



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผน การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมที่ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแก้ไขฉบับที่ ๑-๑๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑-๙

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการ บริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจ หน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทำให้ทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจน ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการที่ควรยกเลิก หรือโครงการที่ควรดำเนินการต่อไป เพื่อทราบถึง สถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรับผิดชอบของ ผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องผลักดันให้มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ให้ บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทำให้ทราบถึงสภาพการณ์ของ การดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลสำเร็จของโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไป ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑.สำนักปลัดฯ	๑
๒.กองสวัสดิการสังคม	๘
๓.สำนักคลัง	๒๑
๔.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๒๓
๕.กองสาธารณสุข	๒๖
๖.สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓๕
๗.โรงเรียนในสังกัด	๕๙
โรงเรียนกฤษณาวิทยา	๕๙
โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	๕๙
โรงเรียนกุดจิกวิทยา	๕๙
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	๕๙
โรงเรียนครบุรี	๕๙
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา	๕๙
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	๕๙
โรงเรียนเฉลิมยงพิทยาคม	๕๙
โรงเรียนช่องแหม่วพิทยาคม	๕๙
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม	๖๐
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	๖๐
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม	๖๐
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา	๖๐
โรงเรียนโตนดพิทยาคม	๖๐
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม	๖๐
โรงเรียนเทพารักษ์ราชพิทยาคม	๖๐
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์	๖๐
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒	๖๑
โรงเรียนบัวลาย	๖๑
โรงเรียนบัวใหญ่	๖๑
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	๖๑
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	๖๑
โรงเรียนประทาย	๖๑
โรงเรียนปราสาททองวิทยา	๖๑

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง	หน้า
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม	๖๑
โรงเรียนปากช่อง ๒	๖๑
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	๖๑
โรงเรียนพระทองคำวิทยา	๖๒
โรงเรียนมะค่าวิทยา	๖๒
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	๖๒
โรงเรียนมัธยมประดู่พัฒนา	๖๒
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ปริสุทโธ	๖๒
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	๖๒
โรงเรียนเมืองยางศึกษา	๖๒
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม	๖๒
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	๖๒
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	๖๓
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม	๖๓
โรงเรียนวังรางพิทยาคม	๖๓
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม	๖๓
โรงเรียนวัดประชานิมิตร	๖๓
โรงเรียนสองครพิทยาคม	๖๓
โรงเรียนสะแกราษฎร์ศึกษา	๖๓
โรงเรียนสหายวิทยาคม	๖๓
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดีผดุงวิทยา”	๖๓
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	๖๓
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว	๖๔
โรงเรียนสุขไพบุลย์วิริยะวิทยา	๖๔
โรงเรียนสูงเนิน	๖๔
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	๖๔
โรงเรียนหนองงูเห่าพิทยาคม	๖๔
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม	๖๔
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม	๖๔
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม	๖๔
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์	๖๔
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา	๖๕
โรงเรียนหินดาดวิทยา	๖๕
โรงเรียนอรพิมพิทยา	๖๕

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง	หน้า
๘. สำนักช่าง	๖๖
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๕๓
สำนักช่าง	๒๕๔
๙. ปัญหา/อุปสรรค	๒๕๕
๑๐. ข้อเสนอแนะ	๒๕๕

สำนักปลัดฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน ด้านเกษตรผสมผสานแนวใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอประทาย	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒ ก.พ. ๖๖ - ๒๓ มี.ค. ๖๖	✓				๑,๕๖๓,๔๐๐.๐๐	๙๗.๗๑	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน ตามศาสตร์พระราชารูปแบบที่ยั่งยืน อำเภอจักราช	๑,๕๗๑,๔๐๐	๑๒ มิ.ย. ๖๖ - ๗ ส.ค. ๖๖	✓				๑,๕๖๘,๑๗๐.๐๐	๙๙.๗๙	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อำเภอบ้านเหลื่อม	๑,๕๔๐,๐๐๐	๒๗ ธ.ค. ๖๕ - ๒๔ ก.พ. ๖๖	✓				๑,๕๓๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๓๗๐,๐๐๐	๕ ม.ค. ๖๖ - ๒๔ ก.พ. ๖๖	✓				๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชน ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๘๐๐,๐๐๐	๕ ก.ค. ๖๖ - ๑๑ ก.ย.๖๖	✓				๑,๗๓๖,๔๐๐.๐๐	๙๖.๔๗	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๔๖๐,๐๐๐	๙ มิ.ย. ๖๖ - ๑๙ ก.ค. ๖๖	✓				๑,๔๕๙,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๙	สำนักปลัดฯ	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอบัวใหญ่	๕๕๐,๐๐๐	๑๑ ส.ค. ๖๖ - ๑๒ ก.ย. ๖๖	✓				๕๔๖,๒๐๐.๐๐	๙๙.๓๑	สำนักปลัดฯ	
รวม ๗ โครงการ		๙,๘๙๑,๔๐๐		๗	๐	๐	๐	๙,๗๘๒,๙๗๐.๐๐	๙๘.๙๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนและให้บริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา	๒๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ ก.พ. ๖๖-๑๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๓,๙๐๐.๐๐	๙๘.๗๘	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมนักเล่าเรื่องท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๒๕ พ.ค.๖๖- ๗ ม.ย.๖๖	✓				๒๙๕,๘๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานฯ เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา	๒๘๐,๐๐๐	๑๔ ก.ค. ๖๖-๒๑ ส.ค.๖๖	✓				๒๗๙,๓๐๐.๐๐	๙๙.๗๕	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘ ธ.ค. ๖๕	✓				๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอยางชุมน้อย	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖ ธ.ค.๖๕- ๑๙ ม.ค.๖๖	✓				๙๘๑,๐๐๐.๐๐	๙๘.๑๐	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๗	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน”	๕๐๐,๐๐๐	๑-๒๖ ก.ย.๖๕	✓				๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๙๙.๘๘	สำนักปลัดฯ	
๘	โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT)	๑,๗๔๖,๑๐๐	๑๖ ก.พ.๖๖-๔ เม.ย.๖๖	✓				๑,๗๓๘,๙๕๐.๐๐	๙๙.๕๙	สำนักปลัดฯ	
รวม ๘ โครงการ		๕,๕๒๖,๑๐๐		๗	๐	๑	๐	๕,๒๓๖,๓๕๐.๐๐	๙๕.๖๖		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๘ มี.ค.๖๖- ๘ ก.ย.๖๖	✓				๑,๙๖๔,๒๓๕.๐๐	๙๘.๒๑	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ	๔๘๐,๐๐๐	๑๖ มิ.ย.๖๖- ๑๓ ก.ค.๖๖	✓				๔๗๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมเรียนรู้ภาคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๔ พ.ย.๖๕- ๒๓ ธ.ค.๖๕	✓				๙๗๙,๒๙๐.๐๐	๙๗.๙๓	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในจังหวัดนครราชสีมา	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	โอนลด ไปตั้ง รายการ ครุภัณฑ์
๕	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์											
๖	โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำหนด พื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในจังหวัด นครราชสีมา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม ๖ โครงการ		๒๓,๔๘๐,๐๐๐		๓	๐	๑	๒	๓,๔๒๓,๐๒๕.๐๐	๑๔.๕๘		

กองสวัสดิการสังคม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๖๐๐,๐๐๐	๓๐ พ.ย.๖๕ - ๒๑ มี.ค.๖๖	✓				๑,๕๘๘,๔๖๓.๒๕	๙๙.๒๘	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค.๖๕ - ๒๑ มี.ค.๖๖	✓				๑,๕๙๒,๒๑๖.๐๐	๙๙.๕๑	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๘๐๐,๐๐๐	๒ ก.พ.๖๖ - ๑๒ เม.ย.๖๖	✓				๑,๗๔๔,๒๙๗.๐๐	๙๖.๙๑	กองสวัสดิการสังคม	
๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๓ ก.พ.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖	✓				๑,๔๙๕,๓๗๓.๐๐	๙๙.๖๙	กองสวัสดิการสังคม	
๕	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๕ ส.ค.๖๖ - ๗ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๗,๒๘๐.๐๐	๙๗.๔๖	กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๖	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมา	๕๕๒,๑๘๕	๒๕ ก.ค. ๖๖ - ๒๔ ส.ค.๖๖	✓				๕๕๒,๐๓๓.๐๐	๙๙.๙๗	กองสวัสดิการสังคม	
รวม ๖ โครงการ		๗,๕๕๒,๑๘๕		๖	๐	๐	๐	๗,๔๕๙,๖๖๒.๒๕	๙๘.๗๗		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ	๑๕๐,๐๐๐	๒๓ ม.ค.๖๖ - ๑๓ ก.พ. ๖๖	✓				๑๓๓,๓๖๗.๕๐	๘๘.๙๑	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑๘๕,๐๐๐				✓		๑๘๐,๙๑๐.๐๐	๙๗.๗๘	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๒ โครงการ		๓๓๕,๐๐๐		๑	๐	๑	๐	๓๑๔,๒๗๗.๕๐	๙๓.๘๑		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการวันลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	๑๖ พ.ย. ๖๖	✓				๕,๓๖๐.๐๐	๒๖.๘๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๒๐,๐๐๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและทัศนศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๒๓ มิ.ย.๖๖ - ๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๙๘,๔๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๕	โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๒๒ พ.ย.๖๖	✓				๑๕,๔๐๐.๐๐	๕๑.๓๓	กองสวัสดิการ สังคม	
๖	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง	๖๐,๐๐๐	๖ มิ.ย. ๖๖- ๒๑ มิ.ย.๖๖	✓				๓๐,๐๘๐.๐๐	๕๐.๑๓	กองสวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค. ๖๖	✓				๑๓๔,๕๐๐.๐๐	๒๖.๙๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๘	โครงการก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๘ โครงการ		๒๐,๗๕๐,๐๐๐		๕	๐	๑	๒	๒๘๓,๗๔๐.๐๐	๑.๓๗		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง (โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ สถาน สงเคราะห์คนชราวัดม่วง	๓๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๖	✓				๒๔๒,๗๔๐.๐๐	๘๐.๙๑	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญและ ประเพณีจัดงานวันลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	๒๘ พ.ย.๖๖	✓				๖,๖๐๐.๐๐	๒๒.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันสงฆ์ทำยปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่	๒๕,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๕	โครงการพัฒนาสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๘ ส.ค.๖๖	✓				๑๖,๒๐๐.๐๐	๑๖.๒๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๖	โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	๒๒ พ.ย.๖๖	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑๒ พ.ย.๖๖ - ๑๖ มี.ย.๖๖	✓				๒๙,๖๐๐.๐๐	๕๙.๒๐	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๗ โครงการ		๕๗๕,๐๐๐		๕	๐	๒	๐	๓๒๕,๑๔๐.๐๐	๕๖.๕๕		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	๒๓ มี.ค.๖๖ - ๑๓ มี.ค.๖๖	✓				๒๕๘,๖๓๐.๐๐	๘๖.๒๑	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัด นครราชสีมา	๓๔๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๖ - ๑๕ ส.ค. ๖๖	✓				๓๓๒,๔๓๒.๐๐	๙๗.๗๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๗ ก.ค.๖๖ - ๒๙ ส.ค.๖๖	✓				๔๖๓,๗๘๕.๐๐	๙๒.๗๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คนพิการและผู้ดูแลจังหวัดนครราชสีมา	๔๐๐,๐๐๐	๑๐ มี.ค. ๖๖- ๑๔ มี.ค.๖๖	✓				๓๘๔,๑๐๔.๐๐	๙๖.๐๓	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๔ โครงการ		๑,๕๔๐,๐๐๐		๔	๐	๐	๐	๑,๔๓๘,๙๕๑.๐๐	๙๓.๕๔		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและ ประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖ - ๒๙ ส.ค.๖๖	✓				๑๑๘,๖๑๔.๐๐	๙๘.๘๕	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๖ ม.ค. ๖๖ - ๒๒ มี.ค.๖๖	✓				๔๖๕,๐๗๖.๐๐	๙๘.๕๓	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖ ม.ค. ๖๖ - ๓๓ มี.ค.๖๖	✓				๙๖๗,๖๐๗.๐๐	๙๖.๗๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพนวด	๖๘๖,๐๕๐.๐๐	๒๙ มี.ย. ๖๖ - ๓๑ ส.ค.๖๖	✓				๖๗๓,๖๓๔.๐๐	๙๘.๑๙	กองสวัสดิการ สังคม	
๕	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ แข่งขันทางเศรษฐกิจ(อุดหนุนซัพพลายเออร์ หญิงนครราชสีมา)	๑๑๓,๙๕๐	๒๐ มี.ย.๖๖	✓				๙๗,๕๕๐.๐๐	๘๕.๖๑	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๕ โครงการ		๒,๓๙๒,๐๐๐		๕	๐	๐	๐	๒,๓๒๒,๔๘๑.๐๐	๙๗.๐๙		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑๑๕,๐๐๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	เงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	๔ ม.ค.๖๖	✓				๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๒ โครงการ		๑๕,๖๑๕,๐๐๐		๑	๐	๐	๑	๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๑๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๓ มี.ย.๖๖- ๒๘ ก.ย.๖๖	✓				๖๘๗,๕๒๘.๐๐	๖๘.๗๕	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืช เศรษฐกิจใหม่	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ ส.ค. ๖๖ - ๑๒ ก.ย.๖๖	✓				๔๗๘,๖๒๔.๐๐	๙๕.๗๒	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการจัดงาน "เดินของดีโคราช"	๖๐๐,๐๐๐	๘ มี.ค.๖๖	✓				๕๘๗,๙๓๐.๐๐	๙๗.๙๙	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	๕๐๐,๐๐๐	๒๕ พ.ค.๖๖ - ๑๓ ก.ค.๖๖	✓				๔๔๓,๓๑๐.๕๐	๘๘.๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๕	โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนด้าน การเกษตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๗ ส.ค.๖๖- ๘ ก.ย.๖๖	✓				๙๒๗,๓๖๕.๐๐	๙๒.๗๔	กองสวัสดิการ สังคม	
๖	โครงการส่งเสริมการเศรษฐกิจท้องถิ่น "ตาลโตนด..โนนไทย"	๓๐๐,๐๐๐	๖ ม.ค.๖๖ - ๒๐ ก.ค.๖๖	✓				๒๒๕,๑๔๐.๐๐	๗๕.๐๕	กองสวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗	โครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์	๒๕๐,๐๐๐	๒๙ ส.ค.๖๖ - ๑๑ ก.ย.๖๖	✓				๒๔๐,๔๓๕.๐๐	๙๖.๑๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๘	โครงการขุดลอกหนองข้างตาย บ้านหนองเข้ หมูที่ ๖ ตำบลสุขไพบูรณ์ เชื่อมต่อบ้านหนอง แดง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙	โครงการขุดลอกสระน้ำก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัด นครราชสีมา	๘๓๗,๕๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๙ โครงการ		๑๔,๙๘๗,๕๐๐		๗	๐	๒	๐	๓,๕๙๐,๓๓๒.๕๐	๒๓.๙๖		

สำนักคลัง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	๒๙๐,๒๐๐	๒๓ ส.ค. ๖๖	✓				๒๙๐,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักคลัง	
๒	โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น	๘๐๐,๐๐๐	๘ ส.ค.๖๖ - ๒๓ ส.ค.๖๖	✓				๗๙๙,๙๔๐.๐๐	๙๙.๙๙	สำนักคลัง	
รวม ๒ โครงการ		๑,๐๙๐,๒๐๐		๒	๐	๐	๐	๑,๐๘๐,๑๔๐.๐๐	๙๙.๙๙		

กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๗๐,๐๐๐	๒๒ พ.ย. ๖๖- ๔ ก.ค.๖๖	✓				๑๑๖,๖๗๕.๐๐	๔๓.๒๑	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
๒	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๒๘๐,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๖ - ๒๙ มี.ย.๖๖	✓				๒๗๑,๖๙๕.๐๐	๙๗.๐๓	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
รวม ๒ โครงการ		๕๕๐,๐๐๐		๒	๐	๐	๐	๓๘๘,๓๗๐.๐๐	๗๐.๖๑		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด	๓๔๑,๐๐๐	๑๓ มิ.ค.๖๕ - ๔ ก.ค. ๖๖	✓				๘๕,๐๒๖	๒๔.๙๓	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
รวม ๑ โครงการ		๓๔๑,๐๐๐		๑	๐	๐	๐	๘๕,๐๒๖.๐๐	๒๔.๙๓		

กองสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ	๓,๕๕๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๔๐,๐๐๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพ และประชาชน อำเภอขามสะแกแสง	๗๐๐,๐๐๐	๒๕ ก.ค.๖๖ - ๒๙ ส.ค. ๖๖	✓				๖๕๗,๐๒๕.๐๐	๙๓.๘๖	กอง สาธารณสุข	
๔	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกน นำสุขภาพ ภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพและ ประชาชน อำเภอเมืองนครราชสีมา	๑,๙๐๐,๐๐๐	๘ ก.พ. ๖๖- ๑๔ มี.ค.๖๖	✓				๑,๘๘๓,๑๕๐.๐๐	๙๙.๑๑	กอง สาธารณสุข	
๕	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกน นำสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ ประชาชน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕ ก.ค.๖๖ - ๑๑ ส.ค.๖๖	✓				๙๘๗,๔๒๓.๐๐	๙๘.๗๔	กอง สาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖	โครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดีทุกช่วงวัย ด้วยหลัก ๓อ. อาหารดี อารมณ์ดี และออก กำลังกายดี	๕๑๐,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๖ - ๑๑ ก.ย.๖๖	✓				๕๐๗,๙๙๗.๐๐	๙๙.๖๑	กอง สาธารณสุข	
๗	โครงการดูแลสุขภาพองค์กรวมจังหวัด นครราชสีมา	๕๖๐,๐๒๐	๑๓ ก.พ.๖๖ - ๒๒ ก.พ.๖๖	✓				๕๕๕,๔๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพเพื่อ การดูแลสุขภาพ แบบองค์กรวมในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา	๔๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ ประชาชน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๑,๖๔๗,๐๕๓	๑๒ ม.ค.๖๖ - ๙ ก.พ.๖๖	✓				๑,๖๓๙,๙๗๐.๐๐	๙๙.๕๗	กอง สาธารณสุข	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบถ่ายโอนโรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๖๑๔,๐๐๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ ก.พ.๖๖-๒๗ ก.พ.๖๗	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชนจังหวัดนครราชสีมา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๙ มิ.ย. ๖๖-๑๒ ก.ย.๖๖	✓				๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๓	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชน อำเภอโนนสูง	๑,๖๑๒,๗๗๐	๘ ธ.ค. ๖๕ - ๑๑ ม.ค.๖๖	✓				๑,๔๑๒,๗๗๐.๐๐	๘๗.๖๐	กองสาธารณสุข	
๑๔	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิต แกนนำสุขภาพและประชาชน ระดับอำเภอจังหวัดนครราชสีมา	๘๓๗,๒๐๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๕	โครงการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนเบ้าหวานวิทยาจังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๓๗,๐๐๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๖	โครงการตรวจประเมินสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน	๙๖๖,๒๐๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๑๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง นครราชสีมา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๒๐ ก.ค. ๖๖ - ๒ ก.ย.๖๖	✓				๑,๑๗๗,๖๔๕.๐๐	๙๘.๑๔	กอง สาธารณสุข	
๑๘	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกน นำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ ประชาชนอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ ส.ค.๖๖ - ๑๒ ก.ย.๖๖	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๑๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขของประชาชน อำเภอแก้งสนาม นาง จังหวัดนครราชสีมา	๔๐๐,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๖-๑๒ ก.ย.๖๖	✓				๓๙๗,๖๔๙.๐๐	๙๙.๔๑	กอง สาธารณสุข	
๒๐	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสุขภาพ สำหรับประชาชนด้านการนวดปรับสมดุล โครงสร้างร่างกาย อำเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐	๖ ก.ย.๖๖ - ๑๔ ก.ย.๖๖	✓				๙๔,๕๐๐.๐๐	๙๔.๕๐	กอง สาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
๒๑	ชุดลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน ๒๑ ชุด (ตามโครงการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียน เบญจมาภรณ์วิทยานครราชสีมา)	๑๖๗,๗๙๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่											
๒๒	โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน ๒๑ เครื่อง (ตามโครงการสนับสนุนและพัฒนา โรงเรียนเบญจมาภรณ์วิทยานครราชสีมา)	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	โอนลดฯ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์											
๒๓	เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน ๘๔ เครื่อง (ตามโครงการสนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนเบญจมาภรณ์วิทยานครราชสีมา)	๗๖,๐๐๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๔	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง SMART EASY OPD สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๒๓๕,๗๘๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๒๕	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง SMART EASY OPD สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทนด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๒๓๕,๗๘๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๒๖	เครื่องตรวจสุขภาพพกพาขั้นสูงสำหรับออกตรวจเยี่ยมหรือประจำ รพ.สต.	๔,๙๙๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์											
๒๗	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง SMART EASY OPD สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๓๗๖,๖๖๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๒๘	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง SMART EASY OPD สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทนต อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๓๗๖,๖๖๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
รวม ๒๘ โครงการ		๗๕๓,๓๒๐		๑๓	๐	๖	๙	๐.๐๐	๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๐๐,๐๐๐	๑๒ ก.ค.๖๖ - ๓ ส.ค.๖๖	✓				๓๓๙,๙๖๐.๐๐	๘๔.๙๙	กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	๒๐๐,๐๐๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน)	๓๐๐,๐๐๐	๒๐ มิ.ย.๖๖	✓				๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
รวม ๓ โครงการ		๙๐๐,๐๐๐		๒	๐	๐	๑	๔๒๙,๙๖๐.๐๐	๔๗.๗๗		

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นครราชสีมา	๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๒	โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ ดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระ ชนมพรรษา	๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๓	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๓,๕๐๐,๐๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๖- ๒๒ ก.ย.๖๖	✓				๓,๔๕๗,๘๙๕.๐๐	๙๘.๘๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๔	โครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ หน่วยงานภายนอกขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	๕๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๕	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๘ ส.ค.๖๖- ๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๑,๙๖๓,๓๑๗.๐๐	๙๘.๑๗	สำนัก การศึกษาฯ	
๖	โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ สอนสองภาษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๕ ก.ย.๖๖- ๑๘ ก.ย.๖๖	✓				๙๘๔,๖๐๐.๐๐	๙๘.๔๖	สำนัก การศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗	โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค.๖๖ - ๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๘	โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๙	โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๐	โครงการแกนนำ Korat Model สู่การเรียนรู้ รวมอย่างมีความสุข	๓๐๐,๐๐๐	๑๓ มิ.ย.๖๖- ๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๑	โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้เรียน	๕๐๐,๐๐๐	๒๕ ม.ค.๖๖- ๑๗ มี.ค.๖๖	✓				๔๙๓,๙๖๐.๐๐	๙๘.๗๙	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบ คัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักการศึกษาฯ	
๑๔	โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักการศึกษาฯ	
๑๕	ก่อสร้างก่อคอนกรีตบล็อกใต้หอประชุมโรงเรียนคลองไผ่วิทยา	๕๔,๕๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักการศึกษาฯ	
๑๖	ก่อสร้างรั้ว โรงเรียนพระทองคำวิทยา	๒๔๒,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักการศึกษาฯ	
๑๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	๔๕๙,๕๐๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักการศึกษาฯ	
๑๘	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนบัวลาย	๒๐๐,๐๐๐	๑๓ มี.ย.๖๖	✓				๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักการศึกษาฯ	
๑๙	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบัวลาย	๓๐๐,๐๐๐	๒๖ ก.ย.๖๖	✓				๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๗	สำนักการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๐	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๗,๖๑๐,๐๐๐	๘ ธ.ค.๖๕ - ๙ ก.ย.๖๖	✓				๗,๖๐๗,๕๐๕.๐๐	๙๓.๓๔	สำนัก การศึกษาฯ	
๒๑	โครงการปรับปรุงหอประชุม ๑๐๐/๒๗ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	๑๖๒,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงพื้น คสล.หอประชุม ๑๐๐/๒๗ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	๓๒๓,๑๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๓	โครงการเดิน-วิ่งส่งเสริมสุขภาพเส้นทาง หาดชมตะวัน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๗๐๐,๐๐๐	๑๓ มิ.ย.๖๖ - ๒๑ มิ.ย.๖๖	✓				๖๙๙,๙๕๐.๐๐	๙๙.๙๙	สำนัก การศึกษาฯ	
รวม ๒๓ โครงการ		๑๘,๕๑๑,๑๐๐		๑๐	๐	๗	๖	๑๗,๐๘๒,๒๒๗.๐๐	๙๒.๒๘		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนกฤษณาวิทยา	๗๒๙,๕๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๒	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนกุดจิกวิทยา	๑,๐๔๑,๕๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๓	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนคลองไผ่วิทยา	๖๑๙,๖๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	๙๓๘,๔๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๕	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม	๔๘๗,๐๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๖	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม	๙๖๖,๓๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๗	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนโดนดพิทยาคม	๖๕๐,๙๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๘	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม	๗๒๖,๖๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๙	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนบัวลาย	๙๐๓,๔๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๐	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	๙๔๓,๖๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๑	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	๑,๒๒๖,๓๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๒	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนมาตละโกพิทยาคม	๘๙๓,๘๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๓	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม	๑,๓๘๙,๓๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๔	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	๑,๒๗๖,๐๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๕	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม	๖๙๘,๓๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๖	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวังหมีพิทยาคม	๘๖๕,๗๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๗	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวัดประชานิมิตร	๑,๒๒๓,๔๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๘	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนสองครพิทยาคม	๔๓๙,๙๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๙	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนสาทรวิทยาคม	๑,๔๙๘,๓๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๒๐	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	๖๐๒,๕๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๒๑	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว	๘๑๑,๗๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๒๒	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	๖๗๕,๔๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๒๓	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม	๑,๒๘๖,๔๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๒๔	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม	๗๔๕,๔๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๒๕	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์	๗๘๑,๑๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๒๖	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา	๖๐๙,๕๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๗	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนหินดาดวิทยา	๑,๐๓๙,๑๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	
๒๘	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนอรพิมพิทยาศรี	๙๒๒,๖๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	
๒๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)โรงเรียนมาบตาพิตยาคม	๔๙๕,๕๐๐	๑๓ ก.ค. ๖๖	✓				๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๙๖.๔๗	สำนักช่าง	
๓๐	ขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนหินดาดพิทยาคม	๕๐๔,๖๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	
๓๑	ก่อสร้างห้องนํ้านักเรียนชายโรงเรียนหินดาดวิทยา	๕๓๔,๗๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	
๓๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนบัวใหญ่	๑,๙๙๓,๖๒๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	
๓๓	โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	๑,๘๙๒,๙๒๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๔	โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนพระทองคำวิทยา	๑,๒๑๖,๖๖๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๓๕	โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนสูงเนิน	๑,๘๙๒,๙๒๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๓๖	โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนนครบุรี	๑,๗๕๓,๙๒๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๓๗	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนกลางดงปทุมณีวิทยา	๗๖๒,๒๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๓๘	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนช่องแหม่ววิทยาคม	๙๑๗,๔๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๓๙	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	๑,๑๓๒,๒๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๐	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่าย ไร้สาย โรงเรียนเทพารักษ์วิทยาคม	๗๙๖,๖๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๑	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา	๗๘๗,๗๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๒	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนปราสาทวิทยาคม	๗๒๖,๘๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๓	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนปากช่อง ๒	๙๔๙,๒๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๔	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	๕๐๙,๘๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๕	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา	๕๕๑,๘๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๖	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ประจักษ์ไธ	๘๘๖,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๗	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา	๖๖๕,๙๕๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๘	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม	๖๒๕,๓๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	
๔๙	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนหนองยางพิทยาคม	๙๔๗,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	
รวม ๔๙ โครงการ		๔๕,๕๓๕,๓๙๐		๑	๐	๔๘	๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๕		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
ครุภัณฑ์สำนักงาน											
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยยา	๙๙,๖๐๐	๑๗ ก.พ.๖๖	✓				๙๙,๒๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน โรงเรียนครบุรี	๘๙๖,๐๐๐	๒๒ ก.ค.๖๖	✓				๖๒๕,๒๐๐.๐๐	๖๙.๗๘	สำนักงานการศึกษาฯ	
๓	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน โรงเรียนเฉลิมพิทยาคม	๒๒๗,๕๐๐	๒๑ เม.ย.๖๖	✓				๒๒๒,๕๐๐.๐๐	๙๗.๘๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) โรงเรียนหนองยางพิทยาคม	๑๕๑,๖๐๐	๑๔ ก.พ.๖๖	✓				๑๕๐,๘๐๐.๐๐	๙๙.๔๗	สำนักงานการศึกษาฯ	
๕	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter)โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	๑๕๑,๖๐๐	๒ พ.ค. ๖๖	✓				๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักงานการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
ครุภัณฑ์การศึกษา											
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการพัฒนา การเรียนการสอนรายวิชาประติมากรรม โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดีผดุงวิทยา”	๓๖๙,๕๐๐	๕ ก.ค.๖๖	✓				๓๖๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
๗	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	๑,๓๕๘,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักงานการศึกษาฯ	
๘	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนนครบุรี	๑,๓๕๘,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักงานการศึกษาฯ	
๙	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนเฉลิมยงพิทยาคม	๑,๓๕๘,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๐	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	๑,๓๕๘,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๑	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนโตนดพิทยาคม	๑,๓๕๘,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๒	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	๑,๓๕๘,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๓	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา	๑,๓๕๘,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักงานการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๔	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	๑,๓๕๘,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๕	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนมะค่าวิทยา	๑,๓๕๘,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๖	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	๑,๓๕๘,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๗	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนวังหมีพิทยาคม	๑,๓๕๘,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักงานการศึกษาฯ	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่											
๑๘	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยฯ	๑๕๐,๐๐๐	๙ มิ.ย.๖๖	✓				๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๖.๖๗	สำนักงานการศึกษาฯ	
๑๙	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรียนคลองไผ่วิทยา	๑๘๐,๐๐๐	๒๔ พ.ค.๖๖	✓				๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๙๖.๖๗	สำนักงานการศึกษาฯ	
๒๐	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	๑๕๐,๐๐๐	๓๐ พ.ค.๖๖	✓				๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๖.๖๗	สำนักงานการศึกษาฯ	
๒๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเฉลิมพิทยาคม	๗๓,๙๐๐	๔ ก.ค. ๖๖	✓				๗๓,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๒๒	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	๒๔๐,๐๐๐	๙ มิ.ย. ๖๖	✓				๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๙๖.๖๗	สำนักงานการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๓	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรียนเมืองยางศึกษา	๒๔๐,๐๐๐	๙ มิ.ย. ๖๖	✓				๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๙๖.๖๗	สำนักงานศึกษาฯ	
๒๔	จัดซื้อครุภัณฑ์หอประชุม โรงเรียนเมืองยางศึกษา	๔๗๙,๓๐๐	๑๒ ก.ค. ๖๖	✓				๔๗๙,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	
๒๕	จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยี การเรียนการสอนและการเรียนรู้ โรงเรียนสีบัว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”	๑๑๖,๘๐๐	๒๐ ก.ค. ๖๖	✓				๑๑๖,๔๐๐.๐๐	๙๙.๖๖	สำนักงานศึกษาฯ	
ครุภัณฑ์กีฬา											
๒๖	เวทีมวย	๗๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๓๓๓,๓๓๓.๐๐	๔๗.๖๒	สำนักงานศึกษาฯ	
๒๗	พื้นสนามวอลเลย์บอล	๓๕๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์											
๒๘	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	
๒๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล โรงเรียนเฉลิมชัยพิทยาคม	๒๒,๐๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๖	✓				๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย โรงเรียนเฉลิมพิทยา	๓,๘๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๖	✓				๓,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	
๓๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับตัดต่อ VDO โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดีผดุงวิทยา”	๕๙,๕๐๐	๙ ก.ย. ๖๖	✓				๕๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	
๓๒	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมายโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดีผดุงวิทยา”	๓,๘๐๐	๙ ก.ย. ๖๖	✓				๓,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	
๓๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	๑๑๕,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๔	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	๑๙,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
๓๕	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนโตนดพิทยาคม	๔๑๑,๖๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๐๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๒๕	สำนักงานการศึกษาฯ	
๓๖	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์	๔๑๑,๖๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๐๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๒๕	สำนักงานการศึกษาฯ	
๓๗	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนสุขไพบุลย์วิริยะวิทยา	๔๑๑,๖๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๐๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๒๕	สำนักงานการศึกษาฯ	
๓๘	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนอรพิมพิทยาศรี	๔๑๑,๖๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๐๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๒๕	สำนักงานการศึกษาฯ	
๓๙	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนโตนดพิทยาคม	๘๘,๑๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	สำนักงานการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๐	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์	๘๘,๑๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๑	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยวิริยะวิทยา	๘๘,๑๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	๔๑๑,๖๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๓	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒	๔๑๑,๖๐๐	๒๘ ก.ย.๖๖	✓				๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๔	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนพระทองคำวิทยา	๔๑๑,๖๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๐๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๒๕	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๕	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนมาตะโกวิทพิทยาคม	๔๑๑,๖๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๐๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๒๕	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๖	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนหนองสูงเหลื่อมพิทยาคม	๔๑๑,๖๐๐	๒๘ ก.ย.๖๖	✓				๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๗	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา	๔๑๑,๖๐๐	๒๘ ก.ย.๖๖	✓				๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๘	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนอรพิมพิทยาศรี	๘๘,๑๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	สำนักงานการศึกษาฯ	
๔๙	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	๘๘,๑๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๕๐	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒	๘๘,๑๐๐	๒๘ ก.ย.๖๖	✓				๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	
๕๑	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนพระทองคำวิทยา	๘๘,๑๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	สำนักงานการศึกษาฯ	
๕๒	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	๘๘,๑๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	สำนักงานการศึกษาฯ	
๕๓	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนหนองสูงเหลื่อมพิทยาคม	๘๘,๑๐๐	๒๘ ก.ย.๖๖	✓				๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๔	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับ หอประชุมโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา	๘๘,๑๐๐	๒๘ ก.ย.๖๖	✓				๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษาฯ	
รวม ๕๔ โครงการ		๒๕,๐๓๓,๙๐๐		๕๑	๐	๓	๐	๒๑,๙๗๘,๒๓๓.๐๐	๘๗.๗๙		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย จังหวัด นครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	๑๒ ก.ย. ๖๖ - ๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๒๙๑,๘๐๐.๐๐	๙๗.๒๗	สำนัก การศึกษาฯ	
๒	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	๑๔,๓๙๘,๐๐๐	๒๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ พ.ค.๖๖	✓				๑๔,๓๖๓,๔๑๔.๕๔	๙๙.๗๖	สำนัก การศึกษาฯ	
๓	จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอแก้งสนามนาง	๓๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๔	ประเพณีกินเข้าคำ ของดีเมืองสูงเนิน	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒๐ เม.ย.๖๖ - ๒๖ เม.ย.๖๖	✓				๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๕	จัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณี บัวใหม่ บัวใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	๓ มี.ค.๖๖ - ๒๖ เม.ย.๖๖	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๖	จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ของดี อำเภอ ประทาย	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๗	งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐,๐๐๐	๒๑ เม.ย.๖๖	✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๘	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๖	✓				๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๙	จัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมือง โคราช	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๐	จัดงานประเพณีลอยกระทง อำเภอบ้าน เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๑	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ บ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมา	๕๐,๐๐๐	๗ เม.ย.๖๖	✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๒	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	๑,๓๕๐,๐๐๐	๒๕ พ.ค.๖๖- ๓๐ พ.ค.๖๖	✓				๑,๓๔๘,๒๒๑.๔๓	๙๙.๘๗	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๓	จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมา	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๔	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องใน วันเข้าพรรษา	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๕	ฝึกอบรมร่ำโทนการละเล่นพื้นบ้านโคราช	๓๐๐,๐๐๐				✓		๒๙๔,๙๒๑.๐๐	๙๘.๓๑	สำนัก การศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๖	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๔ พ.ย.๖๖ - ๑๓ ธ.ค.๖๖	✓				๙๑๖,๔๘๔.๒๓	๙๑.๖๕	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๗	โครงการงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อำเภอ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	๒๑ เม.ย.๖๖	✓				๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๘	โครงการแข่งขันกีฬา E-Sport องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ มิ.ย.๖๖ - ๑๘ ส.ค.๖๖	✓				๑,๙๙๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๘	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองอำเภอเมือง นครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ ส.ค.๖๖- ๙ ก.ย.๖๖	✓				๙๙,๙๗๐.๐๐	๙๙.๙๗	สำนัก การศึกษาฯ	
๒๐	โครงการออกกำลังกายเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ " Fun Run" จังหวัดนครราชสีมา	๒,๑๕๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๒,๑๔๘,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	สำนัก การศึกษาฯ	
รวม ๒๐ โครงการ		๒๔,๑๙๘,๐๐๐		๑๓	๐	๒	๕	๒๓,๗๖๑,๒๑๑.๒๐	๙๘.๑๙		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนกฤษณาวินิทยา	๑,๖๐๗,๖๕๒	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๑,๖๐๗,๖๕๒.๐๐	๙๗.๘๔	สำนัก การศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปทุมวิทย	๑,๗๕๘,๐๙๗	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๑,๗๕๘,๐๙๗.๐๐	๙๕.๗๖	สำนัก การศึกษาฯ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา	๓,๗๒๖,๘๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๔๖๖,๔๖๐.๐๐	๙๓.๐๑	สำนัก การศึกษาฯ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	๓,๐๗๔,๘๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๙๘๒,๘๑๘.๐๐	๙๗.๐๑	สำนัก การศึกษาฯ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนนครบุรี	๑๑,๙๔๘,๖๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๑๑,๔๘๘,๓๖๔.๐๐	๙๖.๑๕	สำนัก การศึกษาฯ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา	๒,๒๘๔,๗๘๕	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๒๘๔,๗๘๕.๐๐	๙๘.๒๘	สำนัก การศึกษาฯ	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	๓,๓๘๔,๒๖๕	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๑๗๕,๑๕๕.๐๐	๙๓.๘๒	สำนัก การศึกษาฯ	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม	๓,๒๐๔,๒๓๗	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๒๐๔,๒๓๗.๐๐	๙๘.๓๘	สำนัก การศึกษาฯ	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนช่องแมวพิทยาคม	๓,๖๗๙,๕๗๔	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๕๓๐,๘๔๖.๐๐	๙๕.๙๖	สำนัก การศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนดอนโพธิ์พิทยาคม	๒,๕๑๑,๙๑๘	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๕๑๑,๙๑๘.๐๐	๙๙.๕๒	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	๗,๑๙๓,๒๓๑	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๖,๗๙๑,๒๑๔.๐๐	๙๔.๔๑	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม	๓,๒๘๔,๓๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๑๗๒,๙๗๒.๐๐	๙๖.๖๑	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมม่น้อมเกล้า นครราชสีมา	๑๕,๗๓๐,๔๒๖	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๑๕,๗๓๐,๔๒๖.๐๐	๘๒.๔๓	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนโตนดพิทยาคม	๕,๓๐๖,๐๖๙	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๕,๓๐๖,๐๖๙.๐๐	๗๒.๔๙	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม	๒,๑๙๓,๒๗๓	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๑๙๓,๒๗๓.๐๐	๙๗.๖๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราชพิทยาคม	๓,๐๓๘,๓๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๙๕๖,๔๑๖.๐๐	๙๗.๓๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์	๑๒,๕๘๑,๗๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๑๒,๒๕๘,๙๒๑.๐๐	๙๗.๔๓	สำนัก การศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒	๓,๔๔๒,๔๓๕	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๔๔๒,๔๓๕.๐๐	๙๒.๗๗	สำนัก การศึกษาฯ	
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนบัวลาย	๓,๓๗๙,๓๖๖	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๓๗๙,๓๖๖.๐๐	๙๖.๖๑	สำนัก การศึกษาฯ	
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่	๑๘,๖๖๕,๖๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๑๘,๐๖๘,๕๖๓.๐๐	๙๖.๘๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	๓,๓๙๖,๓๑๒	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๓๙๖,๓๑๒.๐๐	๙๙.๑๘	สำนัก การศึกษาฯ	
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	๓,๐๓๔,๗๕๘	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๐๓๔,๗๕๘.๐๐	๙๙.๒๘	สำนัก การศึกษาฯ	
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนประทาย	๒๒,๑๖๑,๓๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒๑,๓๗๐,๕๖๕.๐๐	๙๖.๔๓	สำนัก การศึกษาฯ	
๒๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนปรางค์ทอง	๔,๔๕๙,๒๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๔,๓๕๗,๐๕๖.๐๐	๙๗.๗๑	สำนัก การศึกษาฯ	
๒๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนปราสาทพิทยาคม	๓,๓๔๐,๘๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๓๒๖,๘๔๓.๐๐	๙๙.๕๘	สำนัก การศึกษาฯ	
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนปากช่อง ๒	๗,๘๔๒,๔๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๗,๗๑๑,๒๙๘.๐๐	๙๘.๓๓	สำนัก การศึกษาฯ	
๒๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	๔,๑๖๓,๗๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๔,๑๑๐,๗๔๔.๐๐	๙๘.๗๓	สำนัก การศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา	๕,๖๑๗,๙๕๓	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๕,๕๓๖,๕๒๘.๐๐	๙๘.๕๕	สำนัก การศึกษาฯ	
๒๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนนมะค่าวิทยา	๓,๐๔๔,๒๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๙๓๖,๙๘๕.๐๐	๙๖.๔๘	สำนัก การศึกษาฯ	
๓๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	๑,๖๓๘,๖๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๑,๕๗๖,๔๗๒.๐๐	๙๖.๒๑	สำนัก การศึกษาฯ	
๓๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา	๑,๖๙๙,๐๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๑,๕๕๑,๑๓๓.๐๐	๙๑.๓๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๓๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ปริ สุทโธ	๒,๙๑๖,๔๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๗๐๙,๕๕๒.๐๐	๙๒.๙๑	สำนัก การศึกษาฯ	
๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	๓,๓๙๗,๖๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๓๑๙,๗๖๖.๐๐	๙๗.๗๑	สำนัก การศึกษาฯ	
๓๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา	๔,๖๙๐,๙๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๔,๒๑๑,๘๒๘.๐๐	๘๙.๗๙	สำนัก การศึกษาฯ	
๓๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม	๔,๙๒๑,๙๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๔,๘๐๐,๙๕๒.๐๐	๙๗.๕๔	สำนัก การศึกษาฯ	
๓๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	๖,๙๓๔,๙๖๔	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๖,๙๓๔,๙๖๔.๐๐	๙๙.๔๔	สำนัก การศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	๑,๗๔๖,๘๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๑,๗๓๐,๘๑๒.๐๐	๙๙.๐๘	สำนัก การศึกษาฯ	
๓๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม	๒,๙๖๒,๘๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๘๙๖,๑๖๖.๐๐	๙๗.๗๕	สำนัก การศึกษาฯ	
๓๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม	๓,๓๔๘,๐๔๗	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๓๔๘,๐๔๗.๐๐	๙๗.๓๗	สำนัก การศึกษาฯ	
๔๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม	๑,๖๖๖,๗๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๑,๕๑๗,๙๘๐.๐๐	๙๑.๐๘	สำนัก การศึกษาฯ	
๔๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร	๕,๔๓๓,๒๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๕,๑๑๘,๑๗๓.๐๐	๙๔.๒๐	สำนัก การศึกษาฯ	
๔๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม	๒,๔๔๖,๗๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๓๙๓,๕๘๖.๐๐	๙๗.๘๓	สำนัก การศึกษาฯ	
๔๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสระแกราชรัชศึกษา	๕,๕๐๒,๔๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๕,๔๘๒,๓๒๕.๐๐	๙๙.๖๔	สำนัก การศึกษาฯ	
๔๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสาทรายวิทยาคม	๔,๓๒๒,๖๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๔,๑๖๒,๐๑๗.๐๐	๙๖.๒๙	สำนัก การศึกษาฯ	
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"	๒๑,๐๙๖,๒๔๕	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒๑,๐๙๖,๒๔๕.๐๐	๙๘.๗๙	สำนัก การศึกษาฯ	
๔๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	๒,๓๒๓,๘๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๓๑๐,๓๗๐.๐๐	๙๙.๔๒	สำนัก การศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๔๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว	๒,๖๙๙,๗๘๓	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๖๙๙,๗๘๓.๐๐	๙๘.๑๓	สำนักการศึกษาฯ	
๔๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิริยะวิทยา	๒,๙๕๙,๖๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๖๙๐,๑๔๒.๐๐	๙๐.๙๐	สำนักการศึกษาฯ	
๔๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน	๑๔,๖๘๖,๖๗๗	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๑๔,๕๓๘,๐๖๙.๐๐	๙๘.๙๙	สำนักการศึกษาฯ	
๕๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	๑,๖๘๘,๔๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๑,๕๓๗,๗๖๑.๐๐	๙๑.๐๘	สำนักการศึกษาฯ	
๕๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม	๕,๑๘๔,๐๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๔,๖๗๘,๙๙๗.๐๐	๙๐.๒๖	สำนักการศึกษาฯ	
๕๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม	๒,๘๗๓,๔๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๗๓๗,๔๘๙.๐๐	๙๕.๒๗	สำนักการศึกษาฯ	
๕๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม	๓,๖๗๗,๙๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๔๔๓,๘๘๓.๐๐	๙๓.๖๔	สำนักการศึกษาฯ	
๕๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม	๔,๑๒๖,๐๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๙๖๑,๓๔๖.๐๐	๙๖.๐๑	สำนักการศึกษาฯ	
๕๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์	๒,๖๘๕,๗๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๕๘๗,๑๓๐.๐๐	๙๖.๓๓	สำนักการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา	๒,๘๙๘,๔๕๒	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๘๙๘,๔๕๒.๐๐	๙๔.๔๗	สำนัก การศึกษาฯ	
๕๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา	๓,๔๐๕,๖๘๑	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๓,๔๐๕,๖๘๑.๐๐	๙๙.๓๖	สำนัก การศึกษาฯ	
๕๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพิทยาศรี	๓,๐๘๐,๕๐๐	๘ พ.ย.๖๖ - ๑ ก.ย.๖๖	✓				๒,๘๒๘,๓๓๙.๐๐	๙๑.๘๑	สำนัก การศึกษาฯ	
รวม ๕๘ โครงการ		๒๙๖,๐๗๐,๘๐๐		๕๘	๐	๐	๐	๒๘๘,๒๕๘,๕๓๖.๐๐	๙๗.๓๖		

สำนักช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดินระดับต้น โรงเรียนอรพิมพิทยภา จำนวน ๔ ชุด	๑๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๑ โครงการ		๑๔๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งแวดล้อมปลอดภัยปลอดโรคจากนกพิราบ	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งแวดล้อมปลอดภัยปลอดโรคจากสุนัขจรจัด	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓	โครงการจัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔	โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ”	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๗๕๘,๔๐๐.๐๐	๗๕.๘๔	สำนักช่าง	
๕	โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาลพิษทางน้ำและจัดการคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ที่ปลอดภัย	๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๕ โครงการ		๑,๐๐๐,๐๐๐		๑	๐	๑	๓	๗๕๘,๔๐๐.๐๐	๗๕.๘๔		68

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน/อบรม/ ทัศนศึกษาดูงานและให้ความร่วมมือกับส่วน ราชการ อปท.และภาคเอกชน เพื่อป้องกันและ แก้ปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๖ - ๒๑ ส.ค.๖๖	✓				๓๐,๙๑๕.๐๐	๖๑.๘๓	สำนักช่าง	
รวม ๒ โครงการ		๕๐,๐๐๐		๑	๐	๐	๑	๓๐,๙๑๕.๐๐	๖๑.๘๓		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ค่าจ้างเหมาการสำรวจโครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒	โครงการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านผังเมือง	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๒,๙๔๙,๐๐๐.๐๐	๙๘.๓๐	สำนักช่าง	
๓	โครงการจัดทำสมุด ค่าพิกัตถาวร ถนนในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔	โครงการจ้างออกแบบสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อม สิ่งปลูกสร้างอื่น และระบบสาธารณูปโภค	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖ ก.ค. ๖๖ - ๑๑ ส.ค.๖๖	✓				๙๐๓,๖๒๖.๐๐	๙๐.๓๖	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖	โครงการวางและจัดทำผังรวม/ปรับปรุง ผังเมืองรวมว่าด้วยขั้นตอนการออกข้อบัญญัติ ท้องถิ่นและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗	โครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพพื้นที่ ภัยพิบัติและมาตรการการแก้ไขปัญหา ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้านช่าง	๗๐๐,๐๐๐	๑๖ ก.พ.๖๖- ๒๒ มี.ค.๖๖	✓				๖๘๔,๑๓๐.๐๐	๙๗.๗๓	สำนักช่าง	
๙	โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน ด้านผังเมือง และที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน จังหวัดนครราชสีมา และรองรับ ภารกิจการถ่ายโอนงานด้านผังเมือง	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่ง ใหม่)	๔๒,๐๐๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑	โครงการถนนบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแก้งสนามนาง สายถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ถึงฝายพระ เชื่อม ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒	โครงการถนนจากบ้านนายสำราญ อติบุตรา - ลำห้วยชีหนู ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อมบ้าน หนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓	โครงการถนนสายบ้านโมกมัน หมู่ ๗ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อบ้านหนองเต่า ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๔	โครงการถนนจากนางางแสง สงนอก บ้านกอก หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านโนนทองหลาง ตำบลละหานนา อำเภอ แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	๕๐๐,๐๐๐	๕ ก.ย.๖๖	✓				๔๗๗,๕๙๙.๔๔	๙๕.๕๒	สำนักช่าง	
๑๕	โครงการถนนสายบ้านดอนไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง เชื่อม บ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๕ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖	โครงการถนน สายสี่แยกบ้านจำเฒ่า บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ (เขต อบต.ขามทะเลสอ) เชื่อมเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคู ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๗๕๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๗๘.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๗	โครงการถนน สายหนองม่วง-นิคมสหกรณ์ขาม ทะเลสอ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองม่วง ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อม บ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๘	โครงการถนน สายบ้านโคกแขวนใหม่ (หน้าวัดโคกแขวน) หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อม บ้านพลกรัง ตำบล พลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙	โครงการถนน สายบ้านหนองหัวแหวน ตำบล พันดุง เชื่อม บ้านหนองกก ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๒.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๐	โครงการถนนสายบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙ ตำบลพะวงด เชื่อมต่อสายทางคุ้มป่าลวก บ้านหนองโสบัส หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเกษตร อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๒๑	โครงการถนนสายโคกเดินบ้านสะแกแสง หมู่ ๒ ตำบลพะวงด เชื่อมต่อบ้านโนนแจ้ง หมู่ ๑๒ ตำบลลำนางรอง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๒๒	โครงการถนนสายโนนข้าวตาก ตำบลเมืองนาท อำเภอลำทะเมนชัย - ดอนน้อย ตำบลดอนใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๒๓	โครงการถนนซอยบ้านนายเพ็ง บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชีวิค อำเภอลำทะเมนชัย - บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองหอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๔	โครงการถนนสายบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขามสะแกแสง เชื่อมบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง (เยื้องตลาดวีรวิสุทธิ์) อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๗๖๕,๙๐๐.๐๐	๗๖.๕๙	สำนักช่าง	
๒๕	โครงการถนนสายบ้านโนนไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ตำบลโนนเต็ง ไปบ้านห้วยทราย เชื่อม ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๗.๘๐	สำนักช่าง	
๒๖	โครงการถนนสาย หมู่ที่ ๖ บ้านดอนยาง ตำบลคูขาด อำเภอคง เชื่อม บ้านไร่ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๙ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๒๗	โครงการถนนสายบ้านบุสนวนใน หมู่ที่ ๑ ตำบลตาจั่น เชื่อม บ้านโกรกพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๘๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๕๖๑,๘๕๐.๐๐	๗๐.๒๓	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๘	โครงการถนนสายบ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๓ - บ้านโนนข้าวตาก ตำบลเมืองนาท อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๒๙	โครงการถนนสายทางเกวียนเก่า บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเมืองคง เชื่อมบ้านหมื่น ตำบลหนองมะนาว อำเภอลำ จังหวัดนครราชสีมา	๘๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๖๖๘,๙๕๒.๐๐	๘๓.๖๒	สำนักช่าง	
๓๐	โครงการถนนสายบ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ ตำบลหินดาด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเดี่ยว อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐	๘ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๑	โครงการถนนสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองมะนาว เข้ม ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๖๕๓,๐๐๐.๐๐	๖๕.๓๐	สำนักช่าง	
๓๒	โครงการถนนบ้านดอนกระชาย หมู่ที่ ๙ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี เข้มบ้านโกรกกลาย หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๖๕๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๓	โครงการถนนสายพัฒนาการ บ้านดอนแสนสุข หมู่ที่ ๓ เขตเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยบาล เข้ม บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๗ เขตเทศบาลตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๑๐,๐๐๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๔	โครงการถนนเส้นกลางบ้านบุมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลมาบตะโกเอน เข้มต่อบ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๑,๑๙๙,๕๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๙๑๙,๐๐๐.๐๐	๗๖.๖๒	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๕	โครงการถนนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๓๖	โครงการถนนบ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๘ (สายทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านเฉลียงทุ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ย.๖๖	✓				๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๙๔.๒๐	สำนักช่าง	
๓๗	โครงการถนนบ้านซับหญ้าคา หมู่ที่ ๑๔ (สายทางกลางหมู่บ้าน-ซับสะเดา) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านไผ่ หมู่ที่ ๖ (เขาประดู่)ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๔ ก.ย.๖๖	✓				๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๙๑.๐๐	สำนักช่าง	
๓๘	โครงการถนนสายทางโนนกุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกกระชาย เชื่อม ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๙	โครงการถนนบ้านบุหว่า หมู่ที่ ๘ (ซอยนายประยูร) ตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๔๐	โครงการถนนบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ที่ ๙ (สี่แยกบ้านนางบุญมี แก่นลา) ตำบล สระวานพระยา อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านชัย รังกา หมู่ที่ ๙ ตำบลสุขไพบุลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๔๑	โครงการถนนบ้านหนองโค หมู่ที่ ๑ ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านชัยระวิง หมู่ที่ ๒,บ้านไร่แหลมทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำเพี้ยก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ย.๖๖	✓				๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๙.๖๗	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๒	โครงการถนน สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลจักราช อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านตาเงิน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๔๓	โครงการถนนสายสระจัน - หน้าวัด บ้านกันมม ตำบลพระพุทธร เชื่อม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๘๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔	โครงการถนนสายอาจารย์จันทร์แรม บ้านตะกุดขอนแก่น หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าช้าง เชื่อม บ้านพระพุทธร หมู่ที่ ๔ ตำบลพระพุทธร อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๕	โครงการถนนสายบ้านด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยาง เชื่อม บ้านโนนเลียบบ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าช้าง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๘ เม.ย.๖๖	✓				๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๖	โครงการถนนสายบ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนตูม เชื่อม บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	๔๙๘,๐๐๐	๓ พ.ศ.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	
๔๗	โครงการถนนสายบ้านยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมพวง (สายบ้านนายบ่อ - บ้านแท่น ตำบลประสุข) อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๔๙๗,๐๐๐	๘ พ.ศ.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๙๙	สำนักช่าง	
๔๘	โครงการถนนบ้านโคกเพชรหมู่ที่ ๔ ตำบลโนนรัง - บ้านโนนชาด ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๑,๗๗๔,๐๐๐.๐๐	๘๘.๗๐	สำนักช่าง	
๔๙	โครงการถนนสายบ้านดงน้อยพัฒนา ตำบลโนนยอ - บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๓ ตำบล โนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๙๗๙,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๒,๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๖.๕๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๐	โครงการถนนบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพลับพลา เชื่อมบ้านหนองเสาเดียว หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.๕๙-๐๖๓)	๕๐๐,๐๐๐	๙ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๕๑	โครงการถนนบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๓ สายคันคลองจุมูกนีก (จากสะพานคลองกระทุ่ม ถึงฝายยางบ้านหนองกก) ตำบลท่าจะหลุง เชื่อมบ้านด่านเกวียน ตำบล ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒๙ พ.ค.๖๖	✓				๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๕.๓๘	สำนักช่าง	
๕๒	โครงการถนนบ้านใหม่ธานี หมู่ที่ ๗ (สายไปบ้านหนองบัวโคก จากที่ดินนายสมศักดิ์ รัตนรักษ์) ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย เชื่อม บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๓	โครงการถนนสายหนองเพชร บ้านละลม หมู่ที่ ๒ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัยเชื่อม บ้านโคกลอย หมู่ที่ ๙ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๐					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๔	โครงการถนนแยก กม.๑๒ บ้านตุม หมู่ที่ ๕ ถึงแยกเขื่อนยาง ตำบลด่านเกวียน เชื่อมต่อบ้านหัวดอน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๑๖๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๕	โครงการถนนจากหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านเกวียน (เขตพื้นที่ ทต.ด่านเกวียน) เชื่อมต่อกับหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ และหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลด่านเกวียน (เขตพื้นที่ อบต.ด่านเกวียน) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๔๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๑.๔๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๖	โครงการถนนบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ ตำบล พันชนะ ถึง บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบล หนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๗	โครงการถนนบ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลด่านขุนทด เชื่อม บ้านบุงระกำ หมู่ที่ ๘ หนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๕๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๘	โครงการถนนบ้านกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเก่า ถึง บ้านกุดม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบล ตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๙	โครงการถนนบ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหินดาด เชื่อม บ้านศิลาาร่วม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๒,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๐	โครงการถนนสายแยกบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลหนองไทร เชื่อมบ้านประดู่งาม หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๘ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๖๑	โครงการถนนบ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไทร เชื่อม บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	สำนักช่าง	
๖๒	โครงการถนนบ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ ๔ (ซอย บ้านครุฑนิพนธ์) ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด เชื่อม บ้านเมืองเก่า (สายนานาชาติบุญส่ง) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบัลลังค์ อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๕ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๓	โครงการถนนบ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	๑,๐๖๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๗๔๙,๐๐๐.๐๐	๗๐.๖๖	สำนักช่าง	
๖๔	โครงการถนนบ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแปรง เชื่อมกับ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๑,๖๙๐,๐๐๐	๕ ก.ย.๖๖	✓				๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๓.๙๑	สำนักช่าง	
๖๕	โครงการถนนสายบ้านมาบพลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยายทอง - เกาะแหลม หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๙๕๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๗๑๙,๐๐๐.๐๐	๗๕.๖๘	สำนักช่าง	
๖๖	โครงการถนนสายหนองประดู่ ๒ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลสำนักตะคร้อ เชื่อม บ้านโนนแหน ตำบลหนองแวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๖ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๗	โครงการถนนสายโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อม บ้านโนนสง่า ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	
๖๘	โครงการถนนบ้านหัวสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อม บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๖ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๖๙	โครงการถนนสายบ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ - เชื่อม เขต ติดต่อบ้านศิลาาร่วม ตำบลห้วยบง อำเภอด่าน ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๗๘๙,๐๐๐.๐๐	๗๘.๙๐	สำนักช่าง	
๗๐	โครงการถนน สายตำบลบึงปรือ บ้านดอยเจดีย์ หมู่ที่ ๕ ถึง ตำบลหนองแวง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา	๙๕๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗๑	โครงการถนน จากบ้านเทพประทานพร ตำบล หนองแวง-เชื่อมเขตติดต่อ บ้านทำนบเวทดา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๗.๖๐	สำนักช่าง	
๗๒	โครงการถนนจากบล็อคอคอนเวิร์ส (ต่อของเดิม) บ้านหัวตลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลสำพะเนียงไปโนนสะอาด เชื่อมต่อ บ้านระหันค้าย ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๓๑ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	
๗๓	โครงการถนนสายวัดป่าฐานิโยพุทธาราม บ้าน ดอนตัดเรือ ตำบลโนนแดง เชื่อม บ้านดอนอุดม ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๕ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๗๔	โครงการถนนสายบ้านหนองตาโล ตำบลโนนแดง เชื่อมบ้านนาดี ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๙๐๐,๐๐๐	๓๐ ส.ค.๖๖	✓				๖๔๗,๐๐๐.๐๐	๗๑.๘๙	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗๕	โครงการถนนสายท้ายบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง เชื่อมระหว่างตำบลตอนตะหนัก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๑,๑๖๑,๑๑๑.๐๐	๗๗.๔๑	สำนักช่าง	
๗๖	โครงการถนนโคกหนองกรวด บ้านสำโรงใต้ หมู่ ที่ ๑๐ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้าน สีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๗๘๑,๓๐๐.๐๐	๗๘.๑๓	สำนักช่าง	
๗๗	โครงการถนนบ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๕ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๔,๘๐๐.๐๐	๙๘.๙๖	สำนักช่าง	
๗๘	โครงการถนนจากตลาดน้อย หมู่ที่ ๑๒ ชุมชนโนนเข้ว่า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมต่อเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนแดง บ้านระหันค้าย หมู่ที่๗ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๖๕๐,๐๐๐	๑๙ ก.ย.๖๖	✓				๕๒๖,๗๕๐.๐๐	๘๑.๐๔	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗๙	โครงการถนนบ้านบุหวาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านมะค่า ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๘๐	โครงการถนนสายบ้านโพธิ์ตาสี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย - แยกถนนทางหลวง นม.๔๐๐๘ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	๔๘๕,๐๐๐	๒๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๘.๖๖	สำนักช่าง	
๘๑	โครงการถนนสายทางบ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลสายออ - ตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา	๔๙๖,๐๐๐	๒๙ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๑๙	สำนักช่าง	
๘๒	โครงการถนนสายจากถนนคอนกรีตเดิม บ้านไร่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนไทย - บ้านหนองตาล ตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๐					✓	๐.๐๐	#DIV/๐!	สำนักช่าง	
๘๓	โครงการถนนสายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรง - บ้านหนองราง หมู่ที่ ๔ ตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๔๙๔,๐๐๐	๒๙ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๑๙	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๘๔	โครงการถนนบ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกำปัง ถึงเขตบ้านหลักร้อย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๔๙๔,๐๐๐	๒๗ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๑๙	สำนักช่าง	
๘๕	โครงการถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จากบ้านนางสาวรุ่ง จงพังกกลาง เชื่อม บ้านนามาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๙ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๘๖	โครงการถนนสายจากบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ ๘ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๘๗	โครงการถนนสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จากบ้านหนองพลอง เชื่อมบ้านนามาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๔๗๐,๐๐๐	๘ พ.ค.๖๖	✓				๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๙๘.๙๔	สำนักช่าง	
๘๘	โครงการถนนสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลขามเฒ่าอำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านนุก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๘๙	โครงการถนนสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๔ (เลียบลำห้วยใหญ่) ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านนุก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๙๐	โครงการถนนสายเลียบบคลองลึก บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโบสถ์ - เชื่อมทางแยกไปบ้านกล้วย ตำบลดงใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	๖ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๙๑	โครงการถนนสายแยกทางหลวง ๔๐๐๖ ไปหนองแร้งเต่า บ้านบุสามัคคี หมู่ที่ ๙ ตำบล โบสถ์ เชื่อมบ้านสองคอน ตำบลท่าลาดอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๖ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๙๒	โครงการถนนสายบ้านไฟ หมู่ที่ ๒ ตำบลขามเฒ่าจากบ้านไฟคุ้มโนนกราด เชื่อม บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๙ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๙๓	โครงการถนนสายแยกหนองสมอ ถึงเขต เทศบาลตำบลใหม่ บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๗ ตำบลคอนหวาย เชื่อม บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖	✓				๗๖๘,๐๐๐.๐๐	๗๖.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๙๔	โครงการถนนสายโรงฆ่าสัตว์จิตรกร (จากถนน คสล.เดิม ถึงเขตเทศบาล ตำบลใหม่) บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนหวาย เชื่อม บ้านจันทุม หมู่ที่ ๖ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๘ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๙๕	โครงการถนนสายบ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนชมพู เชื่อมเขต เทศบาลตำบลใหม่ บ้านดอนเปล้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ส.ค.๖๖	✓				๘๘๑,๑๐๐.๐๐	๘๘.๑๑	สำนักช่าง	
๙๖	โครงการถนนสายบ้านโนนกระถิ่น หมู่ที่ ๖ ตำบลลำมูล เชื่อม บ้านโตนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓๑ ส.ค.๖๖	✓				๑,๕๕๘,๕๐๐.๐๐	๗๗.๙๓	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๙๗	โครงการถนนสายตะโกทุ่ง เลียบเหมืองส่งน้ำ บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านตะโกทุ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๙ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๙๘	โครงการถนนสายเหมืองส่งน้ำ บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ ๗ ตำบลบึง เชื่อมต่อ บ้านโดนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโดนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙๙	โครงการถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านถนนหัก ตำบลขามเฒ่า เชื่อม บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๙ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๑๐๐	โครงการถนนสายบ้านหนองม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า เชื่อม บ้านโกรกขาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๐ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๐๑	โครงการถนนสายบ้านพลจรก หมู่ที่ ๘ (หน้าวัดสระวารี - บ้านเดินเห็ดหิน หมู่ที่๑๒) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๐ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๑๐๒	โครงการถนนสายบ้านหนองแจง หมู่ที่ ๙ (ซอย ๑-ถนนบ้านหนองตะไก่-บ้านเดิน) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านไทรโยง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๑๐๓	โครงการถนนสายจากบ้านนางประนอม บ้าน หนองเรือชุด หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคองษ์ อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	๑,๐๓๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๑.๕๕	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๐๔	โครงการถนนสายคลองหนามแดง บ้านด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านคล้า ถึงบ้านโค้งมะกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๔.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๕	โครงการถนน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหว้า (บ้านหนองผือ ตำบลหนองหว้า - เขตบ้านฝามันง หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๖ เม.ย.๖๖	✓				๔๓๘,๐๐๐.๐๐	๘๗.๖๐	สำนักช่าง	
๑๐๖	โครงการถนน สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - เขตติดต่อ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองแวงโสภนพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	๕๐๐,๐๐๐	๘ มิ.ย.๖๖	✓				๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๐๗	โครงการถนนสายศูนย์ราชการอำเภอบัวลาย บ้านหนองแก หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย สี่แยกบ้านหนองจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหว่า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๔ เม.ย. ๖๖	✓				๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๘.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๘	โครงการถนน บ้านเหลิ่งหิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - เขตติดต่อบ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	๕๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๐,๕๐๐.๐๐	๙๘.๑๐	สำนักช่าง	
๑๐๙	โครงการถนนบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวใหญ่ เชื่อม บ้านคิมม่วงไปบ้านป่าหวาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๐	โครงการถนนสายบ้านหนองตะไก่อ หมู่ที่ ๗ - อ้อยช้าง ต่อจากถนนเดิมของ อบจ.นม. เชื่อม ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๑๑	โครงการถนนสายตอนบ้านกู่ ตำบลดอนตะหนิน - บ้านโนนนางาม เชื่อม บ้านนาตอนบกตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๒	โครงการถนนบ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ ตำบลเสมา ใหญ่ จากบริเวณนางสุวรรณี เทพคำดี - บ้านนายมิ โลงุช ไปเชื่อมตำบลบัวใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๑๑๓	โครงการถนนสายบ้านสระครก ตำบลหนองบัวสะอาด-บ้านเก่าจั่ว ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๗๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๔	โครงการถนนสายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมเขตเทศบาล ตำบลบ้านเหลื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๑๕	โครงการถนนสายบ้านหนองโจด หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกระเบื้อง สายเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๐ (ถนนสายอำเภอคง - บ้านเหลื่อม) อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ พ.ศ.๖๖	✓				๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๗.๘๐	สำนักช่าง	
๑๑๖	โครงการถนนสายบ้านห้วยขงโค หมู่ที่ ๑ ตำบลวังโพธิ์ เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๓๕๐,๐๐๐	๒๐ เม.ย.๖๖	✓				๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๘.๕๗	สำนักช่าง	
๑๑๗	โครงการถนนสายบ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม เชื่อมบ้านตะโกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๐ เม.ย.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๑๘	โครงการถนนสายบ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลวังโพธิ์ เชื่อมไปยัง บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๑,๖๕๐,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๖๖	✓				๙๙๒,๐๐๐.๐๐	๖๐.๑๒	สำนักช่าง	
๑๑๙	โครงการถนนสายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังโพธิ์ เชื่อมไปยัง บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๐	โครงการ ถนนบ้านโนนจิว หมู่ที่ ๕ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย ถึงบ้านคิมมะฮู ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๑	โครงการ ถนนบ้านหนองเรือ ตำบลตลาดไทร เชื่อม บ้านหนองอ้อ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖	✓				๘๔๓,๙๐๐.๐๐	๘๔.๓๙	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๒๒	โครงการ ถนนบ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนเพ็ด เชื่อมบ้านโคกพระ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๙ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๑๒๓	โครงการถนนสายจากบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองโดน เชื่อม บ้านเมืองตู ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๐ เม.ย.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๑๒๔	โครงการถนนบ้านนาจิว หมู่ที่ ๙ ตำบลประทาย (สายทางบ้านนาจิว-ทข.นม.๑๐๑๗) เชื่อม ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๙ ก.ย.๖๖	✓				๗๙๙,๙๐๐.๐๐	๗๙.๙๙	สำนักช่าง	
๑๒๕	โครงการถนนบ้านดอนกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองพลวง เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๘ เม.ย.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๒๖	โครงการถนนเส้นจากบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑,๑๐,๑๑ ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านกุดหอยกาบ ตำบลหันโจัด จังหวัดขอนแก่น (เส้นบ้านเตย กระโตนถึงบ้านกุดหอยกาบ)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๗๙.๕๐	สำนักช่าง	
๑๒๗	โครงการถนนบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองพลวง เชื่อม บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๑๒๘	โครงการถนนบ้านหันเตย หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านหันเตย-หนองบัวลำสะเทต) เชื่อมตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๕ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๑๒๙	โครงการถนนสายหนองเต่าหาย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูหลวง เชื่อมบ้านลำนางแก้ว ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๗.๓๓	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๓๐	โครงการถนนสายแยกจากถนนลำซอ- โคกสมอ บ้านตูโน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองปัก เชื่อมต่อ บ้านมาบเชือก หมู่ที่ ๗ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๑	โครงการถนน(อบจ.นม.๑๔๓๐๗) บ้านโคกสระน้อย - บ้านเก่าสะแกราช อำเภอ ปักธงชัย ช่วงบ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกษมทรัพย์ บ้านเชียงสา หมู่ที่ ๘ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๓,๖๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๒	โครงการถนนจากหน้าโรงเรียนวัดทุ่งจานบ้าน ทุ่งจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลนอกออก - ถนนสาย ๓๐๔ เชื่อมเขตตำบลลิ่ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๖๖๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๓๓	โครงการถนนจากอูราสุซาริสอร์ท บ้านทุ่งจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลนกออก - ถนนสาย ๓๐๔ (เดิม) ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๓๗๐,๐๐๐	๘ ก.ย.๖๖	✓				๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๓	สำนักช่าง	
๑๓๔	โครงการถนนจากบ้านนายแจ้ง ทองครบุรี บ้านโคกสระน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลนกออก - บ้านตะคร้อ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๙๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐.๘๓	สำนักช่าง	
๑๓๕	โครงการถนนสายโนนสง่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้านหนองนกเขียน ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๓๘๖,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๖	โครงการถนนเส้นน้ำพุ (ต้นตื้นเปิด) หมู่ที่ ๑ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมสะพานดำ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๓,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๑.๔๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๓๗	โครงการถนนคุ้มบ้านใหม่ น้ำพุ บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง เชื่อมตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๘	โครงการถนนเส้นสายแยก ๓๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๒ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เชื่อมตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	๙๙๙,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๙	โครงการถนนเส้นชายเขา หมู่ที่ ๑๓ - หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยาง ตำบลพญาเย็น เชื่อมห้วยปลากั้ง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๐	โครงการถนนบ้านสระน้ำใส หมู่ที่ ๗ ตำบลโป่งตาลอง เชื่อมบ้านเขาจันทร์หอม หมู่ที่ ๙ ตำบลชนงพระ (เส้นสำนักสงฆ์ ถ้ำอิติปิโส) และเชื่อมอำเภอปากช่อง	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๔๑	โครงการถนนบ้านหนองซ่อม หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งตาลอง (บริเวณแยกโรงเรียนบ้านหนองซ่อม เชื่อมตำบลวังกะทะ หมู่ที่ ๒๔) และเชื่อมอำเภopakช่อง	๑,๒๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๒	โครงการถนนสายทางบ้านหนองหมาก หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองม่วง เชื่อมบ้านคลองมะค่าหิน ตำบลวังกะทะ อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๓ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๓	โครงการถนนสายทางบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองม่วง เชื่อมบ้านหินดาด ตำบลวังไทร อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๓ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	
๑๔๔	โครงการถนนลาดยาง สายบ้านโนนสูง ตำบลห้วยไร่ -บ้านยางสามต้น ตำบลพังกะแยงอำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๔๕	โครงการถนนสายซอย ๓ ตอนบน บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรังกาใหญ่ เชื่อมบ้านสะแกงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๖๔๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๗.๕๐	สำนักช่าง	
๑๔๖	โครงการถนนสายบ้านวังหิน หมู่ที่ ๑๘ บ้านดง หมู่ที่ ๑๓ (สายวัดป่า) ตำบลในเมือง เชื่อมบ้านพิทักษ์แสนยาก หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๖๔๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๕๖๙,๐๐๐.๐๐	๘๘.๙๑	สำนักช่าง	
๑๔๗	โครงการถนนสายบ้านดอนน้ำซับ- คุ้มโนนทอง บ้านดอนน้ำซับ หมู่ที่ ๘ ตำบลชีวาน เชื่อม บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ ตำบล กระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๒๖,๔๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๖๔,๙๔๐.๐๐	๘๘.๓๒	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๔๘	โครงการถนน บ้านโนนท้อ หมู่ที่ ๙ สายจากคลอง ๖ ซ้าย ตำบลกระซอน ไปเชื่อมต่อบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๒๘,๐๐๐	๒๗ ก.ย.๖๖	✓				๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๗.๑๒	สำนักช่าง	
๑๔๙	โครงการถนนบ้านตะบอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโบสถ์-บ้านจารย์ตำรา ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๒๕,๙๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๐	โครงการถนนจากทางหลวง ๒๐๖ หมู่ที่ ๓ บ้าน ตำแย ตำบลกระเบื้องใหญ่ เชื่อม ทางหลวงชนบท ๓๑๒๖ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๒๘,๔๐๐	๓๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๒.๓๕	สำนักช่าง	
๑๕๑	โครงการถนนทำเลี้ยวสัตว์ บ้านมะกอก ตำบลดงใหญ่ เชื่อมบ้านแท่น ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๕๒๖,๔๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๔.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๕๒	โครงการถนนบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (ท่าจวน) ตำบลท่าหลวง เข้มคลองหนองโบสถ์ บ้านริงกา หมู่ที่ ๔ ตำบลริงกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (รหัสสายทาง นม.ถ.๑๗๑-๐๓)	๕๒๘,๔๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๓	โครงการถนนสายหมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองขอน ซอย ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง เชื่อมบ้านนิคมสามัคคี ตำบลริงกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๖๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๔	โครงการถนนสายเพชรมาตุคลา บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย เข้ม บ้านม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๖๔๐,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๓.๔๔	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสาย บ้านหนองนาถุ่ม ตำบลหมื่นไวย - บ้านฝ้าย ตำบลหนองกระทุ่ม เชื่อมตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (จากศาลาตูปูถึงบายพาส ร้านนูก)	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย.๖๖	✓				๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๑๕๖	โครงการถนนบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองเรือ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา (จากบ้านนายปาน)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๘.๕๐	สำนักช่าง	
๑๕๗	โครงการถนน (โรงเรียนบ้านบึงตะโก) บ้านบึงตะโก หมู่ที่ ๗ตำบลพลกรัง เชื่อมบ้าน มะเดื่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๓ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๕๘	โครงการถนน (บ้านนางบัวชุม) หมู่ที่ ๕ บ้านบุชี่ต้น ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแขวนพัฒนา ตำบลพันดุง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๓ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๙	โครงการถนนซอย ๑ ถึงถนนสาย ฉ. บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อมต่อกับ บ้านกระดอ ตำบลตลาด อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๘๘๗,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๘๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๕	สำนักช่าง	
๑๖๐	โครงการบ้านบุพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลตลาด (ต่อ ถนนสายตรงทางขวางเชื่อม บ้านหนองกระดิงา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลจอหอ)	๑,๐๔๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๘๙.๙๐	สำนักช่าง	
๑๖๑	โครงการถนนนาบุงลีหนองตะไก่อ-ถนนเลียงเมือง บ้านหนองออก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจอหออำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๙๘๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๘.๗๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๖๒	โครงการถนนซอยอัยการ-กรีนการ์เด็น บ้านระกาย หมู่ที่ ๖ ตำบลจอหอ เชื่อม บ้านหัวสระหมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๑,๓๗๐,๐๐๐	๕ ก.ย.๖๖	✓				๑,๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๙๘.๕๗	สำนักช่าง	
๑๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายสมมาตร) ตำบลไชยมงคล เชื่อมต่อถนนไป บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๑,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๓.๘๑	สำนักช่าง	
๑๖๔	โครงการถนนบ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ ภูเขาทอง ซอย ๒ ตำบลไชยมงคล ถนนกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๓,๔๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙.๔๑	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๖๕	โครงการถนนสายทางจากบริเวณ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง เชื่อมตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๓,๖๗๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๖	โครงการถนนสายทางบริเวณ บ้านพักสวัสดิการทหารโครงการ ๒ บ้านหนองไผ่พัฒนาหมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง เชื่อมตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๑,๗๕๔,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๗	โครงการถนนสายไปหนองกก หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ทะเลเมนชัย ตำบลไพล เชื่อม ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเลเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๗.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๘	โครงการถนนสายบ้านกุดน้ำใสถึงโรงพยาบาล ลำทะเลเมนชัย หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดน้ำใส ตำบลไพล เชื่อมตำบลขุขันธ์ อำเภอ ลำทะเลเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๐๑,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๔.๙๕	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๖๙	โครงการถนนสายฝายทะเลเมนชัย ถึงร้านเทอดชัยเมินต์บล็อก หมู่ที่ ๑ บ้านทะเลเมนชัย ตำบลไพล เชื่อมตำบลขุข อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๓๐๖,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๗๐	โครงการถนนจากหนองทับรัก ถึง สวนยางนายบุญโฮม หมู่ที่ ๕ ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย เชื่อมต่อดำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๗๑	โครงการถนนลำห้วยตะเคียน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแคน เชื่อมบ้านห้วยปอ ตำบลห้วยแถลง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๑๗๒	โครงการถนนสายบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๗ ตำบล ระเรียง อำเภอลำทะเมนชัย เชื่อม บ้านโป่งวัวแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองม่วง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๗ ก.ค.๖๖	✓				๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๘๖.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๓๓	โครงการถนนบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑ เชื่อม บ้านห้วยไต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลไทยสามัคคี เชื่อมบ้านสวนหอม หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	๑,๖๒๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๔	โครงการถนนบ้านห้วยใหญ่ไต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลไทยสามัคคี เชื่อมเทศบาลตำบล ศาลเจ้าพ่อ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	๒,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๕	โครงการถนนสายบ้านหนองไม้สัก จากบ้านยายคล้าย ไปสูงเนิน บ้านหนองไม้สัก หมู่ที่ ๖ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว เชื่อมบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๓ มี.ย.๖๖	✓				๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๘๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๓๖	โครงการถนน อบจ. นม.๒๕๓๐๓ สายบ้าน วังน้ำเขียว หมู่ที่ ๙ แยก ทล.๓๐๔ ตำบลอุดมทรัพย์ เข้ม บ้านซำก้านเหลือง ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๙ พ.ค.๖๖	✓				๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๒.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๗	โครงการถนน อบจ.นม. ๒๕๓๐๔ สายบ้านวังน้ำเขียว ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้านตลิ่งชัน ตำบลจรเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๙ พ.ค.๖๖	✓				๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๒.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๘	โครงการถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลกฤษณา เข้มบ้านห้วยลุง หมู่ที่ ๒ ตำบล วังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.๙๖-๐๐๗)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๗๔.๕๐	สำนักช่าง	
๑๓๙	โครงการถนนสายบ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลกฤษณา เข้มบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา (นม.ถ.๙๖-๐๐๕)	๘๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๘๐	โครงการถนนสายบ้านปางละกอ หมู่ที่ ๑ ตำบลกฤษณา เชื่อมบ้านลาดอุดม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๑๘๑	โครงการถนนบ้านวังราง หมู่ที่ ๘ (วังรางพัฒนาซอยที่ ๙) ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว เชื่อมบ้านโปรงใหญ่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๑๘๒	โครงการถนนสายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส เชื่อม บ้านบุคา ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๗.๘๓	สำนักช่าง	
๑๘๓	โครงการถนนบ้านเขาพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไผ่ เชื่อมชุมชนสระแกราช เขตเทศบาลตำบลคลองไผ่ หมู่ที่ ๗ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๗๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๗๑.๑๔	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๘๔	โครงการถนนเลียบบคลองชลประทานเชื่อมระหว่าง อบต.มิตรภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว และ อบต.มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๘๐๐,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๖	✓				๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๒.๕๐	สำนักช่าง	
๑๘๕	โครงการถนนสายบ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว - บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๕๘๐,๐๐๐	๑๖ ส.ค.๖๖	✓				๕๔๐,๙๑๙.๐๐	๙๓.๒๖	สำนักช่าง	
๑๘๖	โครงการถนนบ้านหนองสลักไถ่ (เส้นหลังโรงเรียน) หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดน้อย เชื่อมบ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๓๑ พ.ค.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๑๘๗	โครงการถนนบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕ ตำบลมิตรภาพ - บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๗๐๐,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๖	✓				๖๓๕,๐๐๐.๐๐	๙๐.๗๑	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๘๘	โครงการถนนบ้านทับม้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสีคิ้ว - บ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๑๘๙	โครงการถนนสายหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวน้อย - บ้านหนองโอง ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๘๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๓.๗๕	สำนักช่าง	
๑๙๐	โครงการถนนบ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมต่อบ้านดอนหัวมัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙๑	โครงการถนนสายบ้านหินแห่ หมู่ที่ ๘ ตำบลสีดา ถึง บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตาตใหญ่	๑,๐๓๒,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙๒	โครงการถนนสายบ้านดอนโกย - บ้านหินแห่ ตำบลสีดา ถึงบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตาตใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	๑๗ ก.ค.๖๖	✓				๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๙๖.๒๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๙๓	โครงการถนนสายบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลสีดา เชื่อม บ้านดอนสะแบง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๙๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๕๔๙,๐๐๐.๐๐	๖๑.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙๔	โครงการถนนจากสี่แยกเรียงสะแก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา เชื่อม บ้านเขว้า ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๑๙๕	โครงการถนนสายบ้านโนนสำราญ ตำบลสามเมือง - บ้านเมืองสูง ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๖๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙๖	โครงการถนนสายทางบ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา เชื่อม บ้านเพ็ดน้อย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๗๑.๕๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๙๗	โครงการถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านเมืองสูง บ้านเมืองสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา เชื่อม บ้านโนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๗ ก.ค.๖๖	✓				๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๙๖.๒๐	สำนักช่าง	
๑๙๘	โครงการถนนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบล โนนประดู่ อำเภอสีดา เชื่อม บ้านทองหลางน้อย ตำบลดอนตะหนิน อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๔ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๗.๖๐	สำนักช่าง	
๑๙๙	โครงการถนนสายเรียบคลองบ้านมะเกลือเก่า พัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูง เนิน - บ้านริมคลองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๐๐	โครงการถนนสายบ้านกุดปลาแข้ง หมู่ที่ ๑ - บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนค้ำ อำเภอสว่างเมือง (เชื่อมถนนสายบึงอ้อ - สัมทบงาม) ตำบลบึงอ้อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๑,๗๔๔,๐๐๐.๐๐	๘๗.๒๐	สำนักช่าง	
๒๐๑	โครงการถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงขี้เหล็ก อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา - เชื่อมระบายน้ำบ้านกุดหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกทราย อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๗	สำนักช่าง	
๒๐๒	โครงการถนนบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดโบสถ์ เชื่อมตำบลสระตะเคียน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๒,๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๘๒.๖๐	สำนักช่าง	
๒๐๓	โครงการถนนสายบ้านใหม่ทานตะวัน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านราษฎร์ เชื่อม บ้านบึงบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๖,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๕,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๙.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๐๔	โครงการถนนบ้านสระมะค่า ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๐๕	โครงการถนนบ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ เชื่อม บ้านหนองจาน ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๑๓ - ๐๖)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๔.๐๐	สำนักช่าง	
๒๐๖	โครงการถนนบ้านประชานมิตร หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตะไก้ เชื่อมบ้านหนองไทร ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๐๗	โครงการถนนสายหัวทำนบไร่ใหญ่ ตำบลหนองบุนนากเชื่อมบ้านสุขไพบูลย์ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๐๘	โครงการถนนบ้านโคกลอย หมู่ที่ ๙ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านโคกพวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา (สายทาง นม.ถ.๗๔ - ๐๐๔ สาย ทางบ้านโคกลอย - บ้านละลมใหม่พัฒนา)	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๐๙	โครงการถนนบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ ๑ รหัสสายทาง นม.ถ.๒๕๙ - ๐๘ สายหนองโจดจิตประสงค์ ตำบลลุงเขว้า เชื่อม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๙ พ.ค.๖๖	✓				๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๔.๐๐	สำนักช่าง	
๒๑๐	โครงการถนนบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ ๑ รหัสสายทาง นม.ถ.๒๕๙ - ๓๑ จิตประสงค์ ซอย ๑๑ ตำบลลุงเขว้าเชื่อมตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๘ พ.ค.๖๖	✓				๔๑๙,๐๐๐.๐๐	๘๓.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๑๑	โครงการถนนบ้านกุศิลาพันธ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหลุ่งประดู่ เชื่อมบ้านโคกซาด ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	สำนักช่าง	
๒๑๒	โครงการถนนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๕ ตำบลทับสวาย (จากสามแยกหมู่บ้านทางไปไร่นายวิเชียร โยวราช) เชื่อมบ้านโนนแก้ว ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๒๑๓	โครงการถนนบ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ ๒ จากฟาร์มสุพรรณ ไปถนน ๒๒๖ ตำบลทับสวาย เชื่อมบ้านหลุมดิน ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๑๔	โครงการถนนบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วย แคนอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านสระแร่ ตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑,๔๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๑๕	โครงการถนนสายบ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบล หินดาด อำเภอห้วยแถลง - บ้านหินโคน หมู่ที่ ๑ ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๒๑๖	โครงการถนนจากชลประทาน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองเมืองตำ ตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๔๐๐,๐๐๐	๘ มิ.ย.๖๖	✓				๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๑๗	โครงการถนนจากบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบล ห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านสระแหร ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐	๘ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๒๑๘	โครงการถนนจากสามแยกบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองเมืองตำ ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๑๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๒๐๑ บ.โนนปอแดง - บ.โนนเต็ง อ.คง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๒๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๒๐๓ บ.ตะโก - บ.โคกตะพาน อ.คง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๒๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๑๐๒ บ.เทพนิมิตร - บ. ประดู่งาม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๒ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๒๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๒๐๔ บ.สระวานพระยา บ.หัวทำนบ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๒๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๓๐๗ บ.แซะ- บ.โนนกลางอ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๗ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๒๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๒๐๓ บ.หนองหญ้าปล้อง- บ.กุดจอกน้อย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๗ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๒๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๘๓๐๓ บ.ละเลิงพิมาน - บ.กุดม่วง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๒๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๒๐๒ บ.ด่านเกวียน - บ.กอก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๒๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๘๓๐๕ บ.ห้วย - บ.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๒๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)ถนนสาย อบจ.นม.๒๖๒๐๑ บ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๒๙	โครงการ เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๓๒๐๒ บ.หนองม่วงใหญ่ - บ.หนองกุง อ.ประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๓๐	โครงการ เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๓๒๐๑ บ.เข้ว่า ม.๖ - บ.นางรำ อ.ประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๓๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๑๐๒ สายเมนที่ ๔ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๗ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๓๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๓๐๕ บ.ลำซอ - บ.โคกสมอ อ.ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๓๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๒๐๑ บ.จิว - บ.หนองโดน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๓๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๐๑๑ แยก ทล.หมายเลข ๒๔ - บ.สวนหอม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๓๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๒๐๓ บ.โคกศิลา - บ.หันอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๓๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๓๐๖ บ.หนองแพบ - บ.โคกนางเหริญ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๓๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๑๓๐๑ บ.คลองยาง- บ้านคลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๓๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๑๑๐๙ หนองไทร - วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๓๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๑๑ บ.หนองไทร - บ.โกรกเดือนห้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๔๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๑๐๑ บ.มาบพิมาน - บ. ตลิ่งชัน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๒ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๔๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๓๐๕ บ.หนองสะแก - บ.หนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๓ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๔๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๓๐๖ บ.ชัยระวีง - บ.บ่อลิง อ.ครบุรี,อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๓ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๔๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๓๒๐๑ บ.เขวาสี ม.๖ - บ.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๔๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๖ บ.योगแยง - วัดพนมวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๓ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๔๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๒๒ บ.โกรก - บ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๔๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๓๐๙ บ.โนนไม้แดง - บ. ใหม่ไทยจารย์ อ.พิมาย,อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๒ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๔๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๓๐๘ บ.ท่าหลวง - บ.กล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๔๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๕๓๑๐ บ.ตำแย - บ.วัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๔๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๒๐๔ บ.หนองปรือ - บ. ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๒ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๕๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๑๐๓ สายเมนที่ ๑ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๕๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๑๐๑ สายเมนที่ ๓ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๒ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๕๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๓๐๗ บ.วังหิน - บ.ทองหลาง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๕๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๕๒๐๕ สายเมนที่ ๕ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๕๔	โครงการก่อสร้างระบบสำรองน้ำ อุบลโกศบริโกศ พร้อมท่อถึงสูงทรงแชมเปญ ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนคลองไผ่วิทยา	๙๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๕๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๓๒๒๐๓ บ้านด่านกะตา - บ้านโสง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	๕,๔๔๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๘๐.๒๔	สำนักช่าง	
๒๕๖	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๒๐๓ บ้านดอนมัน - บ้านละเลิงหิน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๗,๓๑๗,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๕๗	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๑๑๐๔ รร.นิคมชลฯ - ซับเศรษฐี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๔,๘๙๕,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๓.๕๔	สำนักช่าง	
๒๕๘	โครงการปรับปรุงถนนอบจ.นม.๑๐๓๐๑ บ้านโคกสะอาด - บ้านขามเต่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๓,๖๒๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๓,๐๘๙,๐๐๐.๐๐	๘๕.๓๓	สำนักช่าง	
๒๕๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๐๒๐๒ บ้านด่านคนคบ - ปากทางเทศบาล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๔,๗๑๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๖๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๐๓๐๕ บ้านสีคิ้ว - บ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๙,๘๑๔,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๖,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๑๓	สำนักช่าง	
๒๖๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๕๒๐๖ บ้านเมืองที่ - บ้านธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๔,๖๙๓,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๖๖	✓				๓,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๖๖.๓๕	สำนักช่าง	
๒๖๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๕๓๐๘ บ้านท่าหลวง - บ้านกล้วย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๔,๘๒๓,๑๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๓,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๑.๙๕	สำนักช่าง	
๒๖๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๐๓๐๘ เทศบาลโนนสูง - บ้านสระพรวน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๔,๓๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๓,๑๒๗,๒๐๐.๐๐	๗๒.๗๓	สำนักช่าง	
๒๖๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๓ บ้าน ป่าตอง - บ้านหลุบทุ่ง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา	๑๐,๐๓๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๖๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๔ หนองหญ้าปล้อง - บ้านด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๖๖	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๒๐๓ บ้าน อรพิมพ์ - บ้านพนาหนองหิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๓,๑๙๕,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑.๙๙	สำนักช่าง	
๒๖๗	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๒๐๔ บ้าน สระว่านพระยา - บ้านหัวทำนบ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕,๕๓๓,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๖๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๙๑๐๑ บ้าน หนองกระโดน-บ้านหนองม่วง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๙๘๒,๒๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๖๙	โครงการถนนจากซอยป่าเต็งหนา บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองเกษตร ทาง เชื่อมเขตติดต่อบ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๒๗๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๖๒๐๓ บ้านโคกหนองโสน ม.๒,๓ ตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๗๑	โครงการถนนบ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (อสมท.เชื่อมอำเภอเมือง)	๑,๐๖๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๐๔	สำนักช่าง	
๒๗๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๒๐๒ บ้าน ตะคองหลง - บ้านโสกแจ้ง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย.๖๖	✓				๑,๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๖๔.๙๐	สำนักช่าง	
๒๗๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๓๐๗ บ้าน บุใหญ่ - บ้านนาตะโครก อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๙๗.๔๐	สำนักช่าง	
๒๗๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๘๓๐๖ บ้าน ตะเคียนใหญ่ - บ้านปราสาท อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๗๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๒๐๑ บ้าน มะเกลือใหม่-บ้านสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	๑,๒๔๖,๓๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๗๖	โครงการถนน สายเกาะระคาย บ้านคลองบง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยายทอง-บ้านเทพนิมิตร ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๒๗๗	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๙๒๐๒ ตลาด โคกสวาย - บ้านหนองหอย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๙๙๔,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๖๔๒,๐๐๐.๐๐	๖๔.๕๙	สำนักช่าง	
๒๗๘	โครงการถนนบ้านกระเบื้อง ตำบลดอนตะหนิน - บ้านหนองหัวช้าง ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัว ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๙ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๒๗๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๓๐๗ บ้าน บึงกระโดน-บ้านดอนยาว อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๔๗๕,๒๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๗.๗๙	สำนักช่าง	
๒๘๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๐๑๒ บ้าน หนองตะแบก - บ้านหนองประตู อำเภอปัก ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๓,๓๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๐.๙๑	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๘๑	โครงการสายคัมป์ป่าเสียด บ้านปางแจ้ หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางดง เชื่อมบ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๕ ก.ย.๖๖	✓				๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๑.๐๐	สำนักช่าง	
๒๘๒	โครงการถนนจากสามแยกมอตาแก่น หมู่ที่ ๘ ตำบลกลางดง เชื่อมบ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๑,๖๗๓,๐๐๐.๐๐	๘๓.๖๕	สำนักช่าง	
๒๘๓	โครงการถนนบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังไทร เชื่อมบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๓ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	
๒๘๔	โครงการถนนสายบ้านซับน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลวัง ไทร เชื่อมบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนอง สาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๘๕	โครงการถนนบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ - บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปลีลึงก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๒๘๖	โครงการ ถนนบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ ถึง บ้านสระตอง ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๔๙๑,๐๐๐	๑๐ ก.ค.๖๖	✓				๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๙	สำนักช่าง	
๒๘๗	โครงการถนนสายบ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อมบ้านทองหลาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๒๗,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๘๘	โครงการถนนบ้านโนนตูม หมู่ที่ ๑ สายบ้านโนนตูม ตำบลธารละหลอด เชื่อมบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๖๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๘๙	โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๐๑๒๐๙ บ้านพะเนา - บ้านโตนด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๙๖๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๙๖	สำนักช่าง	
๒๙๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๗๓๐๓ บ้าน หนองสะแก-บ้านเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	๑๑,๙๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๙๑	โครงการถนนจากลำนางเลิ้งถึงลำน้ำมูล หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อดำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๐ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๒๙๒	โครงการถนนจากสามแยกหนองแวง ถึง วัดป่าสโรรักษ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย เชื่อมต่อ ตำบลหนองขमार อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๙๓,๐๐๐	๒๐ มิ.ย.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๙	สำนักช่าง	
๒๙๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๐๓๐๔ บ้าน หนองน้ำใส - บ้านสง่าพัฒนา อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๕ มิ.ย.๖๖	✓				๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๙๕.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๙๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๐๑๐๑ บ้าน ลาดใหญ่ - บ้านหนองไทร อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๕ มิ.ย.๖๖	✓				๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๙๓.๔๐	สำนักช่าง	
๒๙๕	โครงการถนน สายนานาชาติอยู่ พลอยครบุรี บ้าน ไทรโยง หมู่ที่ ๑ เขตเทศบาลตำบลไทรโยง - ไชยวาล เข้ม บ้านโกรกสำโรง หมู่ที่ ๔ เขต องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๖,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๙๖	โครงการถนน สายบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ ๕ ตำบล จระเข้หิน เข้ม บ้านมาบพิมาน หมู่ที่ ๙ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๙๗	โครงการปรับปรุงถนน ถนน อบจ.นม.๐๒๓๐๗ บ้านชะ - บ้านโนนกลาง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๙,๘๙๙,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๙๘	โครงการปรับปรุงถนน ถนน อบจ.นม.๐๒๒๐๔ บ้านสระวานพระยา - บ้านหัวทำนบ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๐๐,๐๐๐			✓			๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	สำนักช่าง	
๒๙๙	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำแจะ จากบ้านหนองเสือบอง หมู่ที่ ๔ ตำบลอรพิมพ์ เชื่อมต่อกับบ้านจระเข้หิน หมู่ที่ ๓ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๘,๗๗๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๐๐	โครงการถนน บ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ที่ ๖ (ไร่ นายหนู) ตำบลสระวานพระยา เชื่อมต่อ บ้านบุ มะค่า หมู่ที่ ๘ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๐๑	โครงการถนน สายกลางบ้านเฉลียงโคก หมู่ที่ ๔ ตำบลเฉลียง จากบริเวณสี่แยกหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียง ถึง บ้านเฉลียงทุ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเฉลียง เชื่อมต่อ บ้านดอนสันติ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๗,๗๖๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๐๒	โครงการถนน บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านยกขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๗,๔๗๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๐๓	โครงการถนน บ้านใหม่โคกบัว หมู่ที่ ๒๑ ตำบลโคกกระชาย สายทางจากไร่นายชูเลง แซ่ลี ถึงไร่นายบุญ ผลกระโทก เชื่อมต่อดำบลลำเพ็ยก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๐๔	โครงการถนน บ้านบุตาโฮ หมู่ที่ ๖ (สายทางข้างลานมัน) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลจรเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๙๗.๔๐	สำนักช่าง	
๓๐๕	โครงการถนน บ้านดอนสันติ หมู่ที่ ๑๐ (สายทางชายทุ่ง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านเฉลียงทุ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๐๖	โครงการถนน บ้านหินลับ หมู่ที่ ๑๒ (สาย นม.ถ.๒๑๒-๐๔) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านบ่อลิง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	
๓๐๗	โครงการถนน เส้นบ้านซั้บระวีง หมู่ที่ ๒ ตำบล ลำเพี้ยก เชื่อม บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๗.๖๐	สำนักช่าง	
๓๐๘	โครงการถนน รหัสสายทาง นม.ถ. ๒๘๖-๐๒ สายบ้านวังวารี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลสีสุก อำเภอจัก ราช เชื่อม บ้านโกรกปูน หมู่ที่ ๑ ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๖,๑๒๗,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๐๙	โครงการถนน จากบ้านตะแลง หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนางจรูญ ถึงเขตตำบลหนองไม้ไผ่) บ้านตะแลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย ถึงเขตเชื่อมต่อ บ้านกอโจด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๔,๔๖๓,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๑๐	โครงการถนนสายทางบ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ ๑๕ - สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย เชื่อมต่อ ถนน ๒๒๔ เชื่อมบ้านขาคีม หมู่ที่ ๖ ตำบลแะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๖,๔๒๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๑๑	โครงการถนน บ้านดอนเกต หมู่ที่ ๗ (สายจากหน้าโรงเรียนบ้านดอนเกต) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ ถนน ๒๒๔ เชื่อม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๗,๑๔๗,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลละลมใหม่พัฒนา เชื่อม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๓,๔๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๑๓	โครงการถนนบ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลละลมใหม่พัฒนา เชื่อม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๖,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๑๔	โครงการถนนกุดตะเกียด บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านเกวียน เชื่อมต่อ บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๔,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๑๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๓๐๕ บ้านลุงเขว้า - บ้านสันติสุข อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๗,๕๒๙,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๑๖	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๒๐๑ บ้าน ไทยเจริญ - โบราณสถานปราสาทหินถนนหัก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕,๓๒๕,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๑๗	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๓๐๓ บ้าน ชัยตะคร้อ - บ้านท่าตะแบก อำเภอหนองบุญ มาก จังหวัดนครราชสีมา	๔,๕๒๒,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๑๘	โครงการถนน สายหัวทำนบไร่ใหญ่ ตำบล หนองบุญมาก เชื่อม บ้านสุขไพบูลย์ ตำบลสุข ไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๙๙๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๑๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๒๐๔ บ้าน ใหม่อุดม - บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕,๑๕๙,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๒๐	โครงการถนน (สวนลุงศักดิ์) หมู่ที่ ๓ เทศบาล เสิงสาง เชื่อม บ้านไผ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๔ อบต. เสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๕,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๒๑	โครงการถนน สายบ้านบัวหลวง หมู่ที่ ๓ (บ่อ ขยะ) เทศบาลตำบลเสิงสาง เชื่อม บ้านหนองไผ่ ใหญ่ หมู่ ๙ อบต.เสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๑๑,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๒๒	โครงการถนน บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๖ ตำบลเสิงสาง เชื่อม ตำบลสุขไพฑูริย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา (สายกลางบ้านดงเย็นไป ถนนลาดยาง อบจ. เชื่อม ตำบลสุขไพฑูริย์)	๑๖,๓๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๒๓	โครงการถนน บ้านหนองรังงาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสิงสาง เชื่อม ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๒,๔๑๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๒๔	โครงการถนน สุขาภิบาล ๔ เทศบาลตำบลโนน สมบูรณ์ เชื่อมกับ บ้านซับพงโพด อบต.โนน สมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๙๙๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๒๕	โครงการถนน ขอยมีชัย ๔ (ขอยคำสอน) เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เชื่อม บ้านเจริญ ทรัพย์ อบต.โนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๓๒๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๒๖	โครงการถนน สายชุมชนหลักขาว หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เชื่อม บ้านเจริญ ทรัพย์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิง สาง จังหวัดนครราชสีมา	๓,๓๑๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๒๗	โครงการถนน สายบ้านห้วยหินพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง เชื่อม บ้าน หนองหลักศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลเสิงสาง อำเภอ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๑๒,๓๓๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๒๘	โครงการถนน บ้านเจริญผล หมู่ที่ ๑๒ - บ้าน หนองขนาท หมู่ที่ ๕ ตำบลสุขไพบูรณ์ เชื่อม บ้านสระประทีป ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๖๖๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๒๙	โครงการถนน บ้านหนองสนวน หมู่ที่ ๕ (สาย ทางหลังโรงเรียนบ้านหนองสนวน) ตำบลกุด โบสถ์ อำเภอเสิงสาง เขตติดต่อ บ้านชัยเจริญ หมู่ ๙ ตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	๙,๖๕๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๓๐	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนตำบลเสิงสาง - บ้านสระตะเคียน ต. สระเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๔,๐๐๐,๐๐๐				✓		๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๓.๗๕	สำนักช่าง	
๓๓๑	โครงการสายเรียบถนน อบจ.โคกสูง ถึง บ้าน บึงทับช้าง ตำบลจอหอ (ทางเชื่อมระหว่าง เทศบาลตำบลโคกสูง กับ อบต.จอหอ) (ถนน อบจ.นม.๐๑๒๒๒)	๙,๙๙๗,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๓๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๒๐๒ บ้าน ตะคองหลง - บ้านโสกแจ้ง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๖,๗๒๗,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๓๓	โครงการเตาเผาขยะติดเชื้อแบบเคลื่อนที่ ขนาด ๓๐๐ กิโลกรัม	๙,๖๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๓๔	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕ ก โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒๓,๒๓๓,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๓๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ (หอประชุม) ศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำอำเภอบัว ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๑๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๓๖	โครงการสะพาน บ้านซับน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลวัง ไทร เชื่อม บ้านหลักเขต หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนอง สาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๓,๖๗๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๓๗	โครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวตะเกียด) ตำบลหนองบัวตะ เกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๓๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๐๓๐๑ บ้าน โคกสะอาด - บ้านขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๖,๔๐๐,๐๐๐			✓			๔,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๘๘	สำนักช่าง	
๓๓๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๐๒๐๔ บ้าน กลิ้ง - บ้านหนองสะแก อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	๓,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๔๐	โครงการถนน สายบ้านหนองม้า หมู่ที่ ๔ ตำบล มะค่า อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านโคกตะพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาจั่น อำเภอกอง จังหวัด นครราชสีมา	๒,๒๙๙,๐๐๐			✓			๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๗.๘๕	สำนักช่าง	
๓๔๑	โครงการถนน สายบ้านสำโรงกระจาย หมู่ที่ ๓ ตำบลบึง เชื่อมต่อ บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	สำนักช่าง	
๓๔๒	โครงการถนน สายบ้านเมืองที่ หมู่ที่ ๖ ตำบล ดอนชมพู อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ ส.ค.๖๖	✓				๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๔๓	โครงการถนน สายตะโกทุ่งเลียบเหมืองส่งน้ำ บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านตะโกทุ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๓๔๔	โครงการถนน สายบ้านหนองม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า เชื่อม บ้านโกรกขาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	สำนักช่าง	
๓๔๕	โครงการถนน สายบ้านพลจรก หมู่ที่ ๘ (หน้าวัดสระวารี - บ้านเดินเห็ดหิน หมู่ ๑๒) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านคอนใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๒,๕๐๐.๐๐	๙๖.๕๐	สำนักช่าง	
๓๔๖	โครงการถนน สายบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำมูล เชื่อม บ้านโตนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโตนด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อถนนมิตรภาพช่วง บ้านหนองบง หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนหวาย อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	สำนักช่าง	
๓๔๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๐๐๙ บ้าน หนองปล้อง-บ้านคลองกี้ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๙,๐๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๔๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๓๐๕ บ้าน ลำซอ - บ้านโคกสมอ อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	๒๑,๔๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๕๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๒๐๓ บ้าน โคกศิลา-บ้านหัน อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	๗,๑๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๕๑	โครงการถนน อบจ.นม.๑๔๓๐๗ บ้านโคกสระ น้อย - บ้านเก่าสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๔,๗๙๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๕๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๒๐๔ บ้าน แก่นางเจริญ-บ้านโกรกกลาย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๖,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๕๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๐๑๑ แยก ทล. หมายเลข ๒๔ - บ้านสวนหอม อำเภอปัก ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๔,๗๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๕๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๓๐๘ บ้าน นกออก-บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๕๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๒๐๒ บ้าน พระบึง-บ้านพัทธทะเล อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	๑,๔๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๕๖	โครงการถนนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ สาย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกไทย - บ้าน หนองด่านช้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๙๗๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๕๗	โครงการถนนจากบ้านแปะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตะ คู อำเภอบึงขัง ถึง ตำบลหนองตะไก่ อำเภอบึง สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๒,๑๓๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๕๘	โครงการถนน บ้านหนองขอน หมู่ที่ ๘ ตำบลสุข เกษม เข้ม บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบล ภูหลวง อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๓๘๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๕๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๖๐๐๕ บ้าน หนองจิก - บ้านปรังค์ อำเภอยัญญ์ จังหวัดนครราชสีมา	๔,๗๙๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๖๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอา ทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๖๒๐๑ บ.หินโคน - บ.หนองขาม อ. จักราช จ.นครราชสีมา ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๖๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๖๒๐๒ บ.หนองขาม - คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๖๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street LightSolar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๖๒๐๓ บ.โคกหนองโสน ม.๒,๓ อ.จักราช จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๖๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๕๓๐๒ บ.บะใหญ่ - บ.โคกสะแก ราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๖๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๓๐๑ บ.โคกวังวน - บ.ขี้ตู่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ ส.ค. ๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๖๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลิ่งงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๓๐๖ แยกทางหลวง ๒๐๑๗ - บ.หนองทองคำ อ.โชคชัย จ. นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๖๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลิ่งงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๓๐๕ บ.ด่านเกวียน - บ. กุดจอกใหญ่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๖๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลิ่งงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๒๐๘ บ.ปอพราน - บ. หัวสะพาน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๖๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๓๒๐๑ บ.สระประทีป - บ.หนองกก อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๖๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๕๓๐๓ แยก ทล.๓๐๔ - บ.ซับก้านเหลือง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๗๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๒๐๔ บ.แก่นางเหริญ - บ.โกรกละลาย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๗๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๐๗ บ.โพธิ์เตี้ย - พล กรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๗๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๑๐ บ.นากลาง - บ. โป่งแมลงวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๗๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๒๓๐๒ บ.ซับตะคร้อ - บ. หัวทำนบ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๗๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๒๓๐๓ บ.ซับตะคร้อ - บ. ท่าตะแบก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๗๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๒๒๐๔ บ.ใหม่อุดม - บ. พระ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๗๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๒๓๐๕ บ.ลุงเขว้า - บ. สันติสุข อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๗๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๓๐๗ บ.โคกสระน้อย - บ.เก่าสะแกกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๗๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๐๐๙ บ.หนองปล้อง - บ. คลองกิ่ (รวม ๔ ช่วง) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๗๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๐๓๐๒ บ.สีคิ้ว - บ.หนอง ไม้ตาย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๘๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๐๑๐๑ บ.ลาดใหญ่ - บ. หนองไทร อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๘๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๙๑๐๑ บ.หนองกระโดน - บ.หนองม่วง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๘๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๙๓๐๓ บ.ขามทะเลสอ - บ.โนน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๘๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๙๒๐๔ บ.บึงอ้อ - บ.โตนด อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๘๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๕๒๐๑ บ.เหลื่อม - บ.กุด เวียน อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๓๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๘๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๕๕๐๓ บ.วังแร่ - บ.ดอน เปกล้า อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๓๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๘๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๐๙ บ.พะเนาวิ - บ. โตนด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๘๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๑๑ บ.หนองไทร - บ. โกรกเดือนห้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๘๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๒ บ.วัดเลียบ - บ.พุด ซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๘๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๓ บ.หนองออก - บ. หัวสระ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๙๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๕ บ.โคก กรวด - บ.หนองมนาง อ.เมือง , อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๙๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๒๓ บ.เสาชิงษ์ - บ.นา กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๙๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๐๕ บ.หนองพลวงใหญ่ - บ.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๙๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลิ่งงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๔ บ.ขี้ต้อน - บ.หนอง สมอ อ.เมือง , อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๙๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลิ่งงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๓๐๘ บ.นกออก - บ. หนองหญ้าปล้อง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๙๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลิ่งงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๓๒๓๐๑ บ.โนนเลียบบ - บ. หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๙๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๓๒๒๐๒ บ.โนนหมั่น - บ. มะดัน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๙๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยโซลาร์พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๓๒๒๐๔ บ.หนองโจด - บ. โนนมันเทศ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๓๙๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๓ บ้าน ป่าตอง - บ้านหลุบทุ่ง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา	๕,๐๐๐,๐๐๐			✓			๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๙.๐๐	สำนักช่าง	
๓๙๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๔ หนองหญ้าปล้อง - บ้านด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๐๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๗ บ้านกรวย - บ้านเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๐๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๘ บ้านหนองแจ้งใหญ่ - บ้านอิโค อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๔,๘๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๐๒	โครงการถนน บริเวณบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง เชื่อมบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๒,๕๗๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๐๓	โครงการถนน สายบ้านโนนทับถวน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง เชื่อมบ้านเกลือดลิ่ง ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๔,๕๗๐,๐๐๐			✓			๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๔.๐๓	สำนักช่าง	
๔๐๔	โครงการถนน บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ - บ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๘๖๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๐๕	โครงการถนน บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ ๕ สาย หลังวัดหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อม บ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๒,๕๐๐.๐๐	๙๘.๕๐	สำนักช่าง	
๔๐๖	โครงการถนน บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ ๕ ถนนสายกรมชลประทาน ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อม บ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๔๐๗	โครงการถนน สายบ้านหนองปรือมาบพิมาน ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา เชื่อมเขตติดต่อ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๔๐๘	โครงการถนน สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบล บึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อ บ้านหนองบง ตำบล แก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๓๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๐๙	โครงการถนน สายหนองม่วง - นิคมสहरณ์ ขามทะเลสอ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองม่วง ตำบลโป่ง แดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อม บ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๒,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๑๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๙๓๐๓ บ้าน ขามทะเลสอ - บ้านโนน อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	๔,๓๒๓,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๑๑	โครงการถนน สายบ้านหนองหัวแหวน ตำบล พันดุง เชื่อม บ้านหนองกก ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๔๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๑๒	โครงการปรับปรุงถนน (อบจ.นม.๑๙๒๐๒) บ้านหนองคู - บ้านโป่งสุริยา อำเภอขามทะเล สอ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๗๘๐,๐๐๐				✓		๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๘๕	สำนักช่าง	
๔๑๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๑๒๐๒ ขาม สะแกแสง - บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๔,๑๘๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๑๔	โครงการถนนสายบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙ ตำบลพะวงด เชื่อมต่อสายทางคุ้มป่าลวก บ้านหนองโอบสถ หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเกษตร อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	สำนักช่าง	
๔๑๕	โครงการถนนสายโนนข้าวตาก ตำบลเมืองนาท อำเภอลำทะเมนชัย - ดอนน้อย ตำบลดอนใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๙๕.๒๐	สำนักช่าง	
๔๑๖	โครงการถนนจากซอยป่าเต็งหนา บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองเกษตร ทางเชื่อมเขตติดต่อบ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๔๑๗	โครงการถนนจากบ้านโคกคูขาด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหัวฟาน เชื่อม บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองเกษตร อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๑๘	โครงการถนนสายบ้านด่านช้าง หมู่ที่ ๖ ตำบล ขามสะแกแสง เชื่อม บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบล เมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา	๕,๘๒๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๑๙	โครงการถนนสายบ้านโนนแจ่ม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขามสะแกแสง เชื่อม บ้านสะแกแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลพะวงด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ย.๖๖	✓				๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๙๓.๐๐	สำนักช่าง	
๔๒๐	โครงการถนนสายบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขามสะแกแสง เชื่อม บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง (เยื้อง ตลาดวีวีรีสอร์ท) อำเภอขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	สำนักช่าง	
๔๒๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๒๐๔ บ้าน หนองบง - บ้านสี่เหลี่ยม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา	๖,๗๙๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๒๒	โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๐๔๓๐๘ บ้าน จิ้ว - บ้านโนนแดง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๓,๘๓๑,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๒๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๒๐๑ บ.โนนปอแดง - บ. โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๓๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๔๒๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๙ เทศบาลเมืองคง - บ.ไร่ อ.คง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๓๑ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๔๒๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๗ บ.ตาก็มี - บ.ดอน ทะแยง อ.คง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๓๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๔๒๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๒ บ.คงถาวร - บ.คง สามัคคี อ.คง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๓๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๒๗	โครงการถนนสายบ้านนางจุฬา ป้องสนาม บ้านหนองบง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองคอง เชื่อม บ้านโนนไร่ ตำบลคูขุด อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๔๒๘	โครงการถนนสายหนองแต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลขาม สมบูรณ์ เชื่อม บ้านหนองตะไก่อ ตำบลมะค่า อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๔๒๙	โครงการถนนสายบ้านหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบล โนนเต็ง อำเภอคง (ไปบ้านหนองปรือ) เชื่อม ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๔๓๐	โครงการถนนสายบ้านหนองบัวกระจาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนเต็ง สายบ้านนายอดิเทพ หมาย ครอบ ไปถนนเมืองคอง - ขามสะแกแสง เชื่อม ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๓ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๓๑	โครงการถนนสายบ้านหนองบง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองคง เชื่อมตำบลคอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๔๓๒	โครงการถนน บ้านดอนกระชาย หมู่ที่ ๙ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี อำเภอครบุรี เชื่อม ตำบลคอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๓๓	โครงการถนน บ้านอังโณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านคลองสำราญ หมู่ที่ ๙ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๑,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๓๔	โครงการถนน บ้านวานพระยาสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ (กลางหมู่บ้าน) ตำบลสระวานพระยา เชื่อมต่อบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลมาตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๓๕	โครงการถนน สายบ้านโปร่งสนวน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเพียก เชื่อม บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกกระชาย อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	๑,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๓๖	โครงการถนน บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกกระชาย เชื่อม บ้านหินลับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	๕,๓๘๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๓๗	โครงการถนน สายทางจากบ้านทุ่งตะเคียน หมู่ที่ ๑๐ ถึง บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกกระชาย เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๓๘	โครงการถนน สายทางบ้านใหม่โคกไบบัว หมู่ที่ ๒๑ - บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกกระชาย เชื่อมต่อ ตำบลลำเพียก อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	๔,๔๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๓๙	โครงการถนน บ้านหนองโค หมู่ที่ ๑ ตำบล ตะแบกบาน อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านซักระวัง หมู่ที่ ๒ , บ้านไร่แหลมทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำ เพี้ยก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๔,๖๙๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔๐	โครงการถนน บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๓ ตำบล ตะแบกบาน อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านหนองรัง งาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๓,๘๖๓,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔๑	โครงการถนน บ้านบุยายแลบ หมู่ที่ ๔ ตำบล มาตะโกเอน เชื่อมต่อ บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔๒	โครงการถนน บ้านบุมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลมาบ ตะโกเอน เชื่อมต่อ บ้านโคกเขวน หมู่ที่ ๕ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ ก.ย ๖๖	✓				๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๔๓	โครงการถนน บ้านสระวานพระยา หมู่ที่ ๓ (บ้านนายจ๊อบ) ตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านเจริญผล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๔๔๓,๐๐๐	๘ ก.ย.๖๖	✓				๔๓๑,๐๐๐.๐๐	๙๗.๒๙	สำนักช่าง	
๔๔๔	โครงการถนน บ้านหนองหินดาด หมู่ที่ ๔ (ซอยนายมานิตย์) ตำบลสระวานพระยา เชื่อมต่อบ้านหนองผักไร หมู่ที่ ๒ ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔๕	โครงการถนน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๗ (ซอยสระหลวง) ตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านเจริญผล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๔๖	โครงการถนน สายบ้านโนนมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลหินโคน เชื่อม บ้านหนองพุกษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๖,๖๓๒,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔๗	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๖๒๐๓ บ้านโคกหนองโสน ม.๒,๓ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๓,๓๖๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔๘	โครงการถนน สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านตาเงิน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔๙	โครงการถนน สายบ้านหนองนกแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๕๐	โครงการถนน ถนนสายบ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช เข้ม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๔๕๑	โครงการถนน บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช เข้มต่อ บ้านโนนตาพรหม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๔๕๒	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๓๒๒๐๒ บ้านโนนหมั่น - บ้านมะดัน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	๖,๗๘๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๕๓	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๓๒๒๐๔ บ้านหนองโจด - บ้านโนนมันเทศ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	๒,๓๕๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๕๔	ถนนบ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (อสมท.เชื่อมอำเภอเมือง)	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๙๖.๔๐	สำนักช่าง	
๔๕๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๗๓๐๒ บ้านหนองจิก - บ้านชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๐๐,๐๐๐			✓			๓,๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๐.๗๐	สำนักช่าง	
๔๕๖	โครงการถนน บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง เชื่อม บ้านหัวทำนบ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๔๐๐,๐๐๐			✓			๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๘๕.๓๖	สำนักช่าง	
๔๕๗	โครงการถนน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนรัง - บ้านบุตาหนา ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๕๐๐,๐๐๐			✓			๑,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๗๔.๓๓	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๕๘	โครงการถนน บ้านโนนตู หมู่ที่ ๓ ตำบลตลาด ไทร อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา - บ้าน หนองเต่ากา ตำบลโคกกล่าม อำเภอลำปลาย มาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๔๕๙	โครงการถนน บ้านโนนตู หมู่ที่ ๓ ตำบลโนน ตูม เชื่อม บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑ ตำบล สาหร่าย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๖๐	โครงการถนน สายบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพวง - บ้านโนนกะหวิน ตำบลโนนยอ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๔๖๑	โครงการถนน วัดป่าโคกลอย บ้านตลาดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลตลาดไทร อำเภอลำทะเมนชัย - บ้าน ยาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมน ชัย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐			✓			๑,๕๗๔,๕๐๐.๐๐	๗๘.๗๓	สำนักช่าง	
๔๖๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๗๒๐๒ บ้าน ด่านเกวียน - บ้านกอก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา	๑๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๖๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.น.ม.๐๗๓๐๑ บ้านโคกวังวน - บ้านขี้ตู่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๔,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๖๔	โครงการถนน สายบ้านหินดาด - ค่ายทะยิง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านหินดาด - ค่ายทะยิง เชื่อม บ้านโกรกกลี ต่ำบลตะเคียน กม ๒๑๗๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ - บ้านโคกกระทู้ทอง ต่ำบลหินดาด)	๕,๐๐๐,๐๐๐			✓			๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๗.๒๐	สำนักช่าง	
๔๖๕	โครงการถนน บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหินดาด เชื่อม บ้านศิลาร่วม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๖๖	โครงการถนน บ้านนาตาหน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด เชื่อม บ้านถ้ำมั่งกรทอง ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๖๗	โครงการถนน บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้าน เก่า ถึง บ้านหนองพังโศด หมู่ที่ ๖ ตำบล ตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๖๘	โครงการถนน บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔ ตำบล พันชนะ ถึง บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๔๖๙	โครงการถนน บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ ตำบล พันชนะ ถึง บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบล หนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๓๙๗,๐๐๐.๐๐	๗๙.๔๐	สำนักช่าง	
๔๗๐	โครงการถนน บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ ๒ ตำบล บ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตร์สุน จังหวัดชัยภูมิ	๘,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๗๑	โครงการถนน บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแปรง เชื่อมกับ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๗๒	โครงการถนน สายทุ่งตลอดสาย บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลดำนอก เชื่อม ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๕ ก.ย.๖๖	✓				๔๕๙,๐๐๐.๐๐	๙๑.๘๐	สำนักช่าง	
๔๗๓	โครงการถนน บ้านพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลดำนใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านดอน ตำบลบ้านวัง อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๘ ก.ย.๖๖	✓				๔๕๙,๐๐๐.๐๐	๙๑.๘๐	สำนักช่าง	
๔๗๔	โครงการถนน บ้านแปรง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านแปรง เชื่อมกับ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๕๙,๐๐๐.๐๐	๙๑.๘๐	สำนักช่าง	
๔๗๕	โครงการถนน บ้านปุงระกำ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านปุงระกำ - ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๗๖	โครงการถนน สายบ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ - เชื่อมเขตติดต่อ บ้านวังกระทะ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๑๑,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๗๗	โครงการถนน สายทางหลวงชนบท บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองขามป้อม หมู่ที่ ๖ บ้านวังม่วงสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยายทอง - เกาะแหลม หมู่ ๓ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๘,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๗๘	โครงการถนน สายศาลตาปู่ บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงปรือ ถึง บ้านห้วยทราย ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๔๗๙	โครงการถนน สายตะวันออก จุดที่ ๑ บ้านน้ำโตน หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงปรือ ถึง บ้านไทยเจริญ ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๘๐	โครงการถนน สายหนองตากเนื้อ บ้านกุดสะ แก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ - บ้านไร่ชัยพันธ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๔๘๐,๐๐๐			✓			๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๙๗.๒๙	สำนักช่าง	
๔๘๑	โครงการถนน สายลิ้นช้าง - ไทรโยง บ้านวัง ยายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยายทอง อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมระหว่าง บ้านป่าข้าว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลละตะแบก อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๗.๖๐	สำนักช่าง	
๔๘๒	โครงการถนน จากบ้านเทพประทานพร ตำบล หนองแวง - เชื่อมเขตติดต่อ บ้านทำนบเวทดา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๘๓	โครงการถนน สายบ้านท่าวังศาลา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ - เชื่อมเขตติดต่อ บ้านห้วยจรเข้ม้า ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา ช่วงทุ่งนาเขตติดต่อ	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๔๘๔	โครงการถนน สายหนองประดู่ ๒ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลสำนักตะคร้อ เชื่อม บ้านโนนแทน ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๔๘๕	โครงการถนน บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อม บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๔๘๖	โครงการถนน บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๔ สายวิญญา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมเขตเกาะลอย ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๘๗	โครงการถนน สายเกาะระคาย บ้านคลองบง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยายทอง - บ้านเทพนิมิตร์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๔๘๘	โครงการถนน สาย อบต.วังยายทอง บ้านกุดสระแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยายทอง - ห้วยทางหมา บ้านทำนบเวทดา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๔๘๙	โครงการถนน สายบ้านวังม่วงสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยายทอง - บ้านทำนบเวทดา หมู่ที่ ๕ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๔๙๐	โครงการถนน สายบ้านโนนตาเถร ถึง บ้านโสกแซง (ช่วงระหว่างบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง เชื่อมระหว่าง บ้านดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๙,๙๘๖,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๙๑	โครงการอบจ.นม.๒๔๓๐๑ บ้านสำโรงเหนือ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง- บ้านสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๘๖๙,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๙๒	โครงการถนน โคกหนองกรวด บ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อม บ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๔๙๓	โครงการถนน จากบล็อคอคอนเวิร์ส (ต่อของเดิม) บ้านหัวตลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลสำพะเนียง ไป โนนสะเดา เชื่อมต่อ บ้านระหันค้าย ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๗.๘๐	สำนักช่าง	
๔๙๔	โครงการถนน บ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อม บ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔๔๕	โครงการถนน บ้านบุหวาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อม บ้านมะค่า ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๔๔๖	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๙๒๐๒ ตลาดโคกสวาย - บ้านหนองหอย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔๗	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๙๓๐๔ บ้านมะค่า - บ้านโหนด อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๒๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๙๓๐๕ บ้านสำโรง - บ้านหนองแวง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๘๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔๙	โครงการถนนสายจากถนนคอนกรีตเดิม บ้านไร่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนไทย - บ้านหนองตาล ตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๐๐	โครงการถนนสายบ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล บัลลังก์ - บ้านดอนใหม่ ตำบลบ้านวัง อำเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖		✓			๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	สำนักช่าง	
๕๐๑	โครงการถนนสายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรง - บ้านหนองราง หมู่ที่ ๔ ตำบล ค้ำพูล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๕๐๒	โครงการถนนสายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบล สายออ - ตำบลค้ำพูล อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย. ๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๕๐๓	โครงการถนนสายบ้านทุ่งหนองแหวน หมู่ที่ ๖ ตำบลมะค่า - บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	สำนักช่าง	
๕๐๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๐๓๑๑ บ้าน ถนนถั่ว - บ้านบึง อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	๙,๙๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๐๕	โครงการถนนสายบ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ ตำบล ดอนชมพู เชื่อมเขต เทศบาลตำบลใหม่ บ้าน ดอนเปล้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๕๐๖	โครงการถนนสายเหมืองส่งน้ำ บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ ๗ ตำบลบึง เชื่อมต่อ บ้านโตนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๐๐	สำนักช่าง	
๕๐๗	โครงการถนนสายโรงฆ่าสัตว์ จิตรกร (จากถนน คสล.เดิม ถึงเขตเทศบาลตำบลใหม่) บ้านดอน หวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนหวาย เชื่อม บ้านจัน ดุม หมู่ที่ ๖ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๕๐๘	โครงการถนนสายบ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ ตำบล ดอนชมพู เชื่อมเขต เทศบาลตำบลใหม่ บ้าน ดอนม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๐๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๐๒๐๒ บ้าน ด่านคนคบ - ปากทางเทศบาล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๗,๐๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๑๐	โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๑๐๓๐๕ บ้าน โค้งกระโท่ - บ้านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	๒,๙๗๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๑๑	โครงการถนนสายบ้านไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลขาม เฒ่า จากบ้านไผ่ คุ่มโนนกราด เชื่อม บ้านดอน ผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๕๑๒	โครงการถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๑๒ จาก บ้านถนนหัก ตำบลขามเฒ่า เชื่อม บ้านดอนบุ ตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนน สูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๙๖.๔๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๑๓	โครงการถนนสายจากบ้านนางประนอม บ้านหนองเครือซุด หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๙๖.๔๐	สำนักช่าง	
๕๑๔	โครงการถนนสายลำวังอีเหลา - ลำห้วยตลาดใหญ่ - ลำชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำคองหษ์ เชื่อม บ้านหนองนา หมู่ที่ ๙ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๔๘๗,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๕๔	สำนักช่าง	
๕๑๕	โครงการถนน สายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - บ้านวังโพน ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๕๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๑๖	โครงการถนน สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - บ้านอ้อยช้าง ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๕๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๑๗	โครงการถนน สายบ้านหลุมพุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย - บ้านโนนเมือง ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๔๘๙,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๑๘	โครงการ ถนนสายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย (ไปบ้านหนองแสง ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา) ปี ๒๕๖๖	๔๙๐,๐๐๐	๑๒ ก.ย.๖๖	✓				๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๗๘	สำนักช่าง	
๕๑๙	โครงการถนน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย - เขตบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๕ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๗.๘๐	สำนักช่าง	
๕๒๐	โครงการ ถนนบ้านขามป้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๔๙๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๒๑	โครงการถนน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ ตำบล ด่านช้าง เชื่อม บ้านหนองหัวเอน ตำบล ขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๒๒	โครงการถนน สายบ้านสระครก ตำบลหนองบัว สะอาด - บ้านเก่าจิว ตำบลห้วยยาง อำเภอบัว ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๒,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๒๓	โครงการถนน สายบ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ ๙ ตำบลบัวใหญ่ เชื่อมต่อถนนทางหลวง ๒๐๒ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา	๒,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๒๔	โครงการถนน บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุด จอก อำเภอบัวใหญ่ เชื่อม บ้านหนองแสง ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๒๕	โครงการถนน บ้านดอนกุดตะโพธิ์ ตำบลดอน ตะหนิน - บ้านแจ้งสว่าง ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๒๖	โครงการถนน บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลเสมาใหญ่ จากบริเวณสามแยกนายนาวีชัย บุญนอก - ถนนทางหลวงหมายเลข นม.๔๐๐๗ บ้านดอนรี ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๐๐	สำนักช่าง	
๕๒๗	โครงการถนน บ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จากบริเวณคุ้มโนนพยอม - โคกหนองแวง เชื่อม ตำบลคูซาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๗ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๕๒๘	โครงการถนน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ เชื่อม ลาดยางสาย ๒๒๔๕ (ตะโก - โคกสี) ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๕๒๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๓๐๖ บ้านตะโก - บ้านช่อระกา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๓๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๕๕๐๓ บ้าน วังแร่ - บ้านดอนเปล้า อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๒,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๓๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๕๒๐๑ บ้าน เหลื่อม - บ้านกุดเวียง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๑,๗๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๓๒	โครงการถนน สายบ้านหนองปรือโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด นครราชสีมา	๒,๗๖๐,๐๐๐			✓			๒,๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๘๓.๕๑	สำนักช่าง	
๕๓๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๓๐๗ บ้าน บึงกระโดน ตำบลประทาย อำเภอประทาย - บ้านดอนยาว จังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๓๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๗๓๐๘ บ้าน ลิ้นฟ้า - บ้านท่าสวนยา อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (ช่วงที่ ๑)	๘,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๓๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๒๐๒ บ้าน หนองม่วงใหญ่ - บ้านหนองกุง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๓๖	โครงการถนนสายบ้านดอนสามัคคี ตำบล กระทุ่มราย อำเภอประทาย เชื่อม บ้านหนอง สะแบง ตำบลหนองตาใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๕๓๗	โครงการถนนซอยบ้านใหม่โคกกลาง ซอย ๕ ตำบลโคกกลาง เชื่อม บ้านดอนใหญ่ ตำบล ดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๐	สำนักช่าง	
๕๓๘	โครงการถนนบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย เชื่อม บ้านขุย ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๕๓๙	โครงการถนนบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๘ ตำบล หนองค่าย ถึง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบล หนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๔๐	โครงการถนนบ้านหนองบัวน้อย ตำบลกระทุ่ม ราย อำเภอประทาย เชื่อม บ้านดอนสะแบง ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๙๙.๑๐	สำนักช่าง	
๕๔๑	โครงการถนนบ้านเขว้า ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย เชื่อม บ้านหนองหว้า ตำบล โพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๕๔๒	โครงการถนนบ้านอีลุ่ม ตำบลตลาดไทร เชื่อม บ้านศรีชมชื่น ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๐	สำนักช่าง	
๕๔๓	โครงการถนนบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอน มัน เชื่อม บ้านหนองเรือ ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๕๔๔	โครงการถนนบ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบล ประทาย (บ้านถนนโพธิ์ต่อ คสล.เดิม - คอนกรีต) เชื่อม ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๔๕	โครงการสะพาน บ้านโป่งประทุน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากช่อง เชื่อมกับ ชุมชนราชประชา เทศบาลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๔,๙๖๕,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๔๖	โครงการถนน จากสามแยกมอตาแก่น หมู่ที่ ๘ ตำบลกลางดง เชื่อม บ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๔,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๔๗	โครงการถนน สายคุ้มบ้านใหม่บ้านน้ำพุ บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลางดง เชื่อม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๔๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑-๒๑๑๑๓ บ.โนนอารีย์ - บ.หนองใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๔๙	โครงการถนน สายบ้านหนองตอ หมู่ที่ ๘ ตำบล จันทึก เชื่อม บ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๒๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๕๐	โครงการถนน ขอยนายสำเร็จ หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตอ ตำบลจันทึก เชื่อม ตำบลลำพญา กลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	
๕๕๑	โครงการถนน บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๗ ตำบล หนองสาหร่าย (เส้นหมอโกหล่น) เชื่อม บ้าน คลองหินลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลขงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	สำนักช่าง	
๕๕๒	โครงการถนน สายกลุ่มหนองตอ้อยชอยลู่ พันธ์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตอ ตำบลจันทึก เชื่อม ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี	๓๐๐,๐๐๐			✓			๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๗	สำนักช่าง	
๕๕๓	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลคอนกรีตเสริม เหล็ก โรงเรียนปากช่องพิทยาคม อำเภอปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๕๔	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน สายบ้านซบใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลพญาเย็น เชื่อม ตำบลมวกเหล็ก ใน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	๒,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๕๕	โครงการถนน สายบ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพญาเย็น เชื่อม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๕๖	โครงการถนน บ้านท่ามะนาว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสาหร่าย (สายโทรเอ็น) เชื่อม บ้านเขาลวก หมู่ที่ ๑๙ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๔๙๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๕๗	โครงการถนน บ้านฝั่ง ๑๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสาหร่าย (สายทางหลัก บ้านผู้ใหญ่พันธ์ ฝั่งทิศตะวันตก) เชื่อม บ้านชนงพระเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๕๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๑๑ บ.นา - บ.ชนงพระเหนือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๕๕๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนน นม.ถ.๑-๒๑๒๐๕ บ.ชนงพระกลาง - บ. โป่งกระสัง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๕๖๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๐๒ บ.ขับสวอง - บ.ไร่ อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๕๖๑	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมสแตนเลส โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๖๒	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๐๓ บ.เขา จันทร์หอม - บ.บึงเตย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	๕,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๖๓	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑-๒๑๒๐๘ บ. หนองขี้ตู่ - บ.หนองจอก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๓๕๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๖๔	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๐๙ บ. หนองไทร - บ.วังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	๒,๑๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๖๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนน นม.ถ.๑-๒๑๓๐๑ บ.คลองยาง - บ.คลอง ม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ ส.ค. ๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๕๖๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๑๐ บ.ชัยเศรษฐี - บ.กุ๊ดไฉ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๖๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๑๒ บ.โป่งไทร - บ.ซับ สำราญ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๑๘	สำนักช่าง	
๕๖๘	โครงการถนน บ้านหนองแก หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง ไทร เชื่อม บ้านหลักเขต หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนอง สาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๕๖๙	โครงการถนน บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลพัง เทียม - เส้นหลังอำเภอพระทองคำ บ้านสระ พระ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๗๐	โครงการถนน บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพัง เทียม อำเภอพระทองคำ - บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๗๑	โครงการถนน บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบล พังเทียม อำเภอพระทองคำ ถึง บ้านสระตอง ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	๔๙๑,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๗๒	โครงการถนน บ้านตลุกฝักไร หมู่ที่ ๑๑ ตำบล พังเทียม ถึง บ้านมาบค้าย ตำบลทพรั่ง อำเภอ พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๗๓	โครงการถนน จากบ้านตลุกซังโค ตำบลหนอง หอย อำเภอพระทองคำ เชื่อมเขต บ้านโนนฝักซี (คุ้มโนนละหุ่ง) ตำบลชีวิก อำเภอขาม สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๗๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๕๒๐๔ บ้าน หนองปรือ - บ้านดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	๗,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๗๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๕๓๐๘ บ้าน ท่าหลวง - บ้านกล้วย อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๗๖	โครงการถนน จากทางหลวง ๒๐๖ หมู่ที่ ๓ บ้านตาแย ตำบลกระเบื้องใหญ่ เชื่อม ทางหลวงชนบท ๓๑๒๖ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิจิตร จังหวัดนครราชสีมา	๔๙๘,๗๐๐			✓			๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๙๙.๓๖	สำนักช่าง	
๕๗๗	โครงการถนน สายสะพานงจิก หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิจิตร (เลียบลำน้ำมูล) เชื่อมลำเชียงไกร บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๔๙๘,๗๐๐			✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๖	สำนักช่าง	
๕๗๘	โครงการถนน ระหว่างบ้านสระมะค่า - บ้านสรศักดิ์ - บ้านกระทุ่มแทน ตำบลหูล่งตะเคียน อำเภอยางชุมน้อย - บ้านนิคมสร้างตนเอง ซอย ๕ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิจิตร จังหวัดนครราชสีมา	๖,๖๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๗๙	โครงการถนน สายซอย ๓ ตอนบน บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรังกาใหญ่ เชื่อม บ้านสะแกงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิจิตร จังหวัดนครราชสีมา	๓,๓๖๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๘๐	โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๐๑๒๐๕ บ้าน หนองพลวงใหญ่ - บ้านหนองบัวศาลา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖	๑๔,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๘๑	โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๐๑๒๐๓ บ้าน หนองตะคอง - บ้านหนองม่วง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ช่วงที่ ๒)	๑๖,๙๙๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๘๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๑๐๒ ทล.หมายเลข ๓๐๔ - บ.โนนไม้แดง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๘๓	โครงการ ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๑๓๑๖ บ. ยองแยง - วัดพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๔,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๘๔	โครงการ ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๑๓๑๔ บ้าน ขี้ตู่ - บ้านหนองสมอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๘๕	โครงการ ถนนบ้านสำคัญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสูง ถึงสายหน้าสำนักงานที่ดินเขต ๓ บ้านบึง ตำบลจอบ (ทางเชื่อมระหว่างเทศบาลตำบลโคกสูง กับ อบต.จอบ)	๒,๕๑๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๘๖	โครงการ ถนน (บ้านนายสนั่น) หมู่ที่ ๘ บ้านบึง ประเสริฐ ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแขวนพัฒนา ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๓๖,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๘๗	โครงการ ถนนบ้านทุ่งกระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบลสีมูม เชื่อม บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สายวัดป่าพิทักษ์ธรรมทุ่งสีมาราม)	๑,๙๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๘๘	โครงการ ถนนจากสายบึงพุดซาถึงถนนบายพาส บ้านขาด หมู่ที่ ๑ บ้านมะเดื่อ ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา เชื่อม ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	๔,๐๙๗,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๘๙	โครงการ ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๑๒๐๑ บ้าน บุ - บ้านลองตอง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๙๐	โครงการ ถนนบ้านเกาะ หมู่ที่ ๑ - บ้านเก่า หมู่ ที่ ๒ เชื่อมถนนเทศบาลนครนครราชสีมา (ชุมชนสามสิบกันยา) ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๙๑	โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม. ๐๑๒๒๓ บ้าน เสาหงส์ - บ้านนากลาง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖	๒,๑๑๘,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๖	✓				๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๙๒	โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๐๑๒๐๖ บ้าน ใหม่ - บ้านหนองเป็ดน้ำ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖	๔,๘๘๒,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	218

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๙๓	โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๐๑๒๑๐ บ้าน นากลาง - บ้านโป่งแมลงวัน อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖	๓,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๙๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๗๓๐๒ บ้านเมืองยาง - บ้านกระเบื้องนอก อำเภอเมือง ยาง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๗๐๐,๐๐๐			✓			๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๑.๐๓	สำนักช่าง	
๕๙๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๗๒๐๑ บ้าน โนนละกอ - บ้านปลักแรด อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖	๒,๓๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๙๖	โครงการถนนสายทางบ้านโสกคู หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	๔,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕๙๗	โครงการถนนจากสระเย็นจิต หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๗ สุดเขต ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแพ อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๕๙๘	โครงการถนนสายบ้านช่องแมว หมู่ที่ ๓ ตำบล ช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๕๙๙	โครงการถนนสายทางบ้านหนองเชือก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา เชื่อม บ้านค้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคก สะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๖,๖๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๐๐	โครงการถนนสายทางบ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๖๐๑	โครงการถนนสายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ (คุ้มโนนทอง) ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านหนองตะครองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๐๒	โครงการถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๔สายบ้านวังน้ำเขียว ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้านตลิ่งชัน ตำบลจรเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๓,๖๒๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๐๓	โครงการถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๓ สายบ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๙ แยกทล.๓๐๔ ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้านซบักันเหลือง ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๑,๘๑๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๐๔	โครงการถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๒ สายบ้านบะ ใหญ่ หมู่ที่ ๑- บ้านโคกสะแกราช ตำบลสะแก ราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๔,๕๗๐,๐๐๐		✓				๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๐๕	โครงการถนน สายบ้านหนองโสมง หมู่ ๖ ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้านบุไทร หมู่ ๔ ตำบลไทย สามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๙๑.๐๐	สำนักช่าง	
๖๐๖	โครงการถนนสายบ้าน หนองไม้สีก หมู่ที่ ๖ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว - บ้านหนอง ผักบึง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองม่วง อำเภอปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๖๐๗	โครงการถนนสาย นม.ถ. ๒๕๓-๑๓ สายบ้าน โป่งค่าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำ เขียว -บ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๐๘	โครงการถนนสายบ้านซับพลู หมู่ ๑๖ สาย หนองกระดิ่ง ตำบลอุดมทรัพย์ - ตำบลจระเข้ หิน อำเภอครบุรี	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๖๐๙	โครงการถนนสายบ้านโนนสง่า หมู่ ๑๓ สายดง กระทิง ตำบลอุดมทรัพย์ - ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๖๑๐	โครงการถนนสายบ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว ถึง บ้านสุขศรีงาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตะขบ อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๑๑	โครงการถนนสาย หมู่ ๑๑ บ้านยุบพัฒนา ตำบลวังหมี - หมู่ ๗ บ้านไทรทอง ตำบลวังน้ำ เขียว	๓,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๑๒	โครงการถนน บ้านมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบัวน้อย เชื่อมถนนลาดยางสายทาง หลวงชนบทหมายเลข ๒๑๖๑ ตำบลเสมา อำเภอสูง เนิน - อำเภอด่านขุนทด	๕,๖๕๔,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๑๓	โครงการปรับปรุง (อบจ.นม.๒๐๓๐๒) บ้านสีคิ้ว - บ้านหนองไม้ตาย อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา	๔,๓๔๗,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๑๔	โครงการถนน สายหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบล หนองบัวน้อย - บ้านหนองโอง ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๑๕	โครงการถนน บ้านไก่อ่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุด น้อย เชื่อม บ้านนาหนอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๖๑๖	โครงการถนน สายบ้านหนองโอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน - บ้านหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบล หนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๖๑๗	โครงการถนน เลียบคลองชลประทาน เชื่อม ระหว่าง อบต.มิตรภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว และ อบต.มะเกลือใหม่ อำเภอสูง เนิน จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๑๘	โครงการถนน สายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส เชื่อม บ้านบุคา ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๖,๖๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๑๙	โครงการถนน สายบ้านไพโรสรี หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนเมือง เชื่อม บ้านชุมสามเรณู ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๒,๓๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๒๐	โครงการถนน บ้านเขาพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไผ่ เชื่อม ชุมชนสะแกราช เขตเทศบาลตำบลคลองไผ่ หมู่ที่ ๗ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๑,๑๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๒๑	โครงการถนน บ้านวังราง หมู่ที่ ๘ (วังรางพัฒนาซอยที่ ๙) ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว เชื่อม บ้านโปรงใหญ่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐				✓		๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๒๒	โครงการถนน สายบ้านปางละกอ หมู่ที่ ๑ ตำบลกฤษณา เชื่อม บ้านลาดอุดม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๖๒๓	โครงการปรับปรุง อบจ.นม.๒๐๑๐๑ บ้านลาดใหญ่ - บ้านหนองไทร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๒๔	โครงการปรับปรุง อบจ.นม.๒๐๓๐๔ บ้านหนองน้ำใส - บ้านสงพัฒนา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๒๕	โครงการ ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านเมืองสูง บ้านเมืองสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา เชื่อม บ้านโนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๖,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๒๖	โครงการ ถนนสายทางบ้านดอนแสง หมู่ ๖ ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา เชื่อม บ้านหญ้าคา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๓,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๒๗	โครงการถนน หนองใหญ่บ้านแท่น ตำบลโพน ทอง เชื่อม บ้านตลาด ตำบลโนนประตู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๖๒๘	โครงการถนน บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐ จาก ศพด.หนองพลวง ตำบลโพนทอง เชื่อม บ้าน หนองอ้ายแหนบ ตำบลโนนประตู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๒๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๐๐๙ สาย ยุทธศาสตร์ บ้านกุดจิก - บ้านนากลาง อำเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๑๕,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๓๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๒๐๖ บ้าน หนองตะไก้ - บ้านดอนกอก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๓,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๓๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๓๐๒ บ้าน ซับตะคร้อ - บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญ มาก จังหวัดนครราชสีมา	๙,๑๑๗,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๓๒	โครงการถนนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนอง ไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๓๓	โครงการถนนบ้านอ่างน้ำลูงเข้ว่า หมู่ที่ ๒ รหัส สายทาง นม.ถ.๒๕๙ - ๓๕ ซอยทวีคุณ ตำบลลูง เข้ว่า เชื่อมต่อ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนอง บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๖	✓				๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๘๓.๖๐	สำนักช่าง	
๖๓๔	โครงการถนนสายสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก - คลองสวายสอ บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองตะไค้ เชื่อมบ้านหนองบุนนาก หมู่ ที่ ๑ ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๓๕	โครงการถนนสายบ้านทุ่งหัวขวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลสารภี เชื่อมกับบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๓๖	โครงการถนนบ้านโคกลอย หมู่ที่ ๙ ตำบล แหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้าน โคกพวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายทาง นม.ถ.๗๔ - ๐๐๔ สายทางบ้านโคกลอย - บ้าน ละลมใหม่พัฒนา)	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	สำนักช่าง	
๖๓๗	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๖๐๐๗ บ้าน หัวสะพาน - บ้านใหม่โนนเต็ง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๓๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๖๐๐๖ บ้าน โนนสุวรรณ - บ้านโนนเสมา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๓๙	โครงการถนน บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ ๒ จากฟาร์มสุพรรณ ไปถนน ๒๒๖ ตำบลทับสวาย เชื่อม บ้านหลุมดิน ตำบลหินดาด อำเภอห้วย แถลง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๔๐	โครงการถนน สายจากบ้านชำเลือด หมู่ที่ ๓ ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง เชื่อม บ้านหินโคน ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐			✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๖๔๑	โครงการถนนทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ. ๑๒๓-๐๑) สายบ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลจิว ถึง บ้านกงรถ ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๖๔๒	โครงการถนนหินคลุกลำห้วยโกรกน้ำผา จากบึงตะโก บ้านตะโกพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยแคน เชื่อม บ้านหนองจิก ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ส.ค.๖๖	✓				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๖๔๓	โครงการถนน บ้านมาบตะโกเอน หมู่ที่ ๒ ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อมบ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะ อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	๑,๘๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๔๔	รถเกี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า	๒๒,๑๒๕,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๔๕	รถบดล้อเหล็กสันสะเทือนหน้า-หลัง น้ำหนักใช้ งานไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน	๔,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๔๖	รถบดอัดถนนชนิดล้อยาง ๙ ล้อน้ำหนักใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน	๔,๒๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๔๗	รถสูซาเคลื่อนที่	๙,๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง											
๖๔๘	รถครนน้ำหนักการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน	๑๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๔๙	สะพานถอดประกอบได้พร้อมชุดทอดสะพาน (Bailey Bridge)	๒๘,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๕๐	รุดตักหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๓,๕๒๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๕๑	รถบดอัดถนนชนิดล้อยาง ๙ ล้อน้ำหนักใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน	๔,๒๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๕๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมาถนนกำแพงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๖๕๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมาอาคารมिरาเคิลออฟไลฟ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๕๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๖๕๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองหว่า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	✓				๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๖๕๖	โครงการซ่อมปรับปรุงทางวิ่งรอบพื้นที่ทุ่งตาหลั่ว ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๗,๕๐๔,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๕๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๐๒๒๐๓ บ.อรพิมพ์ - บ.พนา หนองหิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	๓,๖๐๒,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๕๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๓๐๕ บ.หนองสะแก - บ.หนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	๒,๑๑๑,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๕๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๓๐๖ บ.ซ้บระวิง - บ.บ่อลิง อ.ครบุรี,อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	๒,๒๓๖,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๖๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๑๐๑ สายเมนที่ ๓ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๒,๙๘๑,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๖๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๑๐๓ สายเมนที่ ๑ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๓,๐๖๖,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๖๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๓๐๘ บ.ท่าหลวง - บ.กล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๓,๗๒๖,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๖๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๕๓๑๐ บ.ตำแย - บ.วัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๒,๒๓๖,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๖๔	โครงการถนนบ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๒ ตำบล ท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย เชื่อมบ้านหนองผักไร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา(นม.ถ.๖๔-๐๐๒)	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๖๕	โครงการถนนสายบ้านโนนหวาย หมู่ที่ ๔ สาย ตำบลโนนไทย เชื่อมตำบลสายออ (บ้านโคก หวาย - บ้านโคกน้อย)	๑,๘๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๖๖	โครงการถนนจากบ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกำปัง ถึงบ้านดอน หมู่ที่ ๘ ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๑๙๒,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๖๗	โครงการถนนสายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกระเบื้อง เข็มเขตเทศบาล ตำบลบ้านเหลื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัด นครราชสีมา	๒๕๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๖๘	โครงการถนนบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - เขตติดต่อบ้านหนองบะ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๖๙	โครงการถนนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย - เขตบ้านแฝก หมู่ที่ ๓ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๗๐	โครงการถนนสายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบล บัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุฉจอก อำเภอบัว ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๗๑	โครงการถนนสายบ้านฝาน้ำหมู่ที่ ๑ ตำบล เมืองพะไล - บ้านหนองตาดน้อย ตำบลหนอง หว่า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๗๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๒๐๑ บ้าน โนนปอแดง ตำบลหนองบัว อำเภอคง - บ้าน โนนเต็ง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๗๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๓๐๒ บ้าน คงถาวร - บ้านคงสามัคคี อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	๒,๗๔๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๗๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๒๐๓ บ้าน ตะโก - บ้านโคกตะพาน อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	๒,๒๐๒,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๗๕	โครงการถนนสายหนองโพธิ์ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง - บ้านโคกเปราะหอม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๗๖	โครงการถนนสายจากบ้านส้มหมูที่ ๒ ไปทาง ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย บ้านส้ม หมูที่ ๒ ตำบลคอนขมิพ อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้าน สัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๗๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๓๗	โครงการถนนข้างโรงนาเกลือบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลตลาดแค -บ้านหนองแห่นพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ (อบต.ธารประสาท)ตำบลธาร ประสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๔,๒๗๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๓๘	โครงการปรับปรุง อบจ.นม.๐๗๒๐๒ บ้านด่าน เกวียน - บ้านกอก อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	๒,๓๒๗,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๓๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๐๗๒๐๘ บ้าน ปอพราน -บ้านหัวสะพาน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕,๒๙๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๔๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๘๓๐๖ บ้าน ตะเคียนใหญ่ - บ้านปราสาท อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๑,๕๗๒,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๘๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๐๘๓๐๙ ต่อ เขตอบต.ตะเคียนควบคุมท่าขี้เหล็ก อำเภอด่าน ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๙๕๔,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๘๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๓๐๕ บ้าน ลุงเขว้า - บ้านสันติสุข อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕,๓๔๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๘๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๒๐๔ บ้าน ใหม่อุดม - บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๔,๖๖๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๘๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๑๓๑๒ บ้าน วัดเลียบ - บ้านพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๓,๔๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๘๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๒๐๑ บ้าน จิวบ้านหนองโดน อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	๔,๑๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๘๖	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๓๐๕ บ้านหนองสะแก - บ้านหนองหินโคน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๓,๙๖๒,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๘๗	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๒๐๑ บ้านมะเกลือใหม่ - บ้านสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๖,๕๓๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๘๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๓๐๗ บ้านบุใหญ่ - บ้านนาตะโคก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๓,๔๗๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๘๙	โครงการถนนอบจ.นม.๐๘๓๐๓ บ้านละเลิงพิมาน -บ้านกุดม่วง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๗,๑๘๑,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๙๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๓ บ้านป่าตอง-บ้านหลุบทุ่ง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๙,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๕๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม ๑๒๒๐๘ บ้านหนองแจ้ใหญ่-บ้านอีโค อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๕๒	โครงการถนนบ้านบุงยายแลบ หมู่ที่ ๔ ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อมต่อ บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเอ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕,๒๗๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๕๓	โครงการถนนสายทางจากบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๓ บ้านตะกุดใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกกระชาย เชื่อมระหว่างบ้านดอนตะเกียด หมู่ที่ ๗ ตำบลเฉลียง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕,๙๑๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๕๔	โครงการถนนบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านหนองหว้าสีชมพู หมู่ที่ ๖ ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๓,๗๙๗,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๙๕	โครงการถนนบ้านขุนละคร หมู่ที่ ๒ ตำบล หนองหลัก เชื่อมบ้านโนนโงงโงง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๑๒,๕๓๔,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๙๖	โครงการถนนสายบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบล สัมฤทธิ์(คลองบัว) เชื่อม บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๒ ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๙๗	โครงการถนนบ้านตะบอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโบสถ์-บ้านจารย์ตำรา ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๙๘	โครงการถนนซอย ๒ ตอนบน บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรังกาใหญ่ เชื่อมบ้านหนองขอน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖๙๙	โครงการถนนสายบ้านวังกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ในเมือง เชื่อมบ้านตาล หมู่ที่ ๙ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๐๐	โครงการถนนบ้านโค้งกระโดน หมู่ที่ ๖ สาย ทางบ้านโค้งกระดาน ตำบลทุ่งอรุณ เชื่อมต่อ บ้านบึงไทย หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอ โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๘,๖๕๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๐๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๒๐๔ บ.สระวานพระยา - บ้านหัวท้านบ อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๓,๑๐๙,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๐๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๓๒๒๐๓ บ้านด่านกะตา - บ.โสง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	๑,๓๑๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗๐๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๐๗๒๐๒ บ.ด่านเกวียน - บ. กอก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	๓,๑๐๙,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๐๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๐๓๐๑ บ.โคกสะอาด- บ้าน ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	๑,๘๖๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๐๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๒๒๐๓ บ.ป่าตอง - บ้าน หลุบทุ่ง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	๑,๒๔๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗๐๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๒๒๐๔ บ.หนองหญ้า ปล้อง-บ.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	๑,๘๖๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๐๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๓๒๐๓ บ.ดอนมัน - บ. ละเลิงหิน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	๑,๘๖๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๐๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๓๓๐๗ บ.บึงกระโดน - บ. ดอนยาว อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	๑,๘๖๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗๐๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายนม.ถ.๑-๒๑๑๐๔ รร.นิคมชลฯ - บ.ชัย เศรษฐี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๑,๘๖๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๑๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๔๓๐๑ บ.สำโรงเหนือ - บ. ลำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา	๑,๘๖๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๑๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๗๓๐๖ แยก ทางหลวง ๒๐๑๗ - บ้านหนองทองคำ อำเภอ โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑๑,๒๐๔,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๑๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๗๒๐๓ บ้าน หนองหญ้าปล้อง - บ้านกุดจอกน้อย อำเภอ โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๔,๐๓๓,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗๑๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๗๓๐๙ บ้านหนองหว่า - บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๔๓๘,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๑๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๗๓๐๒ บ้านหนองจิก - บ้านชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๓๓๕,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๑๕	โครงการถนนจากบ้านโนนโขงโลง หมู่ที่ ๒ ตำบลคงใหญ่ อำเภอพิมาย เชื่อมบ้านโนนกรด หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๑๖	โครงการถนนบ้านโนนตูม หมู่ที่ ๑ สายบ้านโนนตูม ตำบลธารละหลอด เชื่อมบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗๑๗	โครงการถนนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑๑ สายบ้าน มะค่า ตำบลธารละหลอด เชื่อมบ้านสัมฤทธิ์ ตะวันตก หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๑๘	โครงการปรับปรุง ถนนอบจ.นม.๐๑๒๐๓ บ้าน หนองตะคอง - บ้านหนองม่วง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๕,๗๕๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๑๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๒๒๐๑ บ้าน ไทยเจริญ - โบราณสถานปราสาทหินถนนหัก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕,๓๖๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๒๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๒๒๐๔ บ้าน ใหม่อุดม - บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๔,๓๒๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗๒๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม ๒๒๓๐๒ บ้าน ชัยตะคร้อ -บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๖,๘๓๒,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๒๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๒๓๐๕ บ้าน ลุงเขว้า -บ้านสันติสุข อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕,๒๑๖,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๒๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๔๐๐๙ บ้าน หนองปล้อง - บ้านคลองกี้ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๗๒๓ โครงการ		๑,๖๕๒,๔๐๐,๒๐๐		๓๔๒	๗๙	๒๙๒	๑๐	๓๑๗,๒๘๗,๒๗๗.๔๔	๑๙.๒๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๕ ม.ค.๖๖	✓				๒๑๘,๕๐๐.๐๐	๒๑.๘๕	สำนักช่าง	
รวม ๑ โครงการ		๑,๐๐๐,๐๐๐		๑	๐	๐	๐	๒๑๘,๕๐๐.๐๐	๒๑.๘๕		

อุดหนุนเฉพาะกิจ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๒๑๐ บ้านขุนละคร - บ้านหนองอ้อ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุม พวง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๙๐๖,๐๐๐	๒๓ มิ.ย.๖๖	✓				๙,๙๐๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๗	สำนักช่าง	สำนัก งบประมาณ
๒	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๕๓๑๐ บ้านตำแย - บ้านวัด ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๙,๗๙๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖	✓				๙,๗๘๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	สำนักช่าง	สำนัก งบประมาณ
๓	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๓๐๗ บ้านบึง กระโดน - บ้านดอนยาว ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๙,๙๖๐,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๖	✓				๙,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	สำนัก งบประมาณ
๔	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๔๓๐๑ บ้านสำโรง เหนือ - บ้านสำพะเนียง ตำบลวังหิน อำเภอ โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๗๔๕,๐๐๐	๑๒ ก.ค.๖๖	✓				๙,๗๔๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๗	สำนักช่าง	สำนัก งบประมาณ
๕	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๒๐๑บ้านโนนปอ แดง - บ้านโนนเต็ง ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๙๙๓,๐๐๐	๓๑ ส.ค.๖๖	✓				๗,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๒.๔๕	สำนักช่าง	สำนัก งบประมาณ
รวม ๕ โครงการ		๔๙,๓๙๕,๐๐๐		๕	๐	๐	๐	๔๖,๖๑๒,๐๐๐.๐๐	๙๔.๓๗		

๙. ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี -

๑๐. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

คณะกรรมการและผู้จัดทำ

๑. นายชัยยงค์ ฮมภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก ประธานกรรมการ
๒. นายชัย ผลกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ
๓. นายสถาพร โชติกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ
๔. นายเลิศชัย ธนประศาสน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ
๕. นางสาวศิริพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
๖. นายเพชร เลิศภูมิจิต ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
๗. นางสาวพรทิพย์ จำพิมาย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
๘. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
๙. นายรังษิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
๑๐. นายภิรมย์ วงศ์สุข ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก กรรมการ
๑๑. นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวเจนจิรา สุคำภา หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวภักคินันท์ ศรีชำนาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๕. นายกิตติพิชญ์ ดุงโคกกรวด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๖. นายนิพัทธ์พนธ์ มหัทธนนุญนพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๗. นางสาววิลาวัลย์ รักธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๘. นางอัญชลี หมอกเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๙. นางสาวพัชมน เจริญสุข ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๐. นายกฤษดา กันตยาสกุล พนักงานจ้างทั่วไป