



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแก้ไขฉบับที่ ๑-๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑-๔

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทำให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการที่ควรยกเลิก หรือโครงการที่ควรดำเนินการต่อไป เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องผลักดันให้มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) ทำให้ทราบถึงสภาพการณ์ของการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลสำเร็จของโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑. สำนักปลัดฯ	๑
๒. สำนักคลัง	๙
๓. สำนักช่าง	๑๑
๔. กองสาธารณสุข	๑๒๖
๔. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑๓๓
๕. กองสวัสดิการสังคม	๑๓๖
๖. สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๕๑
๘. โรงเรียนในสังกัด	๑๘๗
โรงเรียนกฤษณาวิทยา	๑๘๗
โรงเรียนกลางดงปทุมณีวิทยา	๑๘๗
โรงเรียนกุดจิกวิทยา	๑๘๗
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	๑๘๘
โรงเรียนครบุรี	๑๘๘
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา	๑๘๘
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	๑๘๙
โรงเรียนเฉลิมยงพิทยาคม	๑๘๙
โรงเรียนช่องแหม่วพิทยาคม	๑๘๙
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม	๑๙๐
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	๑๙๐
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม	๑๙๐
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา	๑๙๑
โรงเรียนโตนดพิทยาคม	๑๙๑
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม	๑๙๑
โรงเรียนเทพารักษ์ราชพิทยาคม	๑๙๒
โรงเรียนโนนไทยครูอุปถัมภ์	๑๙๒
โรงเรียนโนนไทยครูอุปถัมภ์ ๒	๑๙๒
โรงเรียนบัวลาย	๑๙๓
โรงเรียนบัวใหญ่	๑๙๓
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	๑๙๓
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	๑๙๔
โรงเรียนประทาย	๑๙๔
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา	๑๙๔

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง	หน้า
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม	๑๙๕
โรงเรียนปากช่อง ๒	๑๙๕
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	๑๙๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา	๑๙๖
โรงเรียนมะค่าวิทยา	๑๙๖
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	๑๙๖
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา	๑๙๗
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ปริสุทโธ	๑๙๗
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	๑๙๗
โรงเรียนเมืองยางศึกษา	๑๙๘
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม	๑๙๘
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	๑๙๘
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	๑๙๙
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม	๑๙๙
โรงเรียนวังรางพิทยาคม	๑๙๙
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม	๒๐๐
โรงเรียนวัดประชานิมิตร	๒๐๐
โรงเรียนสองครพิทยาคม	๒๐๐
โรงเรียนสะแกราชรัชชศึกษา	๒๐๑
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม	๒๐๑
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดีผดุงวิทยา”	๒๐๑
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	๒๐๒
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว	๒๐๒
โรงเรียนสุขไพบุลย์วิริยะวิทยา	๒๐๒
โรงเรียนสูงเนิน	๒๐๓
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	๒๐๓
โรงเรียนหนองงูเห่าล้อมพิทยาคม	๒๐๓
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม	๒๐๔
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม	๒๐๔
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม	๒๐๔
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์	๒๐๕
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา	๒๐๕
โรงเรียนหินดาดวิทยา	๒๐๕
โรงเรียนอรพิมพิทยา	๒๐๖

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง

หน้า

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
สำนักช่าง

๒๐๗

๒๐๗

สำนักปลัดฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๑.๒ กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติของชุมชนอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๓๗๐,๐๐๐	✓				๑,๓๖๙,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านเกษตรผสมผสานแนวใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอประทาย	๑,๗๐๐,๐๐๐	✓				๑,๑๙๖,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอจักราช	๑,๖๐๐,๐๐๐	✓				๑,๐๘๖,๕๕๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอำเภอเสิงสาง	๑,๕๐๐,๐๐๐	✓				๑,๐๔๗,๗๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๑.๒ กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไปตาม ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอบ้านเหลื่อม	๑,๖๓๐,๐๐๐	✓				๑,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง	๑,๑๔๕,๘๐๐	✓				๗๙๒,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพประชาชน ตามศาสตร์พระราชาสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๘๐๐,๐๐๐	✓				๑,๒๑๙,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๘	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชน ตามศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๘๐๐,๐๐๐	✓				๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๑.๒ กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๖๐๐,๐๐๐	✓				๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๑๐	อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประชาชน อำเภอปากช่อง ตามรอยพ่ออยู่ อย่างพอเพียง	๑,๘๐๐,๐๐๐	✓				๑,๓๒๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๑๑	พัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์ พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๖๐๐,๐๐๐	✓				๕๕๓,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม ๑๑ โครงการ		๑๖,๕๔๕,๘๐๐	๑๑	๐	๐	๐	๑๓,๐๘๗,๖๕๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา และขับเคลื่อน การดำเนินงานชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๕๖๒,๓๕๐	✓				๑,๑๗๗,๓๕๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม ๑ โครงการ		๑,๕๖๒,๓๕๐	๑	๐	๐	๐	๑,๑๗๗,๓๕๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา	๑,๑๐๐,๐๐๐	✓				๑,๐๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	๑,๕๐๐,๐๐๐	✓				๑,๒๑๗,๕๖๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT)	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			๕๕,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๑๒๔,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลตรุษจีนโคราช"	๕๐๐,๐๐๐	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกิจกรรมโคราช จีโอพาร์ค	๒๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๗	โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓				๙๙๘,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๘	ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๙,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม ๘ โครงการ		๗,๓๐๐,๐๐๐	๕	๒	๑	๐	๔,๔๙๓,๒๖๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓				๙๙๘,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓				๙๘๗,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม ๔ โครงการ		๓,๕๐๐,๐๐๐	๒	๐	๒	๐	๑,๙๘๖,๒๐๐.๐๐		

สำนักคลัง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักคลัง	
๒	โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมี ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น	๘๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักคลัง	
รวม ๒ โครงการ		๑,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๐	๐.๐๐		

สำนักช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๕ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดลอกตะกุดประปา หมู่ที่ ๘ บ้าน ตะกุดขอน ตำบลท่าช้าง เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านพระพุทธ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒	โครงการขุดลอกคลอง บ้านสลักไถ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อม บ้านด่านท่าแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓	โครงการขุดลอกคลองหนองจิก บ้านสระพระ หมู่ที่ ๗ ตำบลขามเฒ่า เชื่อมเขต บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๕ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการชุดลอกคลองโนนวัด บ้านโนนกระถิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมเขตบ้านหนุก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕	โครงการชุดลอกคลองเดินใหญ่ บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมเขตบ้านนาบาย หมู่ที่ ๕ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖	โครงการชุดลอกคลองหนองขาม บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลขามเฒ่า เชื่อม เขต บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคอ หงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๖ โครงการ		๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๖	๐	๐.๐๐		13

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อเมนส่งน้ำ ในการอุปโภคบริโภค โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	๔๓๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างบ่อดักไขมันโรงอาหาร โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	๑๒๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อน้ำประปา และงานวางท่อระบายน้ำฝน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	๕๔๑,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔	ค่าจ้างเหมาการสำรวจโครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๓๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการจัดทำ ปรับปรุงพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านผังเมือง	๓,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖	โครงการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา (แห่งใหม่)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการ	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมชัยพิทยาคม	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน ต่อจากแนวเพิ่มเติม โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารเรียน อาคาร ๕ โรงเรียนสาทรายพิทยาคม	๒๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมบ้านพักครูภายในโรงเรียน โรงเรียนสาทรายพิทยาคม	๓๘๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้าง รั้วโรงเรียนมัธยมบึงปรือ	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	๓๖๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. โรงเรียนประทาย	๓๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๘	โครงการโรงจอดรถครูและบุคลากร โรงเรียนประทาย	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ โรงเรียนปากช่อง ๒	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการก่อสร้างวางท่อน้ำประปา และงานวางท่อระบายน้ำฝน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	๕๔๑,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียน ช่องแม่วิทยาคม	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียน ช่องแม่วิทยาคม	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๓๒๐๒ บ้านหนองขามนาดี - บ้านพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๔๓๐๗ บ้านโคกสระน้อย - บ้านเก่าสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๔,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑ - ๒๑๑๑๓ บ้านโนนอารีย์ - บ้านหนองใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๖	โครงการปรับพื้นที่ภายใน โรงเรียนปากช่อง ๒	๓๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๕๑๐๑ สายเมนที่ ๓ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๓๓๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๕๒๐๕ สายเมนที่ ๕ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๖๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๗๒๑๐ บ้านขุนละคร ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง - บ้านหนองอ จังหวัดนครราชสีมา	๑๖,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๐๓๐๔ บ้านหนองน้ำใส - บ้านสง่าพัฒนา อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๘๒๐๖ บ้านหนองตะไเก้ - บ้านดอนกอก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา	๒,๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๘๒๐๕ บ้านกุดจิก - บ้านโนนคำ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๑๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๓๐๒ บ้านซัดตะคร้อ - บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๐๔๓๐๙ เทศบาลเมืองคง - บ้านไร่ อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	๔,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนอบจ.นม.๑๑๒๐๒ ขามสะแกแสง - บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๗,๐๘๕,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๓๐๗ บ้านตาก็มี-บ้านดอนทะแยง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๓,๕๐๕,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนอบจ.นม.๑๐๓๐๑ บ้านโคกสะอาด-บ้านขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕,๔๙๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๐๓๐๕ บ้านโคกกระพี้-บ้านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๗,๓๒๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๐๒๐๓ บ้านบึง-บ้านเหมต้ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๔,๙๗๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๙๓๐๑ บ้านหนองกระสัง-บ้านโนนตากกลาง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๗๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๐๓๐๒ บ้านสีคิ้ว-บ้านหนองไม้ตาย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๓๒๒๐๔ บ้านหนองโจด-บ้านโนนมันเทศ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	๕,๒๙๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๓	โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๓๒๓๐๑ บ้านโนนเลียบบ-บ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	๒,๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๐๔๒๐๑ บ้านโนนปอแดง ตำบลหนองบัว อำเภอดง - บ้านโนนเต็ง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๙๙๘,๘๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๗๓๐๑ บ้านเหล่าจัน-บ้านหนองม่วง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๑๔๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๖	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๓๐๕ บ้านหนองสะแก-บ้านหนองหินโค่นอำเภอบุรี บุรี จังหวัดนครราชสีมา	๓,๙๘๗,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๒๐๔ บ้านสระวานพระยา-บ้านหัวทำนบ อำเภอบุรี บุรี จังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๒๐๓ บ้านอรพิมพ์-บ้านพนาหนองหิน อำเภอบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๓,๒๒๗,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๑๐๑ บ้านมาบพิมาน-บ้านตลิ่งชัน อำเภอบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๓,๒๑๕,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๗๓๐๘ บ้านลิ้นฟ้า-บ้านท่าสวนยา อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา	๔,๓๘๑,๕๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๓๐๔ บ้านไร่อ้อย-บ้านหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๓,๘๗๑,๑๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๒๐๒ บ้านหนองม่วงใหญ่-บ้านหนองกุง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๒๙๐,๓๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๕ บ้านหนองบัวลาย-บ้านหนองแดงน้อย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๓๐๕ บ้านลำซอ-บ้านโคกสมอ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๖,๐๓๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๑๓๐๑ บ้านคลองยาง-บ้านคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๖	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๑๓ บ้านโนนอารีย์-บ้านหนองใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๖,๕๐๒,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๙๓๐๓ บ.ขามทะเลสอ - บ.โนน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๙๒๐๔ บ.บึงอ้อ - บ.โตนด อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๙๒๐๒ บ.หนองคู – บ.โป่งสุรียา อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๙๐๐๕ บ.โตนด ม.๓ ต.พันดุง – บ.โนนตาล ม.๒ ต. บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๐๒๐๔ บ.กสิิ่ง – บ. หนองสะแก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๑๒๐๑ สุขาภิบาลขาม สะแกแสง - บ.ห้วย อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๑๒๐๒ ขามสะแกแสง - บ.โนนผักชี อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๔๒๐๑ บ.โนนปอแดง - บ.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๔๓๐๙ เทศบาลเมืองคง - บ.ไร่ อ.คง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๖๒๐๓ บ.โคกหนองโสน ม.๒,๓ ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๖๒๐๑ บ.หินโคน - บ.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๘๒๐๒ บ.โกรกลี - บ.ค่ายทะยิง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๐๕๒๐๑ บ.เหลื่อม-บ.กุดเวียน อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๓๒๐๒ บ.หนองม่วงใหญ่ - บ.หนองกุ้ง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๓๓๐๗ บ.บึงกระโดน – บ.ดอนยาว อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๓๒๐๑ บ.เขว้า ม.๖ – บ.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๔๒๐๑ บ.จิว – บ.หนองโดน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๔๐๑๑ แยก ทล.หมายเลข ๒๔ - บ.สวนหอม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๑๑๐๙ หนองไทร - วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑ - ๒๑๑๐๒ บ.ขับสวอง - บ.ไร่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑ - ๒๑๑๑๐ บ.ชัยเศรษฐี - บ.กุดโง้ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑ - ๒๑๑๑๒ บ.โป่งไทร - บ.ชัยสำราญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๒๐๔ บ.หนองปรือ - บ.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๓๐๘ บ.ท่าหลวง – บ.กล้วยอ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๓๑๐ บ.ตำแย – บ.วัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๑๐๑ สายเมนที่ ๓ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๑๐๒ สายเมนที่ ๔ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๑๐๓ สายเมนที่ ๑ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๒๐๕ สายเมนที่ ๕ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๓๐๗ บ.วังหิน - บ.ทองหลาง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๐๕ บ.หนองพลวงใหญ่ - บ.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๐๙ บ.พะเนา - บ.โตนด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๔ บ.ขี้ตุน - บ.หนองสมอ อ.เมือง, อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๓๑๖ บ.ยongแยง - วัดพนมวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๐๖ บ.ใหม่ - บ.หนองเป็ดน้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๐๗ บ.โพธิ์เตี้ย - พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๓๑๒ บ.วัดเลียบ - บ.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๒๒ บ.โกรก - ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๐๑๐๑ บ.ลาดใหญ่ - บ.หนองไทร อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๐๓๐๔ บ.หนองน้ำใส - บ.สง่าพัฒนา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๐๓๐๑ บ.โคกสะอาด - บ.ขามเต่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๐๒๐๓ บ.บึง -บ.เหมต้ำ อ.โนนสูง, อ.จักราช จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๐๓๑๐ บ.บึง - บ.จันดุม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๒๑๐๑ บ.มาบพิมาน - บ.ตลิ่งชัน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๒๓๐๗ บ.แะเซ - บ.โนนกลาง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๒๑๐๒ บ.เทพนิมิตร - บ.ประดู่งาม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๒๓๐๕ บ.หนองสะแก - บ.หนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๓๒๐๑ บ.สระประทีป - บ.หนองกก อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๓๑๐๑ บ.ศูนย์กลาง - บ.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๓๒๐๓ บ.นาแค - บ.หนองขามนาดี อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๓๒๐๒ บ.หนองขามนาดี - บ.พะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๖๒๐๓ บ.ชุมชนพัฒนา - บ.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๕๕๐๓ บ.วังแร่ -บ.ดอนเป้ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๒๓๐๒ บ.ชัยตะคร้อ - บ.หัวทำนบ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๒๓๐๕ บ.ลุงเขว้า - บ.สันติสุข อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๗๓๐๑ บ.โคกวังวน - บ.ขี้ตู่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๒๐๒ บ.ด่านเกวียน - บ.กอก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๗๓๐๖ แยกทางหลวง ๒๐๑๗- บ.หนองทองคำ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๔๓๐๖ บ.หนองแพบ - บ.โคกนางเทริญ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๔๓๐๗ บ.โคกสระน้อย - บ.เก่าสะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๔๓๐๘ บ.นกออก - บ.หนองหญ้าปล้อง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๗๓๐๒ บ.หนองจิก - บ.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๗๓๐๙ บ.หนองหว้า – บ.หนองขาม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๗๒๑๐ บ.ขุนละคร – บ.หนองอ้อ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๗๓๐๘ บ.ลิ้นฟ้า – บ.ท่าสวนยาอ.ชุมพวง, อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๘๒๐๖ บ.หนองตะไก่อ - บ.ดอนกอก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๘๒๐๕ บ.กุดจิก - บ.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๐๓๐๒ บ.สีคิ้ว - บ.หนองไม้ตาย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๑๑ บ.หนองไทร - บ.โกรกเดือนห้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๖ บ.ตะโก - บ.ช่อระกา อ.คง จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๖๒๐๑ บ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒๘	วางและจัดทำผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวม จังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๑๒๘ โครงการ		๒๔๒,๑๑๔,๗๐๐	๗๑	๓๔	๒๓	๐	๓๕,๓๕๘,๐๐๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง คูและระบบน้ำเสี้ยวรวม

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดตั้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อย่างยั่งยืน	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒	โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัด สะอาด โคราชีไรซ์ขยะ”	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓	โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหามลพิษทางน้ำและจัดการคุณภาพน้ำ อุปโภค บริโภค ที่ปลอดภัย	๔๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๓ โครงการ		๒,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓	๐	๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสี้ยวรวม

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน สุตาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๘๐๐,๐๐๐		✓			๔๑๘,๕๓๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๑ โครงการ		๘๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๔๑๘,๕๓๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง คูและระบบน้ำเสี้ยวรวม

๒.๕ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการ "คลองสวย น้ำใส"	๕๐๐,๐๐๐		✓			๒๑๓,๓๓๒.๐๐	สำนักช่าง	
๒	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๖๗,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๒ โครงการ		๑,๒๖๗,๐๐๐	๐	๑	๑	๐	๒๑๓,๓๓๒.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการถนนจากบ้านนายสำราญ อติบุตรา - ลำห้วยขี้หนู ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อมบ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒	โครงการถนนบ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ ๕ ถนนสายกรมชลประทาน ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อมบ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อ บ้านหนองบงตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔	โครงการถนนสายบ้านหนองปรือใหม่ ตำบล บึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อ บ้านหนองบง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการถนนสายบ้านโคกแขวนใหม่ (หน้าวัดโคกแขวน) หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอเชื่อม บ้านพลกรัง ตำบล พลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖	โครงการถนนสายบ้านหนูก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง เชื่อมบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามเต่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการถนนสายบ้านหนองจาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขามสะแกแสง เชื่อมบ้านดอนตลุงหว่าหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘	โครงการถนนสายบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขามสะแกแสง เชื่อมบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง (เยื้องตลาดวีรีย สอร์ท) อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙	โครงการถนนสายบ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลตาจั่น เชื่อม บ้านถนนนางคลาน ตำบลเทพาลัย อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการถนนสายบ้านหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนเต็ง อำเภอดง (ไปบ้านหนองปรือ) เชื่อมตำบลหนองหัวพาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑	โครงการถนนสายบ้านโกรกตะไก่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเมืองคอง อำเภอดง เชื่อมกับบ้านโจด ตำบลหนองหัวพาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒	โครงการถนนบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแซะ เชื่อมบ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการถนนสายบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ ๕ ตำบล จระเข้หิน เชื่อมบ้านมาบพิมาน หมู่ที่ ๙ ตำบลครบุรีได้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๙๙๙,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔	โครงการถนนบ้านหนองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายบน) เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลครบุรี ตำบลครบุรี เชื่อม บ้านหนองหว้าหมู่ที่ ๗ ตำบลครบุรีได้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๙๙๙,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕	โครงการถนนบ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ (กลางหมู่บ้าน) ตำบลสระว่านพระยา เชื่อมต่อบ้านหนอง สองห้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอ ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๑,๑๗๖,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการถนนบ้านหนองหินดาด หมู่ที่ ๔ (ซอยนายมานิตย์) ตำบลสระวานพระยา เชื่อมต่อบ้านหนองผักไร หมู่ที่ ๒ ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๗	โครงการถนนบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ที่ ๙ (แยกไร่นางจุฑารักษ์ สดกลาง) ตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี เชื่อมต่อ บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบุนนาก อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา	๔๗๓,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการถนนบ้านบุมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อมต่อบ้านโคกแขวน หมู่ที่ ๕ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙	โครงการถนนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๐	โครงการถนนบ้านโนนตาพรหม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีละกอ เชื่อมบ้านหนองสะแกเครือ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการถนนบ้านหนองตะไก่ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีละกอ เชื่อมบ้านนาลุง หมู่ที่ ๖ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๒	โครงการถนนบ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางบึงปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์	๗๔๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๓	โครงการถนนสายสระจันทน์-หน้าวัดบ้านก้นผมตำบลพระพุทธร เชื่อมตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการถนนสายบ้านด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยาง เชื่อมบ้านโนนเลียบบ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๕	โครงการถนนบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒ ตำบล ตลาดไทร เชื่อมบ้านหนองโดน ตำบลโนนตูม	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๖	โครงการถนนบ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าลาด เชื่อมบ้านบุตาหนา ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๗	โครงการถนนบ้านหนองหัวสี่ชมพู หมู่ที่ ๖ ตำบลทราย (ต่อจาก คสล. เดิม) บริเวณที่สาธารณะโคกพลวง เชื่อมบ้านหนองปรือแก้ว ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๘	โครงการถนนสายหนองบัว-ฝักแฉ่น หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลชุมพวง เชื่อมต่อบ้าน โนนกะหวั้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนยอ อำเภอชุม พวง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๙	โครงการถนนสายบ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพวง (สี่แยกพันธ์เจริญ หนองขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าลาด) อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการถนนสายตุนน้อย ๑๓ บ้านตุนน้อย หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลชุมพวง เชื่อมต่อบ้านยาง หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๑	โครงการถนนสายดอนสวรรค์ ๑๙ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลชุมพวง เชื่อมต่อบ้านหนองแดงหมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๒	โครงการถนนบ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย สายไปบ้านหนองบัวโคก จากที่ดินนายทวน จันเกาะ เชื่อม บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๓	โครงการถนนสายกั้นเขต หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเพชร ตำบลท่าเยี่ยม เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๔	โครงการถนนบ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ ๒ (สายทางจากนายนายสน) ตำบลทุ่งอรุณ เชื่อมต่อถนน ๒๒๔ บ้านดอนไพล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการถนนบ้านโค้งกระโดน หมู่ที่ ๖ (สาย ทางบ้านโค้งกระโดน) ตำบลทุ่งอรุณ เชื่อมต่อ บ้านบึงไทย หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๖	โครงการถนนสายด้านขุนทด - หนองแวง เชื่อมเทศบาลตำบลด้านขุนทด อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๙๗๒,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๗	โครงการถนนสายบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า เชื่อมบ้านพันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๗๙,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๘	โครงการถนนสายด้านขุนทด - สูงเนิน เชื่อม ตำบลด้านขุนทด อำเภอด้านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา (บ้านหินลาด ตำบลตะเคียน เชื่อมตำบลด้านขุนทด)	๙๙๗,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๙	โครงการถนนบ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้าน หิงห้อย ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๙๕๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๐	โครงการถนนบ้านดอน หมู่ที่ ๒ ตำบลพันชนะ เชื่อมระหว่างบ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๑	โครงการถนนบ้านกลาง ตำบลบ้านเก่า ถึงบ้านกุดม่วง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๒	โครงการถนนบ้านนาตาหน หมู่ที่ ๑๐ ตำบล หินดาด อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านถ้ำมึงกรทอง ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๓	โครงการถนนสายบ้านประดู่งาม หมู่ที่ ๖ ,บ้านคูขาด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	๒,๙๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔	โครงการถนนบ้านบุงระกำ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านบุงระกำ - ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๖๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการถนนสายบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไทร เชื่อมตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด และเชื่อมตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๖	โครงการถนนบ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไทร เชื่อมบ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๗	โครงการถนนบ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านครุฑนิพนธ์) ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด เชื่อม บ้านเมืองเก่า (สายนานาชาติบุญส่ง) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๘	โครงการถนนสายโกรกตะขบ - สำนักพิมาน จากบ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกรด เชื่อมระหว่าง บ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๙	โครงการถนน จากบ้านเทพประทานพร ตำบลหนองแวง - เชื่อมเขตติดต่อ บ้านทำนบเทวดา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๐	โครงการถนน สายโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านโนนสง่า ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๑	โครงการถนน บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านใหม่ชัยพลักษ์ ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๒	โครงการถนน บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๔ สายวิมย์นา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมเขตเกาะลอย ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๓	โครงการถนน สายศาลตาปู่ บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงปรือ ถึงบ้านห้วยทราย ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๔	โครงการถนน สายตะวันออก จุดที่ ๑ บ้านน้ำโตน หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงปรือ ถึงบ้านไทยเจริญ ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๕	โครงการถนน สายบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ ตำบลสำนักตะคร้อ ถึง บ้านวังม่วง สามัคคี ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๖	โครงการถนนนายเฒ่า บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อม บ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๗	โครงการถนนหนองควายตาย บ้านบุหวาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อม บ้านโนนกระหาด ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๘	โครงการถนนจากปลีอกคอนเวร์ส (ต่อของเดิม) บ้านหัวตลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลสำพะเนียง ไปโนนสะอาดเชื่อมต่อบ้านระหันค้าย ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๙	โครงการถนนจากหนองสะแกถึงถนนรอบบึงแท่น บ้านสำพะเนียง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง เชื่อมต่อบ้านโนนมะเหลียม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖๐	โครงการถนนจากตลาดน้อย หมู่ที่ ๑๒ ชุมชน โนนเข้ว่า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมต่อ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง บ้าน ระหันค้าย หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนแดงอำเภอโนน แดง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๓๘๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๑	โครงการถนนสายท้ายบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง เชื่อมตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๒	โครงการถนนจากบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ดอนยาวใหญ่ เชื่อมถนน อบจ.นครราชสีมา ไปบ้านหนองตาโล ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๖๒๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖๓	โครงการถนนบ้านค้ำพลูกกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย - บ้านดอนตำแย หมู่ที่ ๑ (ถนนหมายเลข ๖-๑๒) ตำบลบ้านวัง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๔	โครงการถนนสายทางบ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย - บ้านหนองเครือซุด ตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (รหัส นม.ถ.๑๖๓-๐๔)	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๕	โครงการถนนจากบ้านจวนเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกำปัง ถึง บ้านดอน หมู่ที่ ๘ ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖๖	โครงการถนนสายเลียบบึงเมืองส่งน้ำ บ้านน้อย บ้านโตนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโตนด เชื่อมต่อบ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบึง อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๙๙๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๗	โครงการถนนจากบ้านท่าระแวก หมู่ที่ ๗ ตำบลใหม่ เชื่อมเขต บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนหวาย อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๘	โครงการถนนสายตะโกทุ่งเลียบบึงเมืองส่งน้ำ บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลธารปราสาท อำเภอนนสูง เชื่อม บ้านตะโกทุ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลตาจั่น อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖๙	โครงการถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านถนนหัก ตำบลขามเฒ่า เชื่อม บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพล สงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๐	โครงการถนนสายคลองหนามแดง บ้านด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านคล้า ถึง บ้านไค้มะกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๑	โครงการถนนสายบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านหนูก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗๒	โครงการถนนจากหลังวัดดอนม่วง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลใหม่ เชื่อม เขตบึงสะแก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๓	โครงการถนนสายจากบ้าน นางประนอม บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคองษ์อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๙๙๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗๔	โครงการถนนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (จากโคกดอนขวาง) ตำบลใหม่ เชื่อม เขต บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๑๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๕	โครงการถนนสายศูนย์ราชการอำเภอบัวลาย บ้านหนองแก หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย - สี่แยกบ้านหนองจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหว่า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๖	โครงการถนนสายบ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ ตำบล เมืองพะไล - บ้านหนองฝือ ตำบลหนองหว่า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗๗	โครงการถนน บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๗ ตำบล หนองหัว อำเภอบัวลาย - เขตบ้านแฝก หมู่ที่ ๓ ตำบลสามเมือง อำเภอ สีดา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๘	โครงการถนนบ้านเหลิ่งหิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - เขตติดต่อบ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๙	โครงการถนนบ้านโนนดิว หมู่ที่ ๖ ตำบลเสมาใหญ่ จากบริเวณนางสุวรรณี เทพคำดี - บ้านนายมี โลงุช ไปเชื่อม ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘๐	โครงการถนนบ้านดงบัง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมลาดยางสาย ๒๒๔๕ (ตะโก-โคกสี) ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘๑	โครงการถนนบ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลเสมาใหญ่ จากบริเวณสามแยกนายนาย วิชัย บุญนอก - ถนนทางหลวง หมายเลขนม. ๔๐๐๗ บ้านดอนรี ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘๒	โครงการถนนบ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จากบริเวณคุ้มโนนพยอม -โคกหนองแวง เชื่อมตำบลคูขาด อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘๓	โครงการถนนบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวใหญ่ เชื่อมบ้านคีม่วง ไป บ้านป่าหวาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘๔	โครงการถนนสาย บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบริเวณนายสมพงษ์ ทับทิมใส เชื่อมบ้านกระเบื้อง ตำบลดอนตะหนิน	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘๕	โครงการถนนสายบ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลวังโพธิ์ เชื่อมไปยัง บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๕๑๖,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘๖	โครงการถนนสายบ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ บ้านตาเนิน หมู่ที่ ๑ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัด ชัยภูมิ	๑,๐๖๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘๗	โครงการถนนสายบ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม เชื่อมบ้านตะโกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘๘	โครงการถนนสายบ้านหนองโจด หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกระเบื้อง สายเชื่อมถนนทางหลวง หมายเลข ๒๒๖๐ (ถนนสายอำเภอคง-บ้านเหลื่อม) อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘๙	โครงการถนนสายบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมไปยัง บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙๐	โครงการถนนสายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมเขตเทศบาล ตำบลบ้านเหลื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙๑	โครงการถนนบ้านดอนสามัคคี ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย เชื่อม บ้านดอนสะแบง ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙๒	โครงการถนนบ้านเขว้า ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย เชื่อม บ้านหนองหัว ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙๓	โครงการถนนบ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนเพ็ด เชื่อมบ้านโนนภิบาล ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙๔	โครงการถนนซอยบ้านใหม่โคกกลาง ซอย ๕ ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนมัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙๕	โครงการถนนสายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลจิว ถึงถนน ๓๐๔ ตำบลนกออก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙๖	โครงการถนนบ้านหลักเขต หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองสาหร่าย (สายทางหนองยางแดง) เชื่อมถนนเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๔,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙๗	โครงการถนนบ้านผึ่ง ๑๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสาหร่าย (วิชนฤกษ์-ไร่กุหลาบ) เชื่อมบ้านผึ่ง ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙๘	โครงการถนนเส้นเกสต์อินน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ ภู่อุทัย อำเภอแมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	๒,๒๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙๙	โครงการถนนเส้นบุญฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐๐	โครงการถนนเส้นน้ำพุ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลพญาเย็น เชื่อมบ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๑	โครงการถนนเส้นชายเขา หมู่ที่ ๑๓ - หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยาง ตำบลพญาเย็น เชื่อม เหวปลาแก้ง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๒	โครงการถนนเส้นคลองไทรน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตำบลหนองยางสี่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐๓	โครงการถนนสายบ้านโนนกระสัง บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงใหญ่ เชื่อมบ้าน โนนม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๔	โครงการถนนบ้านโนนท้อ หมู่ที่ ๙ สายทางจากคลอง ๖ ซ้าย ตำบลกระซอน เชื่อมต่อบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๕	โครงการถนนบ้านบ่อสาม หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อสาม ตำบลนิคมสร้างตนเอง เชื่อม บ้านโคกพลวง ตำบลหูล่งประดู่ อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐๖	โครงการถนนหลัง อบจ.นม. ถึงถนน สาย ฉ. (บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ อปต.มะเรียง เชื่อม บ้านบุญนิมิตร หมู่ที่ ๑๑ ทต.หัวทะเลอำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๗	โครงการถนนบ้านบึงพญาปราบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมต่อถนนเทศบาลนคร นครราชสีมา (ชุมชนมหาชัยอุดมพร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๒,๖๑๘,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๘	โครงการถนนบ้านเกาะ หมู่ที่ ๑ บ้านเก่า หมู่ ที่ ๒ เชื่อมถนนเทศบาลนครนครราชสีมา (ชุมชนสามสิบกันยา) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๑,๓๘๒,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐๙	โครงการถนนสายบ้านหนองมะเขือ หมู่ ๙ ตำบลละหานปลาค้าว เชื่อมบ้านโนนไม้งาม ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๐	โครงการถนนสายบ้านหนองมะเขือ หมู่ ๙ ตำบลละหานปลาค้าว เชื่อมบ้านเมืองไผ่น้อย ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๑	โครงการถนนสายทางบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านจิกน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑๒	โครงการถนนสายบ้านหนองคลอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๓	โครงการถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๒๑ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านหัวขัว ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๔	โครงการถนนสายบ้านสีเหลี่ยม หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านอรุณพัฒนา ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑๕	โครงการถนนสายบ้านช่องแมว หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม ถนนบ้านหนองม่วง ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๖	โครงการถนนสายบ้านโนนกระดิน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำมูล เชื่อม บ้านโตนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๗	โครงการถนน เส้นใต้อ่าง จากบ้านสระตะเฒ่า ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ถึง บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑๘	โครงการถนนสายบ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว เชื่อมบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๙	โครงการถนนสายทาง นม.ถ.๒๕๓-๑๑ สายบ้านโป่งตลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว เชื่อม บ้านคลองมะค่าหินหมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๐	โครงการถนนสาย หมู่ ๑๓ บ้านหนองไม้แดง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว - หมู่ ๑๔ บ้านดอนสว่าง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒๑	โครงการถนนสายบ้านดินอุดม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๒	โครงการถนนสายบ้านยางงามพัฒนา หมู่ ๒๐ ตำบลวังหมี - บ้านคลองบง หมู่ ๑๖ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๓	โครงการถนน สายบ้านดินอุดม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (แยก ทช.นม.๓๐๕๒-ทล.๓๐๕)	๑,๙๐๗,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒๔	โครงการถนนสายหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวน้อย - บ้านหนองโอง ตำบลบ้านหัน อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๔๗๖,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๕	โครงการถนนบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕ ตำบลมิตรภาพ - บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๗๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๖	โครงการถนนบ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมต่อบ้านดอนหัวมัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกฤษณา อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๑,๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒๗	โครงการถนนเลียบบคลองชลประทานเชื่อมระหว่าง อบต.มิตรภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว และ อบต.มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๘	โครงการถนนบ้านไก่อ่เสา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดน้อย เชื่อมบ้านนาหนอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๙	โครงการถนนสายบ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓๐	โครงการถนนสายบ้านหนองโอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน - บ้านหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๘๒๔,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๑	โครงการถนนสายบ้านศรีษะกระปือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว - บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๒	โครงการถนนสายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส เชื่อมบ้านบุคา ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๑,๙๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓๓	โครงการถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๕ ตำบล กฤษณา เชื่อมบ้านห้วยลุง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง โรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๘๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๔	โครงการถนนสายบ้านปางละกอ หมู่ที่ ๑ ตำบลกฤษณา เชื่อมบ้านลาดอุดม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๗๗๒,๔๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๕	โครงการถนนสายบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองน้ำใส เชื่อมบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๘๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓๖	โครงการถนนสายบ้านไพรสาลี หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนเมือง เชื่อมบ้านชุมสามเรณู ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๗	โครงการถนนสายบ้านดอนโก้ย - บ้านหินแห่ ตำบลสีดา ถึง บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตาดใหญ่	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๘	โครงการถนนสายบ้านดอนโก้ย - บ้านโนนเมือง ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม ถนนในเขตเทศบาล ตำบลสีดา อำเภอสีดา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓๙	โครงการถนนจากสี่แยกเรียงสะแก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา เชื่อม บ้านเขว้า ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๐	โครงการถนนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา เชื่อม บ้านทองหลางน้อย ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๑	โครงการถนนจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒ บ้านตลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา ถึง บ้านคู หมู่ที่ ๑ ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๘๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๔๒	โครงการถนนสายบ้านกุดปลาแข้ง หมู่ที่ ๑ - บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนคำ อำเภอสุงเนิน (เชื่อมถนนสาย บึงอ้อ - สัมทบงาม) ตำบลบึงอ้อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๘๙,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๓	โครงการถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บุ่งชีเหล็ก อำเภอสุงเนิน จังหวัดนครราชสีมา - บ้านโป่ง หมู่ที่ ๖ ตำบล เสนา อำเภอสุงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๔๔	โครงการถนนสายเลียบบคลอง บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน - บ้านริมคลองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๕	โครงการถนนบ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ จากสระน้ำวัดบุกระโทก ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก ถึงทางไป ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๖	โครงการถนนบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองขุนนาк เชื่อมถนนคอนกรีตบ้าน พุนทรัพย์ ตำบลหนองตะไไ้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๔๗	โครงการถนนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๘	โครงการถนนบ้านโคกลอย หมู่ที่ ๙ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านโคกพวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายทาง นม.ถ.๗๔ - ๐๐๔ สายทางบ้านโคกลอย - บ้านละลมใหม่พัฒนา)	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๔๙	โครงการถนนสายหัวทำนบ - สระว่านพระยา ตำบลหนองบุญนาค อำเภอ หนองบุญมาก เชื่อมบ้าน หนองสองห้อง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๐	โครงการถนนบ้านตะครองงาม หมู่ที่ ๗ รหัส สายทาง นม.ถ.๒๕๙ - ๙๔ ซอยสุขกมลตำบลลุงเขว้า เชื่อมต่อ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๑	โครงการถนนบ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ ๒ - บ้าน โคกพลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลหูล่งประตู อำเภอ ห้วยแถลง เชื่อม บ้านโนนกระเบื้อง ตำบล นิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๕๒	โครงการถนนบ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ ๒ จากฟาร์มสุพรรณ ไปถนน ๒๒๖ ตำบลทับสวาย เชื่อมบ้านหลุมดิน ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๓	โครงการถนนสายบ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๔	โครงการถนนสายบ้านดงดินแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อมต่อตำบลหนองตะไค้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๒,๒๙๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๕๕	โครงการถนนบ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อ ตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๖๒๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๖	โครงการถนนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมบ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลแะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๒,๗๙๓,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๗	โครงการถนนบ้านหนองผักโพด หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยประทู๋ เชื่อมบ้านเมืองพลับพลา ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๕๘	โครงการถนนจากถนน ๒๒๖ โรงไฟฟ้าย่อย ตำบลทับสวาย เชื่อมวัดโนนสำราญ บ้านโนนสำราญ ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๙	โครงการถนนบ้านกุศิลาพันธ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหูล่งประดู่ เชื่อมบ้านโคกชาด ตำบลหูล่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๐	โครงการถนนสายบ้านนางสุตา สุพาณิษฐ์ หมู่ ๑๑ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลงเชื่อม ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	๗๔๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖๑	โครงการถนนข้างโรงนาเกลือ บ้านสำโรง หมู่ ที่ ๑ เทศบาลตำบลตลาดแค - บ้านหนองแห่นพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ (อบต.ธารปราสาท) ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๖,๐๒๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๒	โครงการถนนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลมะค่า เชื่อมระหว่าง บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๓	โครงการถนนบ้านหนองตะไก่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง เชื่อมระหว่าง บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖๔	โครงการถนนสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๔ (เลียบลำห้วยใหญ่) ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านนุก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๕	โครงการถนนสายเหมืองส่งน้ำ บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ ๗ ตำบลบึง เชื่อมต่อบ้านโตนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๖	โครงการ ถนนสายบ้านไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลขามเฒ่า จากบ้านไผ่ คุ่มโนนกราด เชื่อม บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖๗	โครงการถนนสายจากบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ไปทางตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอยางชุมน้อย บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนชมพู อำเภอยางชุมน้อย เชื่อม บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๘	โครงการถนนสายหน้าวัดหนองบง - สระหนองบง บ้านหนองบง หมู่ที่ ๔ ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อม ตำบลบึงพะไล อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	๗๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๙	โครงการถนนจากซอยป่าเต็งหนา บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองเกษตร ทาง เชื่อมเขตติดต่อบ้านโนนมะเกลือ ตำบล หนองหัวฟาน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๗๐	โครงการถนนสายพัฒนาการ บ้านดอนแสนสุข หมู่ที่ ๓ เขตเทศบาล ตำบลไทรโยง-ไชยवाल เชื่อมบ้านหนองหว่า หมู่ที่ ๗ เขตเทศบาลตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๑๒,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๗๑	โครงการถนนบริเวณสายโปร่งแดง บ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๘ ตำบลเฉลียง เชื่อมต่อ บ้านหนองเมฆ หมู่ที่ ๑ ตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๑,๔๓๑,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๗๒	โครงการถนนสายเหมืองทุ่งหว่า หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าช้าง เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนมันเทศ อำเภอโนนสูง	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๗๓	โครงการถนนทางไปบ้านไร่ บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอ่าง เขตเทศบาลตำบลเกวียนเชื่อมต่อ บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าอ่าง เขต อบต.ท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๗๔	โครงการถนนเส้นทาง OTOP ผลิตภัณฑ์ หินทราย บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอ่าง บริเวณถนนสายราชสีมา - โชค ชัย หมายเลข ๒๒๔ ถึง คลองส่งน้ำ ชลประทาน สายลำพระเพลิง เชื่อม บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลละมใหม่ พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๖๖๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๗๕	โครงการถนนสายภูเขาไฟ จากบ้านปรางค์หมู่ที่ ๙ ตำบลพลับพลา เชื่อม บ้านบึง หมู่ที่ ๘ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๓๔๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๗๖	โครงการถนน สายหนองตากเนื้อ บ้านกุดสระแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ - บ้านไร่ชัยพันธ์ หมู่ที่ ๑๒ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๗๗	โครงการถนน สายบ้านวังม่วงสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยายทอง - บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๗๘	โครงการถนน สายลื่นช้าง - ไทรโยง บ้านวังยายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมระหว่าง บ้านป่าขาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๗๙	โครงการถนนสายบ้านโนนเจดีย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย- บ้านพระ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๘๐	โครงการถนนสายดอนบ้านกู่ ตำบลดอนตะหนิน - บ้านโนนนางาม เชื่อมบ้านนาดอนบก ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๘๑	โครงการถนนสาย บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑ (จากแยกทางหลวง ๒๐๒ ถึงบ้านด่านช้าง ตำบลห้วยยาง)	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๘๒	โครงการถนนสายบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๘ (จากบ้านโนนเพ็ด เชื่อมต่อถนนบ้าน ห้วยโจด ตำบลบัวใหญ่)	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๘๓	โครงการถนนสาย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (จากสามแยกบ้านนางสมใจ สิริวิสาร บ้านโคกสะอาด เชื่อมสามแยกไป บ้านโคกสว่าง ตำบลขุนทอง)	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๘๔	โครงการถนนสายบ้านสันติสุข -สระน้ำ สามร้อยยอด บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๕ เส้นไปยังบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกกระเบื้อง สายเชื่อมไปยัง บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๓๒๔,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๘๕	โครงการถนนจากสายทางถนนหมายเลข ๓๐๔ บ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๔ ไปทางบ้านห้วย ดินดำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลธงชัยเหนือ ถึง บ้านหนองมนนาง หมู่ที่ ๘ ตำบลตะคุ อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๖,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๘๖	โครงการถนน บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๕ ตำบลพังเทียม เชื่อมต่อ บ้านสระพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	๔๘๕,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๘๗	โครงการถนน บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ - บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๔๙๙,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๘๘	โครงการถนน บ้านทองกลางพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ เชื่อมต่อ บ้านโนนหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๔๘๕,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๘๙	โครงการถนน บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลพังเทียม เชื่อมต่อ บ้านห้วยยางใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	๔๙๙,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๙๐	โครงการถนน บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอ พระทองคำ บ้านปะคำ ตำบลสระพระ เข็มเขตเทศบาล ตำบลสระพระ บ้านปะคำ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	๒,๑๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙๑	โครงการถนนสายจากชุมประตูทางเข้า หมู่บ้านท่าแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลสัมฤทธิ์ เข็ม บ้านไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๘๖๘,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙๒	โครงการถนนสายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒๕ ตำบลโบสถ์ - เข็ม ทางหลวง หมายเลข ๒๒๒๖ พิมาย - ชุมพวง ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๙๓	โครงการถนนจากสระเย็นจิต หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๗ สุดเขต ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแพ อำเภอกุเมือง จังหวัด บุรีรัมย์	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙๔	โครงการถนนจากสามแยกหนองแวง ถึง วัดป่าโรรัรักษ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลไพล อำเภอ ลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ ตำบลหนองขमार อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙๕	โครงการถนนสายหัวทำนบไร่ใหญ่ ตำบลหนองบุนนาก เชื่อมบ้านสุขไพบูลย์ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๙๖	โครงการถนนสายเรียบทางรถไฟจากเขต หมู่ ที่ ๘ ตำบลทับสวาย เชื่อมบ้านหนองโน ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙๗	โครงการถนนจากบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านสระแร่ ตำบล หนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙๘	โครงการถนนจากสามแยกบ้านห้วยแคน หมู่ ที่ ๑ ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาเชื่อมบ้านหนองเมืองต่ำ ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๙๙	โครงการถนนลำห้วยตะเคียน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแคน เชื่อม บ้านห้วยปอ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๐๐	โครงการถนนสาย (จากวัดมะเกลือ เขตเทศบาลตำบลมะค่าเชื่อมต่อบ้านมะเกลือ อบต.มะค่า) บ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลมะค่า เชื่อมถึงถนน เทศบาล ๒ สามแยกทางไปบ้านมะรุม หมู่ที่ ๗ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๐๑	โครงการถนนสายคลองซอย ๖ ซ้าย จากบ้านโนนโขงโลง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงใหญ่ เชื่อมบ้านโนนพุทรา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๐๒	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑-๒๑๒๐๘ บ. หนองขี้ตู่-บ.หนองจอก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๒๐๒ โครงการ		๒๑๘,๒๘๕,๔๐๐	๐	๒๐๒	๐	๐	๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑๖. ครุภัณฑ์อื่น

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เตาเผาขยะติดเชื้อแบบเคลื่อนที่ ขนาด ๓๐๐ กิโลกรัม	๙,๖๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๑ โครงการ		๙,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐		

กองสาธารณสุขสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑,๓๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๒	พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ	๔,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๓	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓				๙๙๕,๙๖๒.๖๐	กอง สาธารณสุข	
๔	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๖๐๐,๐๐๐	✓				๑,๕๙๙,๕๗๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	อบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ของประชาชน อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐	✓				๑,๖๑๖,๙๕๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๖	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพ ภาควิชาเครือข่ายด้านสุขภาพและ ประชาชน อำเภอเมืองนครราชสีมา	๑,๙๐๐,๐๐๐	✓				๓,๒๑๔,๒๙๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๗	ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓				๗๔๓,๙๖๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๘	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๖๖๐,๐๐๐	✓				๑,๖๑๒,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ของประชาชน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๑,๗๐๐,๐๐๐	✓				๑,๖๒๔,๖๕๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๑๐	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๑๑	พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพและประชาชน จังหวัดนครราชสีมา	๑,๕๐๐,๐๐๐	✓				๑,๔๗๔,๒๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๑๒	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๗๗๐,๐๐๐	✓				๑,๒๙๐,๒๒๕.๐๐	กอง สาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ ประชาชน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๑๐๐,๐๐๐	✓				๗๑๒,๒๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๑๔	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ ประชาชน อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๕๕๐,๐๐๐	✓				๓๕๖,๑๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๑๕	พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ด้านสมุนไพรรของประชาชน อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓				๖๘๑,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖	อบรมและศึกษาดูงานด้านโรคไม่ติดต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคี เครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๘๓๐,๐๐๐	✓				๖๕๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๑๗	กระเป๋ามือประจำบ้านโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา (ตามโครงการกระเป๋ามือ ประจำบ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)	๔,๙๙๕,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
รวม ๑๗ โครงการ		๒๘,๔๐๕,๐๐๐	๑๔	๐	๓	๐	๑๔,๖๗๑,๘๐๗.๖๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๔๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๒	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	๔๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๓	ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน)	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
รวม ๓ โครงการ		๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓	๐	๐.๐๐		

กฤษฎศาสตร์ และงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
๒	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
รวม ๒ โครงการ		๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๐	๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด	๓๕๐,๐๐๐		✓			๗๘,๔๔๖.๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
๒	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
รวม ๒ โครงการ		๓,๓๕๐,๐๐๐	๐	๑	๑	๐	๗๘,๔๔๖.๐๐		

กองสวัสดิการสังคม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ

๑.๒ กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๘๐๐,๐๐๐	✓				๑,๖๕๓,๔๔๑.๘๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๙๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๙,๐๕๙.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
รวม ๓ โครงการ		๓,๗๐๐,๐๐๐	๒	๐	๑	๐	๑,๙๕๒,๕๐๐.๘๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ และทักษะการผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ	๑๕๐,๐๐๐	✓				๑๓๘,๓๒๘.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๒๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการอบรมการนวดบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	๓๒๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
รวม ๓ โครงการ		๖๗๐,๐๐๐	๑	๐	๒	๐	๑๓๘,๓๒๘.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ลดการเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อำเภอบัว ลาย จังหวัดนครราชสีมา	๔๓๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
รวม ๒ โครงการ		๗๓๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๐	๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ลดการเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

๔.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐		✓			๔๒,๕๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒	เงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด นครราชสีมา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐			✓		๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
รวม ๒ โครงการ		๒๐,๓๐๐,๐๐๐	๐	๑	๑	๐	๒๐,๐๔๒,๕๐๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม	๔๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี และประชาชนทั่วไป	๑,๒๐๐,๐๐๐	✓				๗๙๘,๐๕๐.๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๔๗๖.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๘๐,๘๓๘.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทำผ้าข้อมสีย จากธรรมชาติ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๙,๐๕๙.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
รวม ๕ โครงการ		๒,๗๐๐,๐๐๐	๔	๐	๑	๐	๑,๘๗๖,๔๒๓.๖๘		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการผลิต มันสำปะหลังคุณภาพ	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓				๒๖๘,๕๑๒.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการจัดงาน "เดินของดีโคราช"	๖๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น "ตาลโตนด... โนนไทย"	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๕๖,๕๙๔.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มันสำปะหลัง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการศูนย์เกษตรอัจฉริยะ	๑๖๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๖	โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อผลผลิต ทางการเกษตรและสินค้าท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๗	โครงการส่งเสริมการแปรรูปผักตบชวา	๔๕๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โคราชชิเกเนเจอร์	๓๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร	๓๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๑๐	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการยุคใหม่ เพื่อวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๒,๐๓๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๑๑	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ ใหม่	๓๓๐,๐๐๐	✓				๓๒๙,๖๘๒.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๑๒	สนับสนุนการจัดงาน THAILAND TAPIOCA EXPO KORAT	๕๐,๐๐๐	✓				๔๗,๖๕๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๑๔	ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการเกษตร อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๘๔,๐๐๐	✓				๙๔๐,๘๙๐.๒๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
รวม ๑๔ โครงการ		๒,๒๘๔,๐๐๐	๗	๐	๗	๐	๒,๖๓๔,๘๕๘.๒๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	✓				๖,๗๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและทัศนศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	✓				๙๘,๘๕๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	✓				๒๔,๖๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง	๖๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง (โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง)	๓๐๐,๐๐๐	✓				๑๙๐,๑๘๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๗	โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๒๐,๐๐๐	✓				๒,๕๒๘.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๘	โครงการก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วง	๕,๑๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
รวม ๘ โครงการ		๕,๖๕๐,๐๐๐	๕	๐	๓	๐	๓๒๒,๘๕๘.๐๐		148

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง(โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง)	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๘๐,๗๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญ และประเพณีจัดงานวันลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	✓				๖,๖๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	✓				๙๑,๘๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๖	โครงการจัดงานประเพณีวันสงฆ์ทำบุญปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่	๒๕,๐๐๐	✓				๓,๐๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๗	โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
รวม ๗ โครงการ		๖๒๕,๐๐๐	๔	๐	๓	๐	๓๘๒,๑๐๐.๐๐		

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	บริหารจัดการและจัดกิจกรรม ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	๑๕๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๐๐,๐๐๐		✓			๓,๑๐๕,๙๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓	ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๕๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	ศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕	แข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๖	งานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๐๐,๐๐๐		✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๗๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๘	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	๙๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๙	ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๐,๑๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๒,๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๑	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๒	จัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๔	เทพื้นคอนกรีต หน้า ๐.๑๐ ม. บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๕	ก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม โรงเรียนโตนดพิทยาคม	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖	ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนโตนดพิทยาคม	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๗	เทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงจอดรถโรงเรียนบัวลาย	๓๒๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนพระทองคำวิทยา	๔๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๑	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนพระทองคำวิทยา	๔๔๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเดินไปแปลงเกษตร โรงเรียนสองครพิทยาคม	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๓	ก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักครู ชั้นเดียว ๑๐ ยูนิต โรงเรียนสองครพิทยาคม	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๕	ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามกีฬา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (พลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell) โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๖	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๒ (๑๐๘ ล.) โรงเรียนบัวลาย	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๗	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑ โรงเรียนประทาย	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๘	ทาสีอาคารเรียน ๔๒๔ ล โรงเรียนประทาย	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๙	กั้นห้องผนังใต้ถุนอาคาร ๔ ชั้น ๑๒ ห้อง ใต้ ถุนโล่ง โรงเรียนปากช่อง ๒	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๐	ติดตั้งตะแกรงกันนก อาคาร ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	๒๐๙,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๑	ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	๓๙๔,๕๘๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๒	ซ่อมแซมห้องน้ำหอประชุม ๑๐๐/๒๗ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	๒๐๐,๖๒๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๓	ปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุง วิทยา"	๗๓๗,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารโรงอาหาร โรงเรียน สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"	๒๔๑,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๕	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมา สร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการ จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base learning) เพื่อยกระดับ สมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตใน เศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนมะค่าวิทยา	๔๐๘,๕๑๕			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๖	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมา สร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการ จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base learning) เพื่อยกระดับ สมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตใน เศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนสูงเนิน	๔๙๘,๘๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๗	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์	๑,๘๙๒,๙๒๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๘	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนเมืองยางศึกษา	๑,๒๕๐,๙๖๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๙	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนสาทรายวิทยาคม	๑,๒๕๐,๙๖๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๐	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนนครบุรี	๑,๗๕๓,๙๒๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๑	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนบัวใหญ่	๑,๙๙๓,๖๒๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๒	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	๑,๘๙๒,๙๒๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๓	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนพระทองคำวิทยา	๑,๒๑๖,๖๖๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๔	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนสูงเนิน	๑,๘๙๒,๙๒๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๕	จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ การปรับปรุงศูนย์ดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา	๓,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๖	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบ เครือข่ายไร้สาย โรงเรียน เขาใหญ่พิทยาคม	๗๐๐,๗๒๕			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๗	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบ เครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเฉลิมพิทยาคม	๕๕๖,๑๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๘	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบ เครือข่ายไร้สาย โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	๕๖๕,๔๕๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๙	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบ เครือข่ายไร้สาย โรงเรียนมะค่าวิทยา	๖๖๔,๘๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕๐	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบ เครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองยางศึกษา	๗๘๖,๘๕๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๑	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบ เครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวังรางพิทยาคม	๘๒๑,๙๕๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕๒	ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕๓	ก่อสร้างรั้ว (ด้านข้างฝั่งทิศตะวันออกและ ด้านหลังโรงเรียน) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๔	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑ โรงเรียนอรพิมพ์ วิทยา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕๕	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน ๓ ชั้น โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา	๘,๖๓๔,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม ๕๕ โครงการ		๕๖,๖๒๔,๒๗๐	๑	๒	๕๒	๐	๓,๖๙๖,๑๐๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	๔๑๑,๖๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนนครบุรี	๔๑๑,๖๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนปราสาทพิทยาคม	๔๑๑,๖๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับหอประชุม โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา	๔๑๑,๖๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับหอประชุม โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณปริสุทโธ	๔๑๑,๖๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับหอประชุม โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	๔๑๑,๖๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับหอประชุม โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม	๔๑๑,๖๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๘	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับหอประชุม โรงเรียนสาทรายพิทยาคม	๔๑๑,๖๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๙	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับหอประชุม โรงเรียนสีคิ้ววิทยาการ	๔๑๑,๖๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับหอประชุม โรงเรียนหินดาดวิทยา	๔๑๑,๖๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับ หอประชุมโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	๔๑๑,๖๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับ หอประชุม ๕๙ ปี โรงเรียนบัวใหญ่	๔๑๑,๖๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม ๑๒ โครงการ		๔,๙๓๙,๒๐๐	๐	๐	๑๒	๐	๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	๘๘,๑๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนนครบุรี	๘๘,๑๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนปราสาทพิทยาคม	๘๘,๑๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนมัธยมประดู่พัฒนา	๘๘,๑๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณปริสุทโธ	๘๘,๑๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	๘๘,๑๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม	๘๘,๑๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๘	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนสาทรายวิทยาคม	๘๘,๑๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๙	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	๘๘,๑๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนหินดาดวิทยา	๘๘,๑๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม ๑๐ โครงการ		๘๘๑,๐๐๐	๐	๐	๑๐	๐	๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๖ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๕๐๐,๐๐๐		✓			๘,๑๒๔,๙๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	แข่งขันกีฬา E-Sport องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐	✓				๕๘๐,๖๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓	งานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและวิถี วัฒนธรรมบัวลาย	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๙,๐๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม ๔ โครงการ		๑๒,๙๐๐,๐๐๐	๓	๑	๐	๐	๙,๑๐๔,๕๗๕.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๓๙๓,๒๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	ออกกำลังกายเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "Fun Run" จังหวัดนครราชสีมา	๒,๑๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม ๒ โครงการ		๓,๑๐๐,๐๐๐	๐	๑	๑	๐	๓๙๓,๒๐๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	✓				๔๑๖,๒๔๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓	จัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย และของดีเมืองโคราช	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓				๙๙๗,๕๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕	จัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๖	จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอแก้งสนามนาง	๓๐๐,๐๐๐	✓				๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	"ประเพณีกินข้าวค้ำ ของดีเมืองสูงเนิน"	๑,๓๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๘	จัดงานฉลองชัยชนะทำวสุรนารี และประเพณี บัวไหม บัวใหญ่	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓				๑๙๗,๕๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๙	จัดงานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่ ของดี อำเภอลำทะเมนชัย	๕๐๐,๐๐๐	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อ.เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๑	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๒	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๗๐,๐๐๐	✓				๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม ๑๒ โครงการ		๒๗๐,๐๐๐	๖	๐	๖	๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๗ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม ๒ โครงการ		๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๐	๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกฤษณาวิทยา	๑,๖๑๓,๑๒๒		✓			๖๗๕,๘๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	๑,๘๑๑,๒๐๐		✓			๗๓๒,๕๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา	๓,๒๗๗,๙๐๐		✓			๑,๑๙๙,๗๖๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	๕,๑๐๘,๖๗๐		✓			๑,๒๓๗,๘๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนนครบุรี	๑๘,๒๕๐,๙๐๐		✓			๔,๗๖๐,๖๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา	๔,๓๘๐,๐๐๖		✓			๙๘๖,๓๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	๓,๓๑๖,๘๘๔		✓			๑,๓๔๓,๕๙๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพิทยาคม	๓,๓๐๘,๘๐๐		✓			๑,๒๘๓,๗๓๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนช่องแมวพิทยาคม	๓,๓๙๖,๑๐๐		✓			๑,๓๑๙,๗๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม	๕,๖๙๙,๕๙๑		✓			๑,๒๙๐,๖๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	๑๐,๗๗๒,๗๐๐		✓			๔,๐๕๘,๒๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม	๓,๔๒๘,๔๐๐		✓			๑,๔๓๗,๒๑๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา	๑๗,๐๘๘,๙๗๐		✓			๕,๘๓๔,๖๔๘.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโพนดพิทยาคม	๕,๓๖๘,๗๐๐		✓			๓,๓๔๖,๘๙๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนท้าวพริ้งพิทยาคม	๒,๔๑๖,๑๙๕		✓			๙๙๔,๗๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาาคม	๓,๔๒๐,๔๐๐		✓			๑,๓๗๗,๕๙๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์	๑๕,๖๐๘,๕๗๐		✓			๕,๒๖๔,๘๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒	๓,๖๓๗,๗๐๐		✓			๑,๔๓๕,๗๗๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวลาย	๓,๗๔๙,๔๐๐		✓			๑,๔๑๘,๗๘๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่	๒๑,๔๑๕,๗๐๐		✓			๗,๗๓๐,๖๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	๔,๗๓๕,๒๐๐		✓			๑,๕๒๘,๙๒๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	๓,๒๓๕,๓๖๖		✓			๑,๓๕๐,๘๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนประทาย	๒๒,๕๒๒,๖๐๐		✓			๘,๘๕๙,๒๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปรังค์ทองวิทยา	๔,๔๔๙,๖๐๐		✓			๑,๖๙๔,๔๘๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม	๓,๖๕๘,๗๐๐		✓			๑,๔๔๖,๓๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากช่อง ๒	๑๑,๒๕๑,๗๗๐		✓			๓,๔๑๐,๕๒๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	๕,๔๔๖,๕๐๖		✓			๒,๒๔๗,๐๑๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา	๕,๗๖๒,๖๐๐		✓			๒,๒๖๒,๗๗๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา	๓,๖๒๗,๐๐๐		✓			๑,๓๖๔,๒๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	๑,๗๐๘,๐๐๐		✓			๖๘๕,๘๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา	๑,๕๘๐,๒๐๐		✓			๖๕๘,๒๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ปริสุทโธ	๒,๙๒๖,๑๖๖		✓			๑,๑๓๕,๕๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	๓,๓๘๗,๕๐๐		✓			๑,๔๗๗,๗๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา	๘,๖๙๖,๒๕๓		✓			๑,๘๘๖,๗๔๒.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม	๕,๙๔๕,๙๐๐		✓			๒,๑๗๗,๘๗๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	๗,๖๗๙,๕๑๗		✓			๓,๐๐๖,๕๓๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	๒,๐๗๘,๕๓๕		✓			๘๖๖,๒๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม	๒,๙๒๙,๓๙๓		✓			๑,๑๘๖,๒๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม	๔,๐๔๔,๓๐๐		✓			๑,๖๖๘,๔๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังหมี่พิทยาคม	๒,๑๕๒,๗๘๖		✓			๗๑๔,๐๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร	๕,๙๑๕,๓๐๐		✓			๒,๑๗๔,๙๘๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม	๒,๗๗๖,๗๘๒		✓			๑,๑๒๑,๓๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสระแกรราชรัชศึกษา	๗,๒๙๖,๙๐๐		✓			๒,๕๐๓,๒๔๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาทร่ายวิทยาคม	๔,๕๑๔,๑๐๐		✓			๑,๖๙๔,๓๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดีผดุงวิทยา"	๒๖,๐๙๓,๗๗๐		✓			๑๐,๗๐๙,๑๓๒.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	๒,๒๐๓,๔๐๐		✓			๑,๐๖๙,๑๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว	๒,๖๖๙,๙๐๐		✓			๑,๐๔๑,๙๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา	๒,๘๑๓,๓๕๘		✓			๑,๑๔๓,๗๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน	๑๘,๓๙๗,๘๔๐		✓			๕,๙๙๒,๘๓๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	๑,๗๑๔,๑๐๐		✓			๗๑๓,๐๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเห่าพิทยาคม	๗,๒๓๖,๒๐๐		✓			๒,๓๐๔,๗๔๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม	๓,๐๙๔,๘๖๔		✓			๑,๒๓๖,๔๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม	๓,๖๐๔,๕๔๙		✓			๑,๖๒๓,๒๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม	๔,๙๖๑,๕๐๐		✓			๑,๗๙๘,๑๐๔.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์	๒,๕๓๑,๑๐๐		✓			๑,๐๖๘,๘๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา	๒,๘๒๑,๑๗๑		✓			๑,๑๗๒,๖๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา	๓,๓๔๗,๓๐๐		✓			๑,๓๘๗,๘๓๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพิทยาศาสตร์	๓,๑๑๙,๐๗๙		✓			๑,๓๐๗,๐๒๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม ๕๘ โครงการ		๓๔๙,๙๙๙,๐๑๓	๐	๕๘	๐	๐	๑๒๗,๔๒๐,๒๘๖.๐๐		

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๒ สายบ้านบะใหญ่ หมู่ที่ ๑ - บ้านโคกสะแกราช ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๙,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒	โครงการถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๓ สายบ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๙ แยก ทล.๓๐๔ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้านซับก้านเหลือง ตำบลครบุรีใต้ อำเภอคร บุรี จังหวัดนครราชสีมา	๙,๐๐๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๗๓๐๒ บ้านหนองจิก - บ้านชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๙๘๔,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๗๓๐๙ บ้านหนองหว่า- บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๙๗๔,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๐๒๓๐๖ บ้านซับระวี - บ้านปอสิง อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	๔,๕๔๗,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๔๐๐๙ บ้านหนองปล้อง - บ้านคลองกี่ อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	๘,๖๒๐,๐๐๐		✓			๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๖ โครงการ		๕๑,๑๒๕,๐๐๐	๐	๖	๐	๐	๐.๐๐		

คณะกรรมการและผู้จัดทำ

๑. นายชัยยงค์ ฮมภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก ประธานกรรมการ
๒. นายชัย ผลกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ
๓. นายสถาพร โชติกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ
๔. นายเลิศชัย ธนประศาสน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ
๕. นางสาวศิริพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
๖. นายเพชร เลิศภูมิจิต ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
๗. นางสาวพรทิพย์ จำพิมาย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
๘. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
๙. นายรังสียา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
๑๐. นายภิรมย์ วงศ์สุข ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก กรรมการ
๑๑. นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวเจนจิรา สุคำภา หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวภคินันท์ ศรีชำนาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๕. นายกิตติพิชญ์ ดุงโคกกรวด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๖. นายนิพัทธ์พนธ์ มหัทธนบุญนพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๗. นางสาววิลาวัลย์ รักรธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๘. นางปณณวีร์ สุโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๘. นางอัญชลี หมอกเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๙. นางรัตน์ตะนี แสนบรรดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๙. นางสาวพัชมน เจริญสุข ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๐. นายกฤษดา กันตยาสกุล พนักงานจ้างทั่วไป