



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมที่ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแก้ไขฉบับที่ ๑-๑๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑-๙

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทำให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการที่ควร ยกเลิก หรือโครงการที่ควรดำเนินการต่อไป เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้อง ผลักดันให้มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน ท้องถิ่น และเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖) ทำให้ทราบถึงสภาพการณ์ของการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ผลสำเร็จของโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วน ราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|--------------------------------------------|------|
| คำนำ | |
| ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | |
| ๑.สำนักปลัดฯ | ๑ |
| ๒.สำนักคลัง | ๘ |
| ๓.กองสาธารณสุข | ๑๐ |
| ๔.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ๒๑ |
| ๕.กองสวัสดิการสังคม | ๒๔ |
| ๖.สำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๓๘ |
| ๘.โรงเรียนในสังกัด | ๕๗ |
| โรงเรียนกฤษณาวิทยา | ๕๗ |
| โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา | ๕๗ |
| โรงเรียนกุดจิกวิทยา | ๕๗ |
| โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม | ๕๗ |
| โรงเรียนครบุรี | ๕๘ |
| โรงเรียนคลองไผ่วิทยา | ๕๘ |
| โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม | ๕๘ |
| โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม | ๕๘ |
| โรงเรียนช่องแหม่วพิทยาคม | ๕๙ |
| โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม | ๕๙ |
| โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา | ๕๙ |
| โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม | ๕๙ |
| โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา | ๖๐ |
| โรงเรียนโตนดพิทยาคม | ๖๐ |
| โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม | ๖๐ |
| โรงเรียนเทพารักษ์ราชพิทยาคม | ๖๐ |
| โรงเรียนโนนไทยครูอุปถัมภ์ | ๖๑ |
| โรงเรียนโนนไทยครูอุปถัมภ์ ๒ | ๖๑ |
| โรงเรียนบัวลาย | ๖๑ |
| โรงเรียนบัวใหญ่ | ๖๑ |
| โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม | ๖๒ |
| โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม | ๖๒ |
| โรงเรียนประทาย | ๖๒ |
| โรงเรียนปราสาททองวิทยา | ๖๒ |

สารบัญ(ต่อ)

| เรื่อง | หน้า |
|----------------------------------|------|
| โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | ๖๓ |
| โรงเรียนปากช่อง ๒ | ๖๓ |
| โรงเรียนปากช่องพิทยาคม | ๖๓ |
| โรงเรียนพระทองคำวิทยา | ๖๓ |
| โรงเรียนมะค่าวิทยา | ๖๔ |
| โรงเรียนมัธยมบึงปรือ | ๖๔ |
| โรงเรียนมัธยมประดู่พัฒนา | ๖๔ |
| โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ปริสุทโธ | ๖๔ |
| โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม | ๖๕ |
| โรงเรียนเมืองยางศึกษา | ๖๕ |
| โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม | ๖๕ |
| โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม | ๖๕ |
| โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม | ๖๖ |
| โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม | ๖๖ |
| โรงเรียนวังรางพิทยาคม | ๖๖ |
| โรงเรียนวังหมี่พิทยาคม | ๖๖ |
| โรงเรียนวัดประชานิมิตร | ๖๗ |
| โรงเรียนสองครพิทยาคม | ๖๗ |
| โรงเรียนสะแกราชราชศึกษา | ๖๗ |
| โรงเรียนสาทรายวิทยาคม | ๖๗ |
| โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดีผดุงวิทยา” | ๖๘ |
| โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร | ๖๘ |
| โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว | ๖๘ |
| โรงเรียนสุขไพบุลย์วิริยะวิทยา | ๖๘ |
| โรงเรียนสูงเนิน | ๖๙ |
| โรงเรียนหนองขามพิทยาคม | ๖๙ |
| โรงเรียนหนองงูเห่าพิทยาคม | ๖๙ |
| โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม | ๖๙ |
| โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม | ๗๐ |
| โรงเรียนหนองยางพิทยาคม | ๗๐ |
| โรงเรียนหนองหัวพิทยาสรรค์ | ๗๐ |
| โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา | ๗๐ |
| โรงเรียนหินดาดวิทยา | ๗๑ |
| โรงเรียนอรพิมพิทยา | ๗๑ |

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง

หน้า

สำนักช่าง

๘๙

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๒๙๘

สำนักช่าง

๒๙๙

สำนักปลัดฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน ด้านเกษตรผสมผสานแนวใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอประทาย | ๑,๗๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๒ | โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน ตามศาสตร์พระราชารูปแบบการพัฒนา ที่ยั่งยืน อำเภอจักราช | ๑,๗๖๑,๔๐๐ | ✓ | | | | ๑,๕๖๘,๑๗๐.๐๐ | ๘๙.๐๓ | สำนักปลัดฯ | |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริอำเภอบ้านเหลื่อม | ๑,๗๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๔ | โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๓๗๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕ | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๘๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๗๓๖,๔๐๐.๐๐ | ๙๖.๔๗ | สำนักปลัดฯ | |
| ๖ | โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๖๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๔๕๙,๘๐๐.๐๐ | ๙๑.๒๔ | สำนักปลัดฯ | |
| ๗ | โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอำเภอบัวใหญ่ | ๕๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๕๔๖,๒๐๐.๐๐ | ๙๙.๓๑ | สำนักปลัดฯ | |
| รวม ๗ โครงการ | | ๓,๙๕๐,๐๐๐ | ๗ | ๐ | ๐ | ๐ | ๕,๓๑๐,๕๗๐.๐๐ | ๕๐.๖๗ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนและให้บริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา | ๒๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๒ | โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓๑๔,๓๐๐.๐๐ | ๖๒.๘๖ | สำนักปลัดฯ | |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมนักร้องท้องถิ่น | ๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒๙๕,๘๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานฯ เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒๗๙,๓๐๐.๐๐ | ๕๕.๘๖ | สำนักปลัดฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕ | โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๖ | โครงการจัดงานวันพริกและของดี อำเภอขามสะแกแสง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๗ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๙,๔๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๘ | สำนักปลัดฯ | |
| ๘ | โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT) | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๖๑๓,๑๕๐.๐๐ | ๘๐.๖๖ | สำนักปลัดฯ | |
| รวม ๘ โครงการ | | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๐ | ๑ | ๐ | ๓,๐๐๑,๙๕๐.๐๐ | ๕๐.๐๓ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๖๑๒,๖๔๐.๐๐ | ๘๐.๖๓ | สำนักปลัดฯ | |
| ๒ | โครงการอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๗๙,๕๐๐.๐๐ | ๒๓.๙๘ | สำนักปลัดฯ | |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔ | โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ กำหนดพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในจังหวัดนครราชสีมา | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๕ | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนใน พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | |
| ๖ | โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ กำหนดพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในจังหวัดนครราชสีมา | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ | |
| รวม ๖ โครงการ | | ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๐ | ๑ | ๒ | ๒,๐๙๒,๑๔๐.๐๐ | ๔.๕๕ | | |

สำนักคลัง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนารายได้และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒๙๐,๒๐๐.๐๐ | ๕๘.๐๔ | สำนักคลัง | |
| ๒ | โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการใน การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น | ๘๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๙๙,๙๔๐.๐๐ | ๙๙.๙๙ | สำนักคลัง | |
| รวม ๒ โครงการ | | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑,๐๙๐,๑๔๐.๐๐ | ๘๓.๘๖ | | |

กองสาธารณสุขสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๒ | โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | ๑,๕๔๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพ และประชาชน อำเภอขามสะแกแสง | ๗๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๓.๘๖ | กอง สาธารณสุข | |
| ๔ | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ ภาคีเครือข่าย ด้าน สุขภาพและประชาชน อำเภอเมือง นครราชสีมา | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๕ | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ ภาครัฐเครือข่ายด้าน สุขภาพและประชาชน | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๘.๗๔ | กอง สาธารณสุข | |
| ๖ | โครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดี ทุกช่วงวัยด้วยหลัก ๓อ. อาหารดี อารมณ์ดี และออกกำลังกายดี | ๖๖๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๖.๙๗ | กอง สาธารณสุข | |
| ๗ | โครงการดูแลสุขภาพองค์กรวมจังหวัด นครราชสีมา | ๗๗๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๘ | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพ แบบองค์กรวมใน ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา | ๗๖๙,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๙ | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ของประชาชน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๗๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๑๐ | โครงการพัฒนาระบบถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ. สต.)ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๑๑ | โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑๒ | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชน จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๑๐๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๑๓ | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชน อำเภอโนนสูง | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๑๔ | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิต แกนนำสุขภาพและ ประชาชน ระดับอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา | ๙๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑๕ | โครงการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียน เบาวานวิทยาจังหวัดนครราชสีมา | ๔๗๓,๒๑๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๑๖ | โครงการตรวจประเมินสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน | ๘๕๑,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๑๗ | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ เมืองนครราชสีมา | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๘.๑๔ | กอง สาธารณสุข | |
| ๑๘ | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพภาคี เครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑๐๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑๙ | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา | ๔๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๙.๔๑ | กอง สาธารณสุข | |
| ๒๐ | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ สุขภาพสำหรับประชาชนด้านการนวด ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย อำเภอ ประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๑๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๔.๕๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | |
| ๒๑ | ชุดลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน ๒๑ ชุด ตามโครงการสนับสนุนและพัฒนา โรงเรียนเบ้าหวานวิทยาจังหวัด นครราชสีมา) | ๑๖๗,๗๙๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | |
| ๒๒ | โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน ๒๑ เครื่อง (ตามโครงการสนับสนุนและพัฒนา โรงเรียนเบหวนวิทยาจังหวัด นครราชสีมา) | ๔๘๓,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | | |
| ๒๓ | เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน ๘๔ เครื่อง (ตามโครงการ สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนเบหวน วิทยาจังหวัดนครราชสีมา) | ๑๒๖,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๒๔ | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง SMART EASY OPD สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๒๓๕,๗๘๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๒๕ | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง SMART EASY OPD สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโตนด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๒๓๕,๗๘๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๒๖ | เครื่องตรวจสุขภาพพวกพาขึ้นสูงสำหรับ ออกตรวจเยี่ยมหรือประจำ รพ.สต. | ๔,๙๙๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | |
| ๒๗ | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง SMART EASY OPD สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๓๗๖,๖๖๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๒๘ | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง SMART EASY OPD สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๓๗๖,๖๖๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| รวม ๒๘ โครงการ | | ๗๕๓,๓๒๐ | ๑๒ | ๐ | ๗ | ๙ | ๒๑.๕๑ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | ๔๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓๓๙,๙๖๐.๐๐ | ๘๔.๙๙ | กอง สาธารณสุข | |
| ๒ | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE | ๒๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๓ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน) | ๒๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๕.๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| รวม ๓ โครงการ | | ๘๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๐ | ๐ | ๑ | ๔๒๙,๙๖๐.๐๐ | ๕๓.๗๕ | | |

กฤษฎศาสตร์ และงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๕๖,๘๗๕.๐๐ | ๑๘.๙๖ | กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ | |
| ๒ | โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๖๙๕.๐๐ | ๐.๓๔ | กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ | |
| รวม ๒ โครงการ | | ๘๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๐ | ๐ | ๐ | ๕๘,๕๗๐.๐๐ | ๗.๓๒ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สี่ส่วนระดับจังหวัด | 350,000 | ✓ | | | | ๔๑,๘๐๖ | ๑๑.๙๔ | กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ | |
| รวม ๑ โครงการ | | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๔๑,๘๐๖.๐๐ | ๑๑.๙๔ | | |

กองสวัสดิการสังคม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | ๓๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๒ | เงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดนครราชสีมา | ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| รวม ๒ โครงการ | | ๑๕,๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๑ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๖๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๓ | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๘๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๕๐๘,๙๙๕.๐๐ | ๒๘.๒๘ | กองสวัสดิการ สังคม | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔ | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๕ | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตาม แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๗,๒๘๐.๐๐ | ๙๗.๔๖ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๖ | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ เทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมา | ๕๕๒,๑๘๕ | ✓ | | | | ๕๕๒,๐๓๓.๐๐ | ๙๙.๙๗ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| รวม ๖ โครงการ | | ๗,๙๕๒,๑๘๕ | ๖ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑,๕๕๘,๓๑๓.๐๐ | ๑๙.๔๗ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะ การผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ | ๑๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๒ | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | ๑๘๕,๐๐๐ | | | ✓ | | ๑๘๐,๙๑๐.๐๐ | ๙๗.๗๙ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| รวม ๒ โครงการ | | ๓๓๕,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๑ | ๐ | ๑๘๐,๙๑๐.๐๐ | ๕๔.๐๐ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมาย เหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการวันลอยกระทง | ๒๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๒ | โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | ๒๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๓ | โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | ๒๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา | ๑๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๘,๔๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๕ | โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ | ๓๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑๕,๔๐๐.๐๐ | ๕๑.๓๓ | กองสวัสดิการ สังคม | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖ | โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง | ๖๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๓๐,๐๘๐.๐๐ | ๕๐.๑๓ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๗ | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑๓๔,๕๐๐.๐๐ | ๒๖.๙๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างบ้านพักสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์ กลางและวัดม่วง | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| รวม ๘ โครงการ | | ๒๐,๗๕๐,๐๐๐ | ๔ | ๑ | ๑ | ๒ | ๒๗๘,๖๘๐.๐๐ | ๑.๓๔ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง (โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ สถานสงเคราะห์คนชราวัดม่วง | ๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญ และประเพณีจัดงานวันลอยกระทง | ๓๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๓ | โครงการจัดงานประเพณีวันสงฆ์ทำบุญปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่ | ๒๕,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๔ | โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ | ๓๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕ | โครงการพัฒนาสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ | ๑๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑๖,๒๐๐.๐๐ | ๑๖.๒๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๖ | โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ | ๔๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๕.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๗ | โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ | ๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒๙,๖๐๐.๐๐ | ๕๙.๒๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| รวม ๗ โครงการ | | ๕๗๕,๐๐๐ | ๕ | ๐ | ๒ | ๐ | ๗๕,๘๐๐.๐๐ | ๑๓.๑๘ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓๓๒,๔๓๒.๐๐ | ๖๖.๔๙ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อำเภอ บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๖๓,๗๘๕.๐๐ | ๙๒.๗๖ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๔ | โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลจังหวัด นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| รวม ๕ โครงการ | | ๑,๘๐๐,๐๐๐ | ๔ | ๐ | ๐ | ๐ | ๗๙๖,๒๑๗.๐๐ | ๔๔.๒๓ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและ ประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้าง รายได้ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ๑๑๘,๖๑๔.๐๐ | ๓๙.๕๔ | กอง สวัสดิการ สังคม | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กอง สวัสดิการ สังคม | |
| ๓ | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ๙๖๗,๖๐๗.๐๐ | ๙๖.๗๖ | กอง สวัสดิการ สังคม | |
| ๔ | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพนวด | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ๖๗๓,๖๓๔.๐๐ | ๖๗.๓๖ | กอง สวัสดิการ สังคม | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕ | โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ(อุดหนุนจัดทำสถานวิทยุนครราชสีมา) | ๑๑๓,๙๕๐ | ✓ | | | | ๙๗,๕๕๐.๐๐ | ๘๕.๖๑ | กอง สวัสดิการ สังคม | |
| รวม ๕ โครงการ | | ๒,๙๑๓,๙๕๐ | ๕ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑,๘๕๗,๔๐๕.๐๐ | ๖๓.๗๔ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๒ แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง คุณภาพ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๖๘๗,๕๒๘.๐๐ | ๖๘.๗๕ | กอง สวัสดิการสังคม | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืช เศรษฐกิจใหม่ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๗๘,๖๒๔.๐๐ | ๔๗.๘๖ | กอง สวัสดิการสังคม | |
| ๓ | โครงการจัดงาน "เดินของดีโคราช" | ๖๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กอง สวัสดิการสังคม | |
| ๔ | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๔๓,๓๑๐.๕๐ | ๘๘.๖๖ | กอง สวัสดิการสังคม | |
| ๕ | โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชน ด้านการเกษตร | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๒๗,๓๖๕.๐๐ | ๙๒.๗๔ | กอง สวัสดิการสังคม | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๒ แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖ | โครงการส่งเสริมการเศรษฐกิจท้องถิ่น "ตาลโตด..โนนไทย" | ๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๘๐,๙๖๐.๐๐ | ๒๖.๙๙ | กอง สวัสดิการสังคม | |
| ๗ | โครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าเกษตร อินทรีย์ | ๒๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒๔๐,๔๓๕.๐๐ | ๙๖.๑๗ | กอง สวัสดิการสังคม | |
| ๘ | โครงการขุดลอกสระน้ำก่อสร้างทาง ระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา | ๘๓๗,๕๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | กอง สวัสดิการสังคม | |
| รวม ๘ โครงการ | | ๕,๔๘๗,๕๐๐ | ๗ | ๐ | ๑ | ๐ | ๒,๘๕๘,๒๒๒.๕๐ | ๕๒.๐๙ | | |

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดนครราชสีมา | ๑๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒ | โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรม ศูนย์ดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา | ๑๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓ | โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๕๗,๘๙๕.๐๐ | ๑๙.๑๖ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔ | โครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | ๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๕ | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๙๖๓,๓๑๗.๐๐ | ๙๘.๑๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖ | โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน การสอนสองภาษา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๘๔,๖๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๖ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๗ | โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา (รวมโอนเพิ่ม ๓๐๐๐๐๐) | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๙.๐๙ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๘ | โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ๗๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๙ | โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น | ๙๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๐ | โครงการแกนนำ Korat Model สู่การ เรียนรวมอย่างมีความสุข | ๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๑ | โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้เรียน | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๒ | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๓ | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ (รวมโอน เพิ่ม ๕๐๐๐๐๐) | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๔ | โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น แห่งชาติ | ๑๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๕ | ก่อสร้างก่อคอนกรีตบล็อกใต้หอประชุม โรงเรียนคลองไผ่วิทยา | ๕๔,๕๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๖ | ก่อสร้างรั้ว โรงเรียนพระทองคำวิทยา | ๒๔๒,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๗ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม | ๔๕๙,๕๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๘ | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้านักเรียน โรงเรียนบัวลาย | ๒๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๙ | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบัว ลาย | ๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๐ | ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | ๘,๑๕๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๒,๐๑๔,๓๕๕.๐๐ | ๒๔.๗๒ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๑ | โครงการเดิน-วิ่งส่งเสริมสุขภาพเส้นทาง หาดชมตะวัน อำเภอเสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา | ๗๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๖๙๙,๙๕๐.๐๐ | ๙๙.๙๙ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| | รวม ๒๑ โครงการ | ๒๖,๐๐๖,๐๐๐ | ๗ | ๓ | ๕ | ๖ | ๘,๓๙๕,๑๑๗.๐๐ | ๓๒.๒๘ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนกฤษณาวิทยา | ๗๒๙,๕๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนกุดจิกวิทยา | ๑,๐๔๑,๕๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนคลองไผ่วิทยา | ๖๑๙,๖๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม | ๙๓๘,๔๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม | ๔๘๗,๐๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๖ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม | ๙๖๖,๓๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๗ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนโตนดพิทยาคม | ๖๕๐,๙๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๘ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนทพรั้งพิทยาคม | ๗๒๖,๖๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๙ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนบัวลาย | ๙๐๓,๔๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๐ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม | ๙๔๓,๖๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๑ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนปากช่องพิทยาคม | ๑,๒๒๖,๓๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๒ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม | ๘๙๓,๘๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๓ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม | ๑,๓๘๙,๓๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๔ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม | ๑,๒๗๖,๐๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๕ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม | ๖๙๘,๓๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๖ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวังหมี่พิทยาคม | ๘๖๕,๗๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๗ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวัดประชานิมิตร | ๑,๒๒๓,๔๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๘ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนสองครพิทยาคม | ๔๓๙,๙๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๙ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนสาทรายวิทยาคม | ๑,๔๙๘,๓๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๐ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร | ๖๐๒,๕๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๑ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว | ๘๑๑,๗๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๒ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนหนองขามพิทยาคม | ๖๗๕,๔๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๓ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | ๑,๒๘๖,๔๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๔ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม | ๗๔๕,๔๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๕ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนหนองหัว้าพิทยาสรรค์ | ๗๘๑,๑๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๖ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา | ๖๐๙,๕๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๗ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนหินดาดวิทยา | ๑,๐๓๙,๑๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๘ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา | ๙๒๒,๖๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๙ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม | ๔๙๕,๕๐๐ | ✓ | | | | ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๔๗ | สำนักช่าง | |
| ๓๐ | ชุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนหินดาดพิทยาคม | ๕๐๔,๖๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักการศึกษาฯ | |
| ๓๑ | ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชายโรงเรียนหินดาดวิทยา | ๕๓๔,๗๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักการศึกษาฯ | |
| ๓๒ | โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิทโรงเรียนบัวใหญ่ | ๑,๙๙๓,๖๒๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักการศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๓ | โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนปากช่องพิทยาคม | ๑,๘๙๒,๙๒๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๔ | โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนพระทองคำวิทยา | ๑,๒๑๖,๖๖๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๕ | โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนสูงเนิน | ๑,๘๙๒,๙๒๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๖ | โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนนครบุรี | ๑,๗๕๓,๙๒๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๗ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนกลางดงปทุมณวิทยา | ๗๖๒,๒๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๘ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนช่องแมววิทยาคม | ๙๑๗,๔๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๙ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา | ๑,๑๓๒,๒๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๐ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเทพารักษ์วิทยาคม | ๗๙๖,๖๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๑ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา | ๗๘๗,๗๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๒ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | ๗๒๖,๘๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๓ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนปากช่อง ๒ | ๙๔๙,๒๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๔ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนมัธยมบึงปรือ | ๕๐๙,๘๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๕ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนมัธยมประดู่พัฒนา | ๕๕๑,๘๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๖ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ปราสาท | ๘๘๖,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๗ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา | ๖๖๕,๙๕๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๘ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม | ๖๒๕,๓๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๙ | ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนหนองยางพิทยาคม | ๙๔๗,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| รวม ๔๙ โครงการ | | ๔๕,๕๓๕,๓๙๐ | ๑ | ๐ | ๔๘ | ๐ | ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ | ๑.๐๕ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกฤษณาวิทยา | ๑,๖๐๗,๖๕๒ | ✓ | | | | ๔๓๑,๒๔๖.๐๐ | ๒๖.๒๕ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปทุมณวิทยา | ๑,๗๕๘,๐๙๗ | ✓ | | | | ๕๖๕,๙๒๓.๐๐ | ๓๐.๘๒ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา | ๓,๗๒๖,๘๐๐ | ✓ | | | | ๖๒๕,๘๗๒.๐๐ | ๑๖.๗๙ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม | ๓,๐๗๔,๘๐๐ | ✓ | | | | ๖๘๓,๕๐๔.๐๐ | ๒๒.๒๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนนครบุรี | ๑๑,๙๔๘,๖๐๐ | ✓ | | | | ๑,๔๕๕,๖๖๑.๐๐ | ๑๒.๑๘ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา | ๒,๒๘๔,๗๘๕ | ✓ | | | | ๖๑๕,๒๑๕.๐๐ | ๒๖.๔๖ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม | ๓,๖๐๕,๓๐๐ | ✓ | | | | ๕๔๙,๙๑๗.๐๐ | ๑๕.๒๕ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม | ๓,๒๐๔,๒๓๗ | ✓ | | | | ๗๓๑,๙๒๗.๐๐ | ๒๒.๔๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๙ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนช่องแสมวิทยาคม | ๓,๙๖๐,๒๐๐ | ✓ | | | | ๖๔๑,๖๐๓.๐๐ | ๑๖.๒๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๐ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม | ๒,๕๑๑,๙๑๘ | ✓ | | | | ๕๙๑,๒๔๖.๐๐ | ๒๓.๕๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา | ๗,๔๑๑,๘๐๐ | ✓ | | | | ๑,๐๒๕,๑๖๖.๐๐ | ๑๓.๘๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม | ๓,๒๘๔,๓๐๐ | ✓ | | | | ๗๑๔,๘๙๑.๐๐ | ๒๑.๗๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมอ่อนเกล้า นครราชสีมา | ๑๕,๗๓๐,๔๒๖ | ✓ | | | | ๗,๙๔๔,๒๒๘.๐๐ | ๔๑.๖๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโตนดพิทยาคม | ๕,๓๐๖,๐๖๙ | ✓ | | | | ๒,๕๑๗,๐๒๘.๐๐ | ๓๔.๓๙ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนท้าวพริ้งพิทยาคม | ๒,๑๙๓,๒๗๓ | ✓ | | | | ๖๐๘,๒๔๖.๐๐ | ๒๗.๐๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม | ๓,๐๓๘,๓๐๐ | ✓ | | | | ๖๕๙,๙๕๖.๐๐ | ๒๑.๗๒ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ | ๑๒,๕๘๑,๗๐๐ | ✓ | | | | ๑,๗๐๓,๗๘๔.๐๐ | ๑๓.๕๔ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ | ๓,๔๔๒,๔๓๕ | ✓ | | | | ๘๓๗,๑๔๓.๐๐ | ๒๒.๕๖ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๙ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวลาย | ๓,๓๗๙,๓๖๖ | ✓ | | | | ๘๑๘,๔๓๔.๐๐ | ๒๓.๔๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๐ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ | ๑๘,๖๖๕,๖๐๐ | ✓ | | | | ๒,๓๖๓,๐๖๖.๐๐ | ๑๒.๖๖ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม | ๓,๓๙๖,๓๑๒ | ✓ | | | | ๗๓๔,๐๔๓.๐๐ | ๒๑.๔๔ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม | ๓,๐๓๔,๗๕๘ | ✓ | | | | ๖๗๖,๓๕๘.๐๐ | ๒๒.๑๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนประทาย | ๒๒,๑๖๑,๓๐๐ | ✓ | | | | ๒,๕๓๙,๖๗๖.๐๐ | ๑๑.๔๖ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปรางค์ทอง | ๔,๔๕๙,๒๐๐ | ✓ | | | | ๙๓๙,๗๐๒.๐๐ | ๒๑.๐๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | ๓,๓๔๐,๘๐๐ | ✓ | | | | ๗๓๓,๓๗๔.๐๐ | ๒๑.๙๕ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากช่อง ๒ | ๗,๘๔๒,๔๐๐ | ✓ | | | | ๑,๕๕๐,๒๐๗.๐๐ | ๑๙.๗๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากช่องพิทยาคม | ๔,๑๖๓,๗๐๐ | ✓ | | | | ๙๓๓,๐๒๔.๐๐ | ๒๒.๔๑ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา | ๕,๙๑๕,๙๐๐ | ✓ | | | | ๗๓๘,๔๐๘.๐๐ | ๑๒.๔๘ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๙ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา | ๓,๐๔๔,๒๐๐ | ✓ | | | | ๕๗๔,๕๑๕.๐๐ | ๑๘.๘๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๐ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ | ๑,๖๓๘,๖๐๐ | ✓ | | | | ๔๒๑,๙๒๐.๐๐ | ๒๕.๗๕ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมประดู่พัฒนา | ๑,๖๙๙,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๑๑,๓๙๑.๐๐ | ๒๔.๒๑ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ประสิทธิ์ | ๒,๙๑๖,๔๐๐ | ✓ | | | | ๕๖๙,๒๗๗.๐๐ | ๑๙.๕๒ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม | ๓,๓๙๗,๖๐๐ | ✓ | | | | ๖๙๖,๑๙๕.๐๐ | ๒๐.๔๙ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา | ๔,๖๙๐,๙๐๐ | ✓ | | | | ๗๑๔,๕๑๕.๐๐ | ๑๕.๒๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม | ๔,๙๒๑,๙๐๐ | ✓ | | | | ๑,๐๑๕,๒๑๔.๐๐ | ๒๐.๖๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม | ๖,๙๓๔,๙๖๔ | ✓ | | | | ๑,๒๔๒,๙๗๐.๐๐ | ๑๗.๘๒ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม | ๑,๗๔๖,๘๐๐ | ✓ | | | | ๔๗๔,๘๓๕.๐๐ | ๒๗.๑๘ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม | ๒,๙๖๒,๘๐๐ | ✓ | | | | ๖๔๑,๓๕๖.๐๐ | ๒๑.๖๕ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๙ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม | ๓,๓๔๘,๐๔๗ | ✓ | | | | ๗๑๒,๐๖๘.๐๐ | ๒๐.๗๑ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๐ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม | ๑,๖๖๖,๗๐๐ | ✓ | | | | ๓๙๗,๓๗๔.๐๐ | ๒๓.๘๔ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร | ๕,๔๓๓,๒๐๐ | ✓ | | | | ๙๙๗,๐๒๔.๐๐ | ๑๘.๓๕ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม | ๒,๔๔๖,๗๐๐ | ✓ | | | | ๖๐๘,๕๓๕.๐๐ | ๒๔.๘๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชรั้วศึกษา | ๕,๕๐๒,๔๐๐ | ✓ | | | | ๑,๐๑๓,๒๖๒.๐๐ | ๑๘.๔๑ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาทรายวิทยาคม | ๔,๓๒๒,๖๐๐ | ✓ | | | | ๘๔๔,๔๑๐.๐๐ | ๑๙.๕๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" | ๒๑,๐๙๖,๒๔๕ | ✓ | | | | ๓,๒๕๓,๕๐๕.๐๐ | ๑๕.๒๔ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร | ๒,๓๒๓,๘๐๐ | ✓ | | | | ๔๒๑,๐๙๔.๐๐ | ๑๘.๑๒ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว | ๒,๖๙๙,๗๘๓ | ✓ | | | | ๕๘๗,๘๕๗.๐๐ | ๒๑.๓๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุขไพบูรณ์วิริยวิทยา | ๒,๙๕๙,๖๐๐ | ✓ | | | | ๔๓๗,๖๒๓.๐๐ | ๑๔.๗๙ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๙ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน | ๑๕,๕๘๐,๕๐๐ | ✓ | | | | ๑,๘๔๑,๗๗๑.๐๐ | ๑๑.๘๒ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๕๐ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม | ๑,๖๘๘,๔๐๐ | ✓ | | | | ๓๗๒,๒๘๘.๐๐ | ๒๒.๐๕ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๕๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | ๕,๑๘๔,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๓๙,๒๗๗.๐๐ | ๑๔.๒๖ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๕๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม | ๒,๘๗๓,๔๐๐ | ✓ | | | | ๕๑๑,๑๖๔.๐๐ | ๑๗.๗๙ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม | ๓,๖๗๗,๙๐๐ | ✓ | | | | ๖๗๓,๗๙๓.๐๐ | ๑๘.๓๒ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๕๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม | ๔,๑๒๖,๐๐๐ | ✓ | | | | ๘๑๖,๒๖๘.๐๐ | ๑๙.๗๘ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๕๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ | ๒,๖๘๕,๗๐๐ | ✓ | | | | ๕๒๔,๑๙๘.๐๐ | ๑๙.๕๒ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๕๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา | ๒,๘๙๘,๔๕๒ | ✓ | | | | ๗๒๔,๐๕๕.๐๐ | ๒๓.๖๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา | ๓,๔๐๕,๖๘๑ | ✓ | | | | ๗๒๓,๗๖๐.๐๐ | ๒๑.๑๒ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๕๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพิ์วิทยา | ๓,๐๘๐,๕๐๐ | ✓ | | | | ๕๕๐,๑๑๔.๐๐ | ๑๗.๘๖ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| รวม ๕๘ โครงการ | | ๒๙๗,๙๘๒,๘๐๐ | ๕๘ | ๐ | ๐ | ๐ | ๕๘,๔๔๐,๔๗๖.๐๐ | ๑๙.๖๑ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา | ๙๙,๖๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน โรงเรียนครบุรี | ๘๙๖,๐๐๐ | ✓ | | | | ๖๒๕,๒๐๐.๐๐ | ๖๙.๗๘ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน โรงเรียนเฉลิมพิทยาคม | ๒๒๗,๕๐๐ | ✓ | | | | ๒๒๒,๕๐๐.๐๐ | ๙๗.๘๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) โรงเรียนหนองยางพิทยาคม | ๑๕๑,๖๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๕ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)โรงเรียนหนองขาม พิทยาคม | ๑๕๑,๖๐๐ | ✓ | | | | ๑๕๑,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | | | | | | | | | | |
| ๖ | จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการพัฒนา การเรียนการสอนรายวิชาประติมากรรม โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดีผดุงวิทยา” | ๓๖๙,๕๐๐ | ✓ | | | | ๓๖๙,๕๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | | |
| ๗ | รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม | ๑,๓๕๘,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๘ | รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนนครบุรี | ๑,๓๕๘,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๙ | รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม | ๑,๓๕๘,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๐ | รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา | ๑,๓๕๘,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๑ | รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนโตนดพิทยาคม | ๑,๓๕๘,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๒ | รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม | ๑,๓๕๘,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๓ | รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนปราสาททองวิทยา | ๑,๓๕๘,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๔ | รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนปากช่องพิทยาคม | ๑,๓๕๘,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๕ | รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนมะค่าวิทยา | ๑,๓๕๘,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๖ | รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม | ๑,๓๕๘,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๗ | รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนวังหมีพิทยาคม | ๑,๓๕๘,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๓ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | | |
| ๑๘ | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรียนกลางดงปทุมณวิทยา | ๑๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๖๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๙ | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรียนคลองไผ่วิทยา | ๑๘๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๖๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๐ | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม | ๑๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๖๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๑ | จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม | ๗๓,๙๐๐ | ✓ | | | | ๗๓,๙๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๒ | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม | ๒๔๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒๓๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๖๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๓ | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรียนเมืองยางศึกษา | ๒๔๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒๓๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๖๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๔ | จัดซื้อครุภัณฑ์หอประชุม โรงเรียนเมืองยางศึกษา | ๔๗๙,๓๐๐ | ✓ | | | | ๔๗๙,๓๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๕ | จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยี การเรียนการสอนและการเรียนรู้ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดีผดุงวิทยา” | ๑๑๖,๘๐๐ | ✓ | | | | ๑๑๖,๔๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๖ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | | | | | | |
| ๒๖ | เวทีมวย | ๗๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓๓๓,๓๓๓.๐๐ | ๔๗.๖๒ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๗ | พื้นสนามวอลเลย์บอล | ๓๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | |
| ๒๘ | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา | ๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๙ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล โรงเรียนเฉลิมยงพิทยาคม | ๒๒,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๐ | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โรงเรียน เฉลิมงพิทยาคม | ๓,๘๐๐ | ✓ | | | | ๓,๘๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับติดต่อ VDO โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดีผดุงวิทยา” | ๕๙,๕๐๐ | ✓ | | | | ๕๙,๕๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๒ | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดีผดุงวิทยา” | ๓,๘๐๐ | ✓ | | | | ๓,๘๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | ๗๙ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๓ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร | ๑๑๕,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๔ | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โรงเรียนสี คิ้ววิทยาคาร | ๑๙,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑๙,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | สำนัก | |
| ๓๕ | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับ หอประชุมโรงเรียนโตนดพิทยาคม | ๔๑๑,๖๐๐ | ✓ | | | | ๔๐๘,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๒๕ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓๖ | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับ หอประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ | ๔๑๑,๖๐๐ | ✓ | | | | ๔๐๘,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๒๕ | สำนัก การศึกษาฯ | ๘๐ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๗ | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยะวิทยา | ๔๑๑,๖๐๐ | ✓ | | | | ๔๐๘,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๒๕ | สำนักการศึกษาฯ | |
| ๓๘ | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนอรพิมพิทยาศึกษา | ๔๑๑,๖๐๐ | ✓ | | | | ๔๐๘,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๒๕ | สำนักการศึกษาฯ | |
| ๓๙ | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนโตนดพิทยาคม | ๘๘,๑๐๐ | ✓ | | | | ๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๙ | สำนักการศึกษาฯ | |
| ๔๐ | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ | ๘๘,๑๐๐ | ✓ | | | | ๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๙ | สำนักการศึกษาฯ | |
| ๔๑ | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยะวิทยา | ๘๘,๑๐๐ | ✓ | | | | ๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๙ | สำนักการศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๒ | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม | ๔๑๑,๖๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักการศึกษาฯ | |
| ๔๓ | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ | ๔๑๑,๖๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักการศึกษาฯ | |
| ๔๔ | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนพระทองคำวิทยา | ๔๑๑,๖๐๐ | ✓ | | | | ๔๐๘,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๒๕ | สำนักการศึกษาฯ | |
| ๔๕ | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม | ๔๑๑,๖๐๐ | ✓ | | | | ๔๐๘,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๒๕ | สำนักการศึกษาฯ | |
| ๔๖ | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนหนองสูงเหนือพิทยาคม | ๔๑๑,๖๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักการศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๗ | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา | ๔๑๑,๖๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๘ | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนอรพิมพิทยาศรี | ๘๘,๑๐๐ | ✓ | | | | ๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๙ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔๙ | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม | ๘๘,๑๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๕๐ | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนโนนไทยครูอุบลรัตน์ ๒ | ๘๘,๑๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๕๑ | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับหอประชุมโรงเรียนพระทองคำวิทยา | ๘๘,๑๐๐ | ✓ | | | | ๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๙ | สำนัก การศึกษาฯ | ๘๓ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๒ | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่สำหรับหอประชุม โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม | ๘๘,๑๐๐ | ✓ | | | | ๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๙ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๕๓ | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่สำหรับหอประชุม โรงเรียนหนองสูงเหนือพิทยาคม | ๘๘,๑๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๕๔ | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุมโรงเรียนห้วยลึก ผดุงวิทยา | ๘๘,๑๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| รวม ๕๔ โครงการ | | ๒๕,๐๓๓,๙๐๐ | ๕๑ | ๐ | ๓ | ๐ | ๒๑,๗๒๘,๒๓๓.๐๐ | ๘๖.๘๐ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย จังหวัด นครราชสีมา | ๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒๙๑,๘๐๐.๐๐ | ๙๗.๒๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒ | จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุร นารี | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑๓,๕๘๗,๓๗๔.๕๔ | ๙๐.๕๘ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๓ | จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และฉลองวันแห่งชัยชนะ ท่านท้าวสุรนารี อำเภอแก้งสนามนาง | ๓๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๔ | ประเพณีกินเขาคั่ว ของดีเมืองสูงเนิน | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๕ | จัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และ ประเพณีบัวใหม่ บัวใหญ่ | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๗๑,๒๐๐.๐๐ | ๙๔.๒๔ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖ | จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ของดี อำเภอลำทะเมนชัย | ๕๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๗ | งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๘ | จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๙ | จัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดี เมืองโคราช | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๐ | จัดงานประเพณีลอยกระทง อำเภอบ้าน เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | ๑๕๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๑ | จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมา | ๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๒ | ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๔๘,๒๒๑.๔๓ | ๖๗.๔๑ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๓ | จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมา | ๑๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๔ | ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่อง ในวันเข้าพรรษา | ๕๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๕ | ฝึกอบรมรำโทนการละเล่นพื้นบ้านโคราช | ๓๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๒๙๔,๙๒๑.๐๐ | ๙๘.๓๑ | สำนัก การศึกษาฯ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๖ | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๗ | โครงการงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๘ | โครงการแข่งขันกีฬา E-Sport องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๙๙๗,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๘ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๑๙ | โครงการแข่งขันกีฬาเปตองอำเภอเมือง นครราชสีมา | ๑๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๙,๙๗๐.๐๐ | ๙๙.๙๗ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| ๒๐ | โครงการออกกำลังกายเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ " Fun Run" จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๑๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒,๑๔๘,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๕ | สำนัก การศึกษาฯ | |
| รวม ๒๐ โครงการ | | ๒๘,๗๐๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๐ | ๒ | ๕ | ๒๒,๐๓๙,๘๘๖.๙๗ | ๗๖.๗๙ | | |

สำนักช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงหอประชุม ๑๐๐/๒๗ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม | ๑๖๒,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒ | โครงการปรับปรุงพื้น คสล.หอประชุม ๑๐๐/๒๗ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม | ๓๒๓,๑๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| รวม ๒ โครงการ | | ๔๘๕,๑๐๐ | ๐ | ๐ | ๒ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๒ แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระดับต้น โรงเรียนอรพิมพิทยภา จำนวน ๔ ชุด | ๑๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| รวม ๑ โครงการ | | ๑๔๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน สิ่งแวดล้อมปลอดภัยปลอดโรค จากนกพิราบ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน สิ่งแวดล้อมปลอดภัยปลอดโรคจ ากสุนัขจรจัด | ๕๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓ | โครงการจัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด โรงเรียนต้นแบบ การจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔ | โครงการจัดการของเสียอันตรายจาก ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ” | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๕๘,๔๐๐.๐๐ | ๗๕.๘๔ | สำนักช่าง | |
| ๕ | โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาลพิษทางน้ำและจัดการ คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ที่ปลอดภัย | ๘๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| รวม ๕ โครงการ | | ๕,๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๑ | ๓ | ๗๕๘,๔๐๐.๐๐ | ๑๔.๓๑ | | ๔๒ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน/อบรม/ ทัศนศึกษาดูงานและให้ความร่วมมือกับส่วน ราชการ อปท.และภาคเอกชน เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | ๘๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓๐,๙๑๕.๐๐ | ๓.๘๖ | สำนักช่าง | |
| รวม ๒ โครงการ | | ๑,๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๑ | ๓๐,๙๑๕.๐๐ | ๑.๗๒ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | ค่าจ้างเหมาการสำรวจโครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | ๓๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒ | โครงการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านผังเมือง | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒,๙๔๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๓๐ | สำนักช่าง | |
| ๓ | โครงการจัดทำสมุด ค่าพิกัดถาวร ถนนในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔ | โครงการจ้างออกแบบสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อม สิ่งปลูกสร้างอื่น และระบบสาธารณูปโภค | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วมกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแบบบูรณาการ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๐๓,๖๒๖.๐๐ | ๙๐.๓๖ | สำนักช่าง | |
| ๖ | โครงการวางและจัดทำผังรวม/ปรับปรุง ผังเมืองรวมว่าด้วยขั้นตอนการออกข้อบัญญัติ ท้องถิ่นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗ | โครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพพื้นที่ ภัยพิบัติและมาตรการการแก้ไขปัญหา ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๘ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานด้านช่าง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๙ | โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน ด้านผังเมือง และที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน จังหวัดนครราชสีมา และรองรับ ภารกิจกาถ่ายโอนงานด้านผังเมือง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่) | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๑ | โครงการถนนบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแก้งสนามนาง สายถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ถึงฝายพระ เชื่อม ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๒ | โครงการถนนจากบ้านนายสำราญ อิติบุตรา - ลำห้วยชีหนู ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อม บ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๓ | โครงการถนนสายบ้านโมกมัน หมู่ ๗ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อบ้านหนองเต่า ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๔ | โครงการถนนจากนางนางแสง สงนอก บ้านกอก หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านโนนทองกลาง ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๗๗,๕๙๙.๔๔ | ๙๕.๕๒ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๕ | โครงการถนนสายบ้านดอนไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง เชื่อมบ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๖ | โครงการถนน สายสี่แยกบ้านจำเฒ่า บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ (เขต อบต.ขามทะเลสอ) เชื่อมเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคู ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๗๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๗ | โครงการถนน สายหนองม่วง-นิคมสหกรณ์ ขามทะเลสอ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองม่วง ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อมบ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๘ | โครงการถนน สายบ้านโคกแขวนใหม่ (หน้าวัดโคกแขวน) หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อม บ้านพลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๙ | โครงการถนน สายบ้านหนองหัวแหวน ตำบลพันดุง เชื่อม บ้านหนองกก ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๒.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๐ | โครงการถนนสายบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙ ตำบล พะงาด เชื่อมต่อสายทางคุ้มป่าลวก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๑ | โครงการถนนสายโคกเดินบ้านสะแกแสง หมู่ ๒ ตำบลพะวงด เชื่อมต่อบ้านโนนแจง หมู่ ๑๒ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๒ | โครงการถนนสายโนนข้าวตาก ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง - ดอนน้อย ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๓ | โครงการถนนซอยบ้านนายเพ็ง บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชีวิค อำเภอขามสะแกแสง - บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๔ | โครงการถนนสายบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขามสะแกแสง เชื่อมบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง (เยื้องตลาดวีรวิสุทธิ์) อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๖๕,๙๐๐.๐๐ | ๗๖.๕๙ | สำนักช่าง | |
| ๒๕ | โครงการถนนสายบ้านโนนไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ตำบลโนนเต็ง ไปบ้านห้วยทรายเชื่อม ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๖ | โครงการถนนสาย หมู่ที่ ๖ บ้านดอนยาง ตำบลคูขาด อำเภอคง เชื่อม บ้านไร่ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๗ | โครงการถนนสายบ้านบุสนวนใน หมู่ที่ ๑ ตำบลตาจั่น เชื่อม บ้านโกรกพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๘๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๕๖๑,๘๕๐.๐๐ | ๗๐.๒๓ | สำนักช่าง | |
| ๒๘ | โครงการถนนสายบ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๓ - บ้านโนนข้าวตาก ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๙ | โครงการถนนสายทางเกวียนเก่า บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเมืองคง เชื่อมบ้านหมัน ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๘๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๖๖๘,๙๕๒.๐๐ | ๘๓.๖๒ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๐ | โครงการถนนสายบ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ ตำบลหินลาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๑ | โครงการถนนสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองมะนาว เข็ม ตำบลโนนตั้ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๖๕๓,๐๐๐.๐๐ | ๖๕.๓๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๒ | โครงการถนนบ้านดอนกระชาย หมู่ที่ ๙ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี เข็ม บ้านโกรกกล้วย หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๖๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๓ | โครงการถนนสายพัฒนาการ บ้านดอนแสนสุข หมู่ที่ ๓ เขตเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยवाल เชื่อม บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๗ เขตเทศบาลตำบลครบุรี ใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๒๑๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๔ | โครงการถนนเส้นกลางบ้านบุมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อมต่อบ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๑๙๙,๕๐๐ | ✓ | | | | ๙๑๙,๐๐๐.๐๐ | ๗๖.๖๒ | สำนักช่าง | |
| ๓๕ | โครงการถนนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๖ | โครงการถนนบ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๘ (สายทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านเฉลียงทุ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ | ๙๔.๒๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๗ | โครงการถนนบ้านซับหญ้าคา หมู่ที่ ๑๔ (สายทางกลางหมู่บ้าน-ซับสะเดา) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านไผ่ หมู่ที่ ๖ (เขาประดู่)ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๑.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๘ | โครงการถนนสายทางโนนกุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกกระชาย เชื่อม ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๕.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๙ | โครงการถนนบ้านบุหว่า หมู่ที่ ๘ (ซอยนายประยูร) ตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๐ | โครงการถนนบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ที่ ๙ (สี่แยกบ้านนางบุญมี แก่นลา) ตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านซับริงกา หมู่ที่ ๙ ตำบลสุขไพบุลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๑ | โครงการถนนบ้านหนองโค หมู่ที่ ๑ ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านซับริงหวิง หมู่ที่ ๒,บ้านไร่แหลมทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๙.๖๗ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๒ | โครงการถนน สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลจักราช อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านตาเงิน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๓ | โครงการถนนสายสระจั่น - หน้าวัด บ้านกันผม ตำบลพระพุทธรูท เชื่อม ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๘๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๔ | โครงการถนนสายอาจารย์จันทร์แรม บ้านตะกุดขอนแก่น หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าช้าง เชื่อม บ้านพระพุทธรูท หมู่ที่ ๔ ตำบลพระพุทธรูท อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๕ | โครงการถนนสายบ้านด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยาง เชื่อม บ้านโนนเลียบบ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๖ | โครงการถนนสายบ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนตูม เชื่อม บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ๔๙๘,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๗ | โครงการถนนสายบ้านยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมพวง (สายบ้านนายบ่อ - บ้านแทน ตำบลประสุข) อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ๔๙๗,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๙๙ | สำนักช่าง | |
| ๔๘ | โครงการถนนบ้านโคกเพชรหมู่ที่ ๔ ตำบลโนนรัง - บ้านโนนซาด ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๗๗๔,๐๐๐.๐๐ | ๘๘.๗๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๙ | โครงการถนนสายบ้านดงน้อยพัฒนา ตำบลโนนยอ - บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๙๗๙,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒,๒๗๙,๐๐๐.๐๐ | ๗๖.๕๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๐ | โครงการถนนบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพลับพลา เชื่อมบ้านหนองเสาเดียว หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.๕๙-๐๖๓) | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๑ | โครงการถนนบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๓ สาย คันคลองจุมูกี้ (จากสะพานคลอง กระทุ่ม ถึงฝายยางบ้านหนองกก) ตำบลท่าจะหลุง เชื่อมบ้านด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๕.๓๘ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๒ | โครงการถนนบ้านใหม่ธานี หมู่ที่ ๗ (สายไปบ้านหนองบัวโคก จากที่ดิน นายสมศักดิ์ รัตนรักษ์) ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย เชื่อม บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๓ | โครงการถนนสายหนองเพชร บ้านละลม หมู่ที่ ๒ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัยเชื่อม บ้านโคกลอย หมู่ที่ ๙ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๔ | โครงการถนนแยก กม.๑๒ บ้านตุม หมู่ที่ ๕ ถึงแยกเขื่อนยาง ตำบลด่านเกวียน เชื่อมต่อ บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๑๖๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๕ | โครงการถนนจากหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบล ด่านเกวียน (เขตพื้นที่ ทต.ด่านเกวียน) เชื่อมต่อ กับหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ และหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลด่านเกวียน (เขตพื้นที่ อบต.ด่าน เกวียน) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๑.๔๘ | สำนักช่าง | |
| ๕๖ | โครงการถนนบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลพันชนะ ถึง บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๗ | โครงการถนนบ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลด่านขุนทด เชื่อม บ้านบุงระกำ หมู่ที่ ๘ หนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๘ | โครงการถนนบ้านกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเก่า ถึง บ้านกุดม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๙ | โครงการถนนบ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหินดาด เข้ม บ้านศิลาร่วม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๐ | โครงการถนนสายแยกบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลหนองไทร เชื่อมบ้านประดู่งาม หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๑ | โครงการถนนบ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไทร เชื่อม บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ เทศบาล ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๒๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๒ | โครงการถนนบ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านครุฑนิพนธ์) ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด เชื่อม บ้านเมืองเก่า (สายนานาชาติบุญส่ง) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปล้องค์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๒๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๓ | โครงการถนนบ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ | ๑,๐๖๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๔๙,๐๐๐.๐๐ | ๗๐.๖๖ | สำนักช่าง | ๑๑๓ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๔ | โครงการถนนบ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแปรง เชื่อมกับ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๖๙๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๓.๙๑ | สำนักช่าง | |
| ๖๕ | โครงการถนนสายบ้านมาบพลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยายทอง - เกาะแหลม หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๙๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๑๙,๐๐๐.๐๐ | ๗๕.๖๘ | สำนักช่าง | |
| ๖๖ | โครงการถนนสายหนองประตู ๒ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลสำนักตะคร้อ เชื่อม บ้านโนนแหน ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๘๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๗ | โครงการถนนสายโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อม บ้านโนนสง่า ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๘ | โครงการถนนบ้านหัวสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อม บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๙ | โครงการถนนสายบ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ ตำบล หนองแวง อำเภอเทพารักษ์ - เชื่อม เขตติดต่อบ้านศิลาร่วม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๘๙,๐๐๐.๐๐ | ๗๘.๙๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๗๐ | โครงการถนน สายตำบลบึงปรือ บ้านดอยเจดีย์ หมู่ที่ ๕ ถึง ตำบลหนองแวง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๙๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๑ | โครงการถนน จากบ้านเทพประทานพร ตำบลหนองแวง-เชื่อมเขตติดต่อ บ้านทำนบเวทดา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๒ | โครงการถนนจากบล็อคอคอนเวิร์ส (ต่อของเดิม) บ้านหัวตลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลสำพะเนียงไปโนนสะอาด เชื่อมต่อ บ้านระหันค้าย ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๘๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๗๓ | โครงการถนนสายวัดป่าฐานิโยพุทธาราม บ้านดอนตัดเรือ ตำบลโนนแดง เชื่อม บ้านดอนอุดม ตำบลคอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๔ | โครงการถนนสายบ้านหนองตาโล ตำบลโนนแดง เชื่อมบ้านนาดี ตำบลคอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา | ๙๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๖๔๗,๐๐๐.๐๐ | ๗๑.๘๙ | สำนักช่าง | |
| ๗๕ | โครงการถนนสายท้ายบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง เชื่อมระหว่างตำบลคอนตะหนัก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๑๖๑,๑๑๑.๐๐ | ๗๗.๔๑ | สำนักช่าง | |
| ๗๖ | โครงการถนนโคกหนองกรวด บ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๘๑,๓๐๐.๐๐ | ๗๘.๑๓ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๗๗ | โครงการถนนบ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๔,๘๐๐.๐๐ | ๙๘.๙๖ | สำนักช่าง | |
| ๗๘ | โครงการถนนจากตลาดน้อย หมู่ที่ ๑๒ ชุมชนโนนเขว้า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง บ้านระหันค้าย หมู่ที่๗ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา | ๖๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๕๒๖,๗๕๐.๐๐ | ๘๑.๐๔ | สำนักช่าง | |
| ๗๙ | โครงการถนนบ้านบุหวาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านมะค่าตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๘๐ | โครงการถนนสายบ้านโพธิ์ตาสี หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บัลลังก์ อำเภอโนนไทย - แยกถนน ทางหลวง นม.๔๐๐๘ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา | ๔๘๕,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๘.๖๖ | สำนักช่าง | |
| ๘๑ | โครงการถนนสายทางบ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลสายออ - ตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา | ๔๙๖,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๙ | สำนักช่าง | |
| ๘๒ | โครงการถนนสายจากถนนคอนกรีตเดิม บ้านไร่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนไทย - บ้านหนองตาล ตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๙๙๒,๐๐๐ | | | | ✓ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๘๓ | โครงการถนนสายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรง - บ้านหนองราง หมู่ที่ ๔ ตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๔๙๔,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๙ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๘๔ | โครงการถนนบ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกำปัง ถึงเขตบ้านหลักร้อย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๔๙๔,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๙ | สำนักช่าง | |
| ๘๕ | โครงการถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จากบ้านนางสาวรุ่ง จงเพลิงกลาง เชื่อม บ้านนามาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๘๖ | โครงการถนนสายจากบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ ๘ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๘๗ | โครงการถนนสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จากบ้านหนองพลอง เชื่อมบ้านนามาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๔๗๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๖๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๙๔ | สำนักช่าง | |
| ๘๘ | โครงการถนนสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลขามเฒ่าอำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านนุก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๘๙ | โครงการถนนสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๔ (เลียบลำห้วยใหญ่) ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านนุก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๙๐ | โครงการถนนสายเลียบบคลองลึก บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโบสถ์ - เชื่อมทางแยกไปบ้านกล้วย ตำบลดงใหญ่ | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | ๑๒๑ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๙๑ | โครงการถนนสายแยกทางหลวง ๔๐๐๖ ไปหนองแร้งเต่า บ้านบุษามัคคี หมู่ที่ ๙ ตำบลโบสถ์ เชื่อมบ้านสองคอน ตำบลท่าลาดอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๙๒ | โครงการถนนสายบ้านไฟ หมู่ที่ ๒ ตำบลขามเฒ่าจากบ้านไฟคุ้มโนนกราด เชื่อม บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคองหยัง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๙๓ | โครงการถนนสายแยกหนองสมอ ถึงเขตเทศบาลตำบลใหม่ บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนหวาย เชื่อม บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๖๘,๐๐๐.๐๐ | ๗๖.๘๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๙๔ | โครงการถนนสายโรงฆ่าสัตว์จิตรกร (จากถนน คสล.เดิม ถึงเขตเทศบาล ตำบลใหม่) บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนหวาย เชื่อม บ้านจันดุม หมู่ที่ ๖ ตำบล ใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๙๕ | โครงการถนนสายบ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนชมพู เชื่อมเขต เทศบาลตำบลใหม่ บ้านดอนเปล้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๘๘๑,๑๐๐.๐๐ | ๘๘.๑๑ | สำนักช่าง | |
| ๙๖ | โครงการถนนสายบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำมูล เชื่อม บ้านโตนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๕๕๘,๕๐๐.๐๐ | ๗๗.๙๓ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๙๗ | โครงการถนนสายตะโกทุ่ง เลียบเหมืองส่งน้ำ บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านตะโกทุ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๙๘ | โครงการถนนสายเหมืองส่งน้ำ บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ ๗ ตำบลบึง เชื่อมต่อ บ้านโดนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโดนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๙๙ | โครงการถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านถนนหัก ตำบลขามเฒ่า เชื่อม บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๐๐ | โครงการถนนสายบ้านหนองม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า เชื่อม บ้านโกรกขาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๐๑ | โครงการถนนสายบ้านพลจรก หมู่ที่ ๘ (หน้าวัดสระวารี - บ้านเดินเห็ดหิน หมู่ที่๑๒) ตำบลมะค่า อำเภอนโนนสูง เชื่อม บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอกง จังหวัด นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๐๒ | โครงการถนนสายบ้านหนองแจง หมู่ที่ ๙ (ซอย๑-ถนนบ้านหนองตะไก่-บ้านเดิน) ตำบลมะค่า อำเภอนโนนสูง เชื่อม บ้านไทรโยง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๐๓ | โครงการถนนสายจากบ้านนางประนอม บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนโนนสูง เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอนโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๓๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๑.๕๕ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๐๔ | โครงการถนนสายคลองหนามแดง บ้านด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านคล้า ถึงบ้านโค้งมะกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๕.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๐๕ | โครงการถนน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหว้า (บ้านหนองผือ ตำบลหนองหว้า - เขตบ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ ตำบล เมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๓๘,๐๐๐.๐๐ | ๘๗.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๐๖ | โครงการถนน สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - เขตติดต่อ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๕.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๐๗ | โครงการถนนสายศูนย์ราชการอำเภอบัวลาย บ้านหนองแก หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย สีแยกบ้านหนองจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหว่า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๐๘ | โครงการถนน บ้านเหลิ่งหิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - เขตติดต่อบ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๕๐๐.๐๐ | ๙๘.๑๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๐๙ | โครงการถนนบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวใหญ่ เข้ม บ้านคีม่วงไป บ้านป่าหวาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๑๐ | โครงการถนนสายบ้านหนองตะไก่อ หมู่ที่ ๗ - อ้อยช้าง ต่อจากถนนเดิมของ อบจ.นม. เชื่อม ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๑๑ | โครงการถนนสายดอนบ้านคู ตำบลดอนตะหนิน - บ้านโนนนางาม เชื่อม บ้านนาดอนบกตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๑๒ | โครงการถนนบ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ ตำบลเสมา ใหญ่ จากบริเวณนางสุวรรณณี เทพคำดี - บ้านนายมี โนนช ไปเชื่อมตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๑๓ | โครงการถนนสายบ้านสระครก ตำบลหนองบัวสะอาด-บ้านเก่าจิว ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๗๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๑๔ | โครงการถนนสายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมเขตเทศบาล ตำบลบ้านเหลื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๑๕ | โครงการถนนสายบ้านหนองโจด หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกระเบื้อง สายเชื่อมถนนทางหลวง หมายเลข ๒๒๖๐ (ถนนสายอำเภอคง - บ้านเหลื่อม) อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๑๖ | โครงการถนนสายบ้านห้วยขงโค หมู่ที่ ๑ ตำบลวังโพธิ์ เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | ๓๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๕๗ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๑๗ | โครงการถนนสายบ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม เชื่อมบ้านตะโกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๑๘ | โครงการถนนสายบ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลวังโพธิ์ เชื่อมไปยัง บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๖๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๖๐.๑๒ | สำนักช่าง | |
| ๑๑๙ | โครงการถนนสายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังโพธิ์ เชื่อมไปยัง บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๒๐ | โครงการ ถนนบ้านโนนจิว หมู่ที่ ๕ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย ถึงบ้านคิมมะฮู ตำบลหนองหัว อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๒๑ | โครงการ ถนนบ้านหนองเรือ ตำบลตลาดไทร เชื่อม บ้านหนองอ้อ ตำบลดอนมัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๘๔๓,๙๐๐.๐๐ | ๘๔.๓๙ | สำนักช่าง | |
| ๑๒๒ | โครงการ ถนนบ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนเพ็ด เชื่อมบ้านโคกพระ ตำบล วังไม้แดง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๒๓ | โครงการถนนสายจากบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองโดน เชื่อม บ้านเมืองคู ตำบลโนนเพ็ด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๒๔ | โครงการถนนบ้านนาจิว หมู่ที่ ๙ ตำบลประทาย (สายทางบ้านนาจิว- ทช.นม.๑๐๑๗) เชื่อม ตำบลหนองพลวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๙๙,๙๐๐.๐๐ | ๗๙.๙๙ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๒๕ | โครงการถนนบ้านดอนกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองพลวง เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๒๖ | โครงการถนนเส้นจากบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑,๑๐,๑๑ ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านกุดหอยกาบ ตำบลหันโจัด จังหวัดขอนแก่น (เส้นบ้านเตย กระโดนถึงบ้านกุดหอยกาบ) | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๙.๕๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๒๗ | โครงการถนนบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองพลวง เชื่อม บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๒๘ | โครงการถนนบ้านหันเตย หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านหันเตย-หนองบัวลำสะเทอด) เชื่อมตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๒๙ | โครงการถนนสายหนองเต่าหาย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูหลวง เชื่อมบ้านลำนางแก้ว ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๗.๓๓ | สำนักช่าง | |
| ๑๓๐ | โครงการถนนสายแยกจากถนนลำซอ- โคกสมอ บ้านดูโน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองปัก เชื่อมต่อ บ้านมาบเชือก หมู่ที่ ๗ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๕.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๓๑ | โครงการถนน(อบจ.นม.๑๔๓๐๗) บ้านโคกสระน้อย - บ้านเก่าสะแกราช อำเภอปักธงชัย ช่วงบ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกษมทรัพย์ บ้านเชียงสา หมู่ที่ ๘ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา | ๓,๖๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๓๒ | โครงการถนนจากหน้าโรงเรียนวัดทุ่งจานบ้านทุ่ง จาน หมู่ที่ ๗ ตำบลนกออก - ถนนสาย ๓๐๔ เชื่อมเขตตำบลจิว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๖๖๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๓๓ | โครงการถนนจากอุราสุวารีสอร์ท บ้านทุ่งจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลนกออก - ถนนสาย ๓๐๔ (เดิม) ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๓๗๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓๖๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๗๓ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๓๔ | โครงการถนนจากบ้านนายแจ้ ทอกรบุรี บ้านโคกสระน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลนกออก - บ้าน ตะคร้อ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๙๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๐.๘๓ | สำนักช่าง | |
| ๑๓๕ | โครงการถนนสายโนนสง่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้านหนองนกเขียน ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๓๘๖,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๓๖ | โครงการถนนเส้นน้ำพุ (ต้นตื้นเปิด) หมู่ที่ ๑ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมสะพานดำ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๑.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๓๗ | โครงการถนนคุ้มบ้านใหม่ น้ำพุ บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลางดง อำเภอ ปากช่อง เชื่อมตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๓๘ | โครงการถนนเส้นสายแยก ๓๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๒ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | ๙๙๙,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๓๙ | โครงการถนนเส้นชายเขา หมู่ที่ ๑๓ - หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยาง ตำบลพญาเย็น เชื่อมห้วยปลากั้ง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๔๐ | โครงการถนนบ้านสระน้ำใส หมู่ที่ ๗ ตำบลโป่งตาลอง เชื่อมบ้านเขาจันทร์หอม หมู่ที่ ๙ ตำบลชนงพระ (เส้นสำนักสงฆ์ ถ้ำอิติบิโส) และเชื่อมอำเภอปากช่อง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๔๑ | โครงการถนนบ้านหนองข่อม หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งตาลอง (บริเวรแยกโรงเรียนบ้านหนองข่อม เชื่อมตำบลวังกะทะ หมู่ที่ ๒๔) และเชื่อมอำเภอปากช่อง | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๔๒ | โครงการถนนสายทางบ้านหนองหมาก หมูที่ ๒ ตำบลคลองม่วง เชื่อม บ้านคลองมะค่าหิน ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๔๓ | โครงการถนนสายทางบ้านคลองสมบูรณ์ หมูที่ ๗ ตำบลคลองม่วง เชื่อมบ้านหินตาด ตำบล วังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๔๔ | โครงการถนนลาดยาง สายบ้านโนนสูง ตำบลทัพรั้ง -บ้านยางสามต้น ตำบลพังเทียมอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๔๕ | โครงการถนนสายซอย ๓ ตอนบน บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรังกาใหญ่ เชื่อมบ้านสะแกงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๖๔๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๗.๕๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๔๖ | โครงการถนนสายบ้านวังหิน หมู่ที่ ๑๘ บ้านดง หมู่ที่ ๑๓ (สายวัดป่า) ตำบลในเมือง เชื่อมบ้านพิทักษ์แสนยาวกร หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง | ๖๔๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๕๖๙,๐๐๐.๐๐ | ๘๘.๙๑ | สำนักช่าง | |
| ๑๔๗ | โครงการถนนสายบ้านดอนน้ำซับ- คุ้มโนนทอง บ้านดอนน้ำซับ หมู่ที่ ๘ ตำบลชีวาน เชื่อม บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๒๖,๔๐๐ | ✓ | | | | ๔๖๔,๙๔๐.๐๐ | ๘๘.๓๒ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๔๘ | โครงการถนน บ้านโนนท้อ หมู่ที่ ๙ สายจากคลอง ๖ ซ้าย ตำบลกระซอน ไปเชื่อมต่อบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๒๘,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๗.๑๒ | สำนักช่าง | |
| ๑๔๙ | โครงการถนนบ้านตะบอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโบสถ์-บ้านจารย์ตำรา ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๒๕,๙๐๐ | ✓ | | | | ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ | ๘๕.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๕๐ | โครงการถนนจากทางหลวง ๒๐๖ หมู่ที่ ๓ บ้านคำแย ตำบลกระเบื้องใหญ่ เชื่อม ทางหลวงชนบท ๓๑๒๖ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๒๘,๔๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๒.๓๕ | สำนักช่าง | |
| ๑๕๑ | โครงการถนนท่าเลเลี้ยงสัตว์ บ้านมะกอก ตำบลดงใหญ่ เชื่อมบ้านแท่น ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๒๖,๔๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๔.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๕๒ | โครงการถนนบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (ท่างาน) ตำบลท่าหลวง เขื่อมคลองหนองโบสถ์ บ้านรังกา หมู่ที่ ๔ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (รหัสสายทาง นม.ถ.๑๗๑-๐๓) | ๕๒๘,๔๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๕๓ | โครงการถนนสายหมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองขอน ซอย ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง เขื่อมบ้านนิคมสามัคคี ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๖๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๕๔ | โครงการถนนสายเพชรมาตุคลา บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย เขื่อม บ้านม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา | ๖๔๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๓.๔๔ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๕๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสาย บ้านหนองนาถุ่ม ตำบลหมื่นไวย - บ้านฝ้าย ตำบลหนองกระทุ่ม เชื่อมตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (จากศาลตাপู่ถึงบายพาสร้านนุก) | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๕๖ | โครงการถนนบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ ๑๒ ตำบล หนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองเรือ ตำบลพระพุทธร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา (จากบ้านนายปาน) | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๘.๕๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๕๗ | โครงการถนน (โรงเรียนบ้านบึงตะโก) บ้านบึงตะโก หมู่ที่ ๗ ตำบลพลกรัง เชื่อม บ้านมะเดื่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๕๘ | โครงการถนน (บ้านนางบัวชุม) หมู่ที่ ๕ บ้านบุขี้ตื้น ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแขวนพัฒนา ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๕๙ | โครงการถนนซอย ๑ ถึงถนนสาย ฉ. บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อมต่อกับ บ้านกระฉอด ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๘๘๗,๐๐๐ | ✓ | | | | ๘๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๕ | สำนักช่าง | |
| ๑๖๐ | โครงการบ้านบุพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลตลาด (ต่อถนนสายตรงทางขวางเชื่อม บ้านหนองกระดิงงา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลจอหอ) | ๑,๐๔๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๙.๙๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๖๑ | โครงการถนนนาบุงลีหนองตะไก่อ-ถนนเลียยมือง บ้านหนองออก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจอยหออำเภ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหัวสระ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๘๘๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๘.๗๘ | สำนักช่าง | |
| ๑๖๒ | โครงการถนนซอยอัยการ-กรีนการ์เดิน บ้านระกาย หมู่ที่ ๖ ตำบลจอยหอ เชื่อม บ้านหัวสระหมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๓๗๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๓๔๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๗ | สำนักช่าง | |
| ๑๖๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายสมมาตร) ตำบลไชยมงคล เชื่อมต่อถนนไป บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลธงชัยเหนือ อำเภปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๑๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๓.๘๑ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๖๔ | โครงการถนนบ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ ภูเขาทอง ซอย ๒ ตำบลไชยมงคล ถนน กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา | ๓,๔๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๙.๔๑ | สำนักช่าง | |
| ๑๖๕ | โครงการถนนสายทางจากบริเวณ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง เชื่อมตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๖๗๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๖๖ | โครงการถนนสายทางบริเวณ บ้านพักสวัสดิการทหารโครงการ ๒ บ้านหนองไผ่พัฒนาหมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง เชื่อมตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๗๕๔,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๖๗ | โครงการถนนสายไปหนองกก หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ทะเลเมนชัย ตำบลไพล เชื่อม ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเลเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๗.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๖๘ | โครงการถนนสายบ้านกุดน้ำใสถึงโรงพยาบาลลำ ทะเลเมนชัย หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดน้ำใส ตำบลไพล เชื่อมตำบลขุข อำเภอลำทะเลเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๒๐๑,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๔.๙๕ | สำนักช่าง | |
| ๑๖๙ | โครงการถนนสายฝายทะเลเมนชัย ถึงร้านเทอดซีเมนต์บล็อก หมู่ที่ ๑ บ้านทะเลเมนชัย ตำบลไพล เชื่อมตำบลขุข อำเภอลำทะเลเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๓๐๖,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๗๐ | โครงการถนนจากหนองทับรัก ถึง สวนยางนายบุญโฮม หมู่ที่ ๕ ตำบลไพล อำเภอลำทะเลเมนชัย เชื่อมต่อบ้านยาง อำเภอลำทะเลเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๗๑ | โครงการถนนลำห้วยตะเคียน บ้านหนองม่วงหมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแคน เชื่อมบ้านห้วยปอ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๗๒ | โครงการถนนสายบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๗ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว เชื่อมบ้านโป่งวัวแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๓๔,๐๐๐.๐๐ | ๘๖.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๗๓ | โครงการถนนบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านห้วยไต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลไทยสามัคคี เชื่อมบ้านสวนห้อม หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๖๒๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๗๔ | โครงการถนนบ้านห้วยใหญ่ไต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลไทยสามัคคี เชื่อมเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๗๕ | โครงการถนนสายบ้านหนองไม้สัก จากบ้านยายคล้าย ไปสู่งเนิน บ้านหนองไม้สัก หมู่ที่ ๖ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว เชื่อมบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๘๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๗๖ | โครงการถนน อบจ. นม.๒๕๓๐๓ สายบ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๙ แยก ทล.๓๐๔ ตำบลอุดมทรัพย์ เชื่อม บ้านซำบ้านเหลียง ตำบลครบุรีใต้ อำเภocrบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๒.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๗๗ | โครงการถนน อบจ.นม. ๒๕๓๐๔ สายบ้านวังน้ำเขียว ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้านตลิ่งชัน ตำบลจรเข้หิน อำเภocrบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๒.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๗๘ | โครงการถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลกฤษณา เชื่อมบ้านห้วยลุง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.๙๖-๐๐๗) | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๔.๕๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๗๙ | โครงการถนนสายบ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบล กฤษณา เชื่อมบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.๙๖-๐๐๕) | ๘๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๘๐ | โครงการถนนสายบ้านปางละกอ หมู่ที่ ๑ ตำบลกฤษณา เชื่อมบ้านลาดอุดม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๘๑ | โครงการถนนบ้านวังราง หมู่ที่ ๘ (วังรางพัฒนาซอยที่ ๙) ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว เชื่อมบ้านโป่งใหญ่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบล ห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๘๒ | โครงการถนนสายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส เชื่อม บ้านบุคา ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๗.๘๓ | สำนักช่าง | |
| ๑๘๓ | โครงการถนนบ้านเขาพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไผ่ เชื่อมชุมชนสระแกราช เขตเทศบาลตำบลคลองไผ่ หมู่ที่ ๗ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๗๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๗๑.๑๔ | สำนักช่าง | |
| ๑๘๔ | โครงการถนนเลียบบคลองชลประทานเชื่อม ระหว่าง อบต.มิตรภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว และ อบต.มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๘๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๒.๕๐ | สำนักช่าง | ๑๔๙ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๘๕ | โครงการถนนสายบ้านศรีชะกระปือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว - บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๕๘๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๕๕๐,๙๑๙.๐๐ | ๙๓.๒๖ | สำนักช่าง | |
| ๑๘๖ | โครงการถนนบ้านหนองสลักไถ (เส้นหลังโรงเรียน) หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดน้อย เชื่อม บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๘๗ | โครงการถนนบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕ ตำบลมิตรภาพ - บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๗๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๖๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๐.๗๑ | สำนักช่าง | |
| ๑๘๘ | โครงการถนนบ้านทับม้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสีคิ้ว - บ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๘๙ | โครงการถนนสายหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวน้อย - บ้านหนองโอง ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๘๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๕๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๓.๗๕ | สำนักช่าง | |
| ๑๙๐ | โครงการถนนบ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมต่อบ้านดอนหัวมัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๖.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๙๑ | โครงการถนนสายบ้านหินแห่ หมู่ที่ ๘ ตำบลสีดา ถึง บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตาตใหญ่ | ๑,๐๓๒,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๙๒ | โครงการถนนสายบ้านดอนไก่อย - บ้านหินแห่ ตำบลสีดา ถึงบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตาตใหญ่ | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๒๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๙๓ | โครงการถนนสายบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลสีดา เชื่อม บ้านดอนสะแบง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๙๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๕๔๙,๐๐๐.๐๐ | ๖๑.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๙๔ | โครงการถนนจากสี่แยกเรียงสะแก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา เชื่อม บ้านเขว้า ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๙๕ | โครงการถนนสายบ้านโนนสำราญ ตำบลสามเมือง - บ้านเมืองสูง ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๖๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๙๖ | โครงการถนนสายทางบ้านห้วยนา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา เชื่อม บ้านเพ็ดน้อย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๑.๕๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑๙๗ | โครงการถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านเมืองสูง บ้านเมืองสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตาใหญ่ อำเภอสีดา เชื่อม บ้านโนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๒๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๙๘ | โครงการถนนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา เชื่อม บ้านทองหลางน้อย ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๑๙๙ | โครงการถนนสายเรียบคลองบ้านมะเกลือเก่า พัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน - บ้านริมคลองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๐๐ | โครงการถนนสายบ้านกุดปลาแซง หมู่ที่ ๑ - บ้าน กุดหัวช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน (เชื่อมถนนสายบึงอ้อ - สัมพันธ์บึงอ้อ) ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๗๔๔,๐๐๐.๐๐ | ๘๗.๒๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๐๑ | โครงการถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงชีเหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา - เชื่อมระบายน้ำบ้านกุดหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๗ | สำนักช่าง | |
| ๒๐๒ | โครงการถนนบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดโบสถ์ เชื่อมตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒,๔๗๘,๐๐๐.๐๐ | ๘๒.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๐๓ | โครงการถนนสายบ้านใหม่ทานตะวัน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านราษฎร เชื่อม บ้านบุจิว หมู่ที่ ๗ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๕,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๙.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๐๔ | โครงการถนนบ้านสระมะค่า ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมตำบลแฉะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๐๕ | โครงการถนนบ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ เชื่อม บ้านหนองจาน ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๑๓ - ๐๖) | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๕.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๐๖ | โครงการถนนบ้านประชานิมิตร หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตะไก้ เชื่อมบ้านหนองไทร ตำบลหนองบุน นาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๐๗ | โครงการถนนสายหัวทำนบไร่ใหญ่ ตำบลหนองบุนนากเชื่อมบ้านสุขไพบูลย์ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | ๑๕๕ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๐๘ | โครงการถนนบ้านโคกลอย หมู่ที่ ๙ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านโคกพวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายทาง นม.ถ.๗๔ - ๐๐๔ สายทางบ้านโคกลอย - บ้านละลมใหม่พัฒนา) | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๐๙ | โครงการถนนบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ ๑ รหัสสายทาง นม.ถ.๒๕๙ - ๐๘ สายหนองโจดจิตประสงค์ ตำบลลุงเขว้า เชื่อมตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๔.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๑๐ | โครงการถนนบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ ๑ รหัสสายทาง นม.ถ.๒๕๙ - ๓๑ จิตประสงค์ ซอย ๑๑ ตำบลลุงเขว้าเชื่อมตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๑๙,๐๐๐.๐๐ | ๘๓.๘๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๑๑ | โครงการถนนบ้านคูศิลาชั้นที่ ๔ ตำบลหูล่งประดู่ เชื่อมบ้านโคกซาด ตำบลหูล่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๗,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๕๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๑๒ | โครงการถนนบ้านหนองหัวัว หมู่ที่ ๕ ตำบลทับสวาย (จากสามแยกหมู่บ้าน ทางไปไร่นายวิเชียร โยวราช) เชื่อม บ้านโนนแก้ว ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๑๓ | โครงการถนนบ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ ๒ จากฟาร์มสุพรรณ ไปถนน ๒๒๖ ตำบลทับสวาย เชื่อมบ้านหลุมดิน ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๑๔ | โครงการถนนบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแคนอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านสระแร่ ตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๑๕ | โครงการถนนสายบ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง - บ้านหินโคน หมู่ที่ ๑ ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๑๖ | โครงการถนนจากชลประทาน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองเมืองตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๔๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๕๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๑๗ | โครงการถนนจากบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านสระแร่ ตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๑๘ | โครงการถนนจากสามแยกบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองเมืองดำ ตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๑๙ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๒๐๑ บ.โนนปอแดง - บ.โนนเต็ง อ.คง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๒๐ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๒๐๓ บ.ตะโก - บ.โคกตะพาน อ.คง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๒๑ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๑๐๒ บ.เทพนิมิตร์ - บ.ประดู่งาม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๒๒ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๒๐๔ บ.สระวานพระยา บ.หัวทำนบ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๒๓ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๓๐๗ บ.แชะ- บ.โนนกลางอ.ครบุรี จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๒๔ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๒๐๓ บ.หนองหญ้าปล้อง - บ.กุดจอกน้อย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๒๕ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๘๓๐๓ บ.ละเลิงพิมาน - บ.กุดม่วง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๒๖ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๒๐๒ บ.ด่านเกวียน - บ.กอก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๒๗ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๘๓๐๕ บ.ห้วย - บ.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๒๘ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street LightSolar Cell)ถนนสาย อบจ.น ม.๒๖๒๐๑ บ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๒๙ | โครงการ เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๓๒๐๒ บ.หนองม่วงใหญ่ - บ.หนองกง อ.ประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๓๐ | โครงการ เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๓๒๐๑ บ.เข้ว่า ม.๖ - บ.นางรำ อ.ประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๓๑ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๑๐๒ สายเมนที่ ๔ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๓๒ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๓๐๕ บ.ลำซอ - บ.โคกสมอ อ.ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | ๑๖๓ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๓๓ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๒๐๑ บ.จิว – บ.หนองโดน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๓๔ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๐๑๑ แยก ทล.หมายเลข ๒๔ - บ.สวนหอม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๓๕ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๒๐๓ บ.โคกศิลา – บ.หันอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๓๖ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๓๐๖ บ.หนองแพบ - บ.โคกนางเหริญ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๓๗ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๑๓๐๑ บ.คลองยาง- บ้านคลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๓๘ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบ จ.นม.๒๑๑๐๙ หนองไทร - วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๓๙ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๑๑ บ. หนองไทร - บ.โกรกเดือนห้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๔๐ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๑๐๑ บ.มาบ พิมาน - บ.ตลิ่งชัน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๔๑ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๓๐๕ บ. หนองสะแก - บ.หนองหินโคน อ.ครบุรี จ. นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๔๒ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๓๐๖ บ.ชัย ระวิง - บ.บ่อลิง อ.ครบุรี,อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๔๓ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๓๒๐๑ บ.เขว้า ม.๖ - บ.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๔๔ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๖ บ.ยong แยง - วัดพนมวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๔๕ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๒๒ บ.โกรก - บ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๔๖ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๓๐๙ บ.โนนไม้แดง - บ. ใหม่ไทยจารย์ อ.พิมาย,อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๔๗ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๓๐๘ บ.ท่าหลวง - บ.กล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๔๘ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๕๓๑๐ บ.ตำแย - บ.วัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๔๙ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๒๐๔ บ.หนองปรือ - บ. ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๕๐ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบ จ.นม.๑๕๑๐๓ สายเมนที่ ๑ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๕๑ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบ จ.นม.๑๕๑๐๑ สายเมนที่ ๓ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๕๒ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบ จ.นม.๑๕๓๐๗ บ.วังหิน - บ.ทองหลาง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๕๓ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบ จ.นม.๑๕๒๐๕ สายเมนที่ ๕ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๕๔ | โครงการก่อสร้างระบบสำรองน้ำ อุบโศกบริโศก พร้อมหอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์ เมตร โรงเรียนคลองไผ่วิทยา | ๙๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๕๕ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๓๒๒๐๓ บ้านด่านกะตา - บ้านโสง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๔๔๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๐.๒๔ | สำนักช่าง | |
| ๒๕๖ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๒๐๓ บ้านดอนมัน - บ้านละเลิงหิน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๗,๓๑๗,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๕๗ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๑๑๐๔ รร.นิคมชลฯ - ชับเศรษฐี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๘๙๕,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๓.๕๔ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๕๘ | โครงการปรับปรุงถนนอบจ.นม.๑๐๓๐๑ บ้านโคกสะอาด - บ้านขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๖๒๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓,๐๘๙,๐๐๐.๐๐ | ๘๕.๓๓ | สำนักช่าง | |
| ๒๕๙ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๐๒๐๒ บ้านด่านคนคบ - ปากทางเทศบาล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๗๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๖๐ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๐๓๐๕ บ้านสีคิ้ว - บ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๘๑๔,๐๐๐ | ✓ | | | | ๖,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๖.๑๓ | สำนักช่าง | |
| ๒๖๑ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๕๒๐๖ บ้านเมืองที - บ้านธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๖๙๓,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓,๑๑๓,๖๐๐.๐๐ | ๖๖.๓๕ | สำนักช่าง | |
| ๒๖๒ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๕๓๐๘ บ้านท่าหลวง - บ้านกล้วย อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา | ๔,๘๒๓,๑๐๐ | ✓ | | | | ๓,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๑.๙๕ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๖๓ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๐๓๐๘ เทศบาลโนนสูง - บ้านสระพรวน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๓,๑๒๗,๒๐๐.๐๐ | ๗๒.๗๓ | สำนักช่าง | |
| ๒๖๔ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๓ บ้านป่าตอง - บ้านหลุบทุ่ง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๑๐,๐๓๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๖๕ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๔ หนองหญ้าปล้อง - บ้านด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๖๖ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๒๐๓ บ้านอรพิมพ์ - บ้านพนาหนองหิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๑๙๕,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๑.๙๙ | สำนักช่าง | |
| ๒๖๗ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๒๐๔ บ้านสระว่านพระยา - บ้านหัวทำนบ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๕๓๓,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | ๑๗๒ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๖๘ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๙๑๐๑ บ้านหนองกระโดน-บ้านหนองม่วง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๙๘๒,๒๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๖๙ | โครงการถนนจากซอยป่าเต็งหนา บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองเกษตร ทางเชื่อมเขตติดต่อบ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๗๐ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๖๒๐๓ บ้านโคกหนองโสน ม.๒,๓ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๗๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๗๑ | โครงการถนนบ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (อสมท.เชื่อมอำเภอเมือง) | ๑,๐๖๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๖.๐๔ | สำนักช่าง | ๑๗๓ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๗๒ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๒๐๒ บ้านตะคองหลง - บ้านโสกแจ้ง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๒๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๖๔.๙๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๗๓ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๓๐๗ บ้านบุใหญ่ - บ้านนาตะไครก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๗๔ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๘๓๐๖ บ้านตะเคียนใหญ่ - บ้านปราสาท อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๗๕ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๒๐๑ บ้านมะเกลือใหม่-บ้านสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๒๔๖,๓๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๗๖ | โครงการถนน สายเกาะระคาย บ้านคลองบง หมู่ ที่ ๒ ตำบลวังยาวยาทอง-บ้านเทพนิมิตร ตำบล สำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๗๗ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๙๒๐๒ ตลาดโคกสวาย - บ้านหนองหอย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๙๙๔,๐๐๐ | ✓ | | | | ๖๔๒,๐๐๐.๐๐ | ๖๔.๕๙ | สำนักช่าง | |
| ๒๗๘ | โครงการถนนบ้านกระเบื้อง ตำบลดอนตะหนิน - บ้านหนองหัวช้าง ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๗๙ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๓๐๗ บ้านบึงกระโดน-บ้านดอนยาว อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๔๗๕,๒๐๐ | ✓ | | | | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๗.๗๙ | สำนักช่าง | |
| ๒๘๐ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๐๑๒ บ้านหนองตะแบก - บ้านหนองประตู อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๐.๙๑ | สำนักช่าง | |
| ๒๘๑ | โครงการสายคู้มป่าเสียด บ้านปางแจ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางดง เชื่อมบ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๑.๐๐ | สำนักช่าง | ๑๗๕ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๘๒ | โครงการถนนจากสามแยกมอตาแก่น หมู่ที่ ๘ ตำบลกลางดง เชื่อมบ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๑,๖๗๓,๐๐๐.๐๐ | ๘๓.๖๕ | สำนักช่าง | |
| ๒๘๓ | โครงการถนนบ้านกุดโจ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังไทร เชื่อมบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๘๔ | โครงการถนนสายบ้านซับน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังไทร เชื่อมบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๘๕ | โครงการถนนบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพิงเทียม อำเภอพระทองคำ - บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปลีลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๘๖ | โครงการ ถนนบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ ถึง บ้านสระตอง ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๔๙๑,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๓๙ | สำนักช่าง | |
| ๒๘๗ | โครงการถนนสายบ้านป่ารัง หมู่ที่ ๔ ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อมบ้านทองหลาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๒๗,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๘๘ | โครงการถนนบ้านโนนตูม หมู่ที่ ๑ สายบ้านโนนตูม ตำบลธารละหลอด เชื่อม บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๖๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๘๙ | โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๐๑๒๐๙ บ้านพะเนาว์ - บ้านโตนด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๙๖๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๙๖ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๙๐ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๗๓๐๓ บ้านหนองสะแก-บ้านเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา | ๑๑,๙๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๙๑ | โครงการถนนจากลำนางเลิ้งถึงลำน้ำมูล หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อดำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๙๒ | โครงการถนนจากสามแยกหนองแวง ถึง วัดป่าไธรักษ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย เชื่อมต่อ ตำบลหนองขमार อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ | ๔๙๓,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๓๙ | สำนักช่าง | |
| ๒๙๓ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๐๓๐๔ บ้านหนองน้ำใส - บ้านสง่าพัฒนา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๕.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๙๔ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๐๑๐๑ บ้านลาดใหญ่ - บ้านหนองไทร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๖๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๓.๔๐ | สำนักช่าง | ๑๗๘ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๙๕ | โครงการถนน สายนานาชาติอยู่ พลอยนครบุรี บ้านไทรโยง หมู่ที่ ๑ เขตเทศบาลตำบลไทรโยง - ไชยवाल เชื่อม บ้านโกรกสำโรง หมู่ที่ ๔ เขต องค์การบริหารส่วนตำบลนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๙๖ | โครงการถนน สายบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ ๕ ตำบลจรเข้หิน เชื่อม บ้านมาบพิมาน หมู่ที่ ๙ ตำบลนครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๙๗ | โครงการปรับปรุงถนน ถนน อบจ.นม.๐๒๓๐๗ บ้านแซะ - บ้านโนนกลาง อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา | ๙,๘๙๙,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒๙๘ | โครงการปรับปรุงถนน ถนน อบจ.นม.๐๒๒๐๔ บ้านสระวานพระยา - บ้านหัวทำนบ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๒.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๒๙๙ | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำแจะ จากบ้านหนองเสือบอง หมู่ที่ ๔ ตำบลอรพิมพ์ เชื่อมต่อกับบ้านจรเข้หิน หมู่ที่ ๓ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๘,๗๗๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๐๐ | โครงการถนน บ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ที่ ๖ (ไรรายหนู) ตำบลสระวานพระยา เชื่อมต่อ บ้านบุมะค่า หมู่ที่ ๘ ตำบลมาตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๐๑ | โครงการถนน สายกลางบ้านเฉลียงโคก หมู่ที่ ๔ ตำบลเฉลียง จากบริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียง ถึงบ้านเฉลียงทุ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเฉลียง เชื่อมต่อบ้านดอนสันติ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๗,๗๖๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๐๒ | โครงการถนน บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๕ ตำบล มาบตะโกเอน อำเภocrบุรี เชื่อมต่อ บ้านยอกขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตะไก่อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๗,๔๗๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๐๓ | โครงการถนน บ้านใหม่โคกบัว หมู่ที่ ๒๑ ตำบล โคกกระชาย สายทางจากไร่นายชูเลง แซ่ลี่ ถึง ไร่นายบุญ ผลกระโทก เชื่อมต่อ ตำบลลำเพี้ยก อำเภocrบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๐๔ | โครงการถนน บ้านบุตาโฮ หมู่ที่ ๖ (สายทางข้าง ลานมัน) ตำบลบ้านใหม่ อำเภocrบุรี เชื่อม บ้าน ไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลจระเข้หิน อำเภocrบุรี จังหวัด นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๐๕ | โครงการถนน บ้านดอนสันติ หมู่ที่ ๑๐ (สายทาง ชายทุ่ง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภocrบุรี เชื่อม บ้าน เฉลียงทุ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเฉลียง อำเภocrบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๐๖ | โครงการถนน บ้านหินลับ หมู่ที่ ๑๒ (สาย นม.ถ. ๒๑๒-๐๔) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านป้อลิง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๐๗ | โครงการถนน เส้นบ้านซัประวง หมู่ที่ ๒ ตำบลลำเพี้ยก เชื่อม บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๐๘ | โครงการถนน รหัสสายทาง นม.ถ. ๒๘๖-๐๒ สายบ้านวังวารี หมู่ที่ ๕ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช เชื่อม บ้านโกรกปูน หมู่ที่ ๑ ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๑๒๗,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๐๙ | โครงการถนน จากบ้านตะแลง หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนางจรูญ ถึงเขตตำบลหนองไม้ไผ่) บ้านตะแลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย ถึงเขตเชื่อมต่อ บ้านกอโจด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๔๖๓,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๑๐ | โครงการถนนสายทางบ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ ๑๕ - สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย เชื่อมต่อ ถนน ๒๒๔ เชื่อม บ้านขาคิม หมู่ที่ ๖ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๔๒๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๑๑ | โครงการถนน บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ ๗ (สายจาก หน้าโรงเรียนบ้านดอนเกตุ) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาเชื่อมต่อ ถนน ๒๒๔ เชื่อม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๗,๑๔๗,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลละลมใหม่พัฒนา เชื่อม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๔๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๑๓ | โครงการถนนบ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลละลมใหม่พัฒนา เชื่อม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๑๔ | โครงการถนนกุดตะเกียด บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านเกวียน เชื่อมต่อบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๑๕ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๓๐๕ บ้านลุงเขว้า - บ้านสันติสุข อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๗,๕๒๙,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๑๖ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๒๐๑ บ้านไทยเจริญ - โบราณสถานปราสาทหิน ถนนหัก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๓๒๕,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๑๗ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๓๐๓ บ้านซับตะคร้อ - บ้านท่าตะแบก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๕๒๒,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๑๘ | โครงการถนน สายหัวทำนบไรใหญ่ ตำบลหนองบุนนาก เข้ม บ้านสุขไพบูลย์ ตำบล สุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๙๙๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๑๙ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๒๐๔ บ้านใหม่อุดม - บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๑๕๙,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๒๐ | โครงการถนน (สวนลุงศักดิ์) หมู่ที่ ๓ เทศบาลเสิงสาง เชื่อม บ้านไผ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๔ อบต.เสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๒๑ | โครงการถนน สายบ้านบัวหลวง หมู่ที่ ๓ (บ่อขยะ) เทศบาลตำบลเสิงสาง เชื่อม บ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ ๙ อบต.เสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๒๒ | โครงการถนน บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๖ ตำบลเสิงสาง เชื่อม ตำบลสุขไพบุลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (สายกลางบ้านดงเย็นไป ถนนลาดยาง อบจ. เชื่อม ตำบลสุขไพบุลย์) | ๑๖,๓๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๒๓ | โครงการถนน บ้านหนองรังงาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสิงสาง เชื่อม ตำบลตะแบกบาน อำเภอคร บุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๔๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๒๔ | โครงการถนน สุขาภิบาล ๔ เทศบาลตำบล โนนสมบูรณ์ เชื่อมกับ บ้านซับพงโพด อบต.โนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๙๙๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๒๕ | โครงการถนน ซอยมีชัย ๔ (ซอยคำสอน) เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เชื่อม บ้านเจริญทรัพย์ อบต.โนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๓๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๒๖ | โครงการถนน สายชุมชนหลักขาว หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เชื่อม บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๓๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๒๗ | โครงการถนน สายบ้านห้วยหินพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง เชื่อม บ้านหนองหลักศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๑๒,๓๓๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๒๘ | โครงการถนน บ้านเจริญผล หมู่ที่ ๑๒ - บ้านหนองขนาท หมู่ที่ ๕ ตำบลสุขไพบูลย์ เชื่อม บ้านสระประทีป ตำบลเลิงสา อำเภอเลิงสา จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๖๖๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๒๙ | โครงการถนน บ้านหนองสนวน หมู่ที่ ๕ (สายทางหลังโรงเรียนบ้านหนองสนวน) ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเลิงสา เขตติดต่อ บ้านซับเจริญ หมู่ ๙ ตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๙,๖๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๓๐ | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนตำบลเลิงสา - บ้านสระตะเคียน ต.สระเคียน อำเภอเลิงสา จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๓.๗๕ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๓๑ | โครงการสายเรียบถนน อบจ.โคกสูง ถึง บ้านบึงทับช้าง ตำบลจอหอ (ทางเชื่อมระหว่าง เทศบาลตำบลโคกสูง กับ อบต.จอหอ) (ถนน อบจ.นม.๐๑๒๒๒) | ๙,๙๙๗,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๓๒ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๒๐๒ บ้านตะคองหลง - บ้านโสกแจ้ง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๗๒๗,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๓๓ | โครงการเตาเผาขยะติดเชื้อแบบเคลื่อนที่ ขนาด ๓๐๐ กิโลกรัม | ๙,๖๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๓๔ | โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕ ก โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด | ๒๓,๒๑๓,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๓๕ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ (หอประชุม) ศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๓๖ | โครงการสะพาน บ้านซับน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังไทร เข้ม บ้านหลักเขต หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๖๗๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๓๗ | โครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวตะเกียด) ตำบลหนองบัว ตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๓๘ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๐๓๐๑ บ้านโคกสะอาด - บ้านขามเต่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๔๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๖.๘๘ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๓๙ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๐๒๐๔ บ้านกลิ้ง - บ้านหนองสะแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๔๐ | โครงการถนน สายบ้านหนองม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านโคกตะพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๒๙๙,๐๐๐ | | ✓ | | | ๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๗.๘๕ | สำนักช่าง | |
| ๓๔๑ | โครงการถนน สายบ้านสำโรงกระจาย หมู่ที่ ๓ ตำบลบึง เชื่อมต่อ บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๔๒ | โครงการถนน สายบ้านเมืองที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๔๓ | โครงการถนน สายตะโกทุ่งเลียบบเหมืองส่งน้ำ บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านตะโกทุ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๔๔ | โครงการถนน สายบ้านหนองม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า เชื่อม บ้านโกรกขาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๔๕ | โครงการถนน สายบ้านพลจรก หมู่ที่ ๘ (หน้าวัดสระวารี - บ้านเดินเห็ดหิน หมู่ ๑๒) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๒,๕๐๐.๐๐ | ๙๖.๕๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๔๖ | โครงการถนน สายบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำมูล เชื่อม บ้านโตนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | ๑๙๒ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๔๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโตนด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อถนนมิตรภาพช่วง บ้านหนองบง หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๔๘ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๐๐๙ บ้านหนองปล้อง-บ้านคลองกี่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๐๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๔๙ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๓๐๕ บ้านลำซอ - บ้านโคกสมอ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๒๑,๔๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๕๐ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๒๐๓ บ้านโคกศิลา-บ้านหัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๗,๑๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๕๑ | โครงการถนน อบจ.นม.๑๔๓๐๗ บ้านโคกสระน้อย - บ้านเก่าสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๗๙๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | ๑๙๓ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๕๒ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๒๐๔ บ้านแก่นางเจริญ-บ้านโกรกละลาย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๕๓ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๐๑๑ แยก ทล. หมายเลข ๒๔ - บ้านสวนหอม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๗๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๕๔ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๓๐๘ บ้านนอกอก-บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๕๕ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๒๐๒ บ้านพระบึง-บ้านพิศทะเล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๔๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๕๖ | โครงการถนนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ สายบ้าน หนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกไทย - บ้านหนองด่านช้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๙๗๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๕๗ | โครงการถนนจากบ้านแปะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตะคุ อำเภอบัวชุม ถึง ตำบลหนองตะไค้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๑๓๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๕๘ | โครงการถนน บ้านหนองขอน หมู่ที่ ๘ ตำบลสุขเกษม เชื่อม บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลภูหลวง อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๓๘๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๕๙ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๖๐๐๕ บ้านหนองจิก - บ้านปรังค์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๗๙๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๓๖๐ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๖๒๐๑ บ.หินโคน - บ.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๖๑ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๖๒๐๒ บ.หนองขาม - คลอง เมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๖๒ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street LightSolar Cell) ถนนสาย อบ จ.นม.๐๖๒๐๓ บ.โคกหนองโสน ม.๒,๓ อ.จักราช จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๖๓ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๕๓๐๒ บ.บะใหญ่ - บ.โคกสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๖๔ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๓๐๑ บ.โคกวังวน - บ.ขี้ต้อน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๖๕ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๓๐๖ แยกทางหลวง ๒๐๑๗ - บ.หนองทองคำ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๖๖ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๓๐๕ บ.ด่านเกวียน - บ.กุดจอกใหญ่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๖๗ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๒๐๘ บ.ปอพราน - บ.หัวสะพาน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๖๘ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๓๒๐๑ บ.สระประทีป - บ.หนองกก อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๖๙ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๕๓๐๓ แยก ทล.๓๐๔ - บ.ซับก้านเหลือง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๗๐ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๒๐๔ บ.เก่านางเหริญ - บ.โคกรกละลาย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๗๑ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๐๗ บ.โพธิ์เตี้ย - พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๗๒ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๑๐ บ.นากลาง - บ.โป่งแมลงวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๗๓ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบ จ.นม.๒๒๓๐๒ บ.ซับตะคร้อ - บ.หัวทำนบ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๗๔ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๒๓๐๓ บ.ซับตะคร้อ - บ.ท่าตะแบก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๗๕ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๒๒๐๔ บ.ใหม่อุดม - บ.พระ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๗๖ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๒๓๐๕ บ.ลุงเขว้า - บ.สันติสุข อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๗๗ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๓๐๗ บ.โคกสระน้อย - บ.เก่าสะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๗๘ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๐๐๙ บ.หนองปล้อง - บ.คลองกิ่ (รวม ๔ ช่วง) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๗๙ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๐๓๐๒ บ.สีคิ้ว - บ.หนองไม้ตาย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | ๒๐๐ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๘๐ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๐๑๐๑ บ.ลาดใหญ่ - บ.หนองไทร อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๘๑ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๙๑๐๑ บ.หนองกระโดน - บ.หนองม่วง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๘๒ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๙๓๐๓ บ.ขามทะเลสอ - บ. โนน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๘๓ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๙๒๐๔ บ.บึงอ้อ - บ.โตนด อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๘๔ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๕๒๐๑ บ.เหล็กอม - บ.กุดเวียน อ.บ้านเหล็กอม จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๘๕ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๕๕๐๓ บ.วังแร่ - บ.ดอนเป้ อ.บ้านเหล็กอม จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๘๖ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๐๙ บ.พะเนาวิ - บ.โตนด อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๘๗ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๑๑ บ.หนองไทร - บ.โกรกเดือนห้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๘๘ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๒ บ.วัดเลียบ - บ.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๘๙ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๓ บ.หนองออก - บ.หัวสระ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๙๐ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๕ บ.โคกกรวด - บ.หนองมนาง อ.เมือง , อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๙๑ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๒๓ บ.เสาชิงษ์ - บ.นากลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | ๒๐๓ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๙๒ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๐๕ บ.หนองพลวงใหญ่ - บ.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๙๓ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๔ บ.ขี้ต้อน - บ.หนองสมอ อ.เมือง , อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๙๔ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๓๐๘ บ.นกออก - บ.หนองหญ้าปล้อง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๙๕ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๓๒๓๐๑ บ.โนนเลียบบ - บ.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๙๖ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๓๒๒๐๒ บ.โนนหมั่น - บ.มะดัน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๙๗ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๓๒๒๐๔ บ.หนองโจด - บ.โนนมันเทศ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๓๙๘ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๓ บ้านป่าตอง - บ้านหลุบทุ่ง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๙.๐๐ | สำนักช่าง | ๒๐๕ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๓๙๙ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๔ หนอง หญ้าปล้อง - บ้านด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๐๐ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๗ บ้านกรวย - บ้านเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๐๑ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๘ บ้านหนองแจ้งใหญ่ - บ้านอีโค อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๘๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๐๒ | โครงการถนน บริเวณบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง เชื่อม บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๕๗๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๐๓ | โครงการถนน สายบ้านโนนทับถวน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง เชื่อม บ้านเกตุดีลิน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๕๗๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๔.๐๓ | สำนักช่าง | ๒๐๖ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๐๔ | โครงการถนน บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ - บ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๘๖๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๐๕ | โครงการถนน บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ ๕ สายหลังวัดหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อม บ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๕๐๐.๐๐ | ๙๘.๕๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๐๖ | โครงการถนน บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ ๕ ถนน สายกรมชลประทาน ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อม บ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๐๗ | โครงการถนน สายบ้านหนองปรือมาบพิมาน ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมเขตติดต่อ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๐๘ | โครงการถนน สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อ บ้านหนองบง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๐๙ | โครงการถนน สายหนองม่วง - นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองม่วง ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อมบ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๑๐ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๙๓๐๓ บ้านขามทะเลสอ - บ้านโนน อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๓๒๓,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๑๑ | โครงการถนน สายบ้านหนองหัวแหวน ตำบลพันดุง เชื่อม บ้านหนองกก ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๑๒ | โครงการปรับปรุงถนน (อบจ.นม.๑๙๒๐๒) บ้านหนองคู - บ้านโป่งสุรียา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๗๘๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๖.๘๕ | สำนักช่าง | |
| ๔๑๓ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๑๒๐๒ ขามสะแกแสง - บ้านโนนผักชี อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๑๘๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๑๔ | โครงการถนนสายบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙ ตำบลพะวงด เชื่อมต่อสายทางคุ้มป่าลวก บ้านหนองโปลา หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเกษตร อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๑๕ | โครงการถนนสายโนนข้าวตาก ตำบลเมืองนาท อำเภอลำทะเมนชัย - ดอนน้อย ตำบลดอนใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๗๖,๐๐๐.๐๐ | ๙๕.๒๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๑๖ | โครงการถนนจากซอยป่าเต็งหนา บ้านเมืองทองหมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองเกษตร ทางเชื่อมเขตติดต่อ บ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | ๒๐๙' |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๑๗ | โครงการถนนจากบ้านโคกคูขาด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหัวฟาน เชื่อม บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๑๘ | โครงการถนนสายบ้านด่านช้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลขามสะแกแสง เชื่อม บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๘๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๑๙ | โครงการถนนสายบ้านโนนแจ่ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขามสะแกแสง เชื่อม บ้านสะแกแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลพะวงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๖๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๓.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๒๐ | โครงการถนนสายบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขามสะแกแสง เชื่อม บ้านสะแกราชบุรี หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง (เยื้องตลาดวีรวิสุทธิ์) อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๒๑ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๒๐๔ บ้านหนองบง - บ้านสีเหลี่ยม อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๗๙๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๒๒ | โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๐๔๓๐๘ บ้านจิว - บ้านโนนแดง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๘๓๑,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๒๓ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๒๐๑ บ.โนนปอแดง - บ.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๔๒๔ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๙ เทศบาลเมืองคง - บ. ไร่ อ.คง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๒๕ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๗ บ.ตาก็มี - บ.ดอนทะแยง อ.คง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๔๒๖ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๒ บ.คงถาวร - บ.คงสามัคคี อ.คง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๔๒๗ | โครงการถนนสายบ้านนางจุฬา ป้อมสนาม บ้านหนองบง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองคง เชื่อม บ้านโนนไร่ ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๒๘ | โครงการถนนสายหนองเต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลขามสมบูรณ์ เชื่อม บ้านหนองตะไก่อ ตำบล มะค่า อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๒๙ | โครงการถนนสายบ้านหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนเต็ง อำเภอกอง (ไปบ้านหนองปรือ) เชื่อมตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๓๐ | โครงการถนนสายบ้านหนองบัวกระจาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนเต็ง สายบ้านนายอดิเทพ หมายครอบ ไปถนนเมืองคอง - ขามสะแกแสง เชื่อมตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๓๑ | โครงการถนนสายบ้านหนองบง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองคอง เชื่อมตำบลดอนใหญ่ อำเภอกอง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๓๒ | โครงการถนน บ้านดอนกระชาย หมู่ที่ ๙ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี อำเภอครบุรี เชื่อม ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๓๓ | โครงการถนน บ้านอังโกน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านคลองสำราญ หมู่ที่ ๙ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๓๔ | โครงการถนน บ้านวานพระยาสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ (กลางหมู่บ้าน) ตำบลสระวานพระยา เชื่อมต่อ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๓๕ | โครงการถนน สายบ้านโปร่งสนวน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเพี้ยก เชื่อม บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๓๖ | โครงการถนน บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกกระชาย เชื่อม บ้านหินลับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๓๘๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๓๗ | โครงการถนน สายทางจากบ้านทุ่งตะเคียน หมู่ที่ ๑๐ ถึง บ้านหนองโสนต์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกกระชาย เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๓๘ | โครงการถนน สายทางบ้านใหม่โคกไบบัว หมู่ที่ ๒๑ - บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกกระชาย เชื่อมต่อ ตำบลลำเพี้ยก อำเภocrบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๔๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๓๙ | โครงการถนน บ้านหนองโค หมู่ที่ ๑ ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านชัยระวิง หมู่ที่ ๒ , บ้านไร่แหลมทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำเพี้ยก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๖๙๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๔๐ | โครงการถนน บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๓ ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านหนองรังงาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๘๖๓,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๔๑ | โครงการถนน บ้านบุยายแลบ หมู่ที่ ๔ ตำบลมาบตาพอน เชื่อมต่อ บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลแซะ อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๔๒ | โครงการถนน บ้านบุมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลมาบตาพอน เชื่อมต่อ บ้านโคกแขวน หมู่ที่ ๕ ตำบลเฉลียง อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๔๓ | โครงการถนน บ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ ๓ (บ้านนายจ๊อบ) ตำบลสระว่านพระยา อำเภอบัวชุม เชื่อม บ้านเจริญผล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๔๔๓,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๓๑,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๒๙ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๔๔ | โครงการถนน บ้านหนองหินดาด หมู่ที่ ๔ (ซอยนายมานิตย์) ตำบลสระวานพระยา เชื่อมต่อ บ้านหนองผักไร หมู่ที่ ๒ ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๔๕ | โครงการถนน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๗ (ซอยสระหลวง) ตำบลสระวานพระยา อำเภอคร บุรี เชื่อมต่อ บ้านเจริญผล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๔๖ | โครงการถนน สายบ้านโนนมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลหินโคน เชื่อม บ้านหนองพฤกษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลจักรราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๖๓๒,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๔๗ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๖๒๐๓ บ้านโคกหนองโสน ม.๒,๓ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๓๖๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๔๘ | โครงการถนน สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านตาเงิน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๔๙ | โครงการถนน สายบ้านหนองนกแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๕๐ | โครงการถนน ถนนสายบ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช เชื่อม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๕๑ | โครงการถนน บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช เชื่อมต่อบ้านโนนตาพรหม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๕๒ | ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๓๒๒๐๒ บ้านโนนหมั่น - บ้านมะดัน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๗๘๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๕๓ | ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๓๒๒๐๔ บ้านหนองโจด - บ้านโนนมันเทศ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๓๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๕๔ | ถนนบ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (อสมท.เชื่อมอำเภอเมือง) | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๔๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๕๕ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๗๓๐๒ บ้านหนองจิก - บ้านชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๓,๕๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๐.๗๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๕๖ | โครงการถนน บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง เชื่อม บ้านหัวทำนบ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๕.๓๖ | สำนักช่าง | |
| ๔๕๗ | โครงการถนน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนรัง - บ้านบุตาหนา ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๑,๑๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๔.๓๓ | สำนักช่าง | |
| ๔๕๘ | โครงการถนน บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา - บ้านหนองแฝก ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๕๙ | โครงการถนน บ้านโนนตูม หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนตูม เชื่อม บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๖๐ | โครงการถนน สายบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ ตำบล ชุมพวง - บ้านโนนกะหวั้น ตำบลโนนยอ อำเภอ ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๖๑ | โครงการถนน วัดป่าโคกลอย บ้านตลาดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง - บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๑,๕๗๔,๕๐๐.๐๐ | ๗๘.๗๓ | สำนักช่าง | |
| ๔๖๒ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๗๒๐๒ บ้านด่านเกวียน - บ้านกอก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๖๓ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๗๓๐๑ บ้านโคกวังวน - บ้านขี้ตู่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๖๔ | โครงการถนน สายบ้านหินดาด - ค่ายทะยิง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านหินดาด - ค่ายทะยิง เชื่อม บ้านโกรกกลีк ตำบลตะเคียน กม ๒๑๗๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ - บ้านโคกกระทิงทอง ตำบลหินดาด) | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๗.๒๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๖๕ | โครงการถนน บ้านห้วยจรเข้มั่งเรื่อง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหินดาด เชื่อม บ้านศิลาร่วม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๖๖ | โครงการถนน บ้านนาตาหน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านถ้ำมังกรทอง ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๖๗ | โครงการถนน บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเก่า ถึง บ้านหนองพังโพด หมู่ที่ ๖ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๖๘ | โครงการถนน บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔ ตำบลพันชนะ ถึง บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๖๙ | โครงการถนน บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลพันชนะ ถึง บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๓๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๗๙.๔๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๗๐ | โครงการถนน บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจักรีบุรี จังหวัดชัยภูมิ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๗๑ | โครงการถนน บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแปรง เชื่อมกับ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๗๒ | โครงการถนน สายทุ่งตลอดสาย บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านนอก เชื่อม ตำบลสระจรเข้ อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๑.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๗๓ | โครงการถนน บ้านพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านดอน ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๑.๘๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๗๔ | โครงการถนน บ้านแปรง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านแปรง เชื่อมกับ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๑.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๗๕ | โครงการถนน บ้านปุงระกำ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านปุงระกำ - ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๗๖ | โครงการถนน สายบ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ - เชื่อมเขตติดต่อ บ้านวังกระทะ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๗๗ | โครงการถนน สายทางหลวงชนบท บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองขามป้อม หมู่ที่ ๖ บ้านวังม่วงสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยายทอง - เกาะแหลม หมู่ ๓ ตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๘,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๗๘ | โครงการถนน สายศาลตาปู่ บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ ที่ ๘ ตำบลบึงปรือ ถึง บ้านห้วยทราย ตำบลหนองแวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๗๙ | โครงการถนน สายตะวันออก จุดที่ ๑ บ้านน้ำโตน หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงปรือ ถึง บ้านไทยเจริญ ตำบลวังยายทอง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๘๐ | โครงการถนน สายหนองตากเนื้อ บ้านกุดสะแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ - บ้านไร่ชัยพันธ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๔๘๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๖๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๒๙ | สำนักช่าง | |
| ๔๘๑ | โครงการถนน สายลิ้นช้าง - ไทรโยง บ้านวังยายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยายทอง อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมระหว่าง บ้านป่าซ่าว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๘๒ | โครงการถนน จากบ้านเทพประทานพร ตำบลหนองแวง - เชื่อมเขตติดต่อ บ้านทำนบเทวดา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๘๓ | โครงการถนน สายบ้านท่าวังศาลา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ - เชื่อมเขตติดต่อ บ้านห้วยจรเข้มะ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา ช่วงทุ่งนาเขตติดต่อ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๘๔ | โครงการถนน สายหนองประดู่ ๒ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลสำนักตะคร้อ เชื่อมบ้านโนนแห่น ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๘๕ | โครงการถนน บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๘๖ | โครงการถนน บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๔ สายวิญญานาตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมเขตเกาะลอย ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๘๗ | โครงการถนน สายเกาะระคาย บ้านคลองบง หมู่ ที่ ๒ ตำบลวังยายทอง - บ้านเทพนิมิตร ตำบล สำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๘๘ | โครงการถนน สาย อบต.วังยายทอง บ้านกุดสระแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยายทอง - ห้วยทางหมา บ้านทำนบเทวดา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๘๙ | โครงการถนน สายบ้านวังม่วงสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยายทอง - บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๙๐ | โครงการถนน สายบ้านโนนตาเถร ถึง บ้านโสกแซง (ช่วงระหว่างบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง เชื่อมระหว่าง บ้านดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๙๘๖,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๙๑ | โครงการอบจ.นม.๒๔๓๐๑ บ้านสำโรงเหนือ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง- บ้านสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๘๖๙,๐๐๐ | บ้านสำโรงเหนือ | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๙๒ | โครงการถนน โคกหนองกรวด บ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อม บ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | ๒๓๐ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๙๓ | โครงการถนน จากบล็อกคอนเวิร์ส (ต่อของเดิม) บ้านหัวตลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพะเนียง ไปโนนสะอาด เชื่อมต่อ บ้านระหันค้าย ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๙๔ | โครงการถนน บ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อม บ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๙๕ | โครงการถนน บ้านบุหวาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อม บ้านมะค่า ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๙๖ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๙๒๐๒ ตลาดโคกสวาย - บ้านหนองหอย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๔๙๗ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๙๓๐๔ บ้านมะค่า - บ้านโตนด อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๒๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๙๘ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๙๓๐๕ บ้านสำโรง - บ้านหนองแวง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๘๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๔๙๙ | โครงการถนนสายจากถนนคอนกรีตเดิม บ้านไร่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนไทย - บ้านหนองตาล ตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๐๐ | โครงการถนนสายบ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบัลลังก์ - บ้านดอนใหม่ ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๐๑ | โครงการถนนสายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรง - บ้านหนองราง หมู่ที่ ๔ ตำบลค้ำพล อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๐๒ | โครงการถนนสายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลสายออ - ตำบลค้ำพล อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๐๓ | โครงการถนนสายบ้านทุ่งหนองแหวน หมู่ที่ ๖ ตำบลมะค่า - บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนไทย อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๐๔ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๐๓๑๑ บ้านถนนถั่ว - บ้านบึง อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๙๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๐๕ | โครงการถนนสายบ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนชมพู เข็มเขต เทศบาลตำบลใหม่ บ้านดอนเปล้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๐๖ | โครงการถนนสายเหมืองส่งน้ำ บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ ๗ ตำบลบึง เข็มเขต เทศบาลตำบลใหม่ ตำบลโดนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๐๗ | โครงการถนนสายโรงฆ่าสัตว์ จิตกร (จากถนน คสล.เดิม ถึงเขตเทศบาลตำบลใหม่) บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนหวาย เข็มเขต บ้านจันดุม หมู่ที่ ๖ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๐๘ | โครงการถนนสายบ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนชมพู เข็มเขต เทศบาลตำบลใหม่ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | ๒๓๔ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๐๙ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๐๒๐๒ บ้านด่านคนคบ - ปากทางเทศบาล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๗,๐๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๑๐ | โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๑๐๓๐๕ บ้านไค้กระพี - บ้านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๙๗๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๑๑ | โครงการถนนสายบ้านไฟ หมู่ที่ ๒ ตำบลขามเฒ่า จากบ้านไฟ คุ้มโนนกราด เชื่อม บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๑๒ | โครงการถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านถนนหัก ตำบลขามเฒ่า เชื่อม บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๔๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๑๓ | โครงการถนนสายจากบ้านนางประนอม บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๑๔ | โครงการถนนสายลำวังอีเหลา - ลำห้วยตลาด ใหญ่ - ลำชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำคองหงษ์ เชื่อม บ้านหนองนา หมู่ที่ ๙ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา | ๔๘๗,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๕๔ | สำนักช่าง | |
| ๕๑๕ | โครงการถนน สายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - บ้านวังโพน ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๙๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๑๖ | โครงการถนน สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบล บัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - บ้านอ้อยช้าง ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๑๗ | โครงการถนน สายบ้านหลุมพุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย - บ้านโนนเมือง ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๔๘๙,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๑๘ | โครงการ ถนนสายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย (ไปบ้านหนอง แสง ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา) ปี ๒๕๖๖ | ๔๙๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๗๘ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๑๙ | โครงการถนน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย - เขตบ้านโนนจิว หมู่ที่ ๕ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๒๐ | โครงการ ถนนบ้านขามป้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา | ๔๙๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๒๑ | โครงการถนน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลด่านช้าง เข้ม บ้านหนองหัวเอน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๒๒ | โครงการถนน สายบ้านสระครก ตำบลหนองบัวสะอาด - บ้านเก่าจิว ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๒๓ | โครงการถนน สายบ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ ๙ ตำบลบัวใหญ่ เชื่อมต่อถนน ทางหลวง ๒๐๒ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๒๔ | โครงการถนน บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ เชื่อม บ้านหนองแสง ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๒๕ | โครงการถนน บ้านดอนกุดตะโพธิ์ ตำบลดอนตะหนิน - บ้านแจ้สว่าง ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๒๖ | โครงการถนน บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลเสมาใหญ่ จากบริเวณสามแยกกนา นายวิชัย บุญนอก - ถนนทางหลวงหมายเลข นม.๔๐๐๗ บ้านดอนรี ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๗.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๒๗ | โครงการถนน บ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จากบริเวณคุ้มโนนพยอม - โคกหนองแวง เชื่อม ตำบลคูขาด อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๒๘ | โครงการถนน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ เชื่อม ลาดยางสาย ๒๒๔๕ (ตะโก - โคกสี) ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๒๙ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๓๐๖ บ้านตะโก - บ้านช่อระกา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๓๐ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๕๕๐๓ บ้านวังแร่ - บ้านดอนเปล้า อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๓๑ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๕๒๐๑ บ้านเหลื่อม - บ้านกุดเวียง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๗๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๓๒ | โครงการถนน สายบ้านหนองปรือโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๗๖๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๒,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๓.๕๑ | สำนักช่าง | |
| ๕๓๓ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๓๐๗ บ้านบึงกระโดน ตำบลประทาย อำเภอประทาย - บ้านดอนยาว จังหวัดนครราชสีมา | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๓๔ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๗๓๐๘ บ้านลิ้นฟ้า - บ้านท่าสวนยา อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (ช่วงที่ ๑) | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๓๕ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๒๐๒ บ้านหนองม่วงใหญ่ - บ้านหนองกุง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๓๖ | โครงการถนนสายบ้านดอนสามัคคี ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย เชื่อม บ้านหนองสะแบง ตำบลหนองตาใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๓๗ | โครงการถนนซอยบ้านใหม่โคกกลาง ซอย ๕ ตำบลโคกกลาง เชื่อม บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๗๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๓๘ | โครงการถนนบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย เชื่อม บ้านขุย ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๓๙ | โครงการถนนบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองค่าย ถึง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๔๐ | โครงการถนนบ้านหนองบัวน้อย ตำบลกระทุ่ม ราย อำเภอประทาย เชื่อม บ้านคอนสะแบง ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๕,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๔๑ | โครงการถนนบ้านเขว้า ตำบลกระทุ่มราย อำเภอ ประทาย เชื่อม บ้านหนองหัว ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๔๒ | โครงการถนนบ้านอีลุ่ม ตำบลตลาดไทร เชื่อม บ้านศรีชมชื่น ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๗๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๔๓ | โครงการถนนบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนมัน เชื่อม บ้านหนองเรือ ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๔๔ | โครงการถนนบ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบล ประทาย (บ้านถนนโพธิ์ต่อ คสล.เดิม - ตอนตัว) เชื่อม ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๔๕ | โครงการสะพาน บ้านโป่งประทุน หมู่ที่ ๓ ตำบล ปากช่อง เชื่อมกับ ชุมชนราชประชา เทศบาล ปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๙๖๕,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๔๖ | โครงการถนน จากสามแยกมอตาแก่น หมู่ที่ ๘ ตำบลกลางดง เชื่อม บ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๔๗ | โครงการถนน สายคุ้มบ้านใหม่ น้ำพุ บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลางดง เชื่อม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๔๘ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑-๒๑๑๑๓ บ.โนนอารีย์ - บ.หนองใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๔๙ | โครงการถนน สายบ้านหนองตอ หมู่ที่ ๘ ตำบลจันทึก เชื่อม บ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๕๐ | โครงการถนน ซอยนายสำเร็จ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตอ ตำบลจันทึก เชื่อม ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๘๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๕๑ | โครงการถนน บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสาหร่าย (เส้นมอโกหล่น) เชื่อม บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๕๒ | โครงการถนน สายกลุ่มหนองตอ้อยขอย ลุงพันธ์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตอ ตำบลจันทึก เชื่อม ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | ๓๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๗ | สำนักช่าง | |
| ๕๕๓ | โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลคอนกรีต เสริมเหล็ก โรงเรียนปากช่องพิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๕๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน สายบ้านซบใต้หมู่ที่ ๖ ตำบลพญาเย็น เชื่อม ตำบลมวกเหล็กใน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๕๕ | โครงการถนน สายบ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๑๒ ตำบล พญาเย็น เชื่อม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๕๖ | โครงการถนน บ้านท่ามะนาว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสาหร่าย (สายไทรเอ็น) เชื่อม บ้านเขาลวก หมู่ที่ ๑๙ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๔๙๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๕๗ | โครงการถนน บ้านผึ่ง ๑๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสาหร่าย (สายทางหลัก บ้านผู้ใหญ่พันธ์ ฝั่งทิศตะวันตก) เชื่อม บ้านชนงพระเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | ๒๔๘ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๕๘ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๑๑ บ.นา - บ.ชนงพระเหนือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๕๕๙ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนน นม.ถ.๑-๒๑๒๐๕ บ.ชนงพระกลาง - บ.โป่งกระสัง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๕๖๐ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๐๒ บ.ขับสวอง - บ.ไร่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๕๖๑ | โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมสแตนเลส โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๐ | สำนักช่าง | ๒๔๙ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๖๒ | โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๐๓ บ.เขาจันทร์หอม - บ.บึงเตย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๖๓ | โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑-๒๑๒๐๘ บ.หนองขี้ตู่ - บ.หนองจอก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๓๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๖๔ | โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๐๙ บ.หนองไทร - บ.วังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๑๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๖๕ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนน นม.ถ.๑-๒๑๓๐๑ บ.คลองยาง - บ.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๖๖ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๑๐ บ.ชัยเศรษฐี - บ.กุดโง้ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๕๖๗ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๑๒ บ.โป่งไทร - บ.ชัยสำราญ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ | ๙๙.๑๘ | สำนักช่าง | |
| ๕๖๘ | โครงการถนน บ้านหนองแก หมู่ที่ ๔ ตำบลวังไทร เชื่อม บ้านหลักเขต หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๖๙ | โครงการถนน บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลพังเทียม - เส้นหลังอำเภอพระทองคำ บ้านสระพระ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมา | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๗๐ | โครงการถนน บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ - บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๗๑ | โครงการถนน บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ ถึงบ้านสระตอง ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๔๙๑,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๗๒ | โครงการถนน บ้านตลุกผักไร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพังเทียม ถึง บ้านมาบค้าย ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | ๒๕๒ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๗๓ | โครงการถนน จากบ้านตลุกซ้งโค ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ เชื่อมเขต บ้านโนนผักชี (คุ้มโนนละทุ่ง) ตำบลชีวิ๊ก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๗๔ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๕๒๐๔ บ้านหนองปรือ - บ้านดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๗,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๗๕ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๕๓๐๘ บ้านท่าหลวง - บ้านกล้วย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๗๖ | โครงการถนน จากทางหลวง ๒๐๖ หมู่ที่ ๓ บ้าน ตำแย ตำบลกระเบื้องใหญ่ เชื่อม ทางหลวงชนบท ๓๑๒๖ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๔๙๘,๗๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๕,๕๐๐.๐๐ | ๙๙.๓๖ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๗๗ | โครงการถนน สายสระหนองจิก หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย (เลียบลำน้ำมูล) เชื่อมลำเชียงไกร บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๔๔๘,๗๐๐ | | ✓ | | | ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๒๖ | สำนักช่าง | |
| ๕๗๘ | โครงการถนน ระหว่างบ้านสระมะค่า - บ้านสรศักดิ์ - บ้านกระทุ่มแทน ตำบลหูล่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง - บ้านนิคมสร้างตนเอง ซอย ๕ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๖๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๗๙ | โครงการถนน สายซอย ๓ ตอนบน บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรังกาใหญ่ เชื่อม บ้านสะแกงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๓๖๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๘๐ | โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๐๑๒๐๕ บ้านหนองพลวงใหญ่ - บ้านหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖ | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๘๑ | โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๐๑๒๐๓ บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ช่วงที่ ๒) | ๑๖,๙๙๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๘๒ | โครงการเพิ่มแสงสว่างถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๑๐๒ ทล.หมายเลข ๓๐๔ - บ.โนนไม้แดง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๘๓ | โครงการ ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๑๓๑๖ บ.ยองแยง - วัดพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๘๔ | โครงการ ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๑๓๑๔ บ้านขี้ตุน - บ้านหนองสมอ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๘๕ | โครงการ ถนนบ้านสำคัญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสูง ถึงสายหน้าสำนักงานที่ดินเขต ๓ บ้านบึงทับช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลจอหอ (ทางเชื่อม ระหว่างเทศบาลตำบลโคกสูง กับ อบต.จอหอ) | ๒,๕๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๘๖ | โครงการ ถนน (บ้านนายสนั่น) หมู่ที่ ๘ บ้านบึงประเสริฐ ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแขวนพัฒนา ตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๓๖,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๘๗ | โครงการ ถนนบ้านทุ่งกระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบลสีมุ่ม เชื่อม บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สายวัดป่าพิทักษ์ธรรมทุ่งสีมาราม) | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๘๘ | โครงการ ถนนจากสายบึงพุฒาถึงถนนบายพาสบ้านขาด หมู่ที่ ๑ บ้านมะเดื่อ ตำบลพุฒา อำเภอเมืองนครราชสีมา เชื่อม ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๐๙๗,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๘๙ | โครงการ ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๑๒๐๑ บ้านบุ - บ้านลองตอง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๙๐ | โครงการ ถนนบ้านเกาะ หมู่ที่ ๑ - บ้านเก่า หมู่ที่ ๒ เชื่อมถนนเทศบาลนครนครราชสีมา (ชุมชนสามสิบกัญยา) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๙๑ | โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม. ๐๑๒๒๓ บ้านเสาหงส์ - บ้านนากลาง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖ | ๒,๑๑๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๙๒ | โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๐๑๒๐๖ บ้านใหม่ - บ้านหนองเป็ดน้ำ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖ | ๔,๘๘๒,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๙๓ | โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๐๑๒๑๐ บ้านนากลาง - บ้านโป่งแมลงวัน อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๙๔ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๗๓๐๒ บ้านเมืองยาง - บ้านกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๑.๐๓ | สำนักช่าง | |
| ๕๙๕ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๗๒๐๑ บ้านโนนละกอ - บ้านปลักแรต อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖ | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๙๖ | โครงการถนนสายทางบ้านโสกตู หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕๙๗ | โครงการถนนจากสระเย็นจิต หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๗ สุดเขต ตำบลโพธิ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแพอำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๙๘ | โครงการถนนสายบ้านช่องแหม หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องแหม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๕๙๙ | โครงการถนนสายทางบ้านหนองเขือก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านค้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๖,๖๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๐๐ | โครงการถนนสายทางบ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๐๑ | โครงการถนนสายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ (คุ้มโนนทอง) ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านหนองตะครองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบล โนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๐๒ | โครงการถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๔ สายบ้าน วังน้ำเขียว ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๖๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๐๓ | โครงการถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๓ สายบ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๙ แยกทล.๓๐๔ ตำบล อุดมทรัพย์ - บ้านซบกำนเหลือง ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๘๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๐๔ | โครงการถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๒ สายบ้านบะใหญ่ หมู่ที่ ๑- บ้านโคกสะแกราช ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๕๗๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๐๕ | โครงการถนน สายบ้านหนองโสมง หมู่ ๖ ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้านบุไทร หมู่ ๔ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๑.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๐๖ | โครงการถนนสายบ้าน หนองไม้สัก หมู่ที่ ๖ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว - บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๐๗ | โครงการถนนสาย นม.ถ. ๒๕๓-๑๓ สายบ้านโป่งค่าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว -บ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๐๘ | โครงการถนนสายบ้านซับพลู หมู่ ๑๖ สายหนองกระดิ่ง ตำบลอุดมทรัพย์ - ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๐๙ | โครงการถนนสายบ้านโนนสง่า หมู่ ๑๓ สายดงกระทิง ตำบลอุดมทรัพย์ - ตำบลภูหลวงอำเภอปักธงชัย | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๑๐ | โครงการถนนสายบ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว ถึง บ้านสุขศรีงาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตะขบ อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | ๒๖๓ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๑๑ | โครงการถนนสาย หมู่ ๑๑ บ้านยุบพัฒนา ตำบล วังหมี - หมู่ ๗ บ้านไทรทอง ตำบลวังน้ำเขียว | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๑๒ | โครงการถนน บ้านมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบัวน้อย เชื่อมถนนลาดยางสายทาง หลวงชนบทหมายเลข ๒๑๖๑ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน - อำเภอด่านขุนทด | ๕,๖๕๔,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๑๓ | โครงการปรับปรุง (อบจ.นม.๒๐๓๐๒) บ้านสีคิ้ว - บ้านหนองไม้ตาย อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา | ๔,๓๔๗,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๑๔ | โครงการถนน สายหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวน้อย - บ้านหนองโอง ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๑๕ | โครงการถนน บ้านไถ่เสา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดน้อย เชื่อม บ้านนาหนอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๑๖ | โครงการถนน สายบ้านหนองโอง หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านหัน - บ้านหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๑๗ | โครงการถนน เลียบคลองชลประทาน เชื่อม ระหว่าง อบต.มิตรภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว และ อบต.มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๑๘ | โครงการถนน สายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส เชื่อม บ้านบุคา ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๖๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๑๙ | โครงการถนน สายบ้านไพรสารี หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนเมือง เข้ม บ้านชุมสามเรณู ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๒๐ | โครงการถนน บ้านเขาพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไผ่ เข้ม ชุมชนสะแกราช เขตเทศบาลตำบลคลองไผ่ หมู่ที่ ๗ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๒๑ | โครงการถนน บ้านวังราง หมู่ที่ ๘ (วังรางพัฒนาซอยที่ ๙) ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว เข้ม บ้านโปรงใหญ่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๒๒ | โครงการถนน สายบ้านปางละกอ หมู่ที่ ๑ ตำบล กฤษณา เชื่อม บ้านลาดอุดม หมู่ที่ ๑๖ ตำบล ดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๒๓ | โครงการปรับปรุง อบจ.นม.๒๐๑๐๑ บ้านลาดใหญ่ - บ้านหนองไทร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๒๔ | โครงการปรับปรุง อบจ.นม.๒๐๓๐๔ บ้านหนองน้ำใส - บ้านสง่าพัฒนา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๒๕ | โครงการ ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้าน เมืองสูง บ้านเมืองสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตา ใหญ่ อำเภอสีดา เชื่อม บ้านโนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๒๖ | โครงการ ถนนสายทางบ้านดอนแสง หมู่ ๖ ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา เชื่อม บ้านห้วยาคา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๒๗ | โครงการถนน หนองใหญ่บ้านแท่น ตำบลโพนทอง เชื่อม บ้านตลาด ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๒๘ | โครงการถนน บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐ จากศพด.หนองพลวง ตำบลโพนทอง เชื่อม บ้านหนองอ้ายแหบ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๒๙ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๐๐๙ สายยุทธศาสตร์ บ้านกุดจิก - บ้านนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๓๐ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๒๐๖ บ้านหนองตะไก่อ - บ้านดอนกอก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๓๑ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๓๐๒ บ้านซับตะคร้อ - บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๑๑๗,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๓๒ | โครงการถนนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๓๓ | โครงการถนนบ้านอ่างน้ำลุงเข้ว่า หมู่ที่ ๒ รหัสสายทาง นม.ถ.๒๕๙ - ๓๕ ซอยทวีคุณ ตำบลลุงเข้ว่า เชื่อมต่อ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๘๓.๖๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๓๔ | โครงการถนนสายสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - คลองสวายสอ บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองตะไก้ เชื่อมบ้านหนองบุนนาก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๓๕ | โครงการถนนสายบ้านทุ่งหัวขวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลสารภี เชื่อมกับบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๓๖ | โครงการถนนบ้านโคกลอย หมู่ที่ ๙ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านโคกพวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายทาง นม.ถ.๗๔ - ๐๐๔ สายทางบ้านโคกลอย - บ้านละลมใหม่พัฒนา) | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๒๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๓๗ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๖๐๐๗ บ้านหัวสะพาน - บ้านใหม่โนนเต็ง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๓๘ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๖๐๐๖ บ้านโนนสุวรรณ - บ้านโนนเสมา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๓๙ | โครงการถนน บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ ๒ จากฟาร์มสุพรรณ ไปถนน ๒๒๖ ตำบลทับสวาย เชื่อม บ้านหลุมดิน ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๔๐ | โครงการถนน สายจากบ้านชำเลือด หมู่ที่ ๓ ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง เชื่อม บ้านหินโคน ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๔๑ | โครงการถนนทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ.๑๒๓-๐๑) สายบ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลจิว ถึง บ้านกงรถ ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๔๒ | โครงการถนนหินคลุกลำห้วยโกรกน้ำผ่า จากบึงตะโก บ้านตะโกพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยแคน เชื่อม บ้านหนองจิก ตำบลห้วยแถลงอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๔๓ | โครงการถนน บ้านมาบตะโกเอน หมู่ที่ ๒ ตำบล มาบตะโกเอน เชื่อมบ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๘๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | | |
| ๖๔๔ | รถเกี่ยยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า | ๒๒,๑๒๕,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๔๕ | รถบดล้อเหล็กสันสะเทือนหน้า-หลัง น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๔๖ | รถบดอัดถนนชนิดล้อยาง ๙ ล้อน้ำหนัก ใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน | ๔,๒๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๔๗ | รถสุखाเคลื่อนที่ | ๙,๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | | | | | |
| ๖๔๘ | รถเข็นน้ำหนักการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๔๙ | สะพานถอดประกอบได้พร้อมชุดทอดสะพาน (Bailey Bridge) | ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | ๒๗๓ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๕๐ | รุดตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ | ๓,๕๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๕๑ | รถดัดถนนชนิดล้อยาง ๙ ล้อน้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน | ๔,๒๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๕๒ | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาถนนกำแพงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๕๓ | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอาคารมิราเคิล ออฟฟิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๕๔ | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำบลมะเร็ง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๕๕ | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองหัว อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๔๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๕๖ | โครงการซ่อมปรับปรุงทางวิ่งรอบพื้นที่บึงตาหลัว ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๗,๕๐๔,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๕๗ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบ จ.นม.๐๒๒๐๓ บ.อรพิมพ์ - บ.พนาหนองหิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา | ๓,๖๐๒,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๕๘ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๓๐๕ บ.หนองสะแก - บ.หนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา | ๒,๑๑๑,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๕๙ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๓๐๖ บ.ชัยระวี - บ.บ่อลิง อ.ครบุรี,อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา | ๒,๒๓๖,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๖๐ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบ จ.นม.๑๕๑๐๑ สายเมนที่ ๓ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา | ๒,๙๘๑,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๖๑ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบ จ.นม.๑๕๑๐๓ สายเมนที่ ๑ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา | ๓,๐๖๖,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๖๒ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๓๐๘ บ.ท่าหลวง - บ.กล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา | ๓,๗๒๖,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๖๓ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๕๓๑๐ บ.ตำแย - บ.วัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา | ๒,๒๓๖,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๖๔ | โครงการถนนบ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย เชื่อมบ้านหนองผักไร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.๖๔-๐๐๒) | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๖๕ | โครงการถนนสายบ้านโนนหวาย หมู่ที่ ๔ สายตำบลโนนไทย เชื่อมตำบลสายออ (บ้านโคกหวาย - บ้านโคกน้อย) | ๑,๘๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๖๖ | โครงการถนนจากบ้านจามเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกำปัง ถึงบ้านดอน หมู่ที่ ๘ ตำบลด่านจากอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๑๙๒,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๖๗ | โครงการถนนสายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกระเบื้อง เข็มเขตเทศบาล ตำบลบ้านเหลื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | ๒๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๖๘ | โครงการถนนบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนจาม อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - เขตติดต่อบ้านหนองปะ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๖๙ | โครงการถนนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย - เขตบ้านแฝก หมู่ที่ ๓ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๗๐ | โครงการถนนสายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๗๑ | โครงการถนนสายบ้านฝาผนังหมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพะไล - บ้านหนองตาदन้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๗๒ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๒๐๑ บ้านโนนปอแดง ตำบลหนองบัว อำเภอคง - บ้าน โนนเต็ง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๗๓ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๓๐๒ บ้านคงถาวร - บ้านคงสามัคคี อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๗๙๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๗๔ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๒๐๓ บ้านตะโก - บ้านโคกตะพาน อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๒๐๒,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๗๕ | โครงการถนนสายหนองโพธิ์ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง - บ้านโคกเปราะหอม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๗๖ | โครงการถนนสายจากบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ไปทางตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลอนขมพู อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านสัมฤทธิ์หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๗๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๗๗ | โครงการถนนข้างโรงเรียนเกลือบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลลาดแค -บ้านหนองแหนพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ (อบต.ธารประสาธ) ตำบลธารประสาธ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๒๗๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๗๘ | โครงการปรับปรุง อบจ.นม.๐๗๒๐๒ บ้านด่านเกวียน - บ้านกอก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๓๒๗,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๗๙ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๐๗๒๐๘ บ้านพอพราน -บ้านหัวสะพาน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๒๙๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๘๐ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๘๓๐๖ บ้านตะเคียนใหญ่ - บ้านปราสาท อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๕๗๒,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๘๑ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๐๘๓๐๙ ต่อเขตอบต.ตะเคียนควบคุมท่าขี้เหล็ก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๙๕๔,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๘๒ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๓๐๕ บ้านลุงเขว้า - บ้านสันติสุข อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๓๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๘๓ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๒๐๔ บ้านใหม่อุดม - บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๖๖๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๘๔ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๑๓๑๒ บ้านวัดเลียบ - บ้านพุดซา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๔๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๘๕ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๒๐๑ บ้านจิว-บ้านหนองโดน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๑๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๘๖ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๓๐๕ บ้านหนองสะแก - บ้านหนองหินโคน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๙๖๒,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๘๗ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม ๑๘๒๐๑ บ้านมะเกลือใหม่ - บ้านสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๕๓๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๘๘ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๓๐๗ บ้านบุใหญ่ - บ้านนาตะไครก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๔๗๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๘๙ | โครงการถนนอบจ.นม.๐๘๓๐๓ บ้านละเลิงพิมาน -บ้านกุดม่วง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ๗,๑๘๑,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๙๐ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม ๑๒๒๐๓ บ้านป่าตอง-บ้านหลุบทุ่ง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๙๑ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม ๑๒๒๐๘ บ้านหนองแจ้ใหญ่-บ้านอีโค อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๙๒ | โครงการถนนบ้านบุยายแลบ หมู่ที่ ๔ ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อมต่อ บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๒๗๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๙๓ | โครงการถนนสายทางจากบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๓ บ้านตะกุดใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคก กระชาย เชื่อมระหว่างบ้านดอนตะเกียด หมู่ที่ ๗ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๙๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๙๔ | โครงการถนนบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านหนองหว้าสีชมพู หมู่ที่ ๖ ตำบลสหาย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๗๙๗,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๙๕ | โครงการถนนบ้านขุนละคร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก เชื่อมบ้านโนนโง้งโง้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑๒,๕๓๔,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๙๖ | โครงการถนนสายบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมฤทธิ์(คลองบัว) เชื่อม บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๒ ตำบลธารละหลอด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๖๙๗ | โครงการถนนบ้านตะบอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโบสถ์-บ้านจารย์ตำรา ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๙๘ | โครงการถนนซอย ๒ ตอนบน บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรังกาใหญ่ เชื่อมบ้านหนองขอน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๖๙๙ | โครงการถนนสายบ้านวังกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในเมือง เชื่อมบ้านตาล หมู่ที่ ๙ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๗๐๐ | โครงการถนนบ้านโค้งกระโดน หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านโค้งกระดาน ตำบลทุ่งอรุณ เชื่อมต่อ บ้านบึงไทย หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๘,๖๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๐๑ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบ จ.นม.๐๒๒๐๔ บ.สระวานพระยา - บ้านหัวทำนบ อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ๓,๑๐๙,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๐๒ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๓๒๒๐๓ บ้านด่านกะตา - บ.โสง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา | ๑,๓๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๗๐๓ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๐๗๒๐๒ บ.ด่านเกวียน - บ.กอก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา | ๓,๑๐๙,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๐๔ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๐๓๐๑ บ.โคกสะอาด - บ้านขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา | ๑,๘๖๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๐๕ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๒๒๐๓ บ.ป่าตอง - บ้านหลุบทุ่ง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา | ๑,๒๔๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๗๐๖ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๒๒๐๔ บ.หนองหญ้าปล้อง -บ.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา | ๑,๘๖๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๐๗ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๓๒๐๓ บ.ดอนมัน - บ.ละเลิงหิน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา | ๑,๘๖๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๐๘ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๓๓๐๗ บ.บึงกระโดน - บ.ดอนยาว อ.ประทาย จ.นครราชสีมา | ๑,๘๖๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๗๐๙ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายนม.ถ.๑-๒๑๑๐๔ รร.นิคมชลฯ - บ.ชัยเศรษฐี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา | ๑,๘๖๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๑๐ | โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๔๓๐๑ บ.สำโรงเหนือ - บ.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา | ๑,๘๖๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๑๑ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๗๓๐๖ แยกทางหลวง ๒๐๑๗ - บ้านหนองทองคำ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๑๑,๒๐๔,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๑๒ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๗๒๐๓ บ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านกุดจอกน้อย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๐๓๓,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๗๑๓ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๗๓๐๙ บ้านหนองหว้า - บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ๑,๔๓๘,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๑๔ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๗๓๐๒ บ้านหนองจิก - บ้านชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๓๓๕,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๑๕ | โครงการถนนจากบ้านโนนโง้งโหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย เชื่อมบ้านโนนกราดหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๗๑๖ | โครงการถนนบ้านโนนตูม หมู่ที่ ๑ สายบ้านโนนตูม ตำบลธารละหลอด เชื่อมบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๑๗ | โครงการถนนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านมะค่า ตำบลธารละหลอด เชื่อมบ้านสัมฤทธิ์ตะวันตก หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๑๘ | โครงการปรับปรุง ถนนอบจ.นม.๐๑๒๐๓ บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๗๙๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๗๑๙ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๒๒๐๑ บ้านไทยเจริญ - โบราณสถานปราสาทหิน ถนนหัก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๓๖๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๒๐ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๒๒๐๔ บ้านใหม่อุดม - บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๔,๓๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๒๑ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๒๓๐๒ บ้านซบตะคร้อ -บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๖,๘๓๒,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๗๒๒ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๒๓๐๕ บ้าน ลูงเขว้า -บ้านสันติสุข อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ๕,๒๑๖,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๗๒๓ | โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๔๐๐๙ บ้าน หนองปล้อง - บ้านคลองกี่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| รวม ๗๒๓ โครงการ | | ๑,๗๐๒,๔๕๐,๒๐๐ | ๓๓๒ | ๘๗ | ๒๙๔ | ๑๐ | ๓๑๖,๖๐๓,๑๔๗.๔๔ | ๑๘.๖๐ | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๒ แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ การอนุรักษ์พันธุกรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| ๒ | โครงการขุดลอกหนองข้างตาย บ้านหนอง เข้ หมู่ที่ ๖ ตำบลสุขไพบูลย์ เชื่อมต่อบ้าน หนองแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | สำนักช่าง | |
| รวม ๒ โครงการ | | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๑ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | | |

อุดหนุนเฉพาะกิจ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ไตรมาส ๑- ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | ปรับปรุงถนน งบจ.นม.๑๗๒๑๐ บ้านขุนละคร - บ้านหนองอ้อ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุม พวง จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๙๐๖,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙,๙๐๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๗ | สำนักช่าง | สำนัก งบประมาณ |
| ๒ | ปรับปรุงถนน งบจ.นม.๑๕๓๑๐ บ้านตำแย - บ้านวัด ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๗๙๑,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙,๗๘๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๖ | สำนักช่าง | สำนัก งบประมาณ |
| ๓ | ปรับปรุงถนน งบจ.นม.๑๓๓๐๗ บ้านบึง กระโดน - บ้านดอนยาว ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๙๖๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๘๐ | สำนักช่าง | สำนัก งบประมาณ |
| ๔ | ปรับปรุงถนน งบจ.นม.๒๔๓๐๑ บ้านสำโรง เหนือ - บ้านสำพะเนียง ตำบลวังหิน อำเภอ โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๗๔๕,๐๐๐ | ✓ | | | | ๙,๗๔๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๙๗ | สำนักช่าง | สำนัก งบประมาณ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ๕ | ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๒๐๑ บ้านโนนปอแดง บ้านโนนเต็ง ตำบลหนองบัว อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๙๙๓,๐๐๐ | ✓ | | | | ๗,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๒.๔๕ | สำนักช่าง | สำนัก งบประมาณ |
| รวม ๕ โครงการ | | ๔๙,๓๙๕,๐๐๐ | ๕ | ๐ | ๐ | ๐ | ๔๖,๖๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๔.๓๗ | | |

คณะกรรมการและผู้จัดทำ

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายชัยยงค์ ฮมภิรมย์ | ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายชัย ผลกระโทก | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | กรรมการ |
| ๓. นายสถาพร โชติกลาง | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | กรรมการ |
| ๔. นายเลิศชัย ธนประศาสน์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | กรรมการ |
| ๕. นางสาวศิริพร ประสงค์ทรัพย์ | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๖. นายเพชร เลิศภูมิจิต | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๗. นางสาวพรทิพย์ จำพิมาย | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๘. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๙. นายรังสียา นุทกิจ | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๑๐. นายภิรมย์ วงศ์สุข | ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก | กรรมการ |
| ๑๑. นางบุญสุดา แก้วกระจาย | หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางสาวเจนจิรา สุคำภา | หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นางสาวภักคินันท์ ศรีชำนาญ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| ๑๕. นายกิตติพิชญ์ ดุงโคกกรวด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| ๑๖. นายนิพัทธ์พนธ์ มหัทธนนุญนพ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| ๑๗. นางสาววิลาวัลย์ รักธรรม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| ๑๘. นางอัญชลี หมอกเทพ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| ๑๙. นางสาวพัชมน เจริญสุข | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| ๒๐. นายกฤษดา กันตยาสกุล | พนักงานจ้างทั่วไป | |