



สรุปผลแผนการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑. สำนักปลัดฯ	๑
๒. สำนักคลัง	๘
๓. สำนักช่าง	๑๐
๔. กองสาธารณสุข	๑๔๙
๔. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๒๐๓
๕. กองสวัสดิการสังคม	๒๐๗
๖. สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๒๐
๗. สำนักงานเลขานุการ	๒๖๖
๗. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๖๘

สำนักพิมพ์

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑ : นโยบายและแผนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติของชุมชนอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานให้กับประชาชนอำเภอขามสะแกแสงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒๕ คน	๑,๓๗๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗	✓					๑,๓๖๙,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๙	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านเกษตรผสมผสานแนวใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอประทาย	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานนอกพื้นที่ให้กับประชาชนอำเภอประทาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑,๗๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-มี.ย.๖๗	✓					๑,๖๓๘,๖๐๐.๐๐	๙๖.๓๙	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอจักราช	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานให้กับประชาชนอำเภอจักราชและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๔๕ คน	๑,๖๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๑,๕๐๖,๕๕๐.๐๐	๙๔.๑๖	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอเสิงสาง	๑.จัดอบรมทางวิชาการให้กับประชาชนอำเภอเสิงสางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ รุ่น รวม ๕๔๐ คน ๒.จัดศึกษาดูงานให้กับประชาชนอำเภอเสิงสางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ รุ่น รวม ๕๔๐ คน	๑,๕๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๑,๔๗๗,๕๐๐.๐๐	๙๘.๕๐	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไปตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอบ้านเหลื่อม	๑.ขออนุมัติดำเนินการ ๒.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ๔.ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน ๕.สรุปและรายงาน	๑,๖๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-มี.ค.๖๗	✓					๑,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง	จัดอบรมทางวิชาการ และศึกษาดูงานนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	๑,๑๔๕,๘๐๐	ก.พ.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๑,๑๔๒,๖๐๐.๐๐	๙๙.๗๒	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑ นำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน ๓ รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๘๕ คน ๒. ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ จำนวน ๓ รุ่น	๑,๗๓๗,๖๕๐	ม.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๑,๗๓๗,๖๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๘	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑. จัดอบรมทางวิชาการ ให้กับประชาชนอำเภอปากช่อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ รุ่น รวม ๕๔๐ คน ๒. จัดศึกษาดูงานให้กับประชาชน อำเภอปากช่อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ รุ่น รวม ๕๔๐ คน	๑,๘๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๑,๗๓๒,๘๐๐.๐๐	๙๖.๒๗	สำนักปลัดฯ	
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในวิถีประจำวันและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงนอกพื้นที่	๑,๖๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๑,๕๕๗,๐๐๐.๐๐	๙๗.๓๑	สำนักปลัดฯ	
๑๐	อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน อำเภอปากช่อง ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานให้กับประชาชนในเขตอำเภอปากช่องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑,๘๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๑,๗๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๗	สำนักปลัดฯ	
๑๑	พัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๖๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๕๕๓,๕๐๐.๐๐	๙๒.๒๕	สำนักปลัดฯ	
รวม ๑๑ โครงการ			๑๖,๔๘๓,๔๕๐		๑๑	๐	๐	๐	๐	๑๖,๑๔๐,๑๐๐.๐๐	๘๒.๔๘		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน การดำเนินงานชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงาน ให้กับประชาชนในเขตอำเภอปากช่อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑,๕๖๒,๓๕๐	ม.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๑,๕๖๒,๓๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม ๑ โครงการ			๑,๕๖๒,๓๕๐		๑	๐	๐	๐	๐	๑,๕๖๒,๓๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/				
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา	๑,๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-พ.ค.๖๗	✓					๑,๐๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและ ส่วนราชการอื่น ๆ	๑,๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	✓					๑,๒๑๗,๕๖๐.๐๐	๙๓.๖๖	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT)	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒,๐๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๑,๘๐๒,๔๐๐.๐๐	๙๐.๑๒	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๔๙๙,๒๐๐.๐๐	๙๙.๘๔	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลตรุษจีนโคราช"	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓					๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกิจกรรมโคราช จีโอพาร์ค	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด นครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา	๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๗	โครงการจัดงานวันพริกและของดี อำเภอขามสะแกแสง	จัดงานวันพริกและของดีขามสะแกแสง จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานและส่วนราชการอื่น ๆ	๑,๐๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	✓					๙๙๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๕	สำนักปลัดฯ	
๘	ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตำนานข้าวและ ของดีอำเภอโนนสูง	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	✓					๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักปลัดฯ	
๙	โครงการจ้างเหมาผลิตคู่มือท่องเที่ยวจังหวัด นครราชสีมา	จัดพิมพ์แผ่นพับคู่มือท่องเที่ยวจังหวัด จำนวน ๑๕,๐๐๐ แผ่น	๒๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๕	สำนักปลัดฯ	
รวม ๙ โครงการ			๗,๑๐๐,๐๐๐		๘	๐	๐	๐	๑	๖,๘๑๔,๑๖๐.๐๐	๙๕.๙๗	5	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๙๙๘,๘๐๐.๐๐	๙๙.๘๘	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมเรียนรู้ภาคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเรียนรู้ภาคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๙๘๗,๔๐๐.๐๐	๙๘.๗๔	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อช่วยฟื้นฟูเยียวยา สงเคราะห์และบรรเทาผลกระทบของประชาชน, ช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๔๔๕,๙๒๗.๒๕	๔๔.๕๙	สำนักปลัดฯ	
รวม ๔ โครงการ			๓,๕๐๐,๐๐๐		๓	๐	๐	๑	๐	๒,๔๓๒,๑๒๗.๒๕	๖๙.๔๙		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอ โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๕๓,๙๐๐	มี.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๐๕๓,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	งานซ่อมแซมบ้านพักสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๔๒๘,๗๐๐	มี.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๔๒๘,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม ๓ โครงการ			๑,๔๘๒,๖๐๐		๒	๐	๐	๐	๐	๑,๔๘๒,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		

สำนักคลัง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๔๙๙,๙๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักคลัง	
๒	โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมผู้ประกอบการค่าน้ำมัน, โรงแรม, ยาสูบ	๘๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๗๙๗,๔๗๕.๐๐	๙๙.๖๘	สำนักคลัง	
รวม ๒ โครงการ			๑,๓๐๐,๐๐๐		๒	๐	๐	๐	๐	๑,๒๙๗,๔๕๕.๐๐	๙๙.๘๐		

สำนักช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๕ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการขุดลอกตะกุดประป่า หมู่ที่ ๘ บ้านตะกุดขอน ตำบลท่าช้าง เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านพระพุทธร ตำบลพระพุทธร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ขุดลอกกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๒	โครงการขุดลอกคลอง บ้านสลักไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองสูงเหนือ เชื่อม บ้านด่านท่าแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ขุดลอกคลอง กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๓	โครงการขุดลอกคลองหนองจิก บ้านสระพระ หมู่ที่ ๗ ตำบลขามเฒ่า เชื่อมเขต บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอง อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา	ขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำ ยาว ๑,๕๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	สำนักช่าง	
๔	โครงการขุดลอกคลองโนนวัด บ้านโนนกระถิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามเฒ่า อำเภอนางรอง เชื่อมเขตบ้านนุก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำ ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	สำนักช่าง	
๕	โครงการขุดลอกคลองดินใหญ่ บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลขามเฒ่า อำเภอนางรอง เชื่อมเขตบ้านนวม หมู่ที่ ๕ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำ ยาว ๕๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๑๒,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๙๕.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๕ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖	โครงการขุดลอกคลองหนองขาม บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลขามเฒ่า เข็มเขต บ้านหนองเรือชุด หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำ ยาว ๓๗๕ เมตร ปริมาณดินขุด ๑๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๖ โครงการ			๓,๐๐๐,๐๐๐		๖	๐	๐	๐	๐	๒,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๗.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำ ในการอุปโภคบริโภค โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	ก่อสร้างโครงข่ายท่อจ่ายน้ำใหม่ ในการจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ภายใน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ เมตร (ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๔๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๒๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๓๗	สำนักช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างบ่อดักไขมันโรงอาหาร โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	๑. ก่อสร้างบ่อดักไขมัน รองรับปริมาณ น้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ๒. ก่อสร้างคาน้ำเตอร์อ่างล้างจาน จำนวน ๕ ชุด (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อประปา และงานวางท่อระบายน้ำฝน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	ก่อสร้างวางท่อประปาและงานวางท่อระบาย น้ำฝน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม (ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๔๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๘๗.๒๕	สำนักช่าง	
๔	ค่าจ้างเหมาการสำรวจโครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าจ้างเหมาสำรวจโครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน เช่น ค่าจ้างนายช่างสำรวจหัวหน้า ค่าจ้างช่างสำรวจ ค่าจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ค่าจ้างคนงานและค่าจ้างเหมารถ	๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕	โครงการจัดทำ ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)ด้าน โครงสร้างพื้นฐานและด้านผังเมือง	ค่าจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลพร้อมนำข้อมูล มาปรับแก้ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน (Update Data) ในรูปแบบแผนที่ ตารางข้อมูล แผนภูมิ แผนภาพ และอื่นๆ	๓,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๒,๙๘๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๗	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖	โครงการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่)	จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่) ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๙,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๐	สำนักช่าง	
๗	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการ	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๘๖๔,๓๒๒.๐๐	๘๖.๔๓	สำนักช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่)	ค่าจัดจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๓๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียนโรงเรียนเฉลิมยงพิทยาคม	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียนโรงเรียนเฉลิมยงพิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนต่อจากแนวเพิ่มเติมโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนต่อจากแนวเพิ่มเติมโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๑	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารเรียน อาคาร ๕ โรงเรียนสาทรายวิทยาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารเรียน อาคาร ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตร.ม. ไหล่ทาง ตามสภาพ (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๖.๕๐	สำนักช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมบ้านพักครูภายในโรงเรียน โรงเรียนสาทรายวิทยาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมบ้านพักครูภายในโรงเรียน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด)	๓๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๐.๗๙	สำนักช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตาราง เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. นครราชสีมากำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๙๒.๘๐	สำนักช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียน ยาว ๑๕๐ เมตร สูง ๒ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างยาวตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๑๑.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๓๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๙๓.๘๙	สำนักช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. โรงเรียนประทาย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. โรงเรียนประทาย (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๓	สำนักช่าง	
๑๘	โครงการโรงจอดรถครูและบุคลากร โรงเรียนประทาย	ก่อสร้างโรงจอดรถครูและบุคลากร โรงเรียนประทาย จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ โรงเรียนปากช่อง ๒	ก่อสร้างอาคารจอดรถ ขนาดกว้าง ๗.๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร โรงเรียนปากช่อง ๒ (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างวางท่อน้ำประปา และงานวางท่อระบายน้ำฝน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	ก่อสร้างวางท่อน้ำประปาและงานวางท่อระบายน้ำฝน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๔๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนช่องเมฆวิทยาคม	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๙๖.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๒	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนช่องแมว วิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๓๒๐๒ บ้านหนองขามนาดี - บ้านพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง (๓) ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ จ.นม. กำหนด	๓,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๔๓๐๗ บ้านโคกสระน้อย - บ้านเก่าสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๐๙๐.๐๐ตารางเมตร พร้อมงานอำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	๔,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑ - ๒๑๑๑๓ บ้านโนนอารีย์ - บ้านหนองใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวย ความปลอดภัย รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๖	โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายใน โรงเรียนปากช่อง ๒	ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนปากช่อง ๒ (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๗	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๕๑๐๑ สายเมนที่ ๓ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๔,๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๓๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๙๒.๑๙	สำนักช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๕๒๐๕ สายเมนที่ ๕ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๗๒๑๐ บ้านขุนละคร ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง - บ้านหนองอ้อ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๐๓๐๔ บ้านหนองน้ำใส - บ้านสง่าพัฒนา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๙๖.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๘๒๐๖ บ้านหนองตะกั่ว - บ้านดอนนอก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๘๒๐๕ บ้านกุดจิก - บ้านโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๒,๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๒๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๖๑๙,๘๑๔.๑๕	๕๑.๒๒	สำนักช่าง	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๓๐๒ บ้านซับตะคร้อ - บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๑,๐๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๐๔๓๐๔ เทศบาลเมืองคง - บ้านไร่ อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวย ความสะดวกภัยตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	๔,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนอบจ.นม.๑๑๒๐๒ ขามสะแกแสง - บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่อบ จ.นม.กำหนด	๗,๐๘๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๓๐๗ บ้านตาก็มี-บ้านดอนทะแยง อำเภอกอง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๕,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๕๐๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๓,๒๕๙,๕๐๐.๐๐	๙๓.๐๐	สำนักช่าง	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนอบจ.นม.๑๐๓๐๑ บ้านโคกสะอาด-บ้านขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๓๗๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบ และรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	๕,๔๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๐๓๐๕ บ้านโคกกระเทียม-บ้านค้อ อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๑๑,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗,๓๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๐๒๐๓ บ้านบึง-บ้านเหมือด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๗,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก	๔,๙๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๒,๕๖๖,๙๐๐.๐๐	๕๑.๖๕	สำนักช่าง	
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๙๓๐๑ บ้านหนองกระสัง-บ้านโนนตากกลาง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๑,๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๗๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๖๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๑.๑๒	สำนักช่าง	
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๐๓๐๒ บ้านสีคิ้ว-บ้านหนองไม้ตาย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๘,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ จ.นม. กำหนด	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๓๒๒๐๔ บ้านหนองโจด-บ้านโนนมันเทศ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุก ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕,๒๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๓	โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๓๒๓๐๑ บ้านโนนเลียบบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๓x๓ ม. ยาว ๑๐ ม. จำนวน ๒ แกว และงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๐๔๒๐๑ บ้านโนนโปแตง ตำบลหนองบัว อำเภอคง - บ้านโนนเต็ง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๙,๙๙๘,๘๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๗๓๐๑ บ้านเหล่าจัน-บ้านหนองม่วง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙,๑๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๓๐๕ บ้านหนองสะแก-บ้านหนองหินโคกอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๙๘๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๓,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๒	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๗	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๒๐๔ บ้านสระวานพระยา-บ้านหัวทาบ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๒๐๓ บ้านอรพิมพ์-บ้านพนาหนองหิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๒๒๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๑๐๑ บ้านมาบพิมาน-บ้านดิ่งชัน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๔,๖๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๒๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๐.๙๒	สำนักช่าง	
๕๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๗๓๐๘ บ้านลิ้นฟ้า-บ้านท่าสวนยา อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๖,๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔,๓๘๑,๕๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๓,๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๗๗.๒๘	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๕๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๓๐๔ บ้านไร่อ้อย-บ้านหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๘๗๑,๑๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๒๐๒ บ้านหนองม่วงใหญ่-บ้านหนองสูง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๒๙๐,๓๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๕	สำนักช่าง	
๕๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๕ บ้านหนองบัวลาย-บ้านหนองแดงน้อย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๓๐๕ บ้านลำซอ-บ้านโคกสมอ อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๖,๐๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๕๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๑๓๐๑ บ้านคลองยาง-บ้านคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๐,๒๕๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัย ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๖	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๓๓ บ้านโนนอารีย์-บ้านหนองใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัย รายละเอียด ตามแบบที่ อบจ.นม. กำหนด	๖,๕๐๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๙๓๐๓ บ.ขามทะเลสอ - บ.โนน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๕๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๙๒๐๔ บ.บึงอ้อ - บ.โตนด อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๕๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๙๒๐๒ บ.หนองคู - บ.โป่งสุรียา อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๙๐๐๕ บ.โตนด ม.๓ ต.พันดุง - บ.โนนตาล ม.๒ ต.บึง อ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๐๒๐๔ บ.กึ่ง - บ.หนองสะแก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๑๒๐๑ สุขาภิบาลขาม สะแกแสง - บ.ห้วย อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๑๒๐๒ ขามสะแกแสง - บ.โนนผักชี อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๔๒๐๑ บ.โนนปอแดง - บ.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๔๓๐๙ เทศบาลเมืองคง - บ.ไร่ อ.คง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๖๒๐๓ บ.โคกหนองโสน ม.๒,๓ ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๖๒๐๑ บ.หินโคน - บ.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๘๒๐๒ บ.โกรกสีก - บ.ค่ายทะยิง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๐๕๒๐๑ บ.เหลื่อม-บ.กุดเวียง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๗๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๐๓๒๐๒ บ.หนองม่วงใหญ่ - บ.หนองกง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๓๓๐๗ บ.บึงกระโดน - บ.ดอนยาว อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๓๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๓๒๐๑ บ.เขว้า ม.๖ - บ.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๓๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๔๒๐๑ บ.จิว - บ.หนองโดน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๓๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๔๐๑๑ แยก ทล.หมายเลข ๒๔ - บ.สวนหอม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๓๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๑๑๐๙ หนองไทร - วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้นตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๓๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑ - ๒๑๑๐๒ บ.ซับสวอง - บ.ไร่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑ - ๒๑๑๑๐ บ.ชัยเศรษฐี - บ.กุดโง้ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๗๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑ - ๒๑๑๑๒ บ.โป่งไทร - บ.ชัยสำราญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๗๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๒๐๔ บ.หนองปรือ - บ.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๘๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๓๐๘ บ.ท่าหลวง - บ.กล้วยอ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๘๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๓๑๐ บ.ด้าย - บ.วัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๘๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๑๐๑ สายเม่นที่ ๓ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๘๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๑๐๒ สายเมนที่ ๔ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๘๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๑๐๓ สายเมนที่ ๑ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๘๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๒๐๕ สายเมนที่ ๕ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๘๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๓๐๗ บ.วังหิน - บ.ทองหลาง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๘๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๐๕ บ.หนองพลวงใหญ่ - บ.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๘๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๐๙ บ.พะเนาวิ - บ.โตนด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๘๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๔ บ.ซีตุน - บ.หนองสมอ อ.เมือง, อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๙๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๓๑๖ บ.योगแยง - วัดพนมวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๙๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๐๖ บ.ใหม่ - บ.หนองเป็ดน้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๙๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๐๗ บ.โพธิ์เตี้ย - พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๙๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๓๑๒ บ.วัดเลียบ - บ.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๑๒๒๒ บ.โกรก - ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๔๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๐๑๐๑ บ.ลาดใหญ่ - บ.หนองไทร อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๔๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๐๓๐๔ บ.หนองน้ำใส - บ.สง่างพัฒนา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๔๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๐๓๐๑ บ.โคกสะอาด - บ.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๔๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๐๒๐๓ บ.บึง -บ.เหมือด อ.โนนสูง, อ.จักราช จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๐๓๑๐ บ.บึง - บ.จันตุม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๐๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๒๑๐๑ บ.มาบพิมาน - บ.ตลิ่งชัน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๐๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๒๓๐๗ บ.แะชะ - บ.โนนกลาง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๐๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๒๑๐๒ บ.เทพนิมิตร์ - บ.ประดู่งาม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๐๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๒๓๐๕ บ.หนองสะแก - บ.หนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๐๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๓๒๐๑ บ.สระประทิป - บ.หนองกก อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๐๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๓๑๐๑ บ.ศูนย์กลาง - บ.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๐๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๓๒๐๓ บ.นาแค - บ.หนองขามนาดี อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๐๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๓๒๐๒ บ.หนองขามนาดี - บ.พะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๐๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๖๒๐๓ บ.ชุมชนพัฒนา - บ.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๐๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๕๕๐๓ บ.วังแร่ - บ.ดอนเปล้า อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๑๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๒๓๐๒ บ.ชัยตะคร้อ - บ.หัวท้านบ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๑๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๒๓๐๕ บ.ลุงเขว้า - บ.สันติสุข อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๑๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๗๓๐๑ บ.โคกวังวน - บ.ชีตุ่น อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๑๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๒๐๒ บ.ด่านเกวียน - บ.กอก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๑๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๗๓๐๖ แยกทางหลวง ๒๐๑๗- บ.หนองทองคำ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๑๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๔๓๐๖ บ.หนองแพบ - บ.โคกนางเหริญ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๑๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๔๓๐๗ บ.โคกสระน้อย - บ.เก่าสะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๑๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๔๓๐๘ บ.นกออก - บ.หนองหญ้าปล้อง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๑๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๗๓๐๒ บ.หนองจิก - บ.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๑๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๗๓๐๙ บ.หนองหว่า - บ.หนองขาม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๒๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๗๒๑๐ บ.ขุนละคร - บ.หนองอ้อ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๒๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๗๓๐๘ บ.ลิ้นฟ้า - บ.ท่าสวนยาอ.ชุมพวง, อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๒๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๘๒๐๖ บ.หนองตะไก่อ - บ.ดอนกอก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๒๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๘๒๐๕ บ.กุดจิก - บ.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๒๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๐๓๐๒ บ.สี่คิ้ว - บ.หนองไม้ตาย อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๒๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๑๑ บ.หนองไทร - บ.โกรกเดือนห้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๒๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๖ บ.ตะโก - บ.ช่อระกา อ.คง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๒๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๖๒๐๑ บ.คานขุนทด - บ.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๒๘	วางและจัดทำผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/ ผังเมืองรวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา	คำจ้างศึกษาโครงการวางผังเมืองรวม หรือ ปรับปรุงผังเมืองรวมในขั้นตอนกระบวนการวาง และจัดทำผังเมืองรวมหรือปรับปรุงผังเมืองรวม พัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๒,๙๒๕,๕๐๐.๐๐	๙๗.๕๒	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๒๙	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๑๑๐๒ บ้านซับสวอง - บ้านไร่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๕,๒๑๙,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๓๐	ปรับปรุงถนน นม.ถ.๑- ๒๑๑๐๓ บ.เขาจันทร์หอม - บ.ปู่เตย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๐,๑๙๕,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๓๑	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๑๑๑๑ บ้านนา - บ้านชนงพระเหนือ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๑,๒๑๑,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๓๒	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๐๑๐๑ บ้านลาดใหญ่ - บ้านหนองไทร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๖,๐๘๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๓๓	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๐๓๐๒ บ้านสีคิ้ว - บ้านหนองไม้ตาย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๑,๐๗๘,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๓๔	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๒๐๖ บ้านหนองตะไก่อ - บ้านดอนกอก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๖,๒๓๑,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๓๕	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๓๐๗ บ้านบุใหญ่ - บ้านนาตะโคก อำเภอสสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔,๕๙๒,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๓๖	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๘๐๐๔ สายยุทธศาสตร์ บ้านกุดจิก - บ้านนากลาง อำเภอสสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	โดยการปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๙,๘๑๓,๙๐๐.๕๕	๙๘.๑๔	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๓๗	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๙๑๐๑ บ้านหนองกระโดน - บ้านหนองม่วง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๐,๗๐๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๓๘	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๙๒๐๒ บ้านหนองคู - บ้านโป่งสุรียา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๖,๗๘๙,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๓๙	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๙๓๐๓ บ้านขามทะเล สอ - บ้านโนน อำเภอขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	๙,๖๕๖,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๔๐	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๘๒๐๑ บ้านแปรง - บ้านหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๑๐,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	๕,๕๒๓,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๔๑	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๘๒๐๒ บ้านโกรกกลี - บ้านค่ายทะยิง อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๒๕,๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่อบ จ.นม. กำหนด	๑๓,๙๒๖,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๔๒	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๘๓๐๖ บ้านตะเคียนใหญ่ - บ้านปราสาท อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๖,๗๐๕,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๔๓	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๖๒๐๓ บ้านชุมชนพัฒนา - บ้านหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙,๐๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๔๔	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๙๓๐๑ บ้านหนองกระสัง - บ้านโนนตากกลาง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๒,๑๒๓,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๔๕	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๙๓๐๔ บ้านมะค่า - บ้านโตนด อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙,๐๕๘,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๔๖	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๙๓๐๕ บ้านสี่โรง - บ้านหนองแวง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕,๒๙๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๔๗	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๐๓๐๑ บ้านโคกสะอาด - บ้านขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	โดยการปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗,๘๕๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๕๘๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๔๘	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๓๐๓๐๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ - บ้านกุดไผ่ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๗๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๑,๗๐๔,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๔๙	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๑๐๑ บ้านมาบพิมาน - บ้านดิ่งชั้น อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหลทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๙,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๙,๗๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๕๐	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๑๐๒ บ้านเทพนิมิตร์ - บ้านประดู่งาม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหลทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒,๗๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๖๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๖,๐๔๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๕๑	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๒๐๓ บ้านอรพิมพ์ - บ้านพนาหนองหิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหลทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕,๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๒,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๕๒	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๓๐๗ บ้านแซะ - บ้านโนนกลาง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหลทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔,๙๐๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๕๓	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๓๒๐๑ บ้านสระประทีป - บ้านหนองกก อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๐,๖๓๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๕๔	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๒๐๑ บ้านจิว - บ้านหนองโดน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๕๕	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๒๐๒ บ้านพระบึง - บ้านพิศทะเล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๔,๔๖๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๕๖	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๓๐๖ บ้านหนองแพ - บ้านนางเหริฐ อำเภอบึงขัง จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่อบ จ.นม. กำหนด	๙,๗๗๕,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๕๗	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๓๐๘ บ้านนอกอก - บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอบึงขัง จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความ ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	๖,๖๙๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๕๘	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๐๑๑ แยก ทล. หมายเลข ๒๔ - บ้านสวนหอม อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความ ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๐๔๕,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๕๙	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๐๑๒ บ้านหนองตะแบก - บ้านหนองประจักษ์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙,๒๘๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๖๐	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๒ บ้านปะใหญ่ - บ้านโคกสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๘,๖๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๖๑	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๓๐๒ บ้านซับตะคร้อ - บ้านหัวท้าน อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๑๘,๐๒๔,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๖๒	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๖๒๐๒ บ้านหนองขาม - บ้านคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๓,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๑๖,๐๗๔,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๖๓	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๓๒๒๐๔ บ้านหนองโจด - บ้านโนนมันเทศ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔,๔๙๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๖๔	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๕๑๐๑ สายเมนที่ ๓ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕,๐๑๔,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๖๕	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๕๑๐๓ สายเมนที่ ๑ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔,๐๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๖๖	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๕๒๐๔ บ้านหนองปรือ - บ้านดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗,๒๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๖๗	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๕๒๐๕ สายเมนที่ ๕ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗,๔๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๖๘	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๕๓๐๗ บ้านวังหิน - บ้านทองหลาง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๖,๙๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๖๙	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๓๐๓ บ้านดอนมัน - บ้านละเลิงหิน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๘,๓๙๓,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๘,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๓	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๗๐	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๓๐๔ บ้านไร่อ้อย - บ้านหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙,๐๔๘,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๗๑	ปรับปรุงถนน อ.จ.นม.๑๓๓๐๖ บ้านกระทุ่มราย - บ้านโนนหญ้านาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๙,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อ.จ.นม. กำหนด	๒๔,๔๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๗๒	ปรับปรุงถนน อ.จ.นม.๑๗๓๐๘ บ้านลิ้นฟ้า - บ้านท่าสวนยา อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อ.จ.นม. กำหนด	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๗๓	ปรับปรุงถนน อ.จ.นม.๑๖๑๐๑ บ้านเจริญผล - บ้านสระแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๙,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อ.จ.นม. กำหนด	๓๐,๘๘๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๗๔	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๗๓๐๓ บ้านหนองโน - บ้านหนองตาต อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๗๕	ปรับปรุงถนน นม.ถ.๑-๑๗๓๐๕ บ้านละโว้ - บ้านเขว้า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙,๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๗๖	ปรับปรุงถนน นม.ถ.๑-๑๗๓๐๖ บ้านหนองไร่ - บ้านลู่ประตู อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๗๗	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๗๒๑๐ บ้านขุนละคร ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง - บ้านหนองอ้อ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๗๘	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๗๓๐๒ บ้านเมืองยาง - บ้านกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙,๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๗๙	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๗๓๐๓ บ้านหนองสะแก - บ้านเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙,๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๘๐	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๒ บ้านดอนคนทา - บ้านโคกกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๒,๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกฯ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๘,๙๗๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๘๑	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๔ หนองหญ้าปล้อง - บ้านด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๐,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกฯ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๒,๑๘๘,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๘๒	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๗ บ้านกรวย - บ้านเสม็ดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกฯ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗,๕๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๘๓	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๕ บ้านหนองบัว ลาย - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๘,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่อบ จ.นม. กำหนด	๑๒,๘๒๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๘๔	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๓๒๐๒ บ้านหนองขาม นาดี - บ้านพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๒๒,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่อบ จ.นม. กำหนด	๑๔,๔๗๕,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๘๕	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๓๐๒ บ้านคางวารี - บ้านคางสามัคคี อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่อบ จ.นม. กำหนด	๖,๑๑๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๘๖	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๓๐๗ บ้านตาคีม - บ้านดอนทะแยง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ จ.นม. กำหนด	๓,๘๐๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๘๗	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๓๐๘ บ้านจิว - บ้านโนนแดง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๙,๒๘๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๘๘	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๑๒๐๒ ขามสะแกแสง - บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	โดยการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๖๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๙,๑๗๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๘๙	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๕๒๐๑ บ้านเหลื่อม - บ้านกุดเวียง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗,๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๖,๗๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๙๐	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๕๕๐๓ บ้านวังแร่ - บ้านดอนเปล้า อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗,๖๘๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๙๑	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๑๒๐๙ บ้านพะเนาว์ - บ้านโตนด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔,๖๘๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๙๒	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๑๒๑๐ บ้านนากลาง - บ้านโป่งแมลงวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๘,๙๙๔,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๙๓	ปรับปรุงถนน อ.บ.จ.น.ม.๐๑๓๑๔ บ้านซู้ดุน - บ้านหนองสมอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกตามแบบและรายละเอียดที่อบ.จ.น.ม. กำหนด	๑๖,๑๖๔,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๙๔	ปรับปรุงถนน อ.บ.จ.น.ม.๐๑๓๑๖ บ้านยองแยง - วัดพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยางขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกตามแบบและรายละเอียดที่อบ.จ.น.ม. กำหนด	๓,๑๔๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๑,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๖๒.๓๖	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๙๕	ปรับปรุงถนน อ.บ.จ.น.ม.๐๑๒๑๔ สายแยก ทล.๒ - บ้านยองแยง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกตามแบบและรายละเอียดที่อบ.จ.น.ม. กำหนด	๘,๑๖๕,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๙๖	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๑๒๒๒ บ้านโกรก - ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๘๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕,๔๐๘,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๙๗	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๑๒๒๓ บ้านเสาหงษ์ - บ้านนากลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔,๕๐๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๙๘	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๐๕ บ.หนองพลวงใหญ่ - บ.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๑,๒๒๘,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๖	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๙๙	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๐๗ บ.โพธิ์เตี้ย - พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๔ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๑,๔๗๓,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๐๐	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๑๑ บ.หนองไทร - บ.โกรกเดือนห้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๑,๒๒๘,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๙	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๐๑	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๒ บ.วัดเล็บ - บ.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๑,๒๒๘,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๙	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๐๒	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๓ บ.หนองอก - บ.หัวสระ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๑๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๑,๑๐๖,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๔	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๐๓	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๕ บ.โคกกรวด - บ.หนองมนาง อ.เมือง,อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๓๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๑,๘๔๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๐๔	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๖ บ.योगแยง - วัดพนมวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๓๒ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๑,๙๖๒,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๐๕	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๒๐๔ บ.สระวานพระยา - บ.หัวท้านบ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๖๓ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๓,๘๕๙,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๓,๘๕๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๔	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๐๖	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๒๓๐๕ บ.หนองสะแก - บ.หนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๑๗ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๔๔,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๒	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๐๗	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๒๐๑ บ.โนนปอแดง - บ.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๖๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๖๗๕,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๓,๖๖๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๔	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๐๘	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๒๐๔ บ.หนองบง - บ.สีเหลี่ยม อ.คง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๑๖ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๙๘๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๙๗๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๙	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๐๙	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๕ โครงการศึกษาทดลองแก้ปัญหาดินเค็ม อ.คง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๓๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๘๕๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๘๓๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๓	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๑๐	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๖ บ.ตะโก - บ.ช่อระกา อ.คง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๒๒๘,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๙	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๑๑	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๖๒๐๑ บ.หินโคน - บ.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๔๒ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๕๗๔,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๒,๕๖๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๗	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๑๒	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๖๒๐๓ บ.โคกหนองโสน ม.๒,๓ อ.จักราช จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๔๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๔๕๒,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๒,๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๑	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๑๓	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๒๐๓ บ.หนองหญ้าปล้อง - บ.กุดจอกน้อย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๔ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๔๗๓,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๔๗๑,๔๕๐.๐๐	๙๙.๘๙	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๑๔	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๘๓๐๓ บ.ละเลิงพิมาน - บ.กุดม่วง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๔๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๔๕๒,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๒,๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๑๕	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๘๓๐๔ บ.ด่านนอก - บ.วัง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๕๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๐๖๔,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๓,๐๖๒,๒๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๑๖	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๙๒๐๒ ตลาดโคกสวาย - บ.หนองหอย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๒๒๘,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๙	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๑๗	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๐๓๐๑ บ.โคกสะอาด - บ.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๔ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๔๗๓,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๔๗๑,๔๕๐.๐๐	๙๙.๘๙	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๑๘	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๐๒๐๔ บ.กึ่ง - บ.หนองสะแก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๑๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๑๐๖,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๑๐๖,๘๐๐.๐๐	๙๙.๗๑	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๑๙	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๐๓๐๕ บ.โคกกระทู้ - บ.คล้าย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๔๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๔๕๒,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๒,๔๕๐,๒๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๒๐	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๐๒๐๖ มิตรภาพ - บ.หนองโจด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๓๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๘๔๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๘๓๘,๔๕๐.๐๐	๙๙.๙๒	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๒๑	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๒๓๐๑ บ.หนองพลวง -บ. โคกสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๕๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๐๖๔,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๒๒	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๒๒๐๖ บ.ตลาด - บ.หนองอ้ายแหบ อ.สีดา จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๕๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๐๖๔,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๓,๐๕๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๒๓	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๒๒๐๘ บ.หนองแจ้งใหญ่ - บ.อีโค อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๒๒๘,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๙	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๒๔	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ จ.นม.๑๓๒๐๑ บ.เขวาสี ม.๖ - บ.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๒๒๘,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๒๒๖,๔๕๐.๐๐	๙๙.๘๗	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๒๕	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๓๓๐๗ บ.บึงกระโดน - บ.ดอนยาว อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๑๙ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๑๖๗,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๗	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๒๖	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๒๐๓ บ.โคกศิลา - บ.หัน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๓๖ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๒๐๗,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๒,๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๒๗	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๒๐๔ บ.แก่นางเหริญ -บ.โกรกกลาย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๓๖ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๒๐๗,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๒,๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๑	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๒๘	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๔๓๐๕ บ.ลำซอ - บ.โคกสมอ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๕๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๐๖๔,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๓,๐๖๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๒๙	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๕๓๐๘ บ.ท่าหลวง - บ.กล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๖๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๔,๑๖๕,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๔,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๘	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓๐	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๖๒๐๒ บ.หนองเครือ - บ. ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๔๕ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๗๕๘,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๒,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓๑	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๗๓๐๔ บ.ประสูช - บ.หนองจิก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๗ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๖๕๖,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓๒	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๘๒๐๑ บ.มะเกลือใหม่ - บ.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๔๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่อบ จ.นม.กำหนด	๒,๔๕๒,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓๓	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๘๒๐๒ บ.ตะคองหลง - บ. โสกแจ้ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๔,๘๙๙,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๔,๘๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓๔	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๘๐๐๙ สายยุทธศาสตร์ บ.กุดจิก - บ.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๔๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๔๕๒,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๓๕	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๙๒๐๔ บ.บึงอ้อ - บ.โตนด อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๑๑๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๖,๗๓๕,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๖,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓๖	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑-๒๑๓๐๑ บ.คลองยาง - บ.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๑๒๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๗,๓๔๗,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๗,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓๗	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑-๒๑๒๐๕ บ.ชนงพระกลาง - บ.โป่งกระสัง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๓๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๘๔๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๘๓๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๔	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓๘	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ จ.นม.๒๑๒๐๖ บ.ปungเตย - บ.สระน้ำใส อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๓๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๘๔๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๘๓๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓๙	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑-๒๑๑๑๐ บ.ชัยเศรษฐี - บ.กุดโง้ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๒ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๓๕๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๓๔๖,๕๕๐.๐๐	๙๙.๗๔	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๔๐	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑-๒๑๑๑๒ บ.โป่งไทร - บ.ขับสำราญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๑๗ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๔๔,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๐๔๑,๘๐๐.๐๐	๙๙.๗๙	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๔๑	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๒๓๐๓ บ.ขับตะคร้อ - บ.ท่าตะแบก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๔๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๔๕๒,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๔๒	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๒๒๐๔ บ.ใหม่อุดม - บ.พระ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๒๒๘,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๗	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๔๓	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๒๓๐๕ บ.ลุงเขว้า - บ.สันติสุข อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๑๕๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๙,๑๘๒,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๙,๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๔๔	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๓๑๐๑ บ.ศูนย์กลาง - บ.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๕๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๐๖๔,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๗	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๔๕	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๓๒๐๓ บ.นาแคว - บ.หนองขามติ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๒๒๘,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๒๒๕,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๔๖	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๔๓๐๑ บ.ลำโรงเหนือ - บ.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๓๖ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๒๐๗,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๒,๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๑	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๔๗	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๕๓๐๓ แยก ทล.๓๐๔ - บ.ซับบ้านเหลือง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๓๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๘๕๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๘๓๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๔๘	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๖๒๐๑ บ.ตำบลขุนทด - บ.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๒๐๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑๒,๒๔๑,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑๒,๒๓๙,๒๐๐.๐๐	๙๙.๙๙	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๔๙	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๗๒๐๑ บ.โนนระกอ - บ.ปลักแรด อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๔๕ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๗๕๘,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๒,๗๕๖,๖๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๕๐	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๓๒๓๐๑ บ.โนนเลียบ - บ.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๖๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๖๗๕,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๓,๖๗๓,๒๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๕๑	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๓๒๒๐๒ บ.โนนหมั่น - บ.มะดัน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๑๒๐ ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๗,๓๔๗,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๗,๓๔๕,๒๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๕๒	โครงการจ่ายค่าปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอใช้ที่ดินแปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองแห่น" หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกรวด เพื่อก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชรา	ปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม ของพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอใช้ที่ดินแปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองแห่น" หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกรวด เพื่อก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชรา	๒๕,๕๕๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๒๕,๕๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๕๓	โครงการจ่ายค่าปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอใช้ที่ดินแปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองแห่น" เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแห่งใหม่ และอาคารประกอบอื่น ๆ	ปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม ของพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอใช้ที่ดินแปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองแห่น" เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแห่งใหม่ และอาคารประกอบอื่น ๆ	๕๒๕,๓๗๒	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๕๒๕,๓๗๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๕๔	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.22305 บ้านลุงเขว้า -บ้านสันติสุข อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ช่วงที่๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๓ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๖๔ ตร.ม. พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๔,๙๑๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๕๕	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.22201 บ้านไทยเจริญ- โบราณสถาน ปราสาทหินถนมหัก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ช่วงที่๔ ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม.กำหนด	6,830,000	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๕๖	ปรับปรุงถนน อบจ.นม. 01207 บ้านโพธิ์เตี้ย - บ้านพลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	2,696,000	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๕๗	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.27201 บ้านโนนตะกอก - บ้านปลักแรด อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑๒,๗๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๕๘	ก่อสร้างห้องน้ำชาย โรงเรียนปากช่อง ๒	ก่อสร้างห้องน้ำชาย ขนาด ๙X๖ เมตร จำนวน ๖ ห้อง (ตามแบบและรายละเอียดตามที่ อบจ.น.ม. กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๕๙	ก่อสร้างห้องน้ำหญิง โรงเรียนปากช่อง ๒	ก่อสร้างห้องน้ำหญิง ขนาด ๗X๔.๕ เมตร จำนวน ๖ ห้อง (ตามแบบและรายละเอียดตามที่ อบจ.น.ม. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๖๐	ปรับปรุงถนน อบจ.น.ม. 14203 บ้านโคกศิลา - บ้านหัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น.ม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๒๖๐ โครงการ			๑,๐๙๓,๙๘๙,๙๒๒		๑๕๕	๐	๑๐๒	๒	๑	๒๓๙,๘๑๓,๙๐๘,๗๐	๒๒.๓๓		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีค่าใช้จ่าย สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ม.ย.๖๗	✓					๔๑๘,๕๓๐.๐๐	๕๒.๓๒	สำนักช่าง	
รวม ๑ โครงการ			๘๐๐,๐๐๐		๑	๐	๐	๐	๐	๔๑๘,๕๓๐.๐๐	๕๒.๓๒		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการจัดตั้ง ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะ มูลฝอยและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียนอย่างยั่งยืน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเกิด โรงเรียนคาร์บอนต่ำ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓					๑๕๒,๑๑๐.๐๐	๑๕.๒๑	สำนักช่าง	
๒	โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชนิโรรายะ”	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการของเสียอันตราย จากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชนิโรรายะ” มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓					๗๓๙,๙๕๐.๐๐	๗๔.๐๐	สำนักช่าง	
๓	โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาลพิษทางน้ำและ จัดการคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ที่ปลอดภัย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาลพิษทางน้ำและจัดการ คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ที่ปลอดภัย - เพื่อจ่ายเป็น ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จากแหล่งน้ำทั้งชุมชน น้ำทิ้งจากอาคาร สำนักงาน แหล่งน้ำผิวดิน หรือแหล่งน้ำทิ้งจาก โรงงานอุตสาหกรรม - เพื่อจ่ายเป็น ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภคและน้ำทิ้ง ภายใน สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	๐	ต.ค.๖๗-เม.ย.๖๗					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๓ โครงการ			๒,๐๐๐,๐๐๐		๒	๐	๐	๐	๑	๘๙๒,๐๖๐.๐๐	๔๔.๖๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม

๒.๕ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการ "คลองสวย น้ำใส"	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ "คลองสวย น้ำใส" มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๔๖,๕๓๖.๐๐	๘๙.๓๑	สำนักช่าง	
๒	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๗๔๑,๔๕๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๒๙๒,๕๐๐.๐๐	๓๙.๔๕	สำนักช่าง	
รวม ๒ โครงการ			๑,๒๔๑,๔๕๐		๒	๐	๐	๐	๐	๗๓๙,๐๓๖.๐๐	๕๙.๕๓		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการถนนจากบ้านนายสำราญ อิตติบุตร - ลำห้วยชันหู ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อมบ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๔๕,๗๔๘.๗๗	๘๙.๑๕	สำนักช่าง	
๒	โครงการถนนบ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ ๕ ถนนสายกรมชลประทาน ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อมบ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล	ก่อสร้างถนนหินคลุกปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๘๙.๐๐	สำนักช่าง	
๓	โครงการถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อ บ้านหนองบงตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๘๙.๐๐	สำนักช่าง	
๔	โครงการถนนสายบ้านหนองปรือใหม่ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อ บ้านหนองบง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๘๙.๐๐	สำนักช่าง	
๕	โครงการถนนสายบ้านโคกแขวนใหม่ (หน้าวัดโคกแขวน) หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอเชื่อม บ้านพลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๕.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖	โครงการถนนสายบ้านหูก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง เชื่อมบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๗	โครงการถนนสายบ้านหนองจาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขามสะแกแสง เชื่อมบ้านดอนตลุงหัวหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองนา อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ. กำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๘๕๘,๐๐๐.๐๐	๗๑.๕๐	สำนักช่าง	
๘	โครงการถนนสายบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขามสะแกแสง เชื่อมบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง (เยื้องตลาดวีวีรีสอร์ท) อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๒,๓๐๐.๐๐	๙๘.๕๖	สำนักช่าง	
๙	โครงการถนนสายบ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลตาจั่น เชื่อม บ้านถนนนางกลาน ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐	โครงการถนนสายบ้านหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง (ไปบ้านหนองปรือ) เชื่อมตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๙๔.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๑	โครงการถนนสายบ้านโกรกตะกั่ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเมืองคง อำเภอคง เชื่อมกับบ้านโจด ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๒ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒	โครงการถนนบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลและเชื่อมบ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด)	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓	โครงการถนนสายบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ ๕ ตำบลกระเซ้หิน เชื่อมบ้านมาพืมาน หมู่ที่ ๙ ตำบลครบุรีได้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้าง ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด)	๙๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๘.๐๙	สำนักช่าง	
๑๔	โครงการถนนบ้านหนองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายบน) เขตองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ตำบลครบุรี เชื่อมบ้านหนองหัวหมู่ที่ ๗ ตำบลครบุรีได้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๕ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๙๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๗.๐๘	สำนักช่าง	
๑๕	โครงการถนนบ้านวังพระยาสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ (กลางหมู่บ้าน) ตำบลสระวังพระยา เชื่อมต่อบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลมาปะตะโกน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๑,๑๗๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๘๙๖,๐๐๐.๐๐	๗๖.๙๔	สำนักช่าง	
๑๖	โครงการถนนบ้านหนองหินลาด หมู่ที่ ๔ (ขอยนายมานิตย์) ตำบลสระวังพระยา เชื่อมต่อบ้านหนองฝักโร หมู่ที่ ๒ ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑๗	โครงการถนนบ้านหนองหัวไหลงาม หมู่ที่๔ (แยกไร่นางจตุรารักษ์ สดกลาง) ตำบลสระบัวพระยา อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองขุนนาง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๔๗๓,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓						๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๙	สำนักช่าง	
๑๘	โครงการถนนบ้านบุมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อมต่อบ้านโคกแขวน หมู่ที่ ๕ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ๕๓๔.๗๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓						๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	
๑๙	โครงการถนนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ๕๓๕.๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓						๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	
๒๐	โครงการถนนบ้านโนนตาพรหม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีละกอ เชื่อมบ้านหนองสะแกเครือ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓						๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๒๑	โครงการถนนบ้านหนองตะไก่ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีละกอ เชื่อมบ้านนาสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓						๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๒๒	โครงการถนนบ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๔ สายทางบึงปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓						๖๙๕,๖๐๐.๐๐	๙๔.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๓	โครงการถนนสายสระจันทน์ หน้าวัดบ้านกันมดตำบลพระพุทธร เชื่อมตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๔	โครงการถนนสายบ้านด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยาง เชื่อมบ้านโนนเลียบบ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๒๕	โครงการถนนบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒ ตำบลตลาดไทร เชื่อมบ้านหนองโดน ตำบลโนนตุ้ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๑,๓๗๕,๖๕๐.๐๐	๖๘.๗๘	สำนักช่าง	
๒๖	โครงการถนนบ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าลาด เชื่อมบ้านบุตาหนา ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางดินถมบดอัดแน่น ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๗	โครงการถนนบ้านหนองหัวสี่ขุมพู หมู่ที่ ๖ ตำบลสาหร่าย (ต่อจาก คสล. เดิม) บริเวณที่สาธารณะโคกพลวง เชื่อมบ้านหนองปรือแก้ว ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๘	โครงการถนนสายหนองบัว-ฝักแก้วน หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลชุมพวง เชื่อมต่อบ้านโนนกะหวั้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ลงดินเสริมไหล่ทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๗.๖๐	สำนักช่าง	
๒๙	โครงการถนนสายบ้านพันธงเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพวง (สี่แยกพันธงเจริญ หนองขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าลาด) อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	สำนักช่าง	
๓๐	โครงการถนนสายตมน้อย ๑๓ บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลชุมพวง เชื่อมต่อบ้านยาง หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๑ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๑	โครงการถนนสายดอนสวรรค์ ๑๙ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลชุมพวง เชื่อมต่อบ้านหนองแดงหมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๓ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๒	โครงการถนนบ้านสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย สายไปบ้านหนองบัวโคก จากที่ดินนายทวน จันทร์เกษม เชื่อม บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๕ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๕๖๔,๐๐๐.๐๐	๙๒.๘๐	สำนักช่าง	
๓๓	โครงการถนนสายกันเขต หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเพชร ตำบลท่าเยี่ยม เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๑๘ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๓๔	โครงการถนนบ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ ๒ (สายทางจากนายสน) ตำบลทุ่งอรุณ เชื่อมต่อถนน ๒๒๔ บ้านดอนไพล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๘๗.๐๐	สำนักช่าง	
๓๕	โครงการถนนบ้านโคกกระโดน หมู่ที่ ๖ (สายทางบ้านโคกกระโดน) ตำบลทุ่งอรุณ เชื่อมต่อ บ้านบึงไทย หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๕๖๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๓๖	โครงการถนนสายด่านขุนทด - หนองแวง เชื่อมเทศบาลตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติก กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙๗๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๗	โครงการถนนสายบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า เชื่อมบ้านพันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๗๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๘	โครงการถนนสายด่านขุนทด - สูงเนิน เชื่อมตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บ้านหินลาด ตำบลตะเคียน เชื่อมตำบลด่านขุนทด)	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๔ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙๙๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๓๙	โครงการถนนบ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหินลาด อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านหึงห้อย ตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๙๖ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๖๒๑,๐๐๐.๐๐	๖๕.๓๗	สำนักช่าง	
๔๐	โครงการถนนบ้านดอน หมู่ที่ ๒ ตำบลพันชนะ เชื่อมระหว่างบ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๔๑	โครงการถนนบ้านกลาง ตำบลบ้านเก่า ถึงบ้านกุดม่วง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	สำนักช่าง	
๔๒	โครงการถนนบ้านนาตาหน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินลาด อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านถ้ำมังกรทอง ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๔๒ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๗.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๓	โครงการถนนสายบ้านประดู่งาม หมู่ที่ ๖ ,บ้านคูขาด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๔๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๔	โครงการถนนบ้านปุงระกำ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านปุงระกำ - ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๑๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๔๕	โครงการถนนสายบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไทร เชื่อมตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด และเชื่อมตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดตบที่บแน่น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๗.๖๐	สำนักช่าง	
๔๖	โครงการถนนบ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไทร เชื่อม บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๗.๖๐	สำนักช่าง	
๔๗	โครงการถนนบ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านครุฑนิพนธ์) ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด เชื่อม บ้านเมืองเก่า (สายนานาชาติบุญส่ง) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๘	โครงการถนนสายโกรกตะขบ - สำนักพิมาน จากบ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกรด เชื่อมระหว่าง บ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๗.๖๐	สำนักช่าง	
๔๙	โครงการถนน จากบ้านเทพประทานพร ตำบลหนองแวง - เชื่อมเขตติดต่อ บ้านท่าบหวาดา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้าง ถนนหินคลุก กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร วางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ จุดๆละ ๘ ท่อน ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	สำนักช่าง	
๕๐	โครงการถนน สายโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านโนนสง่า ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๖ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งพร้อมบดอัด ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๕๑	โครงการถนน บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๖ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งพร้อมบดอัด ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๕๒	โครงการถนน บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๔ สายวิญยานา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมเขตเกาะลอย ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๖ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งพร้อมบดอัด ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๕๓	โครงการถนน สายศาลตาปู่ บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงปรือ ถึงบ้านห้วยทราย ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๕๔	โครงการถนน สายตะวันออก จุดที่ ๑ บ้านน้ำโดน หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงปรือ ตำบลไทยเจริญ ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๐๐	สำนักช่าง	
๕๕	โครงการถนน สายบ้านท่าบหวาดา หมู่ที่ ๕ ตำบลสำนักตะคร้อ ถึง บ้านวังม่วงสามัคคี ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๕๖	โครงการถนนนาายเผ่า บ้านดอนยาน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๕๗	โครงการถนนหนองควายตาย บ้านบุห้วย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านโนนกระหาด ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๕๘	โครงการถนนจากบึงคอนเวิร์ส (ต่อของเดิม) บ้านหัวตลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพะเนียง ไปโนนสะอาดเชื่อมต่อบ้านระหันค่าย ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๕๙	โครงการถนนจากหนองสะแกถึงถนนรอบบึงแท่น บ้านลำพะเนียง หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง เชื่อมต่อบ้านโนนมะเหลียม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖๐	โครงการถนนจากตลาดน้อย หมู่ที่ ๑๒ ชุมชนโนนเข้ว่า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๓๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๑	โครงการถนนสายท้ายบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง เชื่อมตำบลดอนตะหนัก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๒	โครงการถนนจากบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อมถนน อบจ.นครราชสีมา ไปบ้านหนองตาโล ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๖๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๖๓	โครงการถนนบ้านค่างพลูกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย - บ้านดอนคำแย หมู่ที่ ๑ (ถนนหมายเลข ๖-๑๒) ตำบลบ้านวัง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๖๔	โครงการถนนสายทางบ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย - บ้านหนองเครือชูด ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (รหัส นม.ถ.๑๖๓-๐๔)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖๕	โครงการถนนจากบ้านจันทน์เหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกำปัง ถึง บ้านดอน หมู่ที่ ๘ ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๒ เมตร โหลทางหินคลุกอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๖๖	โครงการถนนสายเลียบริมหนองสงน้ำ บ้านน้อย บ้านโคก หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสูง เชื่อมต่อบ้านพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๙๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๗๗๒,๒๐๐.๐๐	๗๘.๐๐	สำนักช่าง	
๖๗	โครงการถนนจากบ้านท่าระแวก หมู่ที่ ๗ ตำบลใหม่ เข้มเขต บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร โหลทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	สำนักช่าง	
๖๘	โครงการถนนสายตะโกทุ่งเลียบริมหนองสงน้ำ บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลธราปราสาท อำเภอโนนสูง เข้ม บ้านตะโกทุ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลตาเงิน อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๖๙	โครงการถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านถนนหัก ตำบลขามเฒ่า เข้ม บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗๐	โครงการถนนสายคลองหนามแดง บ้านด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านค้ำ ถึงบ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๗๑	โครงการถนนสายบ้านโนนกระดิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านหูก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๗๒	โครงการถนนจากหลังวัดดอนม่วง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลใหม่ เชื่อมเขตบึงสะแก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๗๓	โครงการถนนสายจากบ้านนางประนอม บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคองหยังอำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๗๔	โครงการถนนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (จากโคกดอนขวาง) ตำบลใหม่ เชื่อมเขต บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นฯ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗๕	โครงการถนนสายศูนย์ราชการ อำเภอบัวลายบ้านหนองแก หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย - สี่แยกบ้านหนองจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๐๐	สำนักช่าง	
๗๖	โครงการถนนสายบ้านฝาง หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพะไล - บ้านหนองผือ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๐๐	สำนักช่าง	
๗๗	โครงการถนน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย - เขตบ้านแฝก หมู่ที่ ๓ ตำบลสามเมือง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๗๘	โครงการถนนบ้านเหลิงหิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - เขตติดต่อบ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๙๕.๖๐	สำนักช่าง	
๗๙	โครงการถนนบ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ ตำบลเสม็ดใหญ่ จากบริเวณนางสุวรรณณี เทพคำดี - บ้านนายมี โนนขุ ไปเชื่อมตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๘๐	โครงการถนนบ้านตงบัง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมลาดยางสาย ๒๒๔๕ (ตะโก-โคกสี) ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๘๑	โครงการถนนบ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลเสม็ดใหญ่ จากบริเวณสามแยกกานา นายวิชัย บุญนอก - ถนนทางหลวง หมายเลขนม. ๔๐๐๗ บ้านดอนรี ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๘๒	โครงการถนนบ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จากบริเวณคุ้มโนนพยอม - โคกหนองแวง เชื่อมตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมเกรตปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๘๓	โครงการถนนบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวใหญ่ เชื่อมบ้านคิมม่วง ไปบ้านป่าหวาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือ มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๘๔	โครงการถนนสาย บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบริเวณนายสมพงษ์ ทับทิมใส เชื่อมบ้านกระเบื้อง ตำบลดอนตะหนิน	ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมเสริมคันดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๘๕	โครงการถนนสายบ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลวังโพธิ์ เชื่อมไปยัง บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๖๑ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘๖	โครงการถนนสายบ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ บ้านตาเนิน หมู่ที่ ๑ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๘ ตร.ม. ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๑ เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๘๗	โครงการถนนสายบ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม เชื่อมบ้านตะโกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	
๘๘	โครงการถนนสายบ้านหนองโจด หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกระเบื้อง สายเชื่อมถนนทางหลวง หมายเลข ๒๒๖๐ (ถนนสายอำเภอคง-บ้านเหลื่อม) อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	สำนักช่าง	
๘๙	โครงการถนนสายบ้านคอบตะหนิน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมไปยัง บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๙๐	โครงการถนนสายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกระเบื้อง เข้มเขตเทศบาล ตำบลบ้านเหลื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหลทาง ๒ ข้าง พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๓,๕๐๐.๐๐	๙๘.๗๐	สำนักช่าง	
๙๑	โครงการถนนบ้านดอนสามัคคี ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย เข้ม บ้านดอนสะแบง ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหลทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๙๒	โครงการถนนบ้านเข้ ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย เข้ม บ้านหนองหัว ตำบลโพหนอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๙๓	โครงการถนนบ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนเพ็ด เข้มบ้านโนนภิบาล ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๙๔	โครงการถนนซอยบ้านใหม่โคกกลาง ซอย ๕ ตำบลโคกกลาง เข้มบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๙๕	โครงการถนนสายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลจิ้ว ถึงถนน ๓๐๔ ตำบลนอกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๓ เมตร โหล่ทางหินคลุก ปรับเกลี่ย หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๑ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๖๘๒,๐๐๐.๐๐	๖๘.๒๐	สำนักช่าง	
๙๖	โครงการถนนบ้านหลักเขต หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองสาหร่าย (สายทางหนองยางแดง) เชื่อมถนนเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙๗	โครงการถนนบ้านฝาง ๑๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสาหร่าย (วิชฌณันท์-ไร่กุหลาบ) เชื่อมบ้านฝาง ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๙๘	โครงการถนนเส้นเกษตรอินน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ ภูเขาห้วย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete กว้าง ๘ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๔๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ. อบจ. พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๙๙	โครงการถนนเส้นบุญฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๐๐	โครงการถนนเส้นน้ำพุ ขอย ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลพญาเย็น เชื่อมบ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๑๐๑	โครงการถนนเส้นชายเขา หมู่ที่ ๑๓ - หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยาง ตำบลพญาเย็น เชื่อมห้วยปลากั้ง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๑๐๒	โครงการถนนเส้นคลองไทรน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	ก่อสร้าง ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักช่าง	
๑๐๓	โครงการถนนสายบ้านโนนกระสัง บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงใหญ่ เชื่อมบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๘.๕๐	สำนักช่าง	
๑๐๔	โครงการถนนบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ สายทางจากคลอง ๖ ซ้าย ตำบลกระซอน เชื่อมต่อบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๐๕	โครงการถนนบ้านบ่อสาม หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อสาม ตำบลนิคมสร้างตนเอง เชื่อม บ้านโคกพลวง ตำบลห้วยประทัด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนปูแอสที่ตัดคอนกรีต กว้าง ๘ เมตร (รวมไหล่ทาง) ยาว ๖๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๐๖	โครงการถนนหลัง อบจ.นม. ถึงถนน สาย ฉ. (บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ อบต.มะเรียง เชื่อมบ้านบุญนิมิตร หมู่ที่ ๑๑ ทต.หัวทะเลอำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (๑) ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๗๕ เมตร (๒) ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น ๒ ชั้น กว้าง ๐.๕๐ เมตร (พร้อมป้ายโครงการ) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๑,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๑.๖๐	สำนักช่าง	
๑๐๗	โครงการถนนบ้านบึงพญาปราบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมต่อถนนเทศบาลนครนครราชสีมา (ชุมชนมหาชัยอุดมพร) ตำบลในเมือง อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๗ - ๙ เมตร ยาว ๙๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๘๘ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลืองขาวตามแบบและปรับปรุงยกระดับฝาบ่อพักน้ำจำนวน ๒๐๖ ฝาบ่อพร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๖๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๒,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๑๗	สำนักช่าง	
๑๐๘	โครงการถนนบ้านเกาะ หมู่ที่ ๑ บ้านเก่า หมู่ที่ ๒ เชื่อมถนนเทศบาลนครนครราชสีมา (ชุมชนสามสิบกันยา) ตำบลในเมือง อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๗ - ๙ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๓,๘๙๙ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลืองขาวตามแบบและปรับปรุงยกระดับฝาบ่อพักน้ำ จำนวน ๙๑ ฝาบ่อ) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๓๘๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๙๖	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑๐๙	โครงการถนนสายบ้านหนองมะเขือ หมู่ ๙ ตำบลละหานปลาข้าว เข็ม บ้านโนนไม้งาม ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตลอดเส้นทางพร้อมวางท่อคสล.ระบายน้ำจุดที่ลุ่มต่ำ ตามแบบและรายละเอียดที่ ๑๖.จ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓						๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	สำนักช่าง	
๑๑๐	โครงการถนนสายบ้านหนองมะเขือ หมู่ ๙ ตำบลละหานปลาข้าว เข็ม บ้านเมืองไผ่น้อย ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ ๑๖.จ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓						๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	
๑๑๑	โครงการถนนสายทางบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านจิกน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรเทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๖ ลูกบาศก์เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถม (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ ๑๖.จ.นม.กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓						๑,๗๘๙,๒๐๐.๐๐	๘๙.๔๖	สำนักช่าง	
๑๑๒	โครงการถนนสายบ้านหนองคลอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ ๑๖.จ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓				๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๓	โครงการถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๒๑ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านหัวขัว ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ ๑๖.จ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓						๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๑๔	โครงการถนนสายบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านอรุณพัฒนา ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๑๕	โครงการถนนสายบ้านช่องแมว หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม ถนนบ้านหนองม่วง ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๖	โครงการถนนสายบ้านโนนกระถิ่น หมู่ที่ ๖ ตำบลลำมูล เข้ม บ้านโคกดิน หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกดิน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๗	โครงการถนน เส้นใต้่าง จากบ้านสระตะเฒ่า ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ถึง บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพึ่งเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๘	โครงการถนนสายบ้านขับปลาแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว เข้ม บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๙๑.๐๐	สำนักช่าง	
๑๑๙	โครงการถนนสายทาง นมถ.๒๕๓-๑๑ สายบ้านโป่งตาลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว เข้ม บ้านคลองมะคำหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๙๑.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๒๐	โครงการถนนสาย หมู่ ๑๓ บ้านหนองไม้แดง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว - หมู่ ๑๔ บ้านดอนสว่าง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม โหล่ทางหินคลุกข้างละ ๕๐ เซนติเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๘๙.๕๐	สำนักช่าง	
๑๒๑	โครงการถนนสายบ้านดินอุดม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๒	โครงการถนนสายบ้านยางงามพัฒนา หมู่ ๒๐ ตำบลวังหมี - บ้านคลองบง หมู่ ๑๖ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๓	โครงการถนน สายบ้านดินอุดม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (แยก ทข.นม.๓๐๕๒-ทล.๓๐๔)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๙๐๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๐.๒๓	สำนักช่าง	
๑๒๔	โครงการถนนสายหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวน้อย - บ้านหนองไธย ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔๗๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๖๔	สำนักช่าง	
๑๒๕	โครงการถนนบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕ ตำบลมิตรภาพ - บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๑.๔๓	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๒๖	โครงการถนนบ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมต่อบ้านดอนห้วยมัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๗	โครงการถนนเลียยคลองชลประทานเชื่อมระหว่าง อปต.มิตรภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว และ อปต.มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๒๘	โครงการถนนบ้านไก่อ่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดน้อย เชื่อมบ้านนาหนอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๕๓,๘๓๙.๙๓	๙๐.๗๗	สำนักช่าง	
๑๒๙	โครงการถนนสายบ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๐๐	สำนักช่าง	
๑๓๐	โครงการถนนสายบ้านหนองโอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน - บ้านหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๘๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๖.๑๗	สำนักช่าง	
๑๓๑	โครงการถนนสายบ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว - บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๙๗.๔๐	สำนักช่าง	
๑๓๒	โครงการถนนสายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส เชื่อมบ้านบุคา ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๓๓	โครงการถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๕ ตำบล กฤษณา เชื่อมบ้านห้วยลุง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังโรง ใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๗๐๕,๐๐๐.๐๐	๘๘.๑๓	สำนักช่าง	
๑๓๔	โครงการถนนสายบ้านปางละกอ หมู่ที่ ๑ ตำบลกฤษณา เชื่อมบ้านลาดอุดม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๗๗๒,๔๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๗๖.๙๐	สำนักช่าง	
๑๓๕	โครงการถนนสายบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองน้ำใส เชื่อมบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๒ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๗๙๙,๐๐๐.๐๐	๘๘.๗๘	สำนักช่าง	
๑๓๖	โครงการถนนสายบ้านไพรสาณี หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนเมือง เชื่อมบ้านชุมสามแรม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๓๗	โครงการถนนสายบ้านดอนไถย - บ้านหินแห่ ตำบลสีดา ถึง บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตาใหญ่	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๙๕.๔๐	สำนักช่าง	
๑๓๘	โครงการถนนสายบ้านดอนไถย - บ้านโนนเมือง ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม ถนนในเขตเทศบาล ตำบลสีดา อำเภอสีดา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่ น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร ที่ความหนา ๐.๑๕ เมตร งานไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้างทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายบอก รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๘.๒๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๓๙	โครงการถนนจากสี่แยกเรียงสะแก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโพหนอง อำเภอเสีตา เชื่อม บ้านเขว้า ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุก ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๙๗.๔๐	สำนักช่าง	
๑๔๐	โครงการถนนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนประดู่ อำเภอเสีตา เชื่อม บ้านทองหลางน้อย ตำบลตอตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๑	โครงการถนนจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒ บ้านตลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนประดู่ อำเภอเสีตา ถึง บ้านคู หมู่ที่ ๑ ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ตำบลกว้าง ๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๙๑ ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัด หนา ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. (Slide Sloop ๑:๑) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๖ ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๒	โครงการถนนสายบ้านกุดปลาแข้ง หมู่ที่ ๑ - บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน (เชื่อมถนนสายบึง อ้อ - สัมภังาม) ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๓๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๐๘๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๒,๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๗๗.๕๓	สำนักช่าง	
๑๔๓	โครงการถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปูงชีเหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา - บ้านโป่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๔๔	โครงการถนนสายเลียบริมคลอง บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน - บ้านริมคลองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ จ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๕๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๕	โครงการถนนบ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ จากสระน้ำวัดบุกระโทก ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก ถึงทางไป ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่อบ จ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๖	โครงการถนนบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบุนนาก เชื่อมถนนคอนกรีตบ้านพุน ทรัพย์ ตำบลหนองตะไก่อ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๗	โครงการถนนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๔๘	โครงการถนนบ้านโคกลอย หมู่ที่ ๙ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านโคกพวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายทาง นม.ถ.๗๔ - ๐๐๔ สายทางบ้านโคกลอย -บ้านละลมใหม่พัฒนา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๔๙	โครงการถนนสายหัวทำนบ - สระว่านพระยา ตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมบ้านหนองสองห้อง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๐	โครงการถนนบ้านตะครองงาม หมู่ที่ ๗ รหัสสายทาง นม.ถ.๒๕๙ - ๙๔ ซอยสุขุมลตำบลลุงเขว้า เชื่อมต่อบ้านแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	สำนักช่าง	
๑๕๑	โครงการถนนบ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกพลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง เชื่อม บ้านโนนกระเบื้อง ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๒	โครงการถนนบ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ ๒ จากฟาร์มสุพรรณ ไปถนน ๒๒๖ ตำบลทับสวาย เชื่อมบ้านหลุมดิน ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๓	โครงการถนนสายบ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาดิยาว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๕๔	โครงการถนนสายบ้านดงดินแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลมาบตาบตอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๓,๖๓๕ ตารางเมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๒๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๕	โครงการถนนบ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อ ตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (เงื่อนไข เป็นไปตาม พร.อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๒๐,๖๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๑๕,๗๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๖.๕๑	สำนักช่าง	
๑๕๖	โครงการถนนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๗๙๓,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๕๗	โครงการถนนบ้านหนองผักไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหลังประตู เชื่อมบ้านเมืองพลับพลา ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๘ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๕๘	โครงการถนนจากถนน ๒๖๖ โรงไฟฟ้าย่อย ตำบลทับสวาย เข็มวัดโนนสำราญ บ้านโนนสำราญ ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๕๙	โครงการถนนบ้านกุศิลาพันธ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยประทัด เข็มบ้านโคกชาติ ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร โหลทาง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๘ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๖๐	โครงการถนนสายบ้านนางสุตา สุพาณิชย์ หมู่ ๑๑ ตำบลหินลาด อำเภอห้วยแถลงเชื่อมตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	งานถนนคสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๗๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๑	โครงการถนนข้างโรงเรียนเกลือ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลลาดแค - บ้านหนองแห่นพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ (อบต.ธารปราสาท) ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘,๖๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงดินโหลทางกว้าง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๖,๐๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๒	โครงการถนนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลมะค่า เข็มระหว่าง บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยาง (AC) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๓	โครงการถนนบ้านหนองตะโก้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง เข็มระหว่าง บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยาง (AC) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๖๔	โครงการถนนสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๔ (เลียบลำห้วยใหญ่) ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านนุก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	สำนักช่าง	
๑๖๕	โครงการถนนสายเหมืองส่งน้ำ บ้านห้วยปลอก หมู่ที่ ๗ ตำบลบึง เชื่อมต่อบ้านโดนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโดนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๖๖	โครงการ ถนนสายบ้านไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลขามเฒ่า จากบ้านโพ คุ่มโนนภราดร เชื่อม บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๗	โครงการถนนสายจากบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ไปทางตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๘	โครงการถนนสายหน้าวัดหนองง - สระหนองง บ้านหนองง หมู่ที่ ๔ ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อม ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๖๙	โครงการถนนจากซอยป่าเต็งหนา บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองเกษตร ทางเชื่อมเขตติดต่อบ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๗๐	โครงการถนนสายพัฒนาการบ้านดอนแสนสุข หมู่ที่ ๓ เขตเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยบาล เชื่อมบ้านหนองหัว หมู่ที่ ๗ เขตเทศบาลตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete (Over lay) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ - ๘.๕๐ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด)	๒,๐๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๗๑	โครงการถนนบริเวณสายโปร่งแดงบ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๘ ตำบลเฉลียง เชื่อมต่อบ้านหนองเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๑,๔๓๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๗๒	โครงการถนนสายเหมืองทุ่งหัว หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าช้าง เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนมันเทศ อำเภอโนนสูง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๙๕.๔๐	สำนักช่าง	
๑๗๓	โครงการถนนทางไปบ้านไร่บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอ่าง เขตเทศบาลตำบลเกวียนเชื่อมต่อบ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าอ่าง เขต อบต.ท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๙๓.๕๐	สำนักช่าง	
๑๗๔	โครงการถนนเส้นทาง OTOP ผลิตภัณฑ์หินทราย บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอ่าง บริเวณถนนสายราชสีมา - โชคชัย หมายเลข ๒๒๔ ถึง คลองส่งน้ำชลประทานสายลำพระเพลิง เชื่อมบ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๕๔๘ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๖๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๗๕	โครงการถนนสายฤๅษีตาไฟ จากบ้านปรางค์หมู่ที่ ๙ ตำบลพลับพลา เข็ม บ้านบึง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกขี้ อำเภอกอซ้อ จังหวัดนครราชสีมา	ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๓๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๓๑๓,๐๐๐.๐๐	๙๒.๐๖	สำนักช่าง	
๑๗๖	โครงการถนน สายหนองตากน้ำ บ้านกุดสระแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยายทอง อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านไร่ชัยพันธ์ หมู่ที่ ๑๒ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	
๑๗๗	โครงการถนน สายบ้านวังม่วงสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยายทอง - บ้านท่าบึงหวด หมู่ที่ ๕ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักช่าง	
๑๗๘	โครงการถนน สายลิ้นช้าง - ไทรโยง บ้านวังยายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยายทอง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมระหว่าง บ้านป่าขาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลละตะแบก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	สำนักช่าง	
๑๗๙	โครงการถนนสายบ้านโนนเจดีย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย - บ้านพระ ตำบลดำนโน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๘๐	โครงการถนนสายดอนบ้านคู ตำบลดอนตะหนิน - บ้านโนนนางาม เชื่อมบ้านนาดอนบง ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	เสริมผิวทางถนนหินคลุก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๘๑	โครงการถนนสาย บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑ (จากแยกทางหลวง ๒๐๒ ถึงบ้านด่านช้าง ตำบลห้วยยาง)	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๗ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	
๑๘๒	โครงการถนนสายบ้านโนนพืด หมู่ที่ ๘ (จากบ้านโนนพืด เชื่อมต่อถนนบ้านห้วยโจด ตำบลบัวใหญ่)	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๖๗ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	
๑๘๓	โครงการถนนสาย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (จากสามแยกบ้านนางสมใจ สีนาวาสาร บ้านโคกสะอาด เชื่อมสามแยกไปบ้านโคกสว่าง ตำบลขุนทอง)	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๗ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	
๑๘๔	โครงการถนนสายบ้านสันติสุข-สระน้ำสามร้อยยอด บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๕ เส้นไปยังบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกกระเบื้อง สายเชื่อมไปยังบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร พร้อมกิจกรรมอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๖๔๙,๐๐๐.๐๐	๘๙.๖๔	สำนักช่าง	
๑๘๕	โครงการถนนจากสายทางถนนหมายเลข ๓๐๔ บ้านอ่าวหิน หมู่ที่ ๔ ไปทางบ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลธงชัยเหนือ ถึงบ้านหนองมนนาง หมู่ที่ ๘ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรเดิม ทำการรื้อผิวจราจรเดิมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิมที่ชำรุด แล้วก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ๙,๓๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๖,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๘๖	โครงการถนน บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๕ ตำบลพังเทียม เชื่อมต่อ บ้านสระพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๘ ลูกบาศก์เมตร(ลูกบาศก์เมตรแน่น) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.	๔๘๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๙๕.๘๘	สำนักช่าง	
๑๘๗	โครงการถนน บ้านหัวตำบล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ - บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปลีสังข์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๓ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔๘๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๙๗.๖๐	สำนักช่าง	
๑๘๘	โครงการถนน บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ เชื่อมต่อ บ้านโนนหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๘ ลูกบาศก์เมตร(ลูกบาศก์เมตรแน่น) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔๘๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๙๕.๘๘	สำนักช่าง	
๑๘๙	โครงการถนน บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลพังเทียม เชื่อมต่อ บ้านห้วยยางใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร(ลูกบาศก์เมตรแน่น) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อยตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๙๓.๑๙	สำนักช่าง	
๑๙๐	โครงการถนน บริเวณทางเข้าที่ว่าการ อำเภอพระทองคำ บ้านปะคำ ตำบลสระพระ เชื่อมเขตเทศบาล ตำบลสระพระ บ้านปะคำ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	เสริมถนนผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๗ เมตร ยาว ๖๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๖ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๕.๗๑	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๙๑	โครงการถนนสายจากชุมประดูทางเข้าหมู่บ้านท่าแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๘๖๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๑.๙๑	สำนักช่าง	
๑๙๒	โครงการถนนสายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒๕ ตำบลโบสถ์ - เชื่อมทางหลวง หมายเลข ๒๒๒๖ พิมาย - ชุมพวง ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙๓	โครงการถนนจากสระเย็นจิต หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๗ สุดเขต ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (เงื่อนไข เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙๔	โครงการถนนจากสามแยกหนองนาง ถึง วัดป่าไธรักษ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อบ้านหนองขาม อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ลูกบาศก์เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๙๓.๘๐	สำนักช่าง	
๑๙๕	โครงการถนนสายหัวบ้านไร่ใหญ่ ตำบลหนองบุนนาก เชื่อมบ้านสุขไพฑูริย์ ตำบลสุขไพฑูริย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๘.๒๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๙๖	โครงการถนนสายเรียบทางรถไฟจากเขต หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยสวาย เชื่อมบ้านหนองโน ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลติก บูทป์ คสล. เดิม ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาณพื้นที่ผิวแอสฟัลติก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๒ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๘๗.๔๐	สำนักช่าง	
๑๙๗	โครงการถนนจากบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านสระแร่ ตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ. อบจ.พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	สำนักช่าง	
๑๙๘	โครงการถนนจากสามแยกบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาเชื่อมบ้านหนองเมืองตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ. อบจ.พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๑๙๙	โครงการถนนลำห้วยตะเคียน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแคน เชื่อมบ้านห้วยปอ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ซ่อมสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	สำนักช่าง	
๒๐๐	โครงการถนนสาย (จากวัดมะเกลือ เขตเทศบาลตำบลมะค่าเชื่อมต่อบ้านมะเกลือ อดต.มะค่า) บ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลมะค่า เชื่อมถึงถนนเทศบาล ๒ สามแยกทางไปบ้านมะรุมน หมู่ที่ ๗ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๐๑	โครงการถนนสายคลองข่อย ๖ ซ้าย จากบ้านโนนโขงโอง หมู่ที่ ๒ ตำบลตงใหญ่ เชื่อมบ้านโนนพุทรา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๐๒	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑-๒๑๒๐๘ บ.หนองขี้ตุน-บ.หนองจอก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหลทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๙,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๐๓	ถนน จากบ้านดอนยาว ผ่านหนองสระโคกดอนขวาง ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อม บ้านโนนไพรวัลย์ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,250 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๙,๙๘๗,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๐๔	ถนน สายบ้านหนองคลอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย เชื่อมถนน บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒๑ ตำบลโนนรัง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๐๕	ถนน สายทางบ้านหนองเข็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านค้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๐๖	ถนน สายทางบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านจิกน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรเทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,188 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถม ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๐๗	ถนนสายทางเชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพ เขตเทศบาลตำบลลาดบัวขาว ถึงบ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๓ เขต อบต.ลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC กว้าง 7.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗,๑๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๐๘	ถนนสายบ้านโพรสาสี หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนเมือง เชื่อมบ้านชุมสามแรม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๐๙	ถนนจากโค้งท่ากรวด หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านแท่น ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ระยะทาง 1,480 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัด หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (Slide Sloop 1:1) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,400 ตร.ม. วางท่อลอด คลส. 0.60 ม. จำนวน 3 จุด ๆ ละ 7 ท่อน ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗,๖๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๑๐	ถนน จากบ้านพระโค หมู่ที่ ๕ ตำบลกระโทก เชื่อมถึงสะพานข้ามลำน้ำมูล ไปบ้านโจด หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ซ่อมสร้างผิวจราจรชนิดลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๖,๒๗๕,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๑๑	ถนน บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ ๒ (สายทางจากนายสน) ตำบลทุ่งอรุณ เชื่อมต่อถนน ๒๒๔ บ้านดอนไพล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๖,๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๑๒	ถนน บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (ท่าจวน) ตำบลท่าหลวง เชื่อม คลองหนองโบสถ์ บ้านรังกา หมู่ที่ ๔ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (รหัสสายทาง นม.ถ.๑๗๑-๐๓)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๔๔,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๑๓	ถนนพิมาย - ชุมพวง แยกไปหนองแร่เจมา บ้านบุสามัคคี หมู่ที่ ๔ ตำบลโบสถ์ เชื่อม บ้านสองคอน ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 631 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,155 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๑๔	ถนน สายเสียบคลองลึก บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโบสถ์ - เชื่อมทางแยกไป บ้านกล้วย ตำบลดงใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๕๓,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๑๕	ถนน สายเพชรมาตุคลา บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย เชื่อม บ้านม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๖๐๘,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๑๖	ถนน บ้านละหลอด หมู่ที่ ๓ สายบ้านละหลอด ตำบลธารละหลอด เชื่อมบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๑๒๕,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๑๗	ถนน จากบ้านโนนโง้งโลง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย เชื่อม บ้านโนนกรด หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๖๙๙,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๑๘	ถนน บ้านสุกร หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง เชื่อม บ้านโนนทุฒา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๘๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๑๙	ถนน บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านหนองหัวสี่ชมพู หมู่ที่ ๖ ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๓๐๓,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๒๐	ถนน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนรัง - บ้านโนนชาติ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,650 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๙๙๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๒๑	ถนน สายเหมืองส่งน้ำ บ้านญี่ปุ่นลอก หมู่ที่ ๗ ตำบลบึง เชื่อมต่อ บ้านโดนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโดนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๔,๖๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๒๒	ถนนสายบ้านสำโรงกระจาย หมู่ที่ ๓ ตำบลบึง เชื่อมต่อบ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๒๓	ถนน สายบ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบึง เชื่อมต่อ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๓ ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๔๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๒๔	ถนนสายหนองโพธิ์ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง- บ้านโคกประจวบ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 745 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๙๙๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๒๕	ถนนสายบ้านเมืองที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลธาระหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๑๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๒๖	ถนนสายบ้านถนนแก้ว หมู่ที่ ๑๐ (จากต้นกระเซาวิใหญ่ถึงถนนวงแหวนรอบนอก) จำนวน ๒ ช่วง ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง เชื่อมเขต บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๘๔๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๒๗	ถนนสายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม ถนนบ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,540 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๒๘	ถนนสายบ้านดอนไถ่ - บ้านโนนเมือง ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม ถนนในเขตเทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา	ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 885 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 4,425 ตารางเมตร ที่ความหนา 0.15 เมตร งานไหล่ทาง หินคลุก 2 ช่วงทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๐๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๒๙	ถนนเกียรติศักดิ์ ไปทางทิศตะวันตก (เทศบาลตำบลเสิงสาง) เชื่อม อบต. เสิงสางเชื่อมถนนเกียรติศักดิ์	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,630 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙,๘๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๓๐	ถนน บ้านหนองหลักศิลา หมู่ที่ ๕ เชื่อม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,455 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๔,๑๕๕,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓๑	ถนน บ้านหนองลุมพิก หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดโง้ง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๙๙๘,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓๒	ถนน บ้านหนองขนาท หมู่ที่ ๕ ตำบลสุขไพบูลย์ เชื่อม บ้านสระประทีป ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔,๕๔๒,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓๓	ถนน สายบ้านใหม่ทานตะวัน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านราษฎร์ เชื่อม บ้านบึง หมู่ที่ ๗ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๗๑๑,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓๔	ถนน สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง เชื่อม บ้านบึง หมู่ที่ ๗ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๔,๔๗๒,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓๕	ถนนจากซอยป่าตั้งหน้าบ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองเกษตร ทางเชื่อมเขตติดต่อบ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๓๖	ถนน บ้านใหม่ หมู่ ๘ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านปางไม้ หมู่ ๑ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔,๑๕๓,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๓๗	ถนนสาย หมู่ ๓ บ้านคลองใบพัด ตำบลวังหมี - หมู่ ๖ บ้านวังตะเคียนทอง ตำบลวังกะทะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๓๘	ถนน สายบ้านโพธิ์ดาสี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย - แยกถนนทางหลวง นม.๔๐๐๘ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๙๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๓๙	ถนนสายบ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบัลลังก์ - บ้านดอนใหม่ ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 545 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,725 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๕๒๘,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๔๐	ถนน สายบ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙ อำเภอโนนไทย ตำบลบัลลังก์ - บ้านพระ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 หนา 0.05 เมตร ยาว 850 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๖๔๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๔๑	ถนนร่วมมิตร หมู่ 2 บ้านโคกน้อย (ทต.โนนสมบูรณ์) เชื่อม หมู่ 5 บ้านวังคล้าย อปต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,655 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,275 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๓๓๙,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๔๒	ถนนสายบ้านดิ่งชัน หมู่ที่ 5 ตำบลจรเข้หิน เชื่อม บ้านมาบพิมาน หมู่ที่ 9 ตำบลครบุรีได้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕,๓๔๑,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๔๓	ถนนบ้านมาบตะโกเอน หมู่ที่ 2 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านสระมะค่าหมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๔๔	ถนนสาย หมู่ที่ 11 บ้านยุบพัฒนา ตำบลวังหมี - หมู่ที่ 7 บ้านไทรทอง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกเชื่อมระหว่างตำบล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๘๖๔,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๔๕	ถนนสายซอยเนตรดาว บ้านบุไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทยสามัคคี เชื่อมบ้านซับเต่า ตำบลอุดมทรัพย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 588 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,352 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๔๙๘,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๔๖	ถนนสายทางหลิ่งสามกีฬา เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ตำบลปรุใหญ่ เชื่อม บ้านทิวสุระ ตำบลสุรนารี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๖๓๑,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๔๗	ถนนซอยอุ้มบัก หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข เชื่อมบ้านทิวสุระ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,164 ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๗๓๗,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๔๘	ถนนสายบ้านโป่งแมลงวัน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองมนางตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ช่วงบ้านโป่งแมลงวัน)	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕,๙๐๑,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๔๙	ถนนสายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง - บ้านหนองราง หมู่ที่ 4 ตำบลค้ำพูล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕,๗๓๒,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๕๐	ถนนสายจากบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะนาว ถึงบ้านหนองม่วงข้างพิมพ์ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 5,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 25,500 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑๕,๔๑๙,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๕๑	ถนนบ้านคลองทราย หมู่ที่ 19 ตำบลหนองสาหร่าย (สายทางฟาร์มหมู) เชื่อมบ้านประดู่บาก หมู่ที่ 17 ตำบลขงพระ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕,๕๖๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๕๒	ถนนเส้นสามแยก 300 ไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลพญาเย็น อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Asphaltic concrete กว้าง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๘,๑๔๗,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๕๓	ถนนจากตำบลด่านค้ำบริเวณศาลาประชาคม บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 10, บ้านหัวบึง หมู่ที่ 4, บ้านด่านคนคบ หมู่ที่ 7 ถึงตำบลจันอ็ด (2ช่วง) บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลจันอ็ดอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,462 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,772 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕,๑๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๕๔	ถนนสายทางจากเมรุวัดหนองปรือ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ตำบลจิว ถึงเขต ตำบลตุม อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,320 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปรับเกลี่ยหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๔,๑๗๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๕๕	ถนนสายบ้านขาม หมู่ที่ 7 ตำบลสีสุก บ้านโกรกไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีละออ อำเภอก จักราช จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concret กว้าง 6 เมตร ยาว 1,584 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางAC ไม่น้อยกว่า 9,504 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๖,๓๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๕๖	ถนนบ้านโนนหมื่น หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมบ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 3,040 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๘,๒๔๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๕๗	ถนนสายหลังวัดบ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 5 ตำบลด่านขุนทด เชื่อมต่อเทศบาล ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,250 ตาราง เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๖๒๖,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๕๘	ถนนสายที่กษิมบูรพา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านบุกระถิ่น ตำบลพุดซา เชื่อมถนนสายบ้านบึงตะโก หมู่ที่ 7 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 763 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 4,578 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๘๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๕๙	ถนนบ้านหนองบัวคำ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย เชื่อม บ้านหนองพุกษ์ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๘๕๗,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๖๐	ถนนหมู่ที่ 11 บ้านหนองหญ้าขาว สายหน้าวัดหนองหญ้าขาว ตำบลนิคมสร้างตนเอง เชื่อมบ้านโคกรักษ์ ตำบลหูลงตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๙๙๘,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๖๑	ถนนบ้านโนนตูม หมู่ที่ ๑ สายบ้านโนนตูม ตำบลธารละหลอด เชื่อมบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๑๔๙,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๖๒	ถนนสายบ้านคร้อ ตำบลสีสุก เชื่อม บ้านโนนสะอาด ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๙๙๙,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๖๓	ถนนสายวัดป่าเมืองแก้ว บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย ถึงตำบลหนองตะไก่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๘๒๘,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๖๔	ถนน อบจ.นม.01203 บ้านหนองตะคอง-บ้านหนองม่วง แยกสาย ฉ หมู่ที่ 11 บ้านบุญนิมิตร ตำบลหัวทะเล ถึงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 1.80×1.80 เมตร ระยะวางท่อยาว 175 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.80×1.80 เมตร จำนวน 10 บ่อ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๓,๙๙๖,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๖๕	ถนนสายลำห้วยยาง บ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทองหลวง จากนายนายสนั่น ตะนะ - โปรงเบน เชื่อมต่อระหว่าง ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ -พ.ย.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๖๖	ถนนสาย บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (ถนนสายบ้านรกฟ้า เชื่อมต่อคุ้มโคกสว่าง บ้านหนองขาม ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา)	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ -พ.ย.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๖๗	ถนนสาย บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากบ้านหนองเม็ก เชื่อมบ้านน้ำอ้อม ตำบลบัวใหญ่)	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๖๘	ถนนสายจากสามแยกวัดโนนพลวง บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2 ตำบลบัวใหญ่ ถึงเขตบ้านป่าหวาย อำเภอบัวลาย	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๖๙	ถนนสาย บ้านรังก้า หมู่ที่ 11 (ถนนจากบ้านรังก้า เชื่อมต่อบ้านหนองหัวเอน ตำบลขุนทอง)	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๗๐	ถนนสาย บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (สายทางจาก จากบ้านหนองเม็ก เชื่อมต่อบ้านห้วยโจด ตำบล บัวใหญ่)	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๗๑	ถนนสาย บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากบ้านตะคร้อ เก่า หมู่ที่ 6 ตำบล ด่านช้าง เชื่อมต่อบ้าน โคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบล ขุนทอง)	ปรับปรุงถนนหินคลุก ลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 435 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 363 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๗๒	ถนนสาย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 จากสาม แยกบ้านนางสมใจ สนิทวาร บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลด่านช้าง เชื่อมต่อสามแยกไปบ้าน โคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทอง	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๗๓	ถนนสาย บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 สายทางจากทางแยกไปโนนนางาม ไป โศกโสภนหาย เข้มตำบลคูซาด อำเภอคง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๗๔	ถนนจากบ้านแปะ หมู่ที่ 13 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย ถึงตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๗๕	ถนนบ้านหนองลำช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย สายทางคุ้มโนนบ้านเก่า - บ้านหนองด่านช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๗๖	ถนนบ้านใหม่สุขซึ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย ผ่าน ที่ตั้งขยะโคกสูงถึงตำบลหนองตะโก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๘				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๗๗	ถนน สายหนองประดู่ 2 บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสำนัก ตะคร้อ เข้ม บ้านโนน แหน ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 380 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่ง พร้อมบดอัด ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
๒๗๘	ถนนบริเวณบ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 ตำบลบึงพะไล เข้ม บ้านหนองเอี่ยน ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8,480 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๖,๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๒๗๘ โครงการ			๔๗๓,๙๓๐,๔๐๐		๑๔๙	๐	๑๑๕	๑๔	๐	๑๐๓,๓๐๖,๐๓๘.๙๐	๒๑.๘๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์ประสานงาน ประจำอำเภอห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๒๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-พ.ย.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	
รวม ๑ โครงการ			๕๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองทอง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรวรงค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกลาง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู อำเภอบัวชุมชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่า อำเภอบัวชุมชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบราด อำเภอบัวชุมชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารย์ตำรา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลเจ้าพ่อ อำเภอนางิ้วน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัน อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติสุข อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๒๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่กนกเขา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๒๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๓๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๓๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพะวงด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๓๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๓๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๓๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๓๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีหะลิย์ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๓๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุสมอ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยพลู อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๔๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพื้งเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๔๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๔๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระเริง อำเภอนางิ้วน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๔๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้อย อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๔๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแฉวน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๔๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุกระโทก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาจ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๕๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่ณาริ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๕๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชร อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๕๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคีมะขู อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๕๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำโรง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๕๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๕๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไสม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๖๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่สำโรง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๖๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมเด็จพระัญญา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๖๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัษบตะคร้อ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๖๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลอง อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๖๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะดัน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาวัชร์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๖๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๖๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดม่วง อำเภอด่านขุนทด	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๗๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่กล่อ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๗๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกหมู อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๗๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๗๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง ๑ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะใหญ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๗๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๗๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะกอก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตุม อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๘๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๘๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงใหญ่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๘๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรูด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๘๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวาสี อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๘๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๘๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๘๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๘๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคู อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๘๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอก อําเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๘๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบ่อพัฒนา อําเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๙๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังไทร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๔๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๔๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดโง้ง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๔๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๔๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๔๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโป่ง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๔๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๐๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๐๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๐๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๐๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๐๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสาวเอ้ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๐๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๐๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๐๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไม้ตาย อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๐๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๐๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๑๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๑๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๑๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๑๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๑๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๑๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุมข้าว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๑๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซิม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๑๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทุเรียน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๑๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๑๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๒๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะไไ้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๒๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหินช้าง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๒๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๒๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระทุ่ม อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๒๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะคร้อ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๒๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเยี่ยะแตง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๒๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางเหริณ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๒๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๒๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสะท้อน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๒๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๓๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์สามัคคี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๓๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๓๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๓๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๓๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๓๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยาคำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๓๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๓๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่าระเว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๓๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุบฮูปูน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๓๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายราง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๔๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกน้อย อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๔๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๔๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสุข อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๔๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๔๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะกอลง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๔๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงสา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๔๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงน้อย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๔๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๔๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจันทน์ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๔๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๕๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๕๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราดพัฒนา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๕๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกเขียน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๕๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๕๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแงงแก้ว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๕๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่อุดม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๕๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๕๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๕๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๕๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๖๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาใหญ่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๖๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิรูปที่ดิน อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๖๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๖๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๖๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซับ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๖๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะไก่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๖๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจรเข้ม่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๖๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุ่ย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๖๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๖๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๗๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๗๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๗๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๗๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๗๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใหญ่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๗๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๗๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขัง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
๑๗๗	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับพลู อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๗๘	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอนท้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๗๙	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายตาบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๘๐	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๘๑	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๑๘๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนป่าโอบ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับการติดตั้ง (Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดที่ออกแบบ.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
รวม ๑๘๒ โครงการ			๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๐	๑๘๒	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

กองสาธารณสุขสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน
 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑	ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-พ.ค.๖๗	✓						๑,๐๔๑,๕๐๐.๐๐	๘๐.๑๒	กองสาธารณสุข	
๒	พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๔,๐๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ค.๖๗				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	กองสาธารณสุข	
๓	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๐๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	✓						๙๙๕,๙๖๒.๖๐	๙๙.๖๐	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน
 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก					
๔	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขของประชาชน อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ ประชาชน อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมา รถปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าของ สมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น	๑,๖๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓						๑,๕๙๙,๕๗๐.๐๐	๙๙.๙๗	กองสาธารณสุข	
๕	อบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ของประชาชน อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขของประชาชนอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๖๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓						๑,๕๙๒,๙๕๐.๐๐	๙๙.๕๖	กองสาธารณสุข	
๖	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ ภาควิชาเครือข่ายด้านสุขภาพและ ประชาชน อำเภอเมืองนครราชสีมา	ดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพภาควิชาเครือข่าย ด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอเมือง นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า ที่พัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๙๐๐,๐๐๐		✓						๑,๘๒๑,๙๙๐.๐๐	๙๕.๘๙	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน
 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก					
๗	ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๐๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	✓						๙,๘๗,๙๖๐.๐๐	๙๘.๘๐	กองสาธารณสุข	
๘	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๖๑๔,๐๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗	✓						๑,๖๑๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๘	กองสาธารณสุข	
๙	พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๗๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓						๑,๖๒๔,๖๕๐.๐๐	๙๕.๕๗	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน
 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑๐	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ วัสดุสาธิต ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓						๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๑	พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าของสมนาคุณในการดำเนินงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	✓						๑,๔๗๔,๒๐๐.๐๐	๙๘.๒๘	กองสาธารณสุข	
๑๒	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าของสมนาคุณในการดำเนินงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๗๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓						๑,๗๕๘,๒๒๕.๐๐	๙๙.๓๓	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน
 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๓	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้สาธารณสุข ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบทบาทของแกนนำสุขภาพในการดำเนินงานพื้นที่	๑,๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๙๕๓,๐๐๘.๐๐	๘๖.๖๔	กองสาธารณสุข	
๑๔	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้สาธารณสุข ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบทบาทของแกนนำสุขภาพในการดำเนินงานพื้นที่	๕๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๔๗๕,๓๖๕.๐๐	๘๖.๔๓	กองสาธารณสุข	
๑๕	พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านสมุนไพรของประชาชน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๙๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๙๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๗.๔๔	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน
 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๖	อบรมและศึกษาดูงานด้านโรคไม่ติดต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาค เครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ด้านโรคไม่ติดต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพภาคเครือข่ายด้านสุขภาพและ ประชาชนอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมาโดยมีค่าใช้จ่าย สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๘๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๗	กระเป๋ามือประจำบ้านโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ตามโครงการกระเป๋ ามือประจำบ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา)	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กระเป๋ามือประจำบ้านโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖๖๖ ชุด ประกอบด้วย ๑) เครื่องวัดอุณหภูมิ ๒) เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด ๓) เครื่องวัดความดันโลหิต ๔) เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล ๕) สายวัดสัดส่วน ๖) ทัชชูปียูเอชเอโรค ๗) กระเป๋าใส่ยาสามัญ ๘) กระเป๋าปฐมพยาบาลขนาดเล็ก ๙) ชุดแถบ+เข็ม - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคา ท้องถิ่น	๔,๙๙๕,๐๐๐	มี.ค.๖๗-ก.ค.๖๗	✓					๔,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน
 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑๘	รณรงค์และอบรมฟื้นฟูความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา	กิจกรรมร่วมรณรงค์การเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ ดำเนินงานการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขแกนนำสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๙,๐๐๐ คน ณ อาคารชาติชายฮอลล์ , อาคาร ลิปตพัลลภ และลานพลาซ่า สนามกีฬาเฉลิมพระ เกียรติ ๘๐ พรรษา	๑,๓๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	✓						๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๙	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ผู้สูงอายุของแกนนำสุขภาพ ด้านสาธารณสุขและภาคี เครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย สุขภาพ ระดับอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินงาน ด้านผู้สูงอายุ หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ประกอบด้วย แกนนำสาธารณสุข สุข ภาคเครือข่ายด้านสุขภาพ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (นอกจังหวัดนครราชสีมา)	๒๖๒,๕๐๐	มี.ย.๖๗	✓						๒๔๔,๘๔๕.๐๐	๙๓.๒๗	กองสาธารณสุข	
รวม ๑๙ โครงการ			๒๙,๔๗๑,๕๐๐		๑๘	๐	๐	๑	๐	๒๔,๘๒๙,๒๒๕.๖๐	๘๔.๒๓			

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างทำคู่มือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๓๖๙,๐๔๕.๐๐	๙๒.๒๖	กองสาธารณสุข	
๒	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าอาหารครบมือ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างทำคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-มี.ย.๖๗	✓					๓๘๖,๙๖๐.๐๐	๙๖.๗๔	กองสาธารณสุข	
๓	ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน)	ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน) โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าบุญนิธิรรศการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ส.ค.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	กองสาธารณสุข	
รวม ๓ โครงการ			๙๐๐,๐๐๐		๒	๐	๐	๑	๐	๗๕๖,๐๐๕.๐๐	๘๔.๐๐		

กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	ค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา	ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด	๗๐,๙๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ และ เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	✓					๖๕,๑๒๕.๐๐	๙๑.๘๕	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
๒	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการภายใต้ ๕ ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผล ๒.ขออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินการติดตามประเมินผล ๔.รายงานผลและประกาศการติดตามประเมินผลฯ ตามระเบียบฯ ๕.จัดทำเล่มรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ๒๕๖๖ ๖.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับออกสนามเพื่อประเมินโครงการตามงบประมาณ ๗.จัดจ้างสถาบันหรือบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ๘.จัดจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	๔๒๐,๒๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๔.๒๖	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
รวม ๒ โครงการ			๔๙๑,๑๐๐		๒	๐	๐	๐	๐	๓๓๕,๑๒๕.๐๐	๖๘.๒๔		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
 และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด	๑.ขออนุมัติโครงการ ๒.ดำเนินการตามโครงการ ๓.สรุปและรายงานผล	๑๗๕,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖	✓					๑๕๗,๘๖๖.๐๐	๙๐.๒๑	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
รวม ๑ โครงการ			๑๗๕,๐๐๐		๑	๐	๐	๐	๐	๑๕๗,๘๖๖.๐๐	๙๐.๒๑		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๓ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดนครราชสีมา	๑.ขออนุมัติโครงการ ๒.ดำเนินการตามโครงการ ๓.สรุปและรายงานผล	๒๖๗,๕๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓					๐.๐๐	๐.๐๐	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
รวม ๑ โครงการ			๒๖๗,๕๐๐		๑	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

กองสวัสดิการสังคม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ
 ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑ นำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ
 ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/				
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑,๘๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	✓					๑,๖๕๓,๔๔๑.๘๐	๙๑.๘๖	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๐	ธ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๘๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๘๑๖,๑๑๑.๑๖	๙๖.๐๑	กองสวัสดิการสังคม	
รวม ๓ โครงการ			๒,๖๕๐,๐๐๐		๒	๐	๐	๐	๑	๒,๔๖๙,๕๕๒.๙๖	๘๔.๑๓		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ
 ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ และทักษะการผลิตและซ่อมแซม กายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓					๑๓๘,๓๒๘.๐๐	๙๒.๒๒	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๖๗๕,๒๐๐	มิ.ย.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๕๗๘,๖๗๒.๐๐	๘๕.๗๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการอบรมการนวดบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๓๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓					๒๘๐,๓๐๒.๐๐	๘๗.๕๙	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๓ โครงการ			๑,๑๔๕,๒๐๐		๓	๐	๐	๐	๐	๙๙๗,๓๐๒.๐๐	๘๗.๐๙		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๒ กลยุทธ์ลดการเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ
 ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ค.๖๗	✓					๒๖๔,๐๒๘.๐๐	๘๘.๐๑	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๐	มิ.ย.๖๗-ส.ค.๖๗					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
รวม ๒ โครงการ			๓๐๐,๐๐๐		๑	๐	๐	๐	๑	๒๖๔,๐๒๘.๐๐	๘๘.๐๑		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๒ กลยุทธ์ลดการเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ
 ๔.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๔๒,๕๐๐.๐๐	๑๔.๑๗	กองสวัสดิการสังคม	
๒	เงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓					๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
รวม ๒ โครงการ			๒๐,๓๐๐,๐๐๐		๒	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๔๒,๕๐๐.๐๐	๙๘.๗๓		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ
 ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการวันลอยกระทง	๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ขอความเห็นชอบ ๓. ดำเนินการตามโครงการ ๔. สรุปและรายงานผล ๕. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	✓					๖,๗๐๐.๐๐	๓๓.๕๐	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ขอความเห็นชอบ ๓. ดำเนินการตามโครงการ ๔. สรุปและรายงานผล ๕. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	✓					๖,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา	๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ขอความเห็นชอบ ๓. ดำเนินการตามโครงการ ๔. สรุปและรายงานผล ๕. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ย.๖๗	✓					๙๘,๘๕๐.๐๐	๙๘.๘๕	กองสวัสดิการสังคม	
๔	โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ขอความเห็นชอบ ๓. ดำเนินการตามโครงการ ๔. สรุปและรายงานผล ๕. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓					๒๔,๖๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๕	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปรมณีโพธิ์กลาง	๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ขอความเห็นชอบ ๓. ดำเนินการตามโครงการ ๔. สรุปและรายงานผล ๕. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๖๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	✓					๒๕,๒๔๐.๐๐	๔๒.๐๗	กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ
 ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์ที่คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง (โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง)	๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ขอความเห็นชอบ ๓. ดำเนินการตามโครงการ ๔. สรุปและรายงานผล ๕. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ค.	✓					๒๖๕,๖๔๐.๐๐	๘๘.๕๕	กองสวัสดิการสังคม	
๗	โครงการวันสงฆ์เก่าต้อนรับปีใหม่	๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ขอความเห็นชอบ ๓. ดำเนินการตามโครงการ ๔. สรุปและรายงานผล ๕. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	✓					๒,๕๒๘.๐๐	๑๒.๖๔	กองสวัสดิการสังคม	
๘	โครงการก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วง	๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ขอความเห็นชอบ ๓. ดำเนินการตามโครงการ ๔. สรุปและรายงานผล ๕. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๕,๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
รวม ๘ โครงการ			๕,๖๕๐,๐๐๐		๗	๐	๑	๐	๐	๔๒๙,๕๕๘.๐๐	๗.๖๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ
 ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง(โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง)	๑.ขออนุมัติโครงการ ๒.ขอความเห็นชอบ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.สรุปและรายงานผล ๕.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๑๙๐,๑๘๐.๐๐	๖๓.๓๙	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันสำคัญและ ประเพณีจัดงานวันลอยกระทง	๑.ขออนุมัติโครงการ ๒.ขอความเห็นชอบ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.สรุปและรายงานผล ๕.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	✓					๖,๖๐๐.๐๐	๒๒.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	๑.ขออนุมัติโครงการ ๒.ขอความเห็นชอบ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.สรุปและรายงานผล ๕.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	✓					๖,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการพัฒนาสุขภาพะเพื่อผู้สูงอายุ	๑.ขออนุมัติโครงการ ๒.ขอความเห็นชอบ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.สรุปและรายงานผล ๕.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓					๙๑,๘๐๐.๐๐	๙๑.๘๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๕	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง	๑.ขออนุมัติโครงการ ๒.ขอความเห็นชอบ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.สรุปและรายงานผล ๕.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ
 ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖	โครงการจัดงานประเพณีวันสงฆ์ทำบุญประจำปี ต้อนรับปีใหม่	๑.ขออนุมัติโครงการ ๒.ขอความเห็นชอบ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.สรุปและรายงานผล ๕.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๒๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	✓					๓,๐๐๐.๐๐	๑๒.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๗	โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	๑.ขออนุมัติโครงการ ๒.ขอความเห็นชอบ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.สรุปและรายงานผล ๕.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	๔๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ค.๖๗	✓					๓๖,๐๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๗ โครงการ			๖๕,๐๐๐		๗	๐	๐	๐	๐	๓๖,๕๕๐.๐๐	๕๘.๙๗		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๓๓๙,๗๔๐.๐๐	๘๔.๙๔	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไป	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑,๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๑,๑๓๗,๓๑๖.๖๘	๙๔.๗๘	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	✓					๔๘๘,๕๗๖.๐๐	๙๗.๗๒	กองสวัสดิการสังคม	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓					๒๘๐,๘๓๘.๐๐	๙๓.๖๑	กองสวัสดิการสังคม	
๕	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทำผ้าอ้อมสำเร็จรูปจากธรรมชาติอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓					๒๙๙,๐๕๙.๐๐	๙๙.๖๙	กองสวัสดิการสังคม	
๖	โครงการเสริมพลังเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตให้สตรีและประชาชนทั่วไป	กิจกรรม ๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-มี.ย.๖๗	✓					๑,๔๙๘,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	กองสวัสดิการสังคม	
รวม ๖ โครงการ			๔,๒๐๐,๐๐๐		๖	๐	๐	๐	๐	๔,๐๔๔,๔๒๙.๖๘	๙๖.๓๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการส่งเสริมการผลิต มันสำปะหลังคุณภาพ	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๕๔๔,๘๐๓.๐๐	๕๔.๔๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการจัดงาน "เดินของดีโคราช"	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๔๙๙,๕๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓					๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น "ตลาดอินท...	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-มี.ย.๖๗	✓					๒๕๖,๕๙๔.๐๐	๘๕.๕๓	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มันสำปะหลัง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๕	โครงการศูนย์เกษตรอินทรีย์	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๐	เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๖	โครงการส่งเสริมการตลาด เพื่อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าท้องถิ่น	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มี.ย.๖๗	✓					๑๙๐,๘๑๘.๐๐	๖๓.๖๑	กองสวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗	โครงการส่งเสริมการแปรรูปผักตบชวา	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๔๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-มี.ย.๖๗	✓					๒๒๗,๗๒๖.๖๙	๕๐.๖๑	กองสวัสดิการสังคม	
๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโคราชชิกเนเจอร์	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	✓					๑๐๒,๗๙๕.๐๐	๖๘.๕๓	กองสวัสดิการสังคม	
๙	โครงการส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๙๐,๒๐๕.๐๐	๙๐.๒๑	กองสวัสดิการสังคม	
๑๐	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓					๒๘๖,๑๙๐.๐๐	๙๕.๔๐	กองสวัสดิการสังคม	
๑๑	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจใหม่	๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๓๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๓๒๐,๘๘๒.๐๐	๙๗.๒๔	กองสวัสดิการสังคม	
๑๒	สนับสนุนการจัดงาน THAILAND TAPIOCA EXPO KORAT	กิจกรรม ๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	✓					๔๗,๖๕๐.๐๐	๙๕.๓๐	กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๓	ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	กิจกรรม ๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	มี.ย.๖๗-พ.ค.๖๗	✓					๙๙๙,๖๔๕.๕๒	๙๙.๙๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๔	ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชน ด้านการเกษตร อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา	กิจกรรม ๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑,๒๙๔,๐๐๐	มี.ค.๖๗-มี.ย.๖๗	✓					๑,๒๘๔,๒๙๔.๒๐	๙๙.๒๕	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๕	จัดงานเทศกาลทุเรียนและของดีเมืองโคราช	กิจกรรม ๑.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ ๒.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๒๐,๐๐๐	มี.ย.๖๗	✓					๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๑๕ โครงการ			๖,๓๙๓,๕๐๐		๑๓	๐	๐	๑	๑	๔,๙๗๑,๑๐๓.๔๑	๗๗.๗๕		

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	บริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา	ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ส.ค.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๒	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๓,๗๔๒,๔๒๕.๐๐	๗๔.๘๕	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๓	ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๔๔๐	ต.ค.๖๗-ก.ค.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๔	ศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษา ดูงานให้คณะกรรมการการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๕	แข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๑,๗๗๘,๖๙๔.๐๐	๘๘.๙๓	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๖	งานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	- ดำเนินการตามโครงการงานมหกรรมจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา - จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา และการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับองค์การบริหาร	๑,๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ย.๖๗	✓					๑,๑๒๒,๘๐๐.๐๐	๙๓.๕๗	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๗	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	- ดำเนินการตามโครงการงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑,๐๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๘๙๘,๘๙๔.๐๐	๘๙.๘๙	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๘	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	- ดำเนินการตามโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น - เข้าร่วมทักษะทางวิชาการระดับประเทศ	๑,๑๐๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	✓					๑,๐๐๑,๒๒๔.๙๐	๙๑.๐๒	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๙	ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน	ดำเนินการตามโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓					๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๐	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๓,๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓					๓,๐๐๗,๑๔๔.๔๓	๙๕.๔๖	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๑	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	๒,๐๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ส.ค.๖๗	✓					๑,๙๗๐,๐๔๐.๐๐	๙๘.๕๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๒	จัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	ดำเนินการตามโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ	๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๓	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร พร้อมหลังคา โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๔	เทพื้นคอนกรีต หนา ๐.๑๐ ม. บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	เทพื้นคอนกรีต ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ ม. บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๕	ก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม โรงเรียนโพนดพิทยาคม	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินแบบเสาคู่ขนาด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร (ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๖	ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนโพนดพิทยาคม	ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนโพนดพิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๗	เทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงจอดรถโรงเรียนบัวลาย	เทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงจอดรถ (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๓๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๘	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนปราสาทพิทยาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ตามสภาพ (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๒.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนพระทองคำวิทยา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม. (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๕	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๑	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนพระทองคำวิทยา	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนพระทองคำวิทยา จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๔๔๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๔๓๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๕	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเดินไปแปลงเกษตร โรงเรียนสองครพิทยาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเดินไปแปลงเกษตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๔๖๓,๐๐๐.๐๐	๙๒.๖๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๓	ก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักครู ชั้นเดียว ๑๐ ยูนิต โรงเรียนสองครพิทยาคม	ก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักครูชั้นเดียว ๑๐ ยูนิต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๕ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๙๕.๘๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๕	ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด (พลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell) โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อม อุปกรณ์ครบชุด (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๖	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๒ (๑๐๘ ล.) โรงเรียน บัวลาย	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๒ (๑๐๘ ล.) จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๗	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑ โรงเรียนประทาย	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑ โรงเรียนประทาย (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๘	ทำสีอาคารเรียน ๔๒๔ ล โรงเรียนประทาย	ทำสีอาคารเรียน ๔๒๔ ล โรงเรียนประทาย (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๙	กันห้องผนังใต้ถุนอาคาร ๔ ชั้น ๑๒ ห้อง ใต้ถุน โล่ง โรงเรียนปากช่อง ๒	กันห้องผนังใต้ถุนอาคาร ๔ ชั้น ๑๒ ห้อง ใต้ถุน โล่ง โรงเรียนปากช่อง ๒ (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๐	ติดตั้งตะแกรงกันนก อาคาร ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	ติดตั้งตะแกรงกันนก อาคาร ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนปากช่องพิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๒๐๙,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๒	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๑	ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๓๙๔,๕๘๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๕	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๒	ซ่อมแซมห้องน้ำหอประชุม ๑๐๐/๒๗ โรงเรียน วังน้ำเขียวพิทยาคม	ซ่อมแซมห้องน้ำหอประชุม ๑๐๐/๒๗ (ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๒๐๐,๖๒๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๙	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๓	ปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุง วิทยา"	ปรับปรุงถนนใน โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓.๖๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๗๓๗,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารโรงอาหาร โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังโรงอาหารโรงเรียน สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๒๔๑,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓					๒๒๗,๔๐๐.๐๐	๙๔.๓๖	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๕	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนมะค่าวิทยา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนมะค่าวิทยา (รายละเอียดปรากฏตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๔๐๘,๕๑๕	ก.พ.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๔๐๘,๕๑๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๖	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนสูงเนิน	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนสูงเนิน จำนวน ๒๓ รายการ (รายละเอียดปรากฏตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๔๙๘,๘๐๐	ก.พ.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๔๙๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๗	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดปรากฏตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑,๘๘๒,๙๒๐	ก.พ.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๑,๘๗๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๑๙	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๘	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนเมืองยางศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนเมืองยางศึกษา จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดปรากฏตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑,๒๕๐,๙๖๐	ก.พ.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๑,๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๘	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๓๙	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนสาทรวิทยาคม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนสาทรวิทยาคม จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดปรากฏตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑,๒๕๐,๙๖๐	ก.พ.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๑๒	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๔๐	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนนครบุรี	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนนครบุรี จำนวน ๗ รายการ(รายละเอียดปรากฏตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑,๗๕๓,๙๒๐	ก.พ.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๑,๗๔๑,๗๐๐.๐๐	๙๙.๓๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๔๑	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนบัวใหญ่	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนบัวใหญ่ จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดปรากฏตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑,๙๙๓,๖๒๐	ก.พ.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๑,๙๗๘,๒๐๐.๐๐	๙๙.๒๓	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๒	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนปากช่องพิทยาคม จำนวน ๗ รายการ(รายละเอียดปรากฏตาม แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑,๘๙๒,๙๒๐	ก.พ.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๑,๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๑	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๓	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนพระทองคำวิทยา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนพระ ทองคำวิทยา จำนวน ๕ รายการ(รายละเอียดปรากฏตาม แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑,๒๑๖,๖๖๐	ก.พ.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๑,๒๐๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๒๕	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๔	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนสูงเนิน	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนสูง เนิน จำนวน ๗ รายการ(รายละเอียดปรากฏตาม แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑,๘๙๒,๙๒๐	ก.พ.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๑,๘๗๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๑๙	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๕	จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบการปรับปรุงศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา	ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบการปรับปรุงศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. แบบพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา ๒. แบบพื้นที่สำนักงาน และห้องต้อนรับศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา	๑,๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-ส.ค.๖๗				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔๖	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔)	๗๐๐,๗๒๕	มี.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๔๗	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔)	๕๕๖,๑๐๐	มี.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๔๘	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔)	๕๖๕,๔๕๐	มี.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๙	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนมะค่าวิทยา	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนมะค่าวิทยา (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔)	๖๖๔,๘๐๐	มี.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๐	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองยางศึกษา	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองยางศึกษา (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔)	๗๘๖,๘๕๐	มี.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๑	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวังรางพิทยาคม	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวังรางพิทยาคม (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔)	๘๒๑,๙๕๐	มี.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๒	ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๒๗๒,๑๘๐.๐๐	๙๐.๗๓	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๕๓	ก่อสร้างรั้ว (ด้านข้างฝั่งทิศตะวันออก และด้านหลังโรงเรียน) โรงเรียนนาบตะโกพิทยาคม	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ส.ค.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๕๔	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑ โรงเรียนอรพิมพิทยาศาสตร์	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑ โรงเรียนอรพิมพิทยาศาสตร์ (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ส.ค.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๕๕	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน ๓ ชั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน ๓ ชั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา (ตามแบบรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๘,๖๓๔,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ส.ค.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๖	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนกลางดงปทุมณวิทยา	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๗	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๘	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนเทพารักษ์ราชพิทยาคม	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนเทพารักษ์ราชพิทยาคม (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๙	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์(รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๖๐	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนบัวลาย	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนบัวลาย(รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนบัวใหญ่	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนบัวใหญ่ (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๙๕๒,๖๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๖๒	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนประทาย	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนประทาย (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๙๕๒,๖๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๖๓	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนปากช่อง ๒	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนปากช่อง ๒ (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๖๔	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนปากช่องพิทยาคม	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนปากช่องพิทยาคม (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๖๕	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนมะค่าวิทยา	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) โรงเรียนมะค่าวิทยา จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖๖	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนสะแกราชราชศึกษา	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ภายในโรงเรียนสะแกราชราชศึกษา (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๖๗	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๖๘	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนหนองสูงเหลี่ยมพิทยาคม	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๖๙	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนหนองยางพิทยาคม	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนหนองยางพิทยาคม (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๗๐	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ มีรายการ(รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา จำนวน ๑๖ ตัว (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๗๒	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๗๓	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนกุดจิกวิทยา	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนกุดจิกวิทยา (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๗๔	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนคลองไผ่วิทยา	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนคลองไผ่วิทยา (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๗๕	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๗๖	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗๗	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา(รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๓,๗๙๙,๖๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๗๘	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ไตนดพิทยาคม)	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ไตนดพิทยาคม) (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๘๗๙,๐๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๗๙	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๘๐	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๘๑	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนบัวใหญ่	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) โรงเรียนบัวใหญ่ (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๗๔๙,๗๕๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๘๒	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนปากช่อง ๒	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนปากช่อง ๒ (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๘๓	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนมัธยมบึงปรือ	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) โรงเรียนมัธยมบึงปรือ (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๘๔	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๘๕	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๘๖	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนสองครพิทยาคม	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนสองครพิทยาคม (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๘๗	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนสาทรายวิทยาคม	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนสาทรายวิทยาคม (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๘๘	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๘๙	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงินสะสม
๙๐	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงินสะสม
๙๑	ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ภายในโรงเรียนหินดาดวิทยา	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) โรงเรียนหินดาดวิทยา (รายละเอียดปรากฏในแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงินสะสม
๙๒	ก่อสร้างโรงอาหาร ๑,๐๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนนครบุรี	ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 20.75 เมตร ยาว 77 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 1,579.75 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๑๕,๙๙๘,๕๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงินสะสม
๙๓	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองหัวพิทยาสรรค์	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองหัวพิทยาสรรค์ (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๘๔๖,๒๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๔	ก่อสร้างโดมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนปราสาททองวิทยา	ก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 600 เมตร โรงเรียนปราสาททองวิทยา (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๕,๑๐๓,๑๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๔๕	ก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕ ก โรงเรียน ประทาย	ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55 ก โรงเรียน ประทาย จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๔๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และร่องระบายน้ำ โรงเรียนสุขโขทัยวิทยะวิทยา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 221 เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 301 เมตร (ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 22 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 2547.50 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๑,๐๑๘,๓๖๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๔๗	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากระเบื้องและฝ้า เพดานอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนมัธยมประตู่พัฒนา	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากระเบื้อง และฝ้าเพดานอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนมัธยมประตู่พัฒนา จำนวน 1 หลัง (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	ก.ย.๖๗			✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๘	ปรับปรุงอาคาร 3 โรงเรียนบัวใหญ่	ปรับปรุงอาคาร 3 โรงเรียน บัวใหญ่ (ตามแบบ และรายละเอียด งบจ.นม.กำหนด)	500,000	ต.ค ๖๗-พ.ค.๖๘				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม ๔๘ โครงการ			๑๒๗,๒๑๖,๕๒๐		๓๘	๐	๕๔	๔	๒	๓๖,๔๙๙,๕๑๗.๓๓	๒๘.๖๙		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม และสนับสนุนกิจการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๘๔๙,๙๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๑๐,๔๐๘,๐๙๕.๐๐	๙๕.๙๓	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	แข่งขันกีฬา E-Sport องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา E-Sport องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๑,๙๙๘,๖๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓	งานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และวิถีวัฒนธรรมบัวลาย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการงานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุ รนารีและวิถีวัฒนธรรมบัวลาย	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓					๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการงาน ฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอคร บุรี จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓					๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๗	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม ๔ โครงการ			๑๓,๒๔๙,๙๐๐		๔	๐	๐	๐	๐	๑๒,๘๐๕,๖๙๕.๐๐	๙๖.๖๕		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน
 ๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๗๗,๑๖๕	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๑,๒๗๗,๑๖๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	ออกกำลังกายเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "Fun Run" จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ "Fun Run" จังหวัดนครราชสีมา	๒,๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒,๐๙๘,๑๔๐.๐๐	๙๙.๙๑	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม ๒ โครงการ			๓,๓๗๗,๑๖๕		๒	๐	๐	๐	๐	๓,๓๗๕,๓๐๕.๐๐	๙๙.๙๔		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการประกวด วงดนตรีลูกทุ่ง ไทย จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	✓					๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๖๗	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	ดำเนินการตามโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัย ชนะของ ท้าวสุรนารี	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓					๑๔,๐๕๑,๖๔๙.๙๐	๙๓.๖๘	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓	จัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย และของดีเมืองโคราช	ดำเนินการตามโครงการจัดงาน เทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและ ของดีเมืองโคราช	๑,๐๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	✓					๙๙๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๕	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบ ทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวัน สงกรานต์	๑,๐๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓					๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕	จัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง จังหวัดนครราชสีมา	๑๙๐,๖๐๐	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖				✓		๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๖	จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอ แก่งสนามนาง	ดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่ และฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุ รนารี อำเภอแก่งสนามนาง	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓					๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๗	"ประเพณีกินเขาค้า ของดีเมืองสูงเนิน"	ดำเนินการตามโครงการ "ประเพณีกินเขาค้า ของดีเมืองสูงเนิน"	๑,๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	✓					๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๘	จัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณี บัวไหม บัวใหญ่	ดำเนินการตามโครงการจัดงานฉลอง ชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัวไหม บัวใหญ่	๑,๐๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓					๙๙๔,๗๐๐.๐๐	๙๙.๔๗	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๙	จัดงานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่ ของดีอำเภอ ประทาย	ดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่ ของดีอำเภอประทาย	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗	✓					๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๐	งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อ.เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการงานประเพณีบวงสรวง อนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อ.เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓					๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๑	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการจัดงานบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓					๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๒	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการจัดงานบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๗๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓					๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม ๑๒ โครงการ			๒๐,๘๖๐,๖๐๐		๑๑	๐	๐	๑	๐	๑๙,๗๐๓,๘๔๙.๙๐	๙๔.๔๕		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๗ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๒.๖ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองชัยชนะท้าว สุรนารี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓					๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๗	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ท่านท้าวสุรนารี อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓					๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม ๒ โครงการ			๔๐๐,๐๐๐		๒	๐	๐	๐	๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๗		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกฤษณาวินวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑,๖๑๓,๑๒๒	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๑,๕๖๗,๐๓๐.๐๐	๙๗.๑๔	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑,๙๔๖,๓๑๔	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๑,๙๔๖,๓๑๔.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๐๗๗,๙๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๐๔๔,๙๐๓.๐๐	๙๘.๙๓	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก					
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๔,๙๐๘,๖๗๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓						๔,๘๕๘,๐๔๔.๐๐	๙๘.๙๗	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนนครบุรี	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑๘,๑๕๐,๙๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓						๑๘,๐๕๙,๘๘๙.๐๐	๙๙.๕๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองไผ่พิทยาศาสตร์	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๔,๓๘๐,๐๐๖	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓						๔,๓๐๓,๑๑๐.๐๐	๙๘.๒๔	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๓๑๖,๘๘๔	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๒๕๓,๙๐๒.๐๐	๙๘.๑๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๓๐๘,๘๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๒๐๕,๒๑๔.๐๐	๙๖.๘๗	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนช่องแมวพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๑๙๖,๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๐๙๗,๗๐๔.๐๐	๙๖.๙๒	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอนโพธิ์พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๕,๗๐๕,๔๗๘	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๕,๗๐๕,๔๗๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๑๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑๐,๔๗๒,๗๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๑๐,๓๔๗,๗๕๗.๐๐	๙๙.๒๘	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๑๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๔๒๘,๔๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๓๔๔,๑๖๕.๐๐	๙๙.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑๗,๓๔๗,๔๑๘	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๑๗,๓๔๗,๔๑๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๑๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโศคนิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๘,๒๑๒,๗๔๘	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๘,๒๑๒,๗๔๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๑๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนห้วยพิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๔๑๖,๑๙๕	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒,๔๑๖,๑๙๕.๐๐	๙๙.๖๒	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๔๕๘,๔๕๓	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๔๕๘,๔๕๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๑๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑๕,๑๐๒,๑๘๗	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๑๔,๙๗๔,๔๖๐.๐๐	๙๙.๑๕	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๑๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๖๓๗,๗๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๖๑๕,๒๗๖.๐๐	๙๙.๓๘	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวลาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๖๔๙,๔๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๖๑๕,๐๙๐.๐๐	๙๙.๐๖	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๒๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒๑,๔๑๕,๗๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒๑,๓๕๖,๘๓๖.๐๐	๙๙.๗๓	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๒๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๔,๘๗๖,๓๘๖	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๔,๘๗๖,๓๘๖.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๒๗๔,๒๐๖	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๒๗๔,๒๐๖.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๒๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนประทาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒๒,๑๒๒,๙๖๖	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒๑,๘๗๘,๑๕๐.๐๐	๙๘.๘๙	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๒๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๔,๑๙๙,๖๐๐	ต.ต.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๔,๑๒๔,๓๐๕.๐๐	๙๘.๒๒	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๒๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๖๒๓,๕๘๖	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๕๒๕,๐๔๗.๐๐	๙๗.๒๘	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๒๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากช่อง ๒	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑๑,๑๐๑,๗๗๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๑๐,๙๙๖,๑๗๖.๐๐	๙๙.๐๕	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๒๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๕,๕๒๖,๑๓๕	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๕,๕๒๖,๑๓๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก					
๒๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๕,๖๑๒,๖๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓						๕,๔๘๘,๙๓๔.๐๐	๙๗.๙๗	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๒๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๖๒๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓						๓,๕๖๑,๙๕๔.๐๐	๙๘.๒๑	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๓๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑,๗๐๘,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓						๑,๕๘๕,๖๔๗.๐๐	๙๒.๘๔	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑,๖๒๒,๗๖๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๑,๖๒๒,๗๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๓๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๙๒๖,๑๖๖	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒,๙๒๖,๑๖๖.๐๐	๙๕.๔๔	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๓๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาบตาบตโกพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๔๐๗,๕๗๑	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๔๐๗,๕๗๑.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๘,๕๙๖,๒๕๓	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๘,๔๓๑,๖๕๕.๐๐	๙๘.๐๙	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๓๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๕,๕๔๕,๙๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๕,๕๖๘,๐๖๕.๐๐	๙๘.๖๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๓๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๗,๖๗๙,๕๑๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๗,๓๘๖,๙๕๘.๐๐	๙๖.๑๙	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๓๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๐๗๘,๕๓๕	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒,๐๗๘,๒๘๐.๐๐	๙๙.๘๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๓๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังไม่แดงพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๙๒๙,๓๙๓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒,๘๕๔,๒๓๙.๐๐	๙๗.๔๓	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๓๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๔,๐๔๔,๓๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๙๖๔,๑๐๖.๐๐	๙๘.๐๒	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๑๕๕,๗๕๕	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒,๑๕๕,๗๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๔๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๕,๙๑๕,๓๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๕,๖๙๐,๙๑๐.๐๐	๙๖.๒๑	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๔๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๗๗๖,๗๘๒	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒,๗๓๓,๑๑๑.๐๐	๙๘.๔๓	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชวิทยาลัย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๗,๐๙๖,๙๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๖,๙๘๙,๓๑๘.๐๐	๙๘.๔๘	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๔๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาทร้ายวิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๔,๔๑๔,๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๔,๒๒๑,๒๒๕.๐๐	๙๕.๖๓	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๔๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒๘,๘๐๑,๓๔๔	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒๘,๘๐๑,๓๔๔.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาการ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๒๐๓,๔๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒,๑๗๔,๙๒๘.๐๐	๙๘.๗๑	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๔๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๖๖๙,๙๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒,๕๗๙,๔๓๖.๐๐	๙๖.๖๑	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๔๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยะวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๘๑๓,๓๕๘	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒,๗๗๑,๓๗๕.๐๐	๙๘.๕๑	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๔๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑๘,๐๗๘,๑๔๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๑๘,๐๑๕,๑๓๓.๐๐	๙๙.๖๕	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๕๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑,๗๑๔,๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๑,๖๐๗,๑๒๑.๐๐	๙๓.๗๖	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๕๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๖,๙๗๙,๖๕๒	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๖,๙๒๔,๘๕๒.๐๐	๙๙.๒๑	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๕๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๐๙๔,๘๖๔	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๐๐๖,๖๘๓.๐๐	๙๗.๑๕	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๕๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๖๐๔,๕๔๙	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๕๐๐,๒๖๑.๐๐	๙๗.๑๑	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๕๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๔,๘๐๓,๙๒๖	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๔,๖๙๗,๐๐๔.๐๐	๙๗.๗๗	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๕๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองหัวพิทยาสรรค์	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๕๓๑,๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒,๕๒๖,๘๙๔.๐๐	๙๕.๘๘	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๕๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๙๑๒,๘๕๕	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๒,๙๑๒,๘๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๕๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๓๔๗,๓๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๒๒๗,๑๗๓.๐๐	๙๖.๔๑	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๕๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพิทยาศรี	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๑๑๙,๐๗๙	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓					๓,๑๐๔,๔๒๗.๐๐	๙๙.๕๓	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
รวม ๕๘ โครงการ			๓๕๒,๒๘๐,๑๓๐		๕๘	๐	๐	๐	๐	๓๕๘,๒๑๐,๑๓๕.๐๐	๙๘.๘๔		

สำนักงานเลขานุการฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗					✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงาน เลขานุการฯ	
รวม ๑ โครงการ			๐		๐	๐	๐	๐	๑	๐.๐๐	๐.๐๐		

อุดหนุนเฉพาะกิจ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๒ สายบ้านบะใหญ่ หมู่ที่ ๑ - บ้านโคกสะแกราช ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๖๓๐ เมตร	๙,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๗,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๓.๕๖	สำนักช่าง	สำนัก งบประมาณ
๒	โครงการถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๓ สายบ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๙ แยก ทล.๓๐๔ ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้านซับก้านเหลือง ตำบลครบุรีได้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง ๖.๐๐ เมตรยาว ๒,๖๓๐ เมตร	๙,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๗,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๕.๖๗	สำนักช่าง	สำนัก งบประมาณ
๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๗๓๐๒ บ้านหนองจิก - บ้านชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	โดยการปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวก	๙,๙๘๔,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๒.๑๕	สำนักช่าง	สำนัก งบประมาณ
๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๗๓๐๔ บ้านหนองหัว- บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๕๕.๐๐เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๔,๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก	๙,๙๗๔,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๙,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๔.๔๕	สำนักช่าง	สำนัก งบประมาณ
๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๐๒๓๐๖ บ้านซับระวีง - บ้านบ่อลิง อำเภอครบุรีจังหวัด นครราชสีมา	โดยการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก	๔,๕๔๗,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๕	สำนักช่าง	สำนัก งบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก				
๖	โครงการปรับปรุงถนน อพจนม. ๑๔๐๐๙ บ้านหนองปล้อง - บ้านคลองที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	โดยการปรับปรุงถนนเดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔.๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ พร้อมงานอำนวยความสะดวก	๘,๖๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ส.ค.๖๗	✓					๖,๖๐๙,๐๐๐.๐๐	๗๖.๖๗	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ
รวม ๖ โครงการ			๕๑,๑๒๕,๐๐๐		๖	๐	๐	๐	๐	๔๔,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	๘๘.๐๒		

คณะกรรมการและผู้จัดทำ

๑. นายชัยยงค์ ฮมภิรมย์	ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก	ประธานกรรมการ
๒. นายชัย ผลกระโทก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	กรรมการ
๓. นายสถาพร โชติกลาง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	กรรมการ
๔. นายเลิศชัย ธนประศาสน์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	กรรมการ
๕. นายสุรศักดิ์ พลภพ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นายเพชร เลิศภูมิจิต	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๗. นางสาวพรทิพย์ จำพิมาย	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๙. นายรังสียา นุทกิจ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๐. นายกัมพล ไผ่ครามศึก	ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก	กรรมการ
๑๑. นางบุญสุดา แก้วกระจาย	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางขวัญจิตต์ เกตุสระน้อย	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวเจนจิรา สุคำภา	หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวภักคินทร์ ศรีชำนาญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๕. นายกิตติพิชญ์ ดุงโคกกรวด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๖. นายนิพัทธ์พนธ์ มหัทธนนุญนพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๗. นางสาววิลาวัลย์ รักรธรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๘. นางปยุณวีร์ สุโพธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๙. นางอัญชลี หมอกเทพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๒๐. นางรัตน์ตะนี แสนบรรดิษฐ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๒๑. นางสาวพัชมน เจริญสุข	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๒๒. นายกฤษดา กันตยาสกุล	พนักงานจ้างทั่วไป	