



รายงานผลการติดตามและประเมินผล รายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา





รายงานผลการติดตามและประเมินผล

รายไตรมาส 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 และแก้ไข ฉบับที่ 1-2 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานการติดตามและประเมินผล รายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2568) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทำให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนา ท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการที่ควรยกเลิกหรือโครงการที่ควรดำเนินการต่อไป เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่าย งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ ที่จะต้องผลักดันให้มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จ ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รายงานการติดตามและประเมินผล รายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2568) ทำให้ทราบถึงสภาพการณ์ของการดำเนินงานตามโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลสำเร็จของโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายไตรมาส (3 เดือน)	
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	2
2.รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส	2
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	
3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 5 ปี	2
4.จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	3
5.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2569 (ช่วงไตรมาส 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2568)	7
6.การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 ไตรมาสที่ 1/2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)	8
7.โครงการพัฒนา โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	10
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ	17
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	26
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ	92
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง	123
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครุภัณฑ์	329 335
8.โครงการพัฒนา โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม	352
แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)	
1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง	353
2.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเข้มแข็ง	355
3.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเข้มแข็ง	360
ครุภัณฑ์	362
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	376
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	377

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

(งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)

ชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2568 หรือไตรมาสที่ 1/2569

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 5 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 (2566)		ปีที่ 2 (2567)		ปีที่ 3 (2568)		ปีที่ 4 (2569)		ปีที่ 5 (2570)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ	20	29,242,800.00	23	33,888,600.00	43	64,587,750.00	45	74,096,750.00	47	74,096,750.00	178	275,912,650.00
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	208	604,156,090.00	289	755,785,372.00	224	764,358,410.00	631	1,608,470,484.00	171	835,993,402.00	1,523	4,568,763,758.00
3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ	111	229,164,750.00	127	246,082,000.00	162	290,793,450.00	189	324,275,450.00	184	324,606,450.00	773	1,414,922,100.00
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	1,787	9,147,151,945.00	2,020	11,653,034,217.00	1,986	12,220,571,671.00	2,034	11,764,065,145.00	1,945	10,669,806,261.00	9,772	55,454,629,239.00
5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	10	9,594,060.00	195	104,982,000.00	73	67,629,740.00	15	34,883,740.00	13	33,883,740.00	306	250,973,280.00
รวมโครงการทั้งสิ้น	2,136	10,019,309,645.00	2,654	12,793,772,189.00	2,488	13,407,941,021.00	2,914	13,805,791,569.00	2,360	11,938,386,603.00	12,552	61,965,201,027.00
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)	125	212,796,990.00	69	414,679,802.00	68	261,745,112.00	130	369,439,184.00	8	40,815,200.00	400	1,299,476,288.00
รวมโครงการและครุภัณฑ์	2,261	10,232,106,635.00	2,723	13,208,451,991.00	2,556	13,669,686,133.00	3,044	14,175,230,753.00	2,368	11,979,201,803.00	12,952	63,264,677,315.00

1. ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ที่ดำเนินการในปี 2569 มาติดตามประเมินผล

มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2568 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ครั้ง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ครั้ง

3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

4. บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 ครั้ง

5. บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 2 ครั้ง

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา	ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	ปีที่ 1 (2566)		ปีที่ 2 (2567)		ปีที่ 3 (2568)		ปีที่ 4 (2569)		ปีที่ 5 (2570)		รวม	
		จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
4. ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็น ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก สนับสนุน การเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน เพื่อก้าวสู่สังคม คุณภาพสูง	1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตาม แนวทางพระราชดำริ	20	29,242,800.00	23	33,888,600.00	43	64,587,750.00	45	74,096,750.00	47	74,096,750.00	178	275,912,650.00
4. ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็น ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก สนับสนุน การเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน เพื่อก้าวสู่สังคม คุณภาพสูง 5. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริม การดำเนินการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบในทุกระดับเพื่อ ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างเท่าเทียม และมีส่วนร่วม	2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	208	604,156,090.00	289	755,785,372.00	224	764,358,410.00	631	1,608,470,484.00	171	835,993,402.00	1,523	4,568,763,758.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา	ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	ปีที่ 1 (2566)		ปีที่ 2 (2567)		ปีที่ 3 (2568)		ปีที่ 4 (2569)		ปีที่ 5 (2570)		รวม	
		จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
1. ส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพ(Efficiency-driven Economy) สู่วิศวกรรมฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกระดับเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและกีฬา	3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ	111	229,164,750.00	127	246,082,000.00	162	290,793,450.00	189	324,275,450.00	184	324,606,450.00	773	1,414,922,100.00
2. ยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตร ภาคผลิตภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสของประชาชนในการแข่งขัน และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่													
3. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ส่งเสริมการพัฒนาอุทยานธรณีโบราณสถาน และมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน													

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ จังหวัดนครราชสีมา	ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	ปีที่ 1 (2566)		ปีที่ 2 (2567)		ปีที่ 3 (2568)		ปีที่ 4 (2569)		ปีที่ 5 (2570)		รวม	
		จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	1,787	9,147,151,945.00	2,020	11,653,034,217.00	1,986	12,220,571,671.00	2,034	11,764,065,145.00	1,945	10,669,806,261.00	9,772	55,454,629,239.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา	ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	ปีที่ 1 (2566)		ปีที่ 2 (2567)		ปีที่ 3 (2568)		ปีที่ 4 (2569)		ปีที่ 5 (2570)		รวม	
		จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
4. ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็น ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก สนับสนุน การเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน เพื่อก้าวสู่สังคม คุณภาพสูง	5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	10	9,594,060.00	195	104,982,000.00	73	67,629,740.00	15	34,883,740.00	13	33,883,740.00	306	250,973,280.00
5. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริม การดำเนินการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสมีความรับผิดชอบในทุกระดับ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างเท่าเทียม และมีส่วนร่วม													
รวมโครงการทั้งสิ้น		2,136	10,019,309,645.00	2,654	12,793,772,189.00	2,488	13,407,941,021.00	2,914	13,805,791,569.00	2,360	11,938,386,603.00	12,552	61,965,201,027.00

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2569 (ช่วงไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการแล้ว		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม		โครงการที่ปรากฏในแผนฯ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ	3	6.67	12	26.67	30	66.67	0	0.00	0	0.00	45	100.00
5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	76	12.04	86	13.63	468	74.17	0	0.00	1	0.16	631	100.00
3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ	12	6.35	66	34.92	107	56.61	4	2.12	0	0.00	189	100.00
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	232	11.41	12	0.59	1,727	84.91	5	0.25	58	2.85	2,034	100.00
5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	3	20.00	4	26.67	8	53.33	0	0.00	0	0.00	15	100.00
รวมทั้งสิ้น	326	11.19	180	6.18	2,340	80.30	9	0.31	59	2.02	2,914	100.00
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)	25	19.23	2	1.54	103	79.23	0	0.00	0	0.00	130	100.00
รวมโครงการและครุภัณฑ์	351	11.53	182	5.98	2,443	80.26	9	0.30	59	1.94	3,044	100.00

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 ไตรมาสที่ 1/2569 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณปี		จ่ายขาดเงินสะสม		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ	2,406,068.48	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,068.48	0.17
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	162,042,233.94	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	162,042,233.94	11.80
3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ	6,404,633.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,404,633.00	0.47
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	567,630.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	567,630.00	0.04
5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	171,420,565.42	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	171,420,565.42	12.48
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)	610,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.04
รวมเบิกจ่าย(โครงการและครุภัณฑ์)	172,030,565.42	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	172,030,565.42	12.53
งบประมาณตั้งไว้	979,440,293.00		300,459,000.00		93,122,600.00		1,373,021,893.00	

7. โครงการพัฒนา โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ทบทุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2568

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งสิ้น	โครงการพัฒนา			ผลการดำเนินงาน									โครงการยกเลิก	โครงการเพิ่มเติม	งบประมาณ			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไตรมาส 1			รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
				ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2569	ใช้จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ			โครงการยังไม่ดำเนินการ					ข้อบัญญัติ พ.ศ.2569	ใช้จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2569	ใช้จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
							ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2569	ใช้จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2569	ใช้จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2569	ใช้จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ										
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ	1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ	2.5 แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	15	15	0	0	2	0	0	1	0	0	12	0	0	0	0	23,009,000.00	0.00	0.00	23,009,000.00	2,406,068.46	0.00	0.00	2,406,068.46
รวม			15	15	0	0	2	0	0	1	0	0	12	0	0	0	0	23,009,000.00	0.00	0.00	23,009,000.00	2,406,068.46	0.00	0.00	2,406,068.46

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งสิ้น	โครงการพัฒนา			ผลการดำเนินงาน									โครงการยกเลิก	โครงการเพิ่มเติม	งบประมาณ			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไตรมาส 1			รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
				ชื่อ บัญชี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ			โครงการยังไม่ดำเนินการ					ชื่อ บัญชี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ		ชื่อ บัญชี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	
							ชื่อ บัญชี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	ชื่อ บัญชี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	ชื่อ บัญชี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ										
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ	2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2.1 แผนงานการศึกษา	114	113	1	0	1	0	0	61	0	0	51	1	0	0	1	518,769,853.00	6,000,000.00	0.00	524,769,853.00	134,162,239.14	0.00	0.00	134,162,239.14
		2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	198,960.00	0.00	0.00	198,960.00
	2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ	2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	19	19	0	0	4	0	0	1	0	0	14	0	0	0	0	37,145,000.00	0.00	0.00	37,145,000.00	24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
		2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00	218,799.80	0.00	0.00	218,799.80
		4.1 แผนงานงบกลาง	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	20,350,000.00	0.00	0.00	20,350,000.00	20,050,000.00	0.00	0.00	20,050,000.00
	2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุข	2.2 แผนงานสาธารณสุข	17	17	0	0	7	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	22,260,000.00	0.00	0.00	22,260,000.00	7,388,215.00	0.00	0.00	7,388,215.00
	2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6 กลยุทธ์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม			163	162	1	0	14	0	0	63	0	0	85	1	0	0	1	618,444,853.00	6,000,000.00	0.00	624,444,853.00	162,042,233.94	0.00	0.00

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งสิ้น	โครงการพัฒนา			ผลการดำเนินงาน									โครงการยกเลิก	โครงการเพิ่มเติม	งบประมาณ			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไตรมาส 1			รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
				ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2569	จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ			โครงการยังไม่ดำเนินการ					ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2569	ใช้จ่ายเงินสะสมเฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2569	ใช้เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
							ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2569	จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2569	จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2569	จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ										
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ	3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	9	0	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	1,547,003.00	0.00	0.00	1,547,003.00
		3.2 แผนงานการเกษตร	16	16	0	0	4	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	8,920,000.00	0.00	0.00	8,920,000.00	1,480,880.00	0.00	0.00	1,480,880.00
	3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	51	51	0	0	5	0	0	0	0	0	46	0	0	2	0	53,250,000.00	0.00	0.00	53,250,000.00	3,376,750.00	0.00	0.00	3,376,750.00
	3.4 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำโครงข่ายน้ำเพื่อการเกษตร	3.2 แผนงานการเกษตร	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	2,993,000.00	0.00	0.00	2,993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม			82	82	0	0	12	0	0	0	0	70	0	0	4	0	72,663,000.00	0.00	0.00	72,663,000.00	6,404,633.00	0.00	0.00	6,404,633.00	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งสิ้น	โครงการพัฒนา			ผลการดำเนินงาน									โครงการยกเลิก	โครงการเพิ่มเติม	งบประมาณ			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไตรมาส 1			รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
				ชื่อ บัญชี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ			โครงการยังไม่ดำเนินการ					ชื่อบัญชี พ.ศ.2569	ใช้จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		ชื่อ บัญชี พ.ศ.2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	
							ชื่อ บัญชี พ.ศ.2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	ชื่อ บัญชี พ.ศ.2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	ชื่อ บัญชี พ.ศ.2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ										
4. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเมือง	4.1 กลยุทธ์พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์วาง ผังเมืองและสิ่ง อำนวยความสะดวก อย่างต่อเนื่องและได้ มาตรฐาน	3.1 แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	99	37	42	20	0	0	0	33	42	20	4	0	0	0	42	25,800,000.00	145,427,000.00	93,122,600.00	264,349,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2 กลยุทธ์บำรุง รักษาพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ศูนย์ระบบน้ำ เสียรวม	2.4 แผนงาน และชุมชน	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.2 แผนงาน การเกษตร	5	5	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	2,240,000.00	8,099,000.00	0.00	10,339,000.00	125,400.00	0.00	0.00	125,400.00
	4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและการ รักษาความสงบ เรียบร้อย	1.2 แผนงาน รักษาความสงบ ภายใน	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	442,230.00	0.00	0.00	442,230.00
4.4 กลยุทธ์ประสาน ความร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่นๆ ส่วน ราชการในการพัฒนา แก้ไขปัญหาคความ เดือดร้อนของ ประชาชน	3.1 แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	196	181	15	0	0	0	0	176	15	0	5	0	0	5	15	176,606,040.00	58,722,000.00	0.00	235,328,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม			307	230	57	20	3	0	0	210	57	20	17	0	0	5	58	209,646,040.00	212,248,000.00	93,122,600.00	515,016,640.00	567,630.00	0.00	0.00	567,630.00

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งสิ้น	โครงการพัฒนา			ผลการดำเนินงาน									โครงการยกเลิก	โครงการเพิ่มเติม	งบประมาณ			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไตรมาส 1			รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
				ชื่อสัญญาปี พ.ศ. 2569	ใช้เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ			โครงการยังไม่ดำเนินการ					ชื่อสัญญาปี พ.ศ. 2569	ใช้จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		ชื่อสัญญาปี พ.ศ. 2569	ใช้เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
							ชื่อสัญญาปี พ.ศ. 2569	ใช้เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ชื่อสัญญาปี พ.ศ. 2569	ใช้เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ชื่อสัญญาปี พ.ศ. 2569	ใช้เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ										
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม			7	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ครุภัณฑ์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งสิ้น	โครงการพัฒนา			ผลการดำเนินงาน									โครงการยกเลิก	โครงการเพิ่มเติม	งบประมาณ			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไตรมาส 1			รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
				ชื่อ บัญชีปี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ			โครงการ ยังไม่ดำเนินการ					ชื่อ บัญชีปี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อดหนุน เฉพาะกิจ		ชื่อ บัญชีปี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อดหนุน เฉพาะกิจ	
							ชื่อ บัญชีปี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อดหนุน เฉพาะกิจ	ชื่อ บัญชีปี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อดหนุน เฉพาะกิจ	ชื่อ บัญชีปี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อดหนุน เฉพาะกิจ										
3. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2.1 แผนงาน การศึกษา	9	8	1	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	15,248,000.00	1,906,000.00	0.00	17,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	3.1 แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	6	4	2	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	18,036,000.00	15,100,000.00	0.00	33,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. ประเภทครุภัณฑ์ เกษตร	4.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย	1.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	22,055,000.00	0.00	22,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	4	1	3	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7,950,000.00	43,150,000.00	0.00	51,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่	2.2 แผนงาน สาธารณสุข	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9,230,000.00	0.00	0.00	9,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ครุภัณฑ์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งสิ้น	โครงการพัฒนา			ผลการดำเนินงาน									โครงการยกเลิก	โครงการเพิ่มเติม	งบประมาณ			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไตรมาส 1			รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
				ชื่อ บัญชี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ			โครงการยังไม่ดำเนินการ					ชื่อบัญชี พ.ศ.2569	ใช้จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		ชื่อ บัญชี พ.ศ.2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	
							ชื่อ บัญชี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	ชื่อ บัญชี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	ชื่อ บัญชี พ.ศ. 2569	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ										
	4.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย	1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2.1 แผนงานการศึกษา	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	963,400.00	0.00	0.00	963,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. ครุภัณฑ์อื่น	4.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย	1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
รวม			27	20	7	0	3	1	0	14	7	0	2	0	0	0	0	52,427,400.00	82,211,000.00	0.00	134,638,400.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านโครงการตามแนวทาง

พระราชดำริ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนอำเภอด่านขุนทดตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง			✓	1,100,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	
2	พัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไปตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอำเภอบ้านเหลื่อม		✓		1,800,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
3	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน อำเภอปากช่อง ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง			✓	1,800,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	
4	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,100,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
5	พัฒนาศักยภาพประชาชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อำเภอปากช่อง			✓	1,700,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	
6	อบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,800,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
7	ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	✓			1,850,000.00	1,370,400.00	สำนักปลัดฯ	
8	พัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอจักราช			✓	1,400,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
9	อบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,800,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	
10	พัฒนาศักยภาพประชาชนด้านเกษตรผสมผสานแนวใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอประทาย			✓	1,700,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
11	พัฒนาศักยภาพประชาชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางพระราชดำริ อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,500,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	
รวม 11 โครงการ		1	1	9	17,550,000.00	1,370,400.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	✓			1,500,000.00	1,035,668.46	กองสวัสดิการสังคม	
2	ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา			✓	400,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
3	ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา			✓	3,359,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
4	ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา			✓	200,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ลว 17 ต.ค.2568
รวม 4 โครงการ		1	0	3	5,459,000.00	1,035,668.46		

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	บริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา			✓	150,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
2	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	5,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
3	ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	50,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
4	แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	2,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
5	พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสองภาษา			✓	4,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
6	งานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		✓		1,500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
7	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
8	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ		✓		3,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
9	จัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ			✓	100,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
10	วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	200,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
11	การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	✓			38,500,000.00	31,180,389.14	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โอนลด ครั้งที่ 2 ลว 15 ธ.ค.68
12	การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			✓	15,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
13	STEM & Technology Summer Camps			✓	2,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
14	ก่อสร้างปะรำพิธี โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม			✓	610,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
15	ก่อสร้างห้องน้ำชาย โรงเรียนปากช่องพิทยาคม			✓	499,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
16	ก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักครู โรงเรียนปากช่อง 2			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
17	โรงจอดรถ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
18	ก่อสร้างถนนภายใน โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร (หน้าบ้านพักครู) โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร			✓	224,500.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
19	ก่อสร้างถนนภายใน โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร (หน้าอาคาร 3) โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร			✓	316,500.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
20	ก่อสร้างอาคารสหกรณ์ โรงเรียนวังรางพิทยาคม			✓	999,700.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
21	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำหรับครูและ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
22	ก่อสร้างห้องน้ำหญิง โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
23	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม			✓	499,900.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
24	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
25	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินพร้อมปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 108 ล. โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
26	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
27	ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ไตนตพิทยาคม)			✓	7,460,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
28	ก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา			✓	6,970,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
29	ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง โรงเรียนสะแกราชราชศึกษา		✓		450,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
30	ปรับปรุงถนนลาดยาง โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา			✓	491,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
31	ปรับปรุงอาคารเรียน 108 ล โรงเรียนมัธยมบึงปรือ			✓	499,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
32	ปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียนกุดจิกวิทยา			✓	484,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
33	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนกฤษณาวิทยา			✓	491,320.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
34	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนกุตฉิกวิทยา			✓	975,240.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
35	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา			✓	975,240.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
36	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนปากช่อง 2			✓	1,297,360.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
37	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา			✓	491,320.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
38	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนวังรางพิทยาคม			✓	975,240.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
39	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนวัดประชานิมิตร			✓	1,297,360.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
40	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และ ไมโครบิท โรงเรียนสีคิ้ว หนองหญ้าขาว			✓	491,320.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
41	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนสุโขทัยวิทยาริยะวิทยา			✓	975,240.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
42	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนหนองสูงเหลื่อมพิทยาคม			✓	1,297,360.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
43	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา			✓	491,320.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
44	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนหินดาดวิทยา			✓	975,240.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
45	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนอรพิมพิ์วิทยา			✓	491,320.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
46	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
47	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียนประทาย			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
48	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
49	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
50	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียนสะแกราชรัชศึกษา			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
51	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียนสาทรายวิทยาคม			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
52	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดีผดุงวิทยา"			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
53	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียนสูงเนิน			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
54	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
55	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียนอรพิมพิทยาศาสตร์			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
56	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา			✓	6,000,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จ่ายขาด เงินสะสม อนุมัติวันที่ 14 พ.ย. 68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 2/2.1/137)
รวม 56 โครงการ		1	3	52	122,728,480.00	31,180,389.14		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกฤษณาวิทยา		✓		2,050,450.00	407,070.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปทุมณีวิทยา		✓		2,768,662.00	636,780.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา		✓		3,801,231.00	953,590.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม)		✓		22,034,664.00	3,962,420.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม		✓		3,688,846.00	834,190.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนครบุรี		✓		16,742,215.00	4,780,820.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา		✓		2,632,180.00	599,430.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม		✓		3,384,409.00	954,410.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
9	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม		✓		4,131,674.00	1,317,080.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
10	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนช่องแมววิทยาคม		✓		3,013,337.00	867,840.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
11	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม		✓		3,576,121.00	817,900.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
12	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา		✓		13,805,297.00	2,670,490.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
13	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม		✓		3,966,725.00	1,055,300.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
14	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา		✓		15,857,986.00	1,600,850.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
15	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนท้าวพริ้งพิทยาคม		✓		3,011,301.00	645,360.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
16	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาลัย		✓		4,132,216.00	1,058,700.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
17	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์		✓		15,895,355.00	4,670,770.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
18	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2		✓		4,697,453.00	1,294,100.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
19	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวลาย		✓		4,402,823.00	1,037,750.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
20	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่		✓		24,567,111.00	7,079,250.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
21	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม		✓		7,529,649.00	1,174,700.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
22	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม		✓		4,260,770.00	1,173,010.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
23	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนประทาย		✓		28,186,859.00	8,042,090.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
24	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา		✓		4,964,655.00	1,204,450.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
25	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม		✓		3,760,229.00	956,300.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
26	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากช่อง ๒		✓		10,062,466.00	3,244,780.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
27	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากช่องพิทยาคม		✓		6,685,330.00	1,674,130.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
28	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา		✓		7,667,085.00	2,236,850.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
29	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา		✓		4,031,577.00	1,106,170.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
30	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ		✓		2,565,002.00	398,240.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
31	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมประดู่พัฒนา		✓		2,112,416.00	501,870.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
32	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ปริสุทฺโธ		✓		3,737,663.00	983,710.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
33	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม		✓		3,962,829.00	1,037,870.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
34	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา		✓		5,718,200.00	1,459,950.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
35	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม		✓		5,871,861.00	1,642,810.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
36	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม		✓		9,737,190.00	2,549,560.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
37	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม		✓		2,585,459.00	564,020.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
38	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม		✓		3,933,047.00	857,290.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
39	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม		✓		4,426,858.00	1,231,310.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
40	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม		✓		2,084,021.00	509,450.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
41	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร		✓		7,166,101.00	2,193,910.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
42	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม		✓		2,796,086.00	731,690.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
43	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชรัชชศึกษา		✓		8,365,341.00	2,221,920.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
44	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาทร้ายวิทยาคม		✓		4,627,127.00	1,447,800.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
45	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"		✓		32,358,323.00	9,524,550.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
46	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาการ		✓		2,847,176.00	686,900.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
47	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว		✓		3,170,922.00	902,060.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
48	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา		✓		3,285,890.00	943,620.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
49	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน		✓		19,038,311.00	5,708,520.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
50	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม		✓		1,958,176.00	309,530.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
51	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเห่าพิทยาคม		✓		6,782,621.00	1,765,710.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
52	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม		✓		4,402,806.00	781,380.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
53	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม		✓		4,056,337.00	996,570.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
54	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม		✓		5,124,436.00	1,263,350.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
55	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองหัวป่าพิทยาสรรค์		✓		2,972,086.00	644,780.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
56	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา		✓		3,166,239.00	864,740.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
57	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา		✓		3,377,484.00	949,380.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
58	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพิทยาศาสตร์		✓		4,502,689.00	1,252,780.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
รวม 58 โครงการ		0	58	0	402,041,373.00	102,981,850.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		✓		10,000,000.00	198,960.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
2	แข่งขันกีฬา E-Sport องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	2,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
รวม 2 โครงการ		0	1	1	12,000,000.00	198,960.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ			✓	150,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
2	อบรมการนวดบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง			✓	320,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
3	การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	200,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
4	อบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนากายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ			✓	200,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
5	ก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วง			✓	35,000,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
รวม 5 โครงการ		0	0	5	35,870,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	วันลอยกระทง	✓			20,000.00	7,660.00	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	
2	วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	✓			20,000.00	5,360.00	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
3	วันผู้สูงอายุแห่งชาติ			✓	20,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	
4	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา			✓	150,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
5	ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ			✓	30,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	
6	ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง			✓	60,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
7	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง "โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง"			✓	300,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	
รวม 7 โครงการ		2	0	5	600,000.00	13,020.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญและประเพณีจัดงานวันลอยกระทง	✓			30,000.00	6,600.00	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	
2	จัดงานประเพณี วันผู้สูงอายุแห่งชาติ			✓	30,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
3	พัฒนาสุขภาพะเพื่อผู้สูงอายุ		✓		150,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	
4	ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ			✓	40,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
5	ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง			✓	100,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง "โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง"			✓	300,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
7	จัดงานประเพณีวันสงฆ์ท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่	✓			25,000.00	4,400.00	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	
รวม 7 โครงการ		2	1	4	675,000.00	11,000.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
2	รักษ์เยาวชน	✓			220,000.00	218,799.80	กองสวัสดิการสังคม	
3	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,000,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
รวม 3 โครงการ		1	0	2	1,720,000.00	218,799.80		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

4.1 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	300,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
2	เงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา	✓			20,050,000.00	20,050,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
รวม 2 โครงการ		1	0	1	20,350,000.00	20,050,000.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
2	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
3	พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	✓			1,400,000.00	1,037,000.00	กองสาธารณสุข	
4	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชนอำเภอโนนสูง	✓			1,800,000.00	1,380,950.00	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
5	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,200,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
6	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	✓			1,660,000.00	1,152,000.00	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
7	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาควิชาเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	✓			1,100,000.00	976,870.00	กองสาธารณสุข	
8	ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาควิชาเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชนอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	✓			1,500,000.00	1,067,745.00	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
9	พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	✓			1,800,000.00	1,253,650.00	กองสาธารณสุข	
10	พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,000,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
11	ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,000,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
12	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,800,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
13	พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,800,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
14	อบรมและศึกษาดูงานด้านโรคไม่ติดต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาควิเคราะห์ด้านสุขภาพ และประชาชน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,600,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
15	พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพสมุนไพรรักษาโรคของประชาชน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา			✓	2,500,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
16	สุขภาพยั่งยืน ห่างไกลโรค NCDs ประชาชน แกนนำสุขภาพ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา			✓	400,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่
 2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
17	เสริมสร้างสุขภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	✓			700,000.00	520,000.00	กองสาธารณสุข	
รวม 17 โครงการ		7	0	10	22,260,000.00	7,388,215.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	400,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
2	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE			✓	400,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
3	ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน)			✓	100,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
รวม 3 โครงการ		0	0	3	900,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธ์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
2	ออกกำลังกาย เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "Fun Run" จังหวัดนครราชสีมา			✓	2,800,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
3	ส่งเสริมกีฬาอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
รวม 3 โครงการ		0	0	3	5,300,000.00	0.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีประชาชนทั่วไป อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	✓			1,800,000.00	1,297,920.00	สำนักปลัดฯ	
รวม 1 โครงการ		1	0	0	1,800,000.00	1,297,920.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ			✓	500,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
2	พัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไป			✓	200,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
3	ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม			✓	300,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
4	ส่งเสริมการประกอบอาชีพนวด	✓			300,000.00	227,643.00	กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
5	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นครราชสีมา	✓			200,000.00	21,440.00	กองสวัสดิการสังคม	
6	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา			✓	2,000,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
7	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีและประชาชน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,300,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
8	ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา			✓	900,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
รวม 8 โครงการ		2	0	6	5,700,000.00	249,083.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	สนับสนุนการจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกู่แผ่นดิน			✓	500,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
2	"หมีโคราช ครีเอชั่น ชาเลนจ์" "Mhee korat Creations Challenge"	✓			1,000,000.00	24,300.00	กองสวัสดิการสังคม	
3	ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ			✓	500,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
4	จัดงาน "เดินของดีโคราช"	✓			500,000.00	499,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
5	ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น "ตาลโตนด...โนนไทย"			✓	300,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
6	ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโคราชชิกเนเจอร์	✓			1,000,000.00	174,701.00	กองสวัสดิการสังคม	แก้ไขฯ ครั้งที่ 1 ลง 17 ต.ค.68

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
7	ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ			✓	300,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
8	ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร			✓	290,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
9	ส่งเสริมการตลาดเพื่อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าท้องถิ่น			✓	230,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
10	ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการเกษตร อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	✓			1,000,000.00	782,879.00	กองสวัสดิการสังคม	
11	งานเทศกาลทุเรียนบุญมาก และของดีอำเภอหนองบุญมาก			✓	500,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
12	จัดงานเทศกาลทุเรียนเสิงสาง และของดีอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
13	จัดงานทุเรียนต้นน้ำมูลโคราช อำเภอบัวชุม			✓	200,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
14	ส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,000,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
15	จัดงานผลไม้และของดีอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา			✓	100,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
16	ศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,000,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	
รวม 16 โครงการ		4	0	12	8,920,000.00	1,480,880.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา			✓	3,000,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	
2	จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	✓			2,500,000.00	1,643,550.00	สำนักปลัดฯ	
3	ศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT)			✓	2,000,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	
4	ผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
5	จัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง	✓			1,000,000.00	298,500.00	สำนักปลัดฯ	
6	ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	
7	จัดงานเทศกาลเฟื่องฟ้างามและของดีอำเภอหนองบุญมาก	✓			1,000,000.00	654,700.00	สำนักปลัดฯ	
8	จ้างเหมาผลิตคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
9	จัดงานเทศกาลดนตรีโคราช (Korat Music Festival)			✓	3,000,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	
10	ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีแข่งเรือยาว บึงละหานลูกนก อำเภอบ้านเหลื่อม	✓			480,000.00	480,000.00	สำนักปลัดฯ	
รวม 10 โครงการ		4	0	6	14,980,000.00	3,076,750.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย จังหวัดนครราชสีมา			✓	700,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
2	ส่งเสริมและพัฒนาศิลปมวยไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
3	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี			✓	15,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
4	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์			✓	3,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
5	จัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา	✓			500,000.00	300,000.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
6	“ประเพณีกินเข้าคำ ของดีเมืองสูงเนิน”			✓	1,500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
7	จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และฉลองวันแห่งชัยชนะท่าน้าวสุรนารีอำเภอแก้งสนามนาง			✓	300,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
8	จัดงานฉลองชัยชนะท่าน้าวสุรนารีและประเพณีบัวไหมบัวใหญ่			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
9	งานประเพณีวงสรวงอนุสาวรีย์ท่าน้าวสุรนารี อ.เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา			✓	100,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
10	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา			✓	100,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
11	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา			✓	70,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
12	งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา			✓	300,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
13	งานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และวิถีวัฒนธรรมบัวลาย			✓	500,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
14	งานฉลองวันแห่งชัยชนะ ท่านท้าวสุรนารี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา			✓	300,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
15	งานฉลองวันแห่งชัยชนะ ท่านท้าวสุรนารี อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา			✓	100,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
16	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา			✓	100,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
17	อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเทิดทูนวีรสตรีท้าวสุรนารี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา			✓	200,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
18	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
19	งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา			✓	100,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
20	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
21	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา			✓	300,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
22	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา			✓	200,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
23	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา			✓	300,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
24	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา			✓	100,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
25	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
26	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา			✓	100,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
27	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
28	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
29	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
30	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
31	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา			✓	300,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
32	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
33	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
34	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอสี่ตา จังหวัดนครราชสีมา			✓	200,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
35	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
36	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา			✓	200,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
37	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
38	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
39	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา			✓	200,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกดำเนินการ
40	สืบสานตำนานด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,500,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
41	จัดงานสวดดีวีกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา			✓	3,000,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
รวม 41 โครงการ		1	0	40	38,270,000.00	300,000.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.4 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำ โครงข่ายน้ำเพื่อการเกษตร

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ขุดลอกตะกุดประปา หมู่ที่ 8 บ้านตะกุด ขอนแก่น ตำบลท่าช้าง เข้ม หมู่ที่ 4 บ้านพระ พุทธ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา			✓	495,000.00	0.00	สำนักช่าง	ดำเนินการ ขออนุญาต พื้นที่จาก อุทยาน
2	ขุดลอกคลองสำโหร หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ เข้มต่อ ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา			✓	498,000.00	0.00	สำนักช่าง	ดำเนินการ ขออนุญาต พื้นที่จาก อุทยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.4 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำ โครงข่ายน้ำเพื่อการเกษตร

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
3	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ บ้านบุไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทยสามัคคี เชื่อม อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา ตำบลอุดมทรัพย์			✓	500,000.00	0.00	สำนักช่าง	ดำเนินการขออนุญาตพื้นที่จากอุทยาน
4	ขุดลอกลำห้วยคุ้มห้วยใหญ่เหนือ - คลองย่าโม บ้านบุไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบุพราหมณ์ จังหวัดปราจีนบุรี			✓	500,000.00	0.00	สำนักช่าง	ดำเนินการขออนุญาตพื้นที่จากอุทยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.4 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำ โครงข่ายน้ำเพื่อการเกษตร

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
5	ขุดลอกลำห้วยวังไผ่ บ้านพยุงมิตร หมู่ที่ 15 ตำบลวังหมี่ - บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว			✓	500,000.00	0.00	สำนักช่าง	ยกเลิก
6	ขุดลอกลำห้วยเสมา บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ 5 ตำบลวังหมี่ - บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว			✓	500,000.00	0.00	สำนักช่าง	ยกเลิก
รวม 6 โครงการ		0	0	6	2,993,000.00	0.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการพัฒนาเมือง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	จัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านผังเมือง			✓	3,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	
2	วางและจัดทำผังเมืองรวม/ปรับปรุงผังเมืองรวมว่าด้วยขั้นตอนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา			✓	1,500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
3	จัดทำมูลค่าพิกัดถาวร ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	2,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	
4	จ้างเหมาสำรวจโครงการโครงสร้างพื้นฐาน			✓	300,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
5	ปรับปรุงถนน นม.ถ.1-32202 บ.โนนหมั่น - บ.มะดัน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
6	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-23101 บ.ศูนย์กลาง - บ.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
7	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-23202 บ.หนองขามนาดี – บ.พะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
8	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-23203 บ.นาแค - บ.หนองขามนาดี อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
9	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1 - 04203 บ.ตะโก - บ.โคกตะพาน อ.คง จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
10	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1- 04302 บ.คงถาวร - บ.คงสามัคคี อ.คง จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
11	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-02102 บ.เทพนิมิตร - บ.ประดู่งาม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
12	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-02203 บ.อรพิมพ์ – บ.พนาหนองหิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
13	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-02204 บ.สระวานพระยา - บ.หัวทำนบ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
14	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-02307 บ.แะเซ - บ.โนนกลาง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
15	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-09301 บ.หนองกระสังข์ - บ.โนนตากกลาง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
16	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-09202 ตลาดโคกสวาย - บ.หนองหอย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
17	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-09203 บ.สายออ บ.ตลุกซังโค อ.โนนไทย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
18	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-09304 บ.มะค่า - บ.โตนด อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
19	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-09305 บ.สำโรง - บ.หนองแวง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
20	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15204 บ.หนองปรืออ – บ.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
21	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15308 บ.ท่าหลวง – บ.กล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
22	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15310 บ.ตำแย – บ.วัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
23	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15311 บ้านป่ายาง – บ้านกล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
24	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15101 สายเมนที่ 3 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
25	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15102 สายเมนที่ 4 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
26	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15103 สายเมนที่ 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
27	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15205 สายเมนที่ 5 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
28	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15206 บ.เมืองที่ - ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
29	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15307 บ.วังหิน - บ.ทองกลาง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
30	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01204 บ.โคกไผ่น้อย - บ.นาทม อ.เมือง จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
31	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01208 บ.ตะคองเก่า - บ.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
32	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01312 บ.วัดเลียบ - บ.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
33	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01209 บ.พะเนาวิ - บ.โตนด อ.เมือง จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
34	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01313 บ.หนองออก - บ.หัวสระ อ.เมือง จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
35	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01219 สายแยก ทล.2 - บ.योगแยง อ.เมือง จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
36	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01222 บ.โกรก - ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
37	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-27303 บ.หนองสะแก - บ.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา		✓		2,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
38	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1-21208 บ.หนองขี้ตู่ - บ.หนองจอก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		✓		44,681,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ทบพวทฯ ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 4/3.1/167)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
39	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1-14307 บ.โคกสระน้อย - บ.เก่าสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,600,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/107)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
40	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1-14009 บ.หนองปล้อง - บ.คลองกี่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		3,400,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/109)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
41	โครงการปรับปรุงถนนสาย นม.ถ.1 - 15103 สายเมน ที่ 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา		✓		1,200,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/115)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
42	โครงการถนนสาย นม.ถ.1 - 15205 สายเมนที่ 5 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา		✓		800,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2568 4/3.1/117)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
43	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1-07202 บ.ด่านเกวียน-บ.กอก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		14,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/55)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
44	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ 1-08304 บ.ด่านนอก-บ.วัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ทบทวน ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 4/3.1/64)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
45	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง นม.ถ. 1-17302 บ้านหนองจิก - บ้านชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/129)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
46	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1-09304 บ.มะค่า -บ.โตนด อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,949,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2568 4/3.1/72)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
47	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1-01316 บ.ยongแยง - วัดพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		✓		7,500,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2568 4/3.1/24)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
48	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1-01222 บ.โกรก - ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,100,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/29)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
49	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ. 1-27302 บ.เมืองยาง- บ.กระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,080,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/188)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
50	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1-05503 บ.วังแร่ - บ.ดอนเปล้า อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา		✓		3,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 4/3.1/50)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
51	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1-18009 สายยุทธศาสตร์ บ.กุดจิก - บ.นากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/146)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
52	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-32301 บ.โนนเลียบ - บ.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา		✓		1,864,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/394)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
53	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LEDStreet Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-03202 สายเสิงสาง - บ.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา		✓		1,864,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้วไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/483)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
54	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-02306 บ.ซับระวีง - บ.ป้อลิง อ.ครบุรี,เสิงสาง จ.นครราชสีมา		✓		1,864,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/231)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
55	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-10204 บ.กิ่ง - บ.หนองสะแก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา		✓		499,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/272)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
56	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-10310 บ.บึง - บ.จันดุม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา		✓		499,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/278)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
57	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-21103 บ.เขาจันทร์หอม - บ.บึงเตย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา		✓		1,864,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/360)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
58	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-21301 บ.คลองยาง - บ.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา		✓		1,864,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/358)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
59	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-13306 บ.กระทุ่มราย - บ.โนนหญ้านาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา		✓		1,864,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/295)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
60	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-22204 บ.ใหม่อุดม - บ.พระ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา		✓		1,864,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/375)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
61	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-18201 บ.มะเกลือใหม่ - บ.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา		✓		1,864,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/335)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
62	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-04309 เทศบาลเมืองคง - บ.ไร่ อ.คง จ.นครราชสีมา		✓		1,864,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/242)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
63	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายนม.ถ.1-01316 บ.योगแยง - วัดพนมวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/219)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
64	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-27304 บ.โนนละกอ - บ.เขว้า อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/390)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
65	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01211 บ.หนองไทร - บ.โกรกเดือนห้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/214)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
66	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-20305 บ.สีคิ้ว - บ.หัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา		✓		1,864,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ทบทวน ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 4/3.1/356)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
67	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-14009 บ.หนองปล้อง - บ.คลองกี่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/305)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
68	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-14307 บ.โคกสระน้อย - บ.เก่าสะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/303)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
69	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-25302 บ.ปะใหญ่ - บ.โคกสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/382)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
70	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-17306 บ.หนองไร่ - บ.ลุงประดู่ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้วไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/330)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
71	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-26203 บ.ชุมชนพัฒนา - บ.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/386)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
72	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-19303 บ.ขามทะเลสอ - บ.โนน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ทบทวน ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 4/3.1/305)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
73	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-24301 บ.สำโรงเหนือ - บ.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/380)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
74	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-12203 บ.ป่าตอง - บ.หลุบทุ่ง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/285)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
75	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-12202 บ.ดอนคนทา - บ.หนองหว้า อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ทบทวนฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 4/3.1/284)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
76	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-12206 บ.ตลาด - บ.หนองอ้ายแหบ อ.สีดา จ.นครราชสีมา		✓		1,864,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ทบทวน ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 4/3.1/287)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
77	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-16101 บ.เจริญผล - บ.สระแก้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้วไขครั้งที่ 3/2568 4/3.1/319)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
78	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-16204 บ.หินดาด - บ.หนองบัว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/322)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
79	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-08306 บ.ตะเคียนใหญ่ - บ.ปราสาท อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา		✓		1,241,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/261)
รวม 79 โครงการ		0	75	4	171,227,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-10305 บ.โคกกระพี้ - บ.คล้า จำนวน 122 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		✓		7,585,200.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
2	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-10206 มิตรภาพ - บ.หนองโจด จำนวน 50 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		✓		3,106,500.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
3	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-21111 บ.นา - บ.ชนงพระเหนือ จำนวน 82 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,098,000.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
4	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-21113 บ.โนนอารีย์ - บ.หนองใหญ่ จำนวน 82 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,098,000.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
5	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-13307 บ.บึงกระโดน - บ.ดอนยาว จำนวน 82 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,098,000.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
6	ระดับที่ 2 : โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-22302 บ. ชัยตะคร้อ - บ.หัวทำนบ จำนวน 160 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา		✓		9,948,500.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
7	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell)ถนนสาย นม.ถ.1-04201 บ.โนนปอแดง - บ.โนนเต็ง จำนวน 102 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา		✓		6,341,700.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
8	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-11201 สุขาภิบาลขามสะแกแสง - บ้านห้วย จำนวน 50 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ตำบลขามสะแกแสง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		3,106,500.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
9	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-07202 บ.ด่านเกวียน - บ.กอก จำนวน 62 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		3,854,500.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
10	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-07306 แยกทางหลวง 2017 - บ.หนองทองคำ จำนวน 82 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,098,000.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
11	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-26201 บ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง จำนวน 82 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด ตำบลด่านขุนทด เชื่อม ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,098,000.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
12	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-27302 บ.เมืองยาง - บ.กระเบื้องนอก จำนวน 82 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,098,000.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
13	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-08303 บ.ละเลิงพิมาน - บ.กุดม่วง จำนวน 82 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ตำบลดำนนอก เข้ม ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,098,000.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
14	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-17302 บ.หนองจิก - บ.ชุมพวง จำนวน 82 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด ตำบลโบสถ์ เชื่อมตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,098,000.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
15	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-17210 บ.ขุนละคร - บ.นางอ จำนวน 82 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด ตำบลหนองหลัก เชื่อมตำบลเมืองยาง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,098,000.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
16	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-14011 แยกทางหลวงหมายเลข 24 – บ.สวนหอม จำนวน 44 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,734,800.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
17	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-14201 บ.จิ้ว – บ.หนองโตน จำนวน 48 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด ตำบลจิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,982,600.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
18	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-14306 บ.หนองแพบ - บ.โคกนางเหริญ จำนวน 48 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ตำบลสะแกราช เข้ม ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,982,600.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
19	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-14308 บ.นกออก - บ.หนองหญ้าปล้อง จำนวน 44 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,734,800.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
20	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-02101 บ.มาบพิมาน – บ.ตลิ่งชัน จำนวน 30 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ตำบลครบุรีใต้ เชื่อมตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,862,900.00	0.00	สำนักช่าง	สำนักงบประมาณ
รวม 20 โครงการ		0	20	0	93,122,600.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูและระบบน้ำเสียรวม

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาดโคราช ไร้ขยะ"			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	
2	จัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	
รวม 2 โครงการ		0	0	2	2,000,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูและระบบน้ำเสียรวม

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	
รวม 1 โครงการ		0	0	1	1,000,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้งดูแลระบบน้ำเสียรวม

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย	✓			240,000.00	45,000.00	สำนักปลัดฯ	
รวม 1 โครงการ		1	0	0	240,000.00	45,000.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูและระบบน้ำเสียรวม

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			✓	1,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	
2	สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์			✓	500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูและระบบน้ำเสียรวม

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
3	"คลองสายน้ำใส"	✓			500,000.00	125,400.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูและระบบน้ำเสียรวม

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
4	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา		✓		8,099,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/21)
รวม 4 โครงการ		1	1	2	10,099,000.00	125,400.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	รณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	✓			500,000.00	442,230.00	สำนักปลัดฯ	
2	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓	500,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	
3	ฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน ส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
4	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	
รวม 4 โครงการ		1	0	3	2,000,000.00	442,230.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ถนนสายบ้านโมกมัน - บ้านหนองบัว ตำบลบึงสำโรง เชื่อม บ้านหนองเต่า ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
2	ถนนสายบ้านโนนสะอาด ตำบลบึงสำโรง เชื่อมบ้านคร้อ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
3	ถนนสายวัดป่าบึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง เชื่อมบ้านหนองบง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
4	ถนนสายสี่แยกบ้านจำเฒ่า บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 (เขต อบต.ขามทะเลสอ) เชื่อมเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,140,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
5	ถนนสายบ้านหนองม่วง - บ้านโกรกกระทาด ตำบลโป่งแดง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,660,000.00	0.00	สำนักช่าง	
6	ถนนสายหนองกระสา - หนองแวง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำจืด ตำบลโป่งแดง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
7	ถนนสายบ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ 7 ถึง บ้านหนองกระโดน ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
8	ถนนสายหนองตาสุก บ้านหนองหัวแหวน หมู่ที่ 6 ตำบลพันดุง เชื่อมบ้านหนองสรวง รุ่งเรือง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,200,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
9	ถนนสายบ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลพะวงด อำเภอขามสะแกแสง เชื่อมต่อสายทาง บ้านหนองเครือซุด หมู่ที่ 7 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		✓		499,500.00	0.00	สำนักช่าง	
10	ถนนสายบ้านหนองไร่ ตำบลเมืองนาท - บ้านโจด ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา		✓		499,500.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
11	ถนนสายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 8 ตำบลชีวีค อำเภอขามสะแกแสง - บ้านหนองตาแมน หมู่ที่ 8 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา		✓		499,500.00	0.00	สำนักช่าง	
12	ถนนสายบ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง เชื่อมบ้านโนนทอง ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา		✓		499,900.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
13	ถนนทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.35-023 สายบ้านสระแจง ต้นส้มเสี้ยว-มอสูง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง ถึงบ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา		✓		498,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
14	ถนนสายบ้านหนูก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง เชื่อมบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ 10 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		✓		499,500.00	0.00	สำนักช่าง	
15	ถนนสายบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลดอนใหญ่ - บ้านโคกพะงาด ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา		✓		498,500.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
16	ถนนสายจากวัดป่าดอนวิเวก ตำบลเมืองคง เชื่อมกับถนนลาดยางทางหลวงชนบท ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา		✓		498,000.00	0.00	สำนักช่าง	
17	ถนนสายบ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูขาด อำเภอคง เชื่อมเขต บ้านนา หมู่ที่ 3 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา		✓		498,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
18	ถนนสายบ้านหนองกระทุ่มเตียน หมู่ที่ 6 สายบ้านหนองกระทุ่มเตียน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเต็ง อำเภอดง ชื่อมบ้านโนน มะเกลือ เชื่อมตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา		✓		498,500.00	0.00	สำนักช่าง	
19	ถนนสายบ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 (จากบ้านนางพัสรี เตรียมสิริวัน เชื่อม ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง)		✓		800,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
20	ถนนสายจากบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะนาว ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว		✓		998,000.00	0.00	สำนักช่าง	
21	ถนนจากทางขึ้นดง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
22	ถนนจากลานมัน ป.เลื่อน บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลอรพิมพ์ เชื่อมไป บ้านขาคิม หมู่ที่ 6 ตำบลแซะ (ช่วงที่ 3) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
23	ถนนบ้านซบสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านใหม่ เชื่อม บ้านไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลจรเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา		✓		436,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
24	ถนนบ้านหินลับ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านใหม่ เชื่อม บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้หิน อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา		✓		435,000.00	0.00	สำนักช่าง	
25	ถนนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 (สายไปสำนักสงฆ์สวนป่าโพธิ์-หนองคอก) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบัวชุม เชื่อมบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกระชาย อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา		✓		469,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
26	ถนน (สายทางจากบ้านนายแฉว) บ้านหนองจาน หมู่ที่ 3 ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านหนองรังงาม หมู่ที่ 13 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,508,000.00	0.00	สำนักช่าง	
27	ถนนสายบ้านใหม่ลำเพี้ยก หมู่ที่ 11 ตำบลลำเพี้ยก อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านโป่งคอก หมู่ที่ 14 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
30	ถนนจากท่อลอดเหล็ก (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ไปทางทิศตะวันออก บ้านโคกหินช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสาหร่าย เชื่อมต่อบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
31	ถนนสายบ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโนนตูม เชื่อมบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
32	ถนนสายบ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนตูม เชื่อม บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 10 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
33	ถนนสายบ้านดงน้อยพัฒนา ตำบลโนนยอ - บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 13 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
34	ถนนบ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตูม เชื่อมบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลสำหรับาย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
35	ถนนบ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลัก เชื่อม บ้านโนนโขงโลง หมู่ที่ 2 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,790,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
36	ถนนสายบ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพวง (บริเวณทางเข้าบ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 12 ตำบลโนนรัง) อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา		✓		850,000.00	0.00	สำนักช่าง	
37	ถนนบ้านทับรัก หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง - บ้านโนนซาด ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,780,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
38	ถนนจากบ้านพะโค หมู่ที่ 5 ตำบลกระโทก เชื่อมถึง สะพานข้ามลำน้ำมูล ไปบ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเหี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		994,000.00	0.00	สำนักช่าง	
39	ถนนข้างวัดสระตะหมก - ฟาร์มไก่ บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 ตำบลละลมใหม่พัฒนา เชื่อม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		489,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
40	ถนนไปบ่อขยะ บ้านหนองสระธาร หมู่ที่ 10 ตำบลด่านเกวียน เชื่อมต่อบ้านหนองเสาเดียว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		489,000.00	0.00	สำนักงานช่าง	
41	ถนนแยก กม.12 บ้านตุม หมู่ที่ 5 ถึงแยกเขื่อนยาง ตำบลด่านเกวียน เชื่อมต่อบ้านหัวดอน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		992,000.00	0.00	สำนักงานช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
42	ถนนสายบ้านวังโป่งเหนือ ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด ถึงบ้านหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
43	ถนนบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านเก่า ถึงบ้านลำเชียงไกร ตำบลด่านขุนทด เชื่อมถนนด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค์		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
44	ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านไทรทอง หมู่ที่ 12 ตำบลสระจรเข้ เชื่อมบ้านใหม่ ไชยณรงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
45	ถนนสายทางเชื่อมระหว่างบ้านโกรกลีพัฒนา หมู่ 16 (โรงอวน) ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด - บ้านโนนประดู่ หมู่ 3 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	แก้ไขฯ ครั้งที่ 2 ลว 27 พ.ย.68
46	ถนนบ้านรวมใจ หมู่ที่ 15 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านหิงห้อย ตำบลหนองแวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,330,000.00	0.00	สำนักช่าง	แก้ไขฯ ครั้งที่ 2 ลว 27 พ.ย.68

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
47	ถนนบ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน สามแยกคลองส่งน้ำ - เขตตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
48	ถนนบ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 ตำบลกุดพิมาน (สายกุดพิมาน - หนองแหน) เชื่อมบ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		✓		550,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
49	ถนนสายแยกบ่อขยะ - โคกแสว จากบ้านหนองกรด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมระหว่าง บ้านโคกแสว หมู่ที่ 6 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
50	ถนนบ้านบุงระกำ หมู่ที่ 8 สายทาง บ้านบุงระกำ - ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
51	ถนนสายหนองแหน - สำนักพิमान จากบ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกรด เชื่อมระหว่างบ้านสำนักพิमान หมู่ที่ 12 ตำบลกุดพิमान อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		✓		550,000.00	0.00	สำนักช่าง	
52	ถนนสายบ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวตะเกียด เชื่อมตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
53	ถนนสายวังสนวน หมู่ที่ 6 - โคกเรียงรัมย์ หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด เชื่อมต่อกับตำบลโคกเรียงรัมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักงานช่าง	
54	ถนนเส้นบ้านตาหลวง บ้านใหม่ไชยณรงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลด่านขุนทด เชื่อมตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักงานช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
55	ถนนนายเผ่า บ้านดอนยารน้อย หมู่ที่ 6ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
56	ถนนหนองควายตาย บ้านบุหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านโนนกระหาด ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
57	ถนนโรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี บ้านทุ่งรี หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านหนองสะแบง ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
58	ถนนนายทองสุข บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านโนนกระหาด ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
59	ถนนสายบ้านดอนตัดเรือ ตำบลโนนแดง เชื่อมบ้านดอนอุดม ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
60	ถนนเส้นนายนายเชื่อมบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมที่ว่าการอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
61	ถนนสายบ้านบุตาแดง หมู่ที่ 10 เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมต่อบ้านระหันค้าย หมู่ที่ 7 เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา		✓		900,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
62	ถนนจากบ้านป่าตะแบง หมู่ที่ 8 ผ่านบ้านนาดี หมู่ที่ 10 ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อมถนนมิตรภาพ เขตติดต่อตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	
63	ถนนบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 14 (วัดกทลิวัน) ตำบลสำโรง - บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา		✓		999,280.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
64	ถนนบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9 ตำบลด่านจาก ถึงบ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลถนนโพธิ์อำเภอนอนไทย จังหวัดนครราชสีมา		✓		999,280.00	0.00	สำนักช่าง	
65	ถนนจากศาลตาปู่บ้านอ้อ ถึงเขตตำบลด่านจาก อำเภอนอนไทย จังหวัดนครราชสีมา		✓		999,280.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
66	ถนนสายบ้านมะค่า หมู่ที่ 3 ตำบลลำมูล เชื่อม บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ 7 ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
67	ถนนสายเลียบบเหมืองมาบจาน บ้านโตนดเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง เชื่อมต่อบ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
68	ถนนจากบ้านนางเพ็ญศรี กลอนกลาง บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลใหม่ เข้มเขตชุมชนแสนสุข เขตตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
69	ถนนสายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลดอนชมพู เข้มเขตเทศบาลตำบลใหม่ บ้านดอนเปล้า หมู่ที่ 15 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
70	ถนนสายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลธารปราสาท เชื่อมบ้านตาชู (เด่นท่าอำนวยการ) หมู่ที่ 8 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
71	ถนนสายเหมืองส่งน้ำ บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ 7 ตำบลบึง เชื่อมต่อบ้านโตนด หมู่ที่ 6 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
72	ถนนบ้านหนองตะไค้ หมู่ที่ 11 ตำบลมะค่า อำเภอนโนนสูง เชื่อมระหว่าง บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
73	ถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ 12 จากบ้านถนนหัก ตำบลขามเฒ่า เชื่อมบ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลพลสงคราม อำเภอนโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		✓		998,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
74	ถนนบ้านโนนมันเทศ หมู่ที่ 7 ตำบลลำมูล เชื่อม บ้านขาม หมู่ที่ 9 ตำบลโดนด อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
75	ถนนสายบ้านฉาง บ้านโนนมันเทศ หมู่ที่ 7 ตำบลลำมูล เชื่อม บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ 7 ตำบลบึง อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
76	ถนนสายโนนฟ้าร้อง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 2 ตำบลลำมูล เชื่อมบ้านขามซังโค หมู่ที่ 2 ตำบลบึง อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
77	ถนนบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่ ถึงโคกเกริน บ้านโคกเกรินร่มเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลด่านคล้า อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
78	ถนนสายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพธิ์ เชื่อมไปยัง บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา		✓		499,700.00	0.00	สำนักช่าง	
79	ถนนสายบ้านห้วยขงโค หมู่ที่ 1 ตำบลวังโพธิ์ เชื่อม บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา		✓		499,700.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
80	ถนนสายบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมไปยัง บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา		✓		499,700.00	0.00	สำนักช่าง	
81	ถนนบ้านเขว้า ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย เชื่อม บ้านหนองหว้า ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
82	ถนนบ้านหนองลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกระทุ่มราย เชื่อมบ้านเตยกระโดน หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (ต่อโครงการเดิม)		✓		500,000.00	0.00	สำนักงานช่าง	
83	ถนนบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเพ็ด เส้นคลองอีสานเขียว ตำบลหินห้วยทราย เชื่อมวัดหลวงปู่สามตง ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักงานช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
84	ถนนเส้นจากบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ 1,10,11 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านกุดหอยกาบ ตำบลหันโจด จังหวัดขอนแก่น (เส้นบ้านเตยกระโตนถึงบ้านกุดหอยกาบ)		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
85	ถนนบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเพ็ด เชื่อมบ้านโคกพระ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
86	ถนนจากบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองโดน ไปลำห้วยแอกเชื่อม ต่อไปบ้านตลาดแบ้ ตำบลทองกลาง อำเภอบ้านใหม่ชัยพนธ์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสสายทาง นม.ถ.248-07		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
87	ถนนบ้านคอก หมู่ที่ 10 ตำบลดอนมัน อำเภอลำทะเมนชัย เชื่อมบ้านเมืองไผ่ ตำบลโนนอุดม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
88	ถนนบ้านอีลุ่ม ตำบลตลาดไทร เชื่อมบ้านศรีชมชื่น ตำบลประทาย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
89	ถนนจากบ้านแปะ หมู่ที่ 13 ตำบลตะคุ อำเภอบัวชุม ถึง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
90	ถนนสายบ้านหัวนา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกไทย ถึงบ้านหนองด่านช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
91	ถนนบ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง - บ้านโกรกหว้า หมู่ที่ 11 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	
92	ถนนสายซอย 8 เชื่อม ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 13 บ้านท่าออย ตำบลจันทึก เชื่อมต่อบ้านเขาเสด็จ หมู่ที่ 23 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		✓		464,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
93	ถนนบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 6 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ) ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมเขตติดต่อ บ้านซับใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี		✓		2,227,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
94	ถนนบ้านคลองพลู หมู่ที่ 15 ตำบลวังกะทะ เชื่อม บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
95	ถนนบ้านหนองซ่อม หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งตาลอง (บริเวณแยกโรงเรียนบ้านหนองซ่อมเชื่อมตำบลวังกะทะ หมู่ที่ 24) และเชื่อมอำเภอปากช่อง		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
96	ถนนสายทางบ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ 12 ตำบลวังกระทะ เชื่อม บ้านหนองหมาก หมู่ที่ 2 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
97	ถนนสายทางบ้านวังกะโล่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง เชื่อม บ้านคลองไผ่ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
98	ถนนบ้านหนองไทรเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลคลองม่วง เข้ม บ้านหินดาด หมู่ที่ 5 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
99	สะพานบ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย เข้มบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา		✓		4,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
100	สะพานข้ามฝายลำละหลอด เชื่อมบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		6,260,000.00	0.00	สำนักช่าง	
101	ปรับปรุงถนน นม.ถ.1-15204 บ้านหนองปรือ - บ้านดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		8,200,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
102	ถนนเส้นทางโคกน้อย บ้านพะไล หมู่ที่ 5 ถึงหลังหมู่บ้านวิลล่าปาร์ค หมู่ที่ 11 ตำบลหัวทะเล เชื่อมบ้านสารภี ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
103	ถนนบ้านคอกวัว หมู่ที่ 6 แยกโคกทราย - ต่างตา ตำบลหนองกระทุ่ม เชื่อมต่อบ้านต่างตา ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,635,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
104	ถนนจากที่นายแสวง หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า ตำบลหนองระเวียง ถึงบ้านหนองตาคง ตำบลหนองบัวศาลา		✓		1,280,300.00	0.00	สำนักช่าง	
105	ถนนจากไร่ นายจันทร์ บ้านหนองสมอ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองระเวียง ถึงบ้านใหม่หนองบอน ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,774,700.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
106	ถนนสาย ทล 2010 แยก ทล.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บ้านราชสีมา ตำบลสุรนารี เชื่อม บ้านหนองปรุ ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		✓		3,500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
107	ถนนสายบ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านยุบอีปุน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา		✓		3,499,000.00	0.00	สำนักช่าง	
108	ถนนสายหนองขี้เถ้าบ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 13 (อบต.ลาดบัวขาว) เชื่อมถนนบ้านแผ่นดินธรรม หมู่ที่ 16 (ทต.ลาดบัวขาว) ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
109	ถนนสายบ้านศรีชะกระปือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว - บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
110	ถนนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลสีคิ้ว - บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		✓		809,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
111	ถนนบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดน้อย เชื่อมบ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	
112	ถนนบ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมต่อบ้านดอนหัวมัน หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
113	ถนนสายบ้านปางโก - 2256 ตำบลดอนเมือง เข้ม บ้านชุมสามเรณู ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	
114	ถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา เข้มบ้านห้วยลู่ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.96-007)		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
115	ถนนสายบ้านปางละกอ หมู่ที่ 1 ตำบลกฤษณา เชื่อมบ้านลาดอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
116	ถนนสายบ้านวังกระสวย หมู่ที่ 2 (คุ้มคลองกระสวย) ตำบลกฤษณา ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
117	ถนนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อม บ้านซับกระจาย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
118	ถนนจากบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อมบ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
119	ถนนบ้านถ้ำมั่งกรทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อม บ้านวังโรงน้อย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
120	ถนนบ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวน้อย ถึงบ้านหนองซิงโค ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		✓		850,000.00	0.00	สำนักช่าง	แก้ไขครั้งที่ 3 ลว 5 ธ.ค.68

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
121	ถนนสายเลียบบคลอง บ้านมะเกลือเก่าพัฒนาหมู่ที่ 18 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน-บ้านริม คลองพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
122	ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 10 ตำบลบู่ขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	
123	ถนนบริเวณโครงการแก้มลิงบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านราษฎร์ เขื่อน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลสระตะเคียน		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
124	ถนนสายบ้านหนองตะลุมปึก หมู่ที่ 3 (ชั้นนกระยาง) ตำบลกุตโบสถ์เชื่อมไปบ้านหนองใหญ่ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง		✓		1,200,000.00	0.00	สำนักช่าง	
125	ถนน หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลเสิงสาง เชื่อม ตำบลสุขไพบุลย์ อำเภอเสิงสาง		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
126	ถนนบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านดอนโบสถ์ หมู่ 9 ตำบลกุตุโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
127	ถนนสายบ้านลำไชกง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง เชื่อมบ้านลำเพี้ยกพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
128	ถนนสายบ้านบัวคำ หมู่ที่ 11 (ซอยกึ่งหันลม) ตต.เสิงสาง เชื่อมบ้านหนองไฟใหญ่ หมู่ที่ 9 อบต.เสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
129	ถนนบ้านสระคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบุญนาก อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมต่อ บ้านดอนอะราง ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์		✓		497,000.00	0.00	สำนักช่าง	
130	ถนนบ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่ เชื่อมตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก		✓		498,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
131	ถนนบ้านหนองไทร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบุญนาก เชื่อมถนนคอนกรีต บ้านพุนทรัพย์ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา		✓		497,000.00	0.00	สำนักช่าง	
132	ถนนบ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
133	ถนนสายทาง นม.ถ. 259-91 ซอยตาเลี้ยง บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 ตำบลลุงเขว้า เข้ม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา		✓		498,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
134	ถนนบ้านโคกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านโคกพวง หมู่ที่ 12 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายทาง นม.ถ.74-004 สายทาง บ้านโคกลอย-บ้านละลมใหม่พัฒนา)		✓		498,000.00	0.00	สำนักช่าง	แก้ไขครั้งที่ 2 ลว 27 พ.ย.68
135	ถนนบ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองพลับพลา เชื่อมถนน ทช.นม. 4006 บ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลจิ้ว		✓		1,200,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
136	ถนนบ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 สายทางบ้านโนนทอง ตำบลเมืองพลับพลา เชื่อมบ้านหนองม่วงหวาน ตำบลจิ้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักงานช่าง	
137	ถนนสายบ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเดียว อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์		✓		500,000.00	0.00	สำนักงานช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
138	ถนนบ้านหลุ่งประดู่สามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลหลุ่งประดู่ เชื่อม บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	แก้ไขครั้งที่ 2 ลว 27 พ.ย.68
139	ถนนบ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2 จากฟาร์มสุพรรณ ไปถนน 226 ตำบลทับสวาย เชื่อมบ้านหลุมดิน ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
140	ถนนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลทับสวาย (จากสามแยกหมู่บ้านทางไปไร่ นายวิเชียร โยวราช) เชื่อมบ้านโนนแก้ว ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
141	ถนนสายบ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ - เชื่อมเขตติดต่อบ้านศิลาร่วม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,900,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
142	ถนนสายบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักตะคร้อ ถึงบ้านเกาะแหลม ตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
143	ถนนสายบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ เชื่อม บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	แก้ไขครั้งที่ 2 ลว 27 พ.ย.68

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
144	ถนนบ้านคลองบง หมู่ที่ 2 ตำบลวังยายทอง เขื่อนมเขต บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
145	ถนนบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย-เขตบ้านโนนจิว หมู่ที่ 5 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา			✓	499,000.00	0.00	สำนักช่าง	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2569

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
146	ถนนสายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย (ไปหนองแสง ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		402,700.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
147	ถนนบ้านเหลิ่งหิน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - เขตติดต่อบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสง่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา			✓	499,000.00	0.00	สำนักช่าง	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2569

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
148	ถนนสายศูนย์ราชการอำเภอบัวลาย บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย – สี่แยกบ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหว่า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา			✓	499,000.00	0.00	สำนักช่าง	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2569

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
149	ถนนสายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย - บ้านวังโพน ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		499,000.00	0.00	สำนักช่าง	
150	ถนนสายบ้านห้วยยางใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลสระพระ เชื่อมบ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
151	ถนนบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 ตำบลพังเทียม - ถึงอำเภอพระทองคำ บ้านสระพระ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	
152	ถนนสายบ้านกระเบื้องนอก ตำบลกระเบื้องนอก – บ้านโนนตาสุด ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,999,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
153	ถนนสายบ้านหนองมะเขือ หมู่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว เชื่อมบ้านโนนไผ่งาม ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา		✓		498,000.00	0.00	สำนักช่าง	
154	ถนนจากบ้านกระเบื้องนอก ตำบลกระเบื้องนอก - บ้านหัวสะพาน ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา		✓		498,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
155	ถนนสายทางบ้านหนองตาด หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
156	ถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 21 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านหัวขัว ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
157	ถนนสายบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 17 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
158	ถนนสายบ้านหนองแสงพัฒนา ซอยผู้ช่วยเขียน หมู่ที่ 18 ตำบลช่องแมว เชื่อมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
159	ถนนสายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 (คุ้มโนนทอง) ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม ถนนบ้านหนองตะครองใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนยอ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
160	ถนนสายทางบ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา เชื่อมบ้านเพ็ดน้อย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอยะขอม จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักงานช่าง	
161	ถนนสายบ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีดา ถึงบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตาตใหญ่		✓		500,000.00	0.00	สำนักงานช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
162	ถนนสายบ้านโสกนกเต็น หมู่ 7 ตำบลหนองตาตใหญ่ เชื่อมต่อบ้านหนองพลวง ตำบลวังไม้แดง		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
163	ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านเมืองสูง บ้านเมืองสูง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา เชื่อมบ้านโนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
164	ถนนสายบ้านที่สาธารณะบ่อไก่อแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลสีดา - บ้านหัวตะโมนหมู่ที่ 7 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
165	ถนนสายบ้านหนองแก - บ้านหินแห่ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตาตใหญ่		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
166	ถนนสายกลางบ้านหนองป่าโอบ หมู่ที่ 2 ตำบลช้างทอง เชื่อมบ้านทองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลทองกลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา			✓	1,261,000.00	0.00	สำนักช่าง	ยกเลิกโครงการเนื่องจากพื้นที่ทับซ้อน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
167	ถนนเส้นทาง OTOP ผลิตภัณฑ์หินทราย บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง บริเวณถนนสายราชสีมา - โชคชัย หมายเลข 224 ถึง คลองส่งน้ำชลประทาน สายลำพระเพลิง เชื่อมบ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,536,000.00	0.00	สำนักช่าง	แก้ไขครั้งที่ 2 ลว 27 พ.ย.68

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
168	ถนนบ้านเดินเห็ดหิน หมู่ที่ 12 ตำบลมะค่า อำเภอนोनสูง เขื่อมเขตตำบลดอนใหญ่ อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
169	ถนนสายบ้านหนองม่วงช่างพิม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม เขื่อมไปยัง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,760,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
170	ถนนบ้านละเลิงหิน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำทะเมนชัย ถึงบ้านเมืองไผ่ ตำบลหนองหลัก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,300,000.00	0.00	สำนักช่าง	
171	ถนนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม เชื่อม บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา		✓		499,500.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
172	ปรับปรุงถนน นม.ถ.1-14010 บ.โคกสะอาด ม.1- บ.บุชะอม ม.4 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	
173	ถนนบ้านไม้เสี้ยว หมู่ที่ 9 ตำบลดอน ถึง บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
174	ถนนจากบ้านศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลดงใหญ่ อำเภอนิคมพัฒนา เชื่อมระหว่างบ้านสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลประจักษ์ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,280,000.00	0.00	สำนักช่าง	
175	ถนนจากบ้านกล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลดงใหญ่ อำเภอนิคมพัฒนา เชื่อมระหว่างบ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลประจักษ์ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,239,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
176	ปรับปรุงถนน นม.ถ.1-15308 บ.ท่าหลวง - บ.กล้วย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	
177	ถนนสายทางถนนพิชัยสงคราม จากประตูค่ายสุรนารี (ประตู 3) ถึงประตู ค่ายสุรธรรมพิทักษ์เชื่อม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		✓		4,341,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
178	ปรับปรุงถนน นม.ถ.1-01220 บ.นาทม - บ.ส้มป่อย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,165,000.00	0.00	สำนักช่าง	
179	ปรับปรุงถนน นม.ถ.1-01201 บ.บุ - บ.ลองตอง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา			✓	3,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	ยกเลิกโครงการ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
180	ถนน นม.ถ.326-50 สายเลียบบทางรถไฟ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแคน เชื่อมทางข้ามรถไฟตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		✓		500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
181	ถนน สาย นม.ถ.321-01 ช่วงบ้านบุเข้ว่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย เชื่อมบ้านมาบค้าย ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,200,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
182	โครงการถนนจากทางขึ้นดงบ้านนาราก หมู่ที่ 2 (ซอยต้นชาติใหญ่) ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา		✓		10,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 4/3.1/375)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
183	โครงการถนนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า เข็ม บ้านเสลา หมู่ที่ 4 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		✓		3,970,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ทบพวน ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 4/3.1/915)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
184	โครงการถนนบ้านโนนสูง - บ้านมาบค้าย ตำบลท้อฟ้า- บ้านบุเข้บัว ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา		✓		3,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2568 4/3.1/1274)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
185	โครงการถนนสายบ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 ตำบลคูขาด เข้มเขต บ้านโนนสีพัน หมู่ที่ 5 ตำบลขามสมบูรณ์ นม.ถ.115-008 อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ทบพวน ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 4/3.1/1944)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
186	โครงการถนนบ้านโป่งประทุน หมู่ที่ 3 ตำบลปากช่อง เชื่อมกับชุมชนราชประชาเทศบาลเมือง ปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,645,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/1170)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
187	โครงการถนนหมู่ที่ 5 บ้านสอยดาว - โรจนมแม่รี แอนด์ แดรี่ เชื่อมต่อ บ้านท่ามะนาวใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		✓		4,998,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/2013)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
188	โครงการถนนบ้านโกรกขางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ - บ้านเมืองเก่า ตำบลปลั๊กกิ่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา		✓		3,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2568 4/3.1/1262)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
189	โครงการถนนสายบ้านเขว้า - ยางงาม จากแยกบ้านศรีเจริญชัย หมู่ที่ 24 ตำบลโบสถ์เชื่อม บ้านเขว้า ตำบลประสุข อำเภอพิจมาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		3,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ทบทวน ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 4/3.1/1362)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
190	โครงการถนนบ้านมะค่า หมู่ที่ 11 สายบ้านมะค่า ตำบลธารละหลอด เชื่อมบ้านสัมฤทธิ์ตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		3,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ทบพวน ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 4/3.1/1310)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
191	โครงการถนนสายสถานีฝนหลวง หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลรังกาใหญ่ เชื่อมแยกโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		✓		2,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/2026)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
192	โครงการถนนสาย แยกถนน นม.ถ.321 - 01 บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ เชื่อมบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,769,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/1266)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
193	โครงการถนนสายตำบลชุมพวง - สูงเนิน เชื่อมตำบลสระจรเข้ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา		✓		6,840,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2568 4/3.1/558)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
194	โครงการถนนสายบ้านปางโก - 2256 ตำบลดอนเมือง เขื่อม บ้านชุมสามเรณู ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		✓		4,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ทบพวน ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 4/3.1/2037)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
195	โครงการถนนบุรีราษฎร์จากหน้าคาร์แคร์เอี่ยมทอง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ (เขตเทศบาลตำบลชะเอม) เชื่อมระหว่างเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 8ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา		✓		5,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/329)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
196	โครงการถนนจากสระเย็นจิต หมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 7 สดเขตตำบลไพลา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแพ อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์		✓		1,500,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ทบพวน ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 4/3.1/1492)
รวม 196 โครงการ		0	191	5	235,328,040.00	0.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	อบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น			✓	800,000.00	0.00	สำนักคลัง	
2	พัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้			✓	500,000.00	0.00	สำนักคลัง	
รวม 2 โครงการ		0	0	2	1,300,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา		✓		300000.00	0.00	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
2	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		✓		300000.00	0.00	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
รวม 2 โครงการ		0	2	0	600000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจำอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา			✓	500,000.00	0.00	สำนักช่าง	
รวม 1 โครงการ		0	0	1	500,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด			✓	350,000.00	0.00	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
รวม 1 โครงการ		0	0	1	350,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street light solar cell) ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา และบ้านพักศูนย์ประสานงาน		✓		500000.00	0.00	สำนักช่าง	
รวม 1 โครงการ		0	1	0	500000.00	0.00		

ครุภัณฑ์

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสาร โรงเรียนกฤษณาวิทยา		✓		1,906,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
2	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสาร โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม		✓		1,906,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
3	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสาร โรงเรียนบัวใหญ่		✓		1,906,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
4	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสาร โรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา		✓		1,906,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
5	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสาร โรงเรียนเมืองยางศึกษา		✓		1,906,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
6	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสาร โรงเรียนสองครพิทยาคม		✓		1,906,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
7	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสาร โรงเรียนประทาย		✓		1,906,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
8	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสาร โรงเรียนหนองขามพิทยาคม		✓		1,906,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
9	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสาร โรงเรียนด้านเกวียนวิทยา		✓		1,906,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติวันที่ 14 พ.ย. 68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568 ผ.03/หน้า 220)
รวม 9 โครงการ		0	9	0	17,154,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ		✓		2,386,000.00	0.00	สำนักช่าง	
2	รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน ขนาด 10 ล้อ		✓		6,900,000.00	0.00	สำนักช่าง	
3	เรือพontonสำหรับบรรทุกรถชุดไฮดรอลิค ขนาด 30 ตัน		✓		3,900,000.00	0.00	สำนักช่าง	แก้ไขครั้งที่ 3 สว 5 ธ.ค.68
4	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ		✓		4,850,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
5	รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า		✓		5,500,000.00	0.00		จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติวันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/หน้า 136)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
6	รถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร		✓		9,600,000.00	0.00		จ่ายขาดเงิน สะสม อนุมัติวันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/3.1/หน้า 137)
รวม 6 โครงการ		0	6	0	33,136,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ชุดสูบลมน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางขนาดใหญ่แบบปรับเส้น Performance Curve กึ่งอัตโนมัติ เมื่อจุดทำงานที่ออกแบบเปลี่ยนไป ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 แรงม้า		✓		22,055,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติวันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 4/2.1/หน้า 139)
รวม 1 โครงการ		0	1	0	22,055,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	รถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า แบบแขนยาวพิเศษไม่น้อยกว่า 18 เมตร		✓		7,950,000.00	0.00	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
2	รถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ชนิดแขนยาวพิเศษ ไม่น้อยกว่า 18 เมตร		✓		7,950,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติวันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2568 5/3.1/หน้า 15)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
3	รถขุดดินตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า		✓		7,200,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม อนุมัติวันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/256 5/3.1/หน้า 156)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
4	สะพานถอดประกอบได้ พร้อมชุดถอดสะพาน (Bailey Bridge)		✓		28,000,000.00	0.00	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติวันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาฯ แก้ไข ครั้งที่3/2568 5/3.1/หน้า 141)
รวม 4 โครงการ		0	4	0	51,100,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

8. ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติพร้อมระบบติดตามไร้สาย		✓		9,230,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
รวม 1 โครงการ		0	1	0	9,230,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

8. ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED	✓			135,000.00	135,000.00	สำนักปลัดฯ	
รวม 1 โครงการ		1	0	0	135,000.00	135,000.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม			✓	484,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม			✓	479,400.00	0.00	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
รวม 2 โครงการ		0	0	2	963,400.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

16. ครุภัณฑ์อื่น

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	หุ้่นสาริตเพื่อฝึกปฏิบัติทำ CPR ผู้ใหญ่ครึ่งตัว	✓			375,000.00	375,000.00	สำนักปลัดฯ	
2	หุ้่นจำลองการฝึกการช่วยผู้ป่วยสำคัญ	✓			100,000.00	100,000.00	สำนักปลัดฯ	
3	บอร์ดกู้ชีพทางน้ำควบคุมด้วยรีโมท		✓		390,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	กำลังดำเนินการเบิกจ่าย
รวม 3 โครงการ		2	1	0	865,000.00	475,000.00		

8. โครงการพัฒนา โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม
แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิเข้มแข็ง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์			✓	1,200,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
รวม 1 โครงการ		0	0	1	1,200,000.00	0.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาบุคลากร

ด้านสุขภาพเข้มแข็ง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพเข้มแข็ง

10. กลยุทธ์พัฒนาแผนงานพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	พัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		✓		400,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
2	พัฒนาทักษะฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางเบื้องต้น			✓	200,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพเข้มแข็ง

10. กลยุทธ์พัฒนาแผนงานพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
3	พัฒนาศักยภาพครูฝึกอบรมผู้นำสุขภาพชุมชนด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	✓			400,000.00	400,000.00	กองสาธารณสุข	
4	อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	100,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพเข้มแข็ง

10. กลยุทธ์พัฒนาแผนงานพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
5	อบรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ			✓	200,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
6	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย (การสีกยาน้ำมันสมุนไพร)			✓	350,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สุขภาพเข้มแข็ง

10. กลยุทธ์พัฒนาแผนงานพัฒนาศูนย์สุขภาพ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
7	อบรมเพื่อพัฒนาการให้บริการงานเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			✓	130,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
8	อบรมเพิ่มพูนทักษะการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย			✓	150,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
รวม 8 โครงการ		1	1	6	1,930,000.00	400,000.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ด้านสุขภาพ และระบบข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้มแข็ง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเข้มแข็ง

11. กลยุทธ์พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	เข้าใช้ระบบสารสนเทศบริหารงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		✓		10000000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
รวม 1 โครงการ		0	1	1	10000000.00	0.00		

ครุภัณฑ์

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	เครื่องฟอกอากาศ สำหรับห้องคัดกรอง		✓		9,750,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
รวม 1 โครงการ		0	1	0	9,750,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	ทุนจำลองฝึกปฏิบัติการ		✓		700,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	โอน ครั้งที่ 1 (แผนพัฒนาสุขภาพฯ แกะไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2568 2/2.2/หน้า 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12)
รวม 1 โครงการ		0	1	0	700,000.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติพร้อมระบบติดตามไร้สาย		✓		10,270,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
2	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ		✓		930,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
3	เครื่องอบและเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร		✓		5,400,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	
4	ยูนิตทำฟัน		✓		36,800,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
5	ทุนจำลองฝึกปฏิบัติการ			✓	0.00	0.00	กองสาธารณสุข	ยกเลิก (โอนลดงบประมาณฯ ครั้งที่ 1 ลว 14 พ.ย.68)
6	ระบบบันทึกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานสังกัด อบจ.		✓		16,063,880.00	0.00	กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
7	ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และระบบจัดการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		✓		3,800,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติวันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาสุขภาพฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 2/2.2/หน้า 13)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
8	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล		✓		16,800,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาสุขภาพฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 2/2.2/หน้า 14-15)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
9	กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ		✓		5,250,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาสุขภาพฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 2/2.2/หน้า 13-14)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
10	เครื่องตรวจค่าฮีมาโตคริตแบบเจาะปลายนิ้ว		✓		7,280,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติวันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาสุขภาพฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 2/2.2/หน้า 29)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
11	ระบบบันทึกข้อมูลและผู้ป่วยนอกอัจฉริยะ (Smart OPD)		✓		4,505,600.00	0.00	กองสาธารณสุข	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติวันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนา สุขภาพฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567 2/2.2/หน้า 6,8,10,16,19,20,2 1,22,27,35,41,50, 52,64,77,87,89,9 3,99,105,111,112 ,115,118,125,128 ,130,131,132,140 ,141,145,155,157 ,162,164,166,170 ,171,181) 371

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
12	ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก		✓		23,364,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ วันที่ 14 พ.ย.68 (แผนพัฒนาสุขภาพฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 2/2.2/หน้า 2)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
14	เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตรต่อชั่วโมง		✓		400,000.00	0.00	กองสาธารณสุข	โอน ครั้งที่ 1 (แผนพัฒนาสุขภาพฯ แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2568 2/2.2/หน้า 17)
รวม 14 โครงการ		0	13	1	69,463,880.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

9. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ไตรมาส1)		
1	เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตรต่อชั่วโมง			✓	0.00	0.00	กองสาธารณสุข	ยกเลิก (โอนลด งบประมาณฯ ครั้งที่ 1 ลว 14 พ.ย.68)
รวม 1 โครงการ		0	0	1	0.00	0.00		

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 3 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. - ไม่มี -