



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ / กิจกรรม รวมทั้งติดตามและประเมินผล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงให้ประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมาได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ / กิจกรรม รวมทั้งติดตามและประเมินผลผล ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงให้ประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จะเป็นประโยชน์และนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการกำหนดทิศทางการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหาร และหน่วยงาน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

โทร. ๐-๔๔๐๔-๙๔๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สรุปโครงการพัฒนา และครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑ - ๒
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘	
๑. สำนักปลัดฯ	๓ - ๑๐
๒. สำนักคลัง	๑๑ - ๑๓
๓. กองสาธารณสุข	๑๔ - ๑๘
๔. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑๙ - ๒๒
๕. กองสวัสดิการสังคม	๒๓ - ๔๑
๖. สำนักช่าง	๔๒ - ๑๕๒
๗. สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๕๓ - ๒๒๑
๘. โรงเรียนในสังกัด	๒๒๒ - ๓๔๐
๙. ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๔๑ - ๓๕๘

สรุปโครงการพัฒนา และครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	ข้อมูลปฏิบัติ		โอนเพิ่ม		โอนลด		โครงการทั้งหมด		โครงการที่เสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก		เพิ่มเติม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทาง																		
1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1	1,000,000	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1	1,000,000
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต																		
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 แผนงานการศึกษา	74	56,186,300	2	682,000	1	2,837,000	75	53,548,300	45	39,102,367.10	27	13,306,120	3	698,800			1	1,990,000
2.1 แผนงานการศึกษา(โรงเรียนในสังกัด)	78	435,552,710	18	4,414,149	11	4,445,203	79	435,846,256	58	414,274,496.00	21	14,699,364	1	158,400				
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	20	32,500,000	1	3,000,000	5	12,420,100	21	23,079,900	19	19,624,305.00	1	31,054			2	2,320,100	1	3,000,000
2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	17	1,945,000	-	-	-	-	17	1,945,000	17	1,553,076	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	500,000	-	-	-	-	1	500,000	1	494,310	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 แผนงานงบกลาง	2	20,300,000	1	50,000	1	160,000	2	20,190,000	2	20,181,800	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนงานสาธารณสุข	1	500,000	-	-	-	-	1	500,000	1	410,900	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	900,000		-	-	-	3	900,000	3	776,685	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	7	19,170,000	1	3,000,000	3	5,150,000	7	17,020,000	7	16,548,280.28	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	300,000	-	-	-	-	1	300,000	1	299,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ																		
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	1,000,000	1	130,000	-	-	3	1,130,000	3	707,539.40	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานการเกษตร	13	6,000,000	1	500,000	13	3,280,000	14	3,220,000	8	24,970,380.25					6	2,180,000	1	500,000

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	ข้อบัญญัติ		โอนเพิ่ม		โอนลด		โครงการทั้งหมด		โครงการที่เสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก		เพิ่มเติม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	8	8,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	8	8,000,000	6	6,238,800	1	499,800			1	2,000,000		
3.5 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานการเกษตร	1	940,000		-	-	-	1	940,000	-	-	-	-	1	940,000	-	-	-	-
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง																		
4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,999,545	1	2,274,610.58	-	-	2	4,274,155.58	2	4,224,960.58		-	-	-	-	-	1	2,274,610.58
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22	116,462,000	3	14,094,000	6	19,558,000	25	110,998,000	3	9,453,500.00	17	73,274,000			5	8,800,000	3	14,094,000
4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	2	2,000,000	-	-	2	1,600,000	2	400,000	2	384,615		-	-	-	-	-	-	-
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	800,000	-	-	1	600,000	1	200,000	1	150,910		-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานการเกษตร	4	2,240,000	-	-	1	1,000,000	4	1,240,000	3	890,100		-	-	-	1	1,000,000	-	-
4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	3,500,000	-	-	3	2,000,000	4	1,500,000	1	105,800	-	-	1	1,000,000	2	1,500,000	-	-
4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	146	275,310,600	3	11,400,000	7	13,943,400	142	272,767,200	17	19,683,600	125	212,577,107.79	-	-	7	13,943,400	3	11,400,000
5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ																		
5.2 กลยุทธ์สร้างความโปร่งใส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	1,800,000	-	-	-	-	4	1,800,000	4	1,454,133	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	200,000	-	-	1	7,500	1	192,500	1	40,568	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1	899,900	-	-	1	899,900	-	-	1	899,900	-	-	-	-	-	-
รวม	411	988,106,155.00	35	43,444,659.58	56	69,001,203.00	420	962,391,211.58	206	582,570,125.61	193	315,287,345.79	6	2,797,200.00	24	31,743,500.00	11	34,258,610.58

สำนักปลัดฯ

สรุปโครงการพัฒนา หน่วยดำเนินการ สำนักปลัด

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	ข้อบัญญัติ		โอนเพิ่ม		โอนลด		โครงการทั้งหมด		โครงการที่เสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก		เพิ่มเติม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ																		
1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1	1,000,000	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1	1,000,000
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ																		
3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	8	8,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	8	8,000,000	6	6,238,800	1	499,800			1	2,000,000		
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง																		
4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานการเกษตร	1	240,000					1	240,000	1	192,392								
4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	3,500,000			3	2,000,000	4	1,500,000	1	105,800			1	1,000,000	2	1,500,000		
รวม	10	11,740,000	2	3,000,000	4	4,000,000	14	10,740,000	9	7,536,992	1	499,800	1	1,000,000	3	3,500,000	1	1,000,000

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ ประชาชนด้านเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ อำเภอบางบาล	สำนักปลัดฯ	จัดอบรมทางวิชาการให้กับ ประชาชน อำเภอบางบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00	มิ.ย.68-ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,809,000.00	60.30	1,191,000.00	มิ.ย.67-ก.ย.68 (แก้ไข 7)	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	สำนักปลัดฯ	จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,454,500.00	96.97	45,500.00	ต.ค.67-ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT)	สำนักปลัดฯ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ยกเลิกโครงการ
4	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด	สำนักปลัดฯ	ผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา	500,000.00	0.00	0.00	0.00	479,400.00	95.88	20,600.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
5	โครงการจัดงานวัน พริกและของดีอำเภอ ขามสะแกแสง	สำนักปลัดฯ	จัดงานวันพริกและของดีขาม สะแกแสง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานและส่วน ราชการอื่น ๆ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	998,500.00	99.85	1,500.00	พ.ย.67-ม.ค. 68	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวสืบสาน ตำนานข้าว และของ ดีอำเภอโนนสูง	สำนักปลัดฯ	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบ สานตำนานข้าว และของดี อำเภอโนนสูง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานและส่วน ราชการอื่น ๆ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	998,500.00	99.85	1,500.00	พ.ย.67-ม.ค.68	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการจัดงาน เทศกาลเฟื่องฟ้างาม และของดี อำเภอ หนองบุญมาก	สำนักปลัดฯ	จัดงานเทศกาลเฟื่องฟ้างาม และของดีอำเภอหนองบุญ มาก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานและส่วนราชการอื่น ๆ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	498,900.00	99.78	1,100.00	ต.ค.67-ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการจ้างเหมา ผลิตคู่มือท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	จัดพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวจังหวัด นครราชสีมา จำนวน 1 ครั้ง	500,000.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	99.96	200.00	มิ.ย.68-ส.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม				8,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	499,800.00	6,238,800.00	84.23	1,261,400.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้งดูแลระบบน้ำเสียรวม

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่อง ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย	สำนักปลัดฯ	จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วม ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ริมแม่น้ำ/คู คลอง จำนวน 1 ครั้ง	240,000.00	0.00	0.00	0.00	192,392.00	80.16	47,608.00	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว
รวม				240,000.00	0.00	0.00	0.00	192,392.00	80.16	47,608.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการรณรงค์ สนับสนุนและส่งเสริม ความปลอดภัยและลด อุบัติเหตุทางท้องถนน	สำนักปลัดฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ สนับสนุนและส่งเสริมความ ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้อง ถนน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	พ.ย.67-มิ.ย.68	ยกเลิกโครงการ
2	โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่ม ทักษะการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าอาหารค่าสมนาคุณ วิทยากรค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่า ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ก.พ.68-ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
3	โครงการฝึกอบรม เรียนรู้ภาคีภัยและซ่อม อพยพหนีไฟในภาวะ ฉุกเฉิน ส่วนราชการและ โรงเรียน ในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม เรียนรู้ภาคีภัยและซ่อมอพยพหนีไฟ ในภาวะฉุกเฉิน ส่วนราชการและ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า วัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	เม.ย.68-ก.ย.68	ยกเลิกโครงการ
4	โครงการค่าใช้จ่ายใน การช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายใน การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมาโดยมีค่าใช้จ่าย สรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายใน การช่วยเหลือประชาชนเพื่อช่วย ฟื้นฟูเยียวยาสงเคราะห์และ บรรเทาผลกระทบของประชาชน, ช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,800.00	10.58	394,200.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				3,500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	105,800.00	7.05	1,394,200.00		

สำนักคลัง

สรุปโครงการพัฒนา หน่วยดำเนินการ สำนักคลัง

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	ข้อบัญญัติ		โอนเพิ่ม		โอนลด		โครงการทั้งหมด		โครงการที่เสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก		เพิ่มเติม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ																		
5.2 กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1,300,000	-	-	-	-	2	1,300,000	2	1,086,945	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2	1,300,000	0	0	0	0	2	1,300,000	2	1,086,945	0	0	0	0	0	0	0	0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการอบรมสัมมนา ผู้ประกอบการ ในการมีส่วนร่วมพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักคลัง	กิจกรรมจัดอบรมผู้ประกอบการ ค่าน้ำมัน, โรงแรม, ยาสูบ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา และสร้าง จิตสำนึกความตระหนักในหน้าที่ ของผู้ประกอบการในการมีส่วน ร่วมพัฒนาท้องถิ่น	800,000.00	0.00	0.00	0.00	799,385.00	99.92	615.00	เม.ย.68-มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการพัฒนารายได้ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้	สำนักคลัง	กิจกรรมจัดทำโล่เกียรติบัตรให้ ผู้ประกอบการ การทำแผ่นพับ หนังสือรวมระเบียบและคู่มือการ จัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วน จังหวัด การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ , การจัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดเก็บรายได้ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้	500,000.00	0.00	0.00	0.00	287,560.00	57.51	212,440.00	เม.ย.68-มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,086,945.00	83.61	213,055.00		

กองสาธารณสุข

สรุปโครงการพัฒนา หน่วยดำเนินการ กองสาธารณสุข

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	ข้อบัญญัติ		โอนเพิ่ม		โอนลด		โครงการทั้งหมด		โครงการที่เสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก		เพิ่มเติม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต																		
2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนงานสาธารณสุข	1	500,000	-	-	-	-	1	500,000	1	410,900	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	900,000	-	-	-	-	3	900,000	3	776,685	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	4	1,400,000	0	0	0	0	4	1,400,000	4	1,187,585	0	0	0	0	0	0	0	0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	ส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา	กองสาธารณสุข	ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารไม่ครบ มือ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำ คู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	500,000.00	0.00	0.00	0.00	410,900.00	82.18	89,100.00	ก.ค.68-ก.ย.68 (แก้ไข 8)	ดำเนินการแล้ว
รวม				500,000.00	0.00	0.00	0.00	410,900.00	82.18	89,100.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูแกน นำในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	กองสาธารณสุข	ดำเนินโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู แกนนำในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างทำคู่มือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	286,895.00	71.72	113,105.00	เม.ย.67-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
2	รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	กองสาธารณสุข	ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีค่าใช้จ่าย สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบ มือ ค่าอาหารครบมือ ค่าที่พัก ค่า สมนาคุณวิทยากร ป้ายไวนิล โครงการ ค่าจ้างทำคู่มือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	399,790.00	99.95	210.00	พ.ค.68-ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
3	ส่งเสริมสนับสนุนการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติด โลก 26 มิถุนายน)	กองสาธารณสุข	ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน) โดยมีค่าใช้จ่าย สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าบูธนิทรรศการ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้าง เหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90.00	10,000.00	พ.ค.68-ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				900,000.00	0.00	0.00	0.00	776,685.00	86.30	123,315.00		

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนา หน่วยดำเนินการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	ข้อบัญญัติ		โอนเพิ่ม		โอนลด		โครงการทั้งหมด		โครงการที่เสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก		เพิ่มเติม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ																		
5.2 กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	500,000	-	-	-		2	500,000	2	367,188	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	200,000	-	-	1	7,500	1	192,500	1	40,568	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	3	700,000	0	0	1	7,500	3	692,500	3	407,756	0	0	0	0	0	0	0	0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	ค่าใช้จ่ายในการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา	กองยุทธศาสตร์ฯ	ประชุมคณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด	200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,187.50	39.59	120,812.50	ต.ค.-ธ.ค.67 , มี.ค.-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	กองยุทธศาสตร์ฯ	การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผล 2.ขออนุมัติโครงการ 3.ดำเนินการติดตามประเมินผล 4.รายงานผลและประกาศการติดตาม ประเมินผลฯ ตามระเบียบฯ 5.จัดทำเล่มรายงานการติดตามประเมินผล แผนพัฒนา 2567 6.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับออกสนามเพื่อ ประเมินโครงการตามงบประมาณ 7.จัดจ้างสถาบันหรือบุคคลภายนอกเพื่อ ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 8.จัดจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	300,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	96.00	12,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				500,000.00	0.00	0.00	0.00	367,187.50	73.44	132,812.50		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	ค่าใช้จ่ายในการประชุม ประชาคมองค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สัดส่วน ระดับจังหวัด	กองยุทธศาสตร์ฯ	1.ขออนุมัติโครงการ 2.ดำเนินการตามโครงการ 3.สรุปและรายงานผล	200,000.00	0.00	7,500.00	0.00	40,568.00	21.07	151,932.00	ต.ค.-ธ.ค.67 ก.พ.-ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				200,000.00	0.00	7,500.00	0.00	40,568.00	21.07	151,932.00		

กองสวัสดิการสังคม

สรุปโครงการพัฒนา หน่วยดำเนินการ กองสวัสดิการสังคม

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	ข้อบัญญัติ		โอนเพิ่ม		โอนลด		โครงการทั้งหมด		โครงการที่เสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก		เพิ่มเติม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต																		
2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	17	1,945,000	-	-	-	-	17	1,945,000	17	1,553,076	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	500,000	-	-	-	-	1	500,000	1	494,310	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 แผนงานงบกลาง	2	20,300,000	1	50,000	1	160,000	2	20,190,000	2	20,181,800	-	-	-	-	-	-	-	-
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ																		
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการผลิตฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	1,000,000	1	130,000			3	1,130,000	3	707,539.40	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานการเกษตร	13	6,000,000	1	500,000	13	3,280,000	14	3,220,000	8	24,970,380.25	-	-	-	-	6	2,180,000	1	500,000
รวม	36	29,745,000	3	680,000	14	3,440,000	37	26,985,000	31	47,907,105.65	0	0	0	0	6	2,180,000	1	500,000

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพและทักษะการ ผลิตและซ่อมแซมกาย อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับ คนพิการ	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	148,792.00	99.19	1,208.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการอบรมการนวด บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ใน ภาวะพึ่งพิง	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	320,000.00	0.00	0.00	0.00	316,844.00	99.01	3,156.00	เม.ย.68-ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	92.75	14,500.00	ธ.ค.67-ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				670,000.00	0.00	0.00	0.00	651,136.00	97.18	18,864.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการส่งเสริม ศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	494,310.00	98.86	5,690.00	พ.ค.68-ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				500,000.00	0.00	0.00	0.00	494,310.00	98.86	5,690.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	463,182.40	92.64	36,817.60	เม.ย.68-ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไป	กองสวัสดิการสังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	118,481.00	59.24	81,519.00	ก.ย.68 (แก้ไข 10)	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม	กองสวัสดิการสังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	0.00	130,000.00	0.00	125,876.00	74.04	44,124.00	เม.ย.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				1,000,000.00	0.00	130,000.00	0.00	707,539.40	81.33	162,460.60		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

4.1 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย ที่ยากไร้ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	0.00	160,000.00	0.00	131,800.00	94.14	8,200.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
2	เงินสมทบเข้ากองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด นครราชสีมา	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	20,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00	20,050,000.00	100.00	0.00	ต.ค.67-ก.พ.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				20,300,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	20,181,800.00	99.96	8,200.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการวันลอยกระทง	สถาน สงเคราะห์ คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	33.50	13,300.00	พ.ย.-67	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการวันส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปีใหม่	สถาน สงเคราะห์ คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	28.28	14,345.00	ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
3	โครงการวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	สถาน สงเคราะห์ คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	8,380.00	41.90	11,620.00	เม.ย.-68	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและทัศนศึกษา	สถาน สงเคราะห์ คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	127,350.00	84.90	22,650.00	เม.ย.68-มิ.ย. 68 (แก้ไข 3)	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
5	โครงการปฏิบัติธรรม สำหรับผู้สูงอายุ	สถาน สงเคราะห์ คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,560.00	91.87	2,440.00	เม.ย.68- มิ.ย.68 (แก้ไข 3)	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	สถาน สงเคราะห์ คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	57,235.00	95.39	2,765.00	เม.ย.-มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
7	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง "โครงการเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรของ สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	สถาน สงเคราะห์ คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	237,900.00	79.30	62,100.00	ม.ค.68-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				600,000.00	0.00	0.00	0.00	470,780.00	78.46	129,220.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนสถาน สงเคราะห์คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์ วัดม่วง (โครงการเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรสถาน สงเคราะห์คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์วัดม่วง)	สถาน สงเคราะห์ คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์วัด ม่วง	กิจกรรม 1.ขออนุมัติโครงการ 2.ขอความเห็นชอบ 3.ดำเนินการตามโครงการ 4.สรุปและรายงานผล 5.ขออนุมัติเบิกเงินตาม ระเบียบ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	205,450.00	68.48	94,550.00	ม.ค.68-มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมวันสำคัญและ ประเพณีจัดงานวันลอย กระทง	สถาน สงเคราะห์ คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์วัด ม่วง	กิจกรรม 1.ขออนุมัติโครงการ 2.ขอความเห็นชอบ 3.ดำเนินการตามโครงการ 4.สรุปและรายงานผล 5.ขออนุมัติเบิกเงินตาม ระเบียบ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	22.00	23,400.00	พ.ย. 67	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
3	โครงการจัดงานประเพณี วันสงฆ์อายุเก่า-ต้อนรับปี ใหม่	สถาน สงเคราะห์ คนชราบ้าน ธรรมปรกรณ์วัด ม่วง	กิจกรรม 1.ขออนุมัติโครงการ 2.ขอความเห็นชอบ 3.ดำเนินการตามโครงการ 4.สรุปและรายงานผล 5.ขออนุมัติเบิกเงินตาม ระเบียบ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	17.60	20,600.00	ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการจัดงานประเพณี วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	สถาน สงเคราะห์ คนชราบ้าน ธรรมปรกรณ์วัด ม่วง	กิจกรรม 1.ขออนุมัติโครงการ 2.ขอความเห็นชอบ 3.ดำเนินการตามโครงการ 4.สรุปและรายงานผล 5.ขออนุมัติเบิกเงินตาม ระเบียบ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	24.67	22,600.00	เม.ย. 68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
5	โครงการพัฒนาสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ	สถาน สงเคราะห์ คนชราบ้าน ธรรมปณณวัด ม่วง	กิจกรรม 1.ขออนุมัติโครงการ 2.ขอความเห็นชอบ 3.ดำเนินการตามโครงการ 4.สรุปและรายงานผล 5.ขออนุมัติเบิกเงินตาม ระเบียบ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00	80.33	30,300.00	เม.ย.68-ก.ย.68 (แก้ไข 3)	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการปฏิบัติธรรม สำหรับผู้สูงอายุ	สถาน สงเคราะห์ คนชราบ้าน ธรรมปณณวัด ม่วง	กิจกรรม 1.ขออนุมัติโครงการ 2.ขอความเห็นชอบ 3.ดำเนินการตามโครงการ 4.สรุปและรายงานผล 5.ขออนุมัติเบิกเงินตาม ระเบียบ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	90.00	4,000.00	พ.ค.-ก.ค. 68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
7	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัด ม่วง	สถาน สงเคราะห์ คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์วัด ม่วง	กิจกรรม 1.ขออนุมัติโครงการ 2.ขอความเห็นชอบ 3.ดำเนินการตามโครงการ 4.สรุปและรายงานผล 5.ขออนุมัติเบิกเงินตาม ระเบียบ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	51,610.00	51.61	48,390.00	ก.พ.-ก.ค. 68	ดำเนินการแล้ว
รวม				675,000.00	0.00	0.00	0.00	431,160.00	63.88	243,840.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	520,000.00	0.00	320,000.00	0.00	120,675.00	60.34	79,325.00	ส.ค.68-ก.ย. 68 (แก้ไข 10)	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการจัดงาน "เดินของดีโคราช"	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	600,000.00	0.00	100,000.00	0.00	495,000.00	99.00	5,000.00	ธ.ค.67-ก.พ. 68 (แก้ไข 1)	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการส่งเสริม เศรษฐกิจท้องถิ่น "ตาลโตนด...โนนไทย"	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	0.00	140,000.00	0.00	149,147.29	93.22	10,852.71	เม.ย.68-มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
4	โครงการส่งเสริม ศักยภาพคนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	179,864.00	89.93	20,136.00	ก.ย.68 (แก้ไข 7)	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการส่งเสริม และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โคราชชิกเนเจอร์	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ก.ค.68-ก.ย.68	ยกเลิกโครงการ
6	โครงการส่งเสริมการ เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	128,411.00	64.21	71,589.00	ส.ค.68 (แก้ไข 8)	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
7	โครงการส่งเสริม การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อ การเกษตร	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ก.ค.68-ก.ย.68	ยกเลิกโครงการ
8	โครงการส่งเสริม การปลูกไม้ผลและ พืชเศรษฐกิจใหม่	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	มิ.ย.68-ก.ย.68	ยกเลิกโครงการ
9	โครงการส่งเสริม ศักยภาพ ผู้ประกอบการยุค ใหม่เพื่อวิสาหกิจ ชุมชนและวิสาหกิจ เพื่อสังคม	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	มิ.ย.68-ส.ค.68	ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
10	โครงการส่งเสริม การตลาดเพื่อ ผลผลิตทาง การเกษตร และสินค้าท้องถิ่น	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	185,256.00	92.63	14,744.00	เม.ย.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการส่งเสริม การพัฒนาผู้นำ ชุมชนด้านการเกษตร	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยกเลิกโครงการ
12	โครงการส่งเสริม การพัฒนาผู้นำ ชุมชนด้าน การเกษตร อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	เม.ย.68-มิ.ย.68	ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
13	โครงการจัดงาน เทศกาลทุเรียน และของดีเมืองโคราช	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	1,000,000.00	0.00	240,000.00	0.00	738,784.96	97.21	21,215.04	มิ.ย.68-ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว
14	งานเทศกาลทุเรียน บุญมากและของดี อำเภอหนองบุญมาก	กอง สวัสดิการ สังคม	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	0.00	500,000.00	0.00	0.00	499,900.00	99.98	100.00	มิ.ย.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				5,500,000.00	500,000.00	3,280,000.00	0.00	2,497,038.25	91.80	222,961.75		

สำนักช่าง

สรุปโครงการพัฒนา หน่วยดำเนินการ สำนักช่าง

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	ข้อบัญญัติ		โอนเพิ่ม		โอนลด		จำนวนโครงการทั้งหมด		โครงการที่เสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก		เพิ่มเติม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ																		
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 แผนงานการศึกษา	2	5,233,000	-	-	-	-	2	5,233,000	2	5,232,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ																		
3.5 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานการเกษตร	1	940,000	-	-	-	-	1	940,000	-	-	-	-	1	940,000	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง																		
4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,999,545	1	2,274,610.58	-	-	2	4,274,155.58	2	4,224,960.58	-	-	-	-	-	-	1	2,274,610.58
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22	116,462,000	3	14,094,000	6	19,558,000	25	110,998,000	3	9,453,500.00	17	73,274,000			5	8,800,000	3	14,094,000
4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษาพื้นที่ฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	2	2,000,000	-	-	2	1,600,000	2	400,000	2	384,615	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	800,000	-	-	1	600,000	1	200,000	1	150,910	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานการเกษตร	3	2,000,000	-	-	1	1,000,000	3	1,000,000	2	697,708	-	-	-	-	1	1,000,000	-	-
4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	146	275,310,600	3	11,400,000	7	13,943,400	142	272,767,200	17	19,683,600	125	212,577,107.79	-	-	7	13,943,400	3	11,400,000
5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ																		
5.2 กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1	899,900	-	-	1	899,900	-	-	1	899,900	-	-	-	-	-	-
รวม	178	404,745,145	8	28,668,510.58	17	36,701,400	179	396,712,255.58	29	39,827,293.58	143	286,751,007.79	1	940,000	13	23,743,400	7	27,768,610.58

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	ก่อสร้างระบบประปา ภายในโรงเรียนเขาใหญ่ พิทยาคม	สำนักช่าง	ก่อสร้างระบบประปาภายใน โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม (ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม.กำหนด)	4,813,000.00	0.00	0.00	0.00	4,813,000.00	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย. 69 (แก้ไข 1 ปี 69)	ดำเนินการแล้ว
2	ก่อสร้างวางท่อเมนจ่าย น้ำประปา โรงเรียน มัธยมประจักษ์พัฒนา	สำนักช่าง	ก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา (ตาม แบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	420,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	99.76	1,000.00	ม.ค.68-มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				5,233,000.00	0.00	0.00	0.00	5,232,000.00	99.98	1,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.5 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	ขุดลอกลำห้วยพร้อม ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ไทรทอง หมู่ที่ 7 ตำบล วังน้ำเขียว ถึง บ้านบุเจ้า คุณ หมู่ที่ 11 ตำบลวังหมี	สำนักช่าง	กว้าง 25 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร พร้อม ทำนบกั้นน้ำและท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม แบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	พ.ค.68-ก.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี 69)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	เงินอุดหนุนการ ประปาส่วน ภูมิภาคสาขาสีคิ้ว	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค สาขาสีคิ้ว ในการวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8 ตามโครงการก่อสร้างบ้านพัก สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วง ต.โคก กรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	1,999,545.00	0.00	0.00	0.00	1,977,350.00	98.89	22,195.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการเงิน อุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	สำนักช่าง	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา 2 (หัวทะเล) ใน การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 7 จุด และงาน ขยายเขตไฟทางหลวง อบจ.นม. 01203 บ้านหนองตะคอง-บ้าน หนองม่วง	0.00	2,274,610.58	0.00	0.00	2,247,610.58	100.00	0.00	เม.ย.-มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				1,999,545.00	2,274,610.58	0.00	0.00	4,224,960.58	98.85	22,195.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	จัดทำ ปรับปรุง พัฒนา ระบบฐานข้อมูลทาง สารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (GIS) ด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ ด้านผังเมือง	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูลพร้อมนำข้อมูล มาปรับแก้ในระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน (Update Data) ในรูปแบบ แผนที่ ตารางข้อมูล แผนภูมิ แผนภาพ และอื่นๆ	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68 (แก้ไข ปี 69)	ยกเลิกโครงการ
2	วางและจัดทำผัง/ ปรับปรุงผังเมืองรวม จังหวัด/ผังเมืองรวม เมือง/ผังเมืองรวม ชุมชน เพื่อพัฒนา ท้องถิ่น ในจังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษา โครงการวางผังเมืองรวม หรือปรับปรุงผังเมืองรวมใน ขั้นตอนกระบวนการวางและ จัดทำผังเมืองรวมหรือ ปรับปรุงผังเมืองรวม พัฒนา ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยกเลิกโครงการ
3	วางและจัดทำผังเมือง รวม/ปรับปรุงผังเมือง รวม ว่าด้วยขั้นตอน การออกข้อบัญญัติ ท้องถิ่นและประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษา โครงการวางผังเมืองรวม หรือปรับปรุงผังเมืองรวมใน ขั้นตอนการออกข้อบัญญัติ ท้องถิ่นหรือประกาศ กระทรวงมหาดไทยในราช กิจจานุเบกษา	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
4	จ้างเหมาสำรวจ โครงการโครงสร้าง พื้นฐาน	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา สำรวจโครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ค่าจ้างนายช่างสำรวจ หัวหน้า ค่าจ้างช่างสำรวจ ค่าจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ค่าจ้างคนงานและค่าจ้าง เหมารถ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยกเลิกโครงการ
5	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแบบบูรณาการ	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ การสำรวจจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ บูรณาการ มีค่าใช้จ่ายสรุป พอสังเขปเช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าอาหาร ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ	1,000,000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
6	ก่อสร้างระบบประปา โรงเรียนทพรั้งพิทยาคม	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบ ประปาโรงเรียนทพรั้งพิทยา คม (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	2,819,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	79.82	569,000.00	ก.พ.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
7	ปรับปรุงถนน อบจ.นม 04306 บ้านตะโก - บ้านช่อระกา อำเภอลำ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	โดยการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม ขนาด 3 - 3.00 x 2.70 x 10.55 เมตร (BOX CULVERT) พร้อมงาน อำนวยความสะดวกภัย ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,749,000.00	0.00	0.00	1,749,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
8	ปรับปรุงถนน อบจ.นม 08304 บ้านด่านนอก - บ้านวัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 6,560.00 ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	4,000,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00	0.00	68.50	1,260,000.00	ก.พ.68-มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	ปรับปรุงถนน อบจ.นม 13307 บ้านบึงกระโดน ตำบลประทายอำเภอ ประทาย - บ้านดอน ยาว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้าง ละ 1.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวกปลอดภัย ตาม แบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	984,000.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	84.35	154,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
10	ปรับปรุงถนน อบจ.นม. 01205 บ้านหนอง พลวงใหญ่ - บ้าน หนองบัวศาลา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	โดยการปรับปรุง ถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 2,960.00ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,800,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00	0.00	99.44	10,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	ปรับปรุงถนน อบจ.นม. 01218 บ้านสะพานหิน - มหาวิทยาลัยสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	โดยการปรับปรุง ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 3,200.00 ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,440,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	99.31	10,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
12	ปรับปรุงถนน อบจ.นม 27302บ้านเมืองยาง - บ้านกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,500,000.00	0.00	0.00	1,925,000.00	0.00	77.00	575,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	ปรับปรุงถนน อบจ.นม 18202 บ้านตะคองหลง - บ้านโสกแจ้ง อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	โดยการปรับปรุง ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 615.00 เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 3,690.00 ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00	99.85	3,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
14	ปรับปรุงถนน อบจ.นม 18011 บ้านโนนคำ - บ้านโคกกระพี้ อำเภอสว่าง สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	โดยการปรับปรุง ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,960.00 ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	1,000,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	99.00	10,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	ปรับปรุงถนน อบจ.นม 21301 บ้านคลองยาง - บ้านคลองม่วง อำเภอสว่าง ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง6.00 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0.00 - 1.00เมตร ยาว 9,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 63,500.00 ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา กำหนด	8,607,500.00	0.00	0.00	0.00	7,203,500.00	83.69	1,404,000.00	พ.ย. 67 - มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
16	ปรับปรุงถนน อบจ.นม 12206 บ้านตลาด - บ้านหนองอ้ายแห่นบ อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 7,870.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 62,960.00 ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมากำหนด	10,762,500.00	0.00	10,758,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	พ.ย. 67 - มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้ว (เงินสมทบ,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
17	ปรับปรุงถนน อบจ.นม 18009 สาย ยุทธศาสตร์บ้านกุดจิก - บ้านนากลาง อำเภอสูง เนิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 13.00 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1.50 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 8,800.00 ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	6,800,000.00	0.00	0.00	4,630,000.00	0.00	68.09	2,170,000.00	ก.พ.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	ปรับปรุงถนน อบจ.นม 02204 บ้านสระวาน พระยา - บ้านหัว ทำนบอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1.50 เมตร ยาว 1,760.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 15,840.00 ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	11,500,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00	0.00	71.30	3,300,000.00	ก.พ.68-มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
19	ปรับปรุงถนน อบจ.นม 02305 บ้านหนอง สะแก -บ้านหนองหิน โค่น อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,590.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 20,720.00 ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	14,500,000.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00	67.59	4,700,000.00	ม.ค. - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
20	ปรับปรุงถนน อบจ.นม 16204 บ้านหินดาด - บ้านหนองบึก อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,025.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,385.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,035.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	7,600,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	63.16	2,800,000.00	ม.ค.68-เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
21	ปรับปรุงถนน อบจ.นม 23101บ้านศูนย์กลาง - บ้านโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 16,800.00 ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	13,600,000.00	0.00	0.00	8,220,000.00	0.00	60.44	5,380,000.00	มี.ค.68 - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
22	ปรับปรุงถนน อบจ.นม 04201 บ้านโนนปอ แดง - บ้านโนนแดง อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,145.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,170.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 30,230.00 ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวกตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	16,000,000.00	0.00	0.00	10,079,000.00	0.00	62.99	5,921,000.00	ก.พ.68-มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	ปรับปรุงถนน นม.ถ. 1-07203 บ.หนอง หญ้าปล้อง-บ.กุดจอก น้อย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0-1.50 เมตร ยาว 1,612 เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 13,733 ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวก ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	0.00	5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	0.00	0.00	0.00	ก.ย.68-ก.พ.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
24	ปรับปรุงถนน นม.ถ. 1-07208 บ.ปอพราน - บ.หัวสะพาน อำเภอ โขกชัย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร พร้อม งานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	0.00	5,198,000.00	0.00	5,198,000.00	9453500.00	0.00	0.00	ก.ย.68-ก.พ.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบจ.นม. 08201 บ้านแปรง - บ้านหนองกราด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	0.00	3,336,000.00	0.00	3,336,000.00	0.00	0.00	0.00	ก.ย.68-ก.พ.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม				116,462,000.00	14,094,000.00	19,558,000.00	73,274,000.00	9,453,500.00	74.53	28,270,500.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง คูและระบบน้ำเสียรวม

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	จัดการของเสีย อันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย "จังหวัด สะอาด โคราชีไรซ์ยะ"	สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชีไรซ์ยะ” จัด กิจกรรมรวบรวมขนส่งของเสีย อันตรายจากชุมชนจังหวัด นครราชสีมาอย่างถูกหลักวิชาการ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง รวบรวม ขนส่งและกำจัดของเสีย อันตรายชุมชน เป็นต้น	1,000,000.00	0.00	700,000.00	0.00	287,025.00	95.68	12,975.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง คูและระบบน้ำเสียรวม

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
2	จัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด โรงเรียนต้นแบบการ จัดการขยะมูลฝอย และการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียนอย่างยั่งยืน	สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูล ฝอยและการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัด ประกวดการสื่อสารสาธารณะเพื่อ การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมการเกิดโรงเรียนคาร์บอน ต่ำ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ เป็นต้น	1,000,000	0.00	900,000	0.00	97,590.00	97.59	2,410.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				2,000,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	384,615.00	96.15	15,385.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม

2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.) มีค่าใช้จ่ายสรุปพอ สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,910.00	75.46	49,090.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,910.00	75.46	49,090.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูและระบบน้ำเสียรวม

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันสำคัญจังหวัดนครราชสีมา มีป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณประโยชน์ของชุมชน และพันธุ์ไม้ประจำถิ่นที่สมบูรณ์ รวมทั้งการปลูกต้นไม้ ถนนถ่ายโอนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัด มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ ฯลฯ เป็นต้น	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง คูและระบบน้ำเสียรวม

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
2	สนับสนุนและ ร่วมมือกับส่วน ราชการ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ พัฒนาพื้นฟูและ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำ คลอง และป่าไม้ให้มี ความอุดมสมบูรณ์	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ ลำ คลองและป่าไม้ให้มีความอุดม สมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสรุป พอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า วัสดุและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	282,858.00	56.57	217,142.00	พ.ศ.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูและระบบน้ำเสียรวม

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
3	"คลองสวย น้ำใส"	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ "คลองสวย น้ำใส" เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันสำคัญ ของชาติไทย และเพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่มี ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม พัฒนา อนุรักษ์ บำรุงรักษาและใช้ ประโยชน์จาก ลำน้ำคูคลองและ แหล่งน้ำสาธารณะในชุมชนร่วมกัน อย่างยั่งยืน มีค่าใช้จ่ายสรุปพอ สังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	414,850.00	82.97	85,150.00	พ.ศ.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	697,708.00	69.77	302,292.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	ถนน บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 สายทางตรงข้ามที่ทำการ อบต.กุดโบสถ์ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง เขตติดต่อตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,300.00 ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ. อบจ. พ.ศ. 2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	4,000,000.00	0.0	0.0	3,199,000.00	0.00	79.98	801,000.00	ก.พ.68-มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ถนนสายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านราษฎร์ เชื่อมบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,128,000.00	0.0	0.0	853,000.00	0.00	75.62	275,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
3	ถนนสายจากบ้านบ่อ ลิง หมู่ที่ 10 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอ เสิงสาง เชื่อมบ้านซับ ระวีง หมู่ที่ 2 ตำบลลำ เพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 926 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	2,800,000.00	0.0	0.0	2,240,000.00	0.00	80.00	560,000.00	ร.ค. 67 - มี.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	ถนนสายบ้านหนอง สองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 970 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 5,820 ตารางเมตร ตาม แบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	4,000,000.00	0.0	0.0	4,000,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
5	ถนนบ้านหนองรัง หมู่ ที่ 2 ตำบลแะ เชื่อม บ้านโคกแขวน หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร ไหล่ถนนข้าง ละ 0.50 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,000,000.00	0.0	0.0	2,310,000.00	0.00	77.00	690,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	ถนนบ้านโนน มะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลแะ อำเภอคร บุรี เชื่อมบ้านสระ มะค่าหมู่ที่ 2 ตำบล หนองไม้ไผ่ อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3 - 3.00 x 2.70 x 10.55 เมตร (BOX CULVERT) พร้อม งานอำนวยความสะดวกภัย ตาม แบบและรายละเอียด ที่อบจ. นม. กำหนด	2,000,000.00	0.0	0.0	1,430,000.00	0.00	71.50	570,000.00	ธ.ค.67-ก.พ.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
7	ถนนสายบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,300 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,000,000.00	0.0	0.0	3,000,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	ถนนบ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 จากสระน้ำวัดบุกระโทก ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก ถึงทางไป ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	4,500,000.00	0.0	0.0	3,700,000.00	0.00	82.22	800,000.00	มี.ค.68-มิ.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
9	ถนนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้ ไผ่ อำเภอหนองบุญ มาก เชื่อม ตำบลทุ่ง อรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,320 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	4,566,000.00	0.0	0.0	3,820,000.00	0.00	83.66	746,000.00	มี.ค.68-ก.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	ถนนบ้านโพธิ์ณรงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลแหลม ทอง เชื่อม บ้าน ร่มเย็น หมู่ที่ 5 ตำบล ลุงเขว้า อำเภอหนอง บุญมาก จังหวัด นครราชสีมา (สายทางนม.ถ.74 - 015 แยกทช.2039 - ไปบ้านร่มเย็น ตำบลลุงเขว้า)	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	4,000,000.00	0.0	0.0	3,399,000.00	0.00	84.98	601,000.00	ธ.ค.67-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
11	ถนนสายบ้านไทรทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำ เขียว ถึงบ้านยุบ พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลวังหมี อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,270,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	74.92	820,000.00	มี.ค.68-มิ.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
12	ถนนสายคลองกระเทียม บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลไทยสามัคคี เชื่อมบ้านสวนหอม ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,000,000.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	97.33	80,000.00	ก.พ.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
13	ถนนสายทาง นม.ถ. 253-11 สายบ้านโป่ง ตลาด หมู่ที่ 8 ตำบล ระเริง อำเภอวังน้ำ เขียว เชื่อม บ้าน คลองมะค่าหิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังกะทะ อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 5,880 ตารางเมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่อบจ. นม. กำหนด	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,940,000	98.50	60,000.00	มี.ค.68-มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว
14	ถนนจากบ้านหนอง ปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลตูม เชื่อมต่อบ้านหนอง ขอน หมู่ที่ 8 ตำบลสุข เกษม อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,180 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 5,900 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	4,000,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00	0.00	71.75	1,130,000.00	ม.ค.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
15	ถนนบ้านซับหญ้าคา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอบัวชุม เชื่อม บ้านหนอง โสนพัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลโคกกระชาย อำเภอบัวชุม จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร (side slope 1:1) ตาม แบบและรายละเอียด ที่อบจ. นม. กำหนด	4,000,000.00	0.00	0.00	3,099,000.00	0.00	77.48	901,000.00	ม.ค.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
16	ถนนนายประภาส บ้านบุหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลวังหินอำเภอบัวชุม โนนแดง เชื่อมบ้านสี ดา ตำบลสีดา อำเภอบัวชุม สีดา จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,875 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,800,000.00	0.00	0.00	1,466,250.00	0.00	81.46	333,750.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
17	ถนนสายชุมชนบัว 3 ตำบลโนนสูง เชื่อมต่อ เขต บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูงจังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,525 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 18,300 ตารางเมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด	12,219,000.00	0.00	0.00	12,219,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
18	ถนนเทศบาลชุมชน ตะขบ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลตลาด แค เชื่อมเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลธาร ปราสาท อำเภอโนน สูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4 - 5.50 เมตร ยาว 1,229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 4,916 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย. 69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
19	ถนนสายบ้านโนน กระถิ่น หมู่ที่ 10 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านหนูก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	489,000.00	0.00	0.00	0.00	487,900.00	99.78	1,100.00	พ.ย. 67-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว
20	ถนนสายโนนกระถิ่น บ้านหนองโจด หมู่ที่ 6 ตำบลลำมูล เชื่อม บ้านหญ้าปลอกหมู่ที่ 7 ตำบลบึง อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจร คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	489,000.00	0.00		0.00	487,900.00	99.78	1,100.00	พ.ย. 67-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
21	ถนนสายบ้านมะค่า หมู่ที่ 3 ตำบลลำมูล เชื่อม บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ 7 ตำบลบึง อำเภอนโนสูง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจร คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	498,000.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00	99.80	1,000.00	พ.ย.67-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว
22	ถนนสายโนนฟ้าร้อง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 2 ตำบลลำมูล เชื่อม บ้านขามซังโค หมู่ที่ 2 ตำบลบึง อำเภ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจร คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	495,000.00	0.00	0.00	0.00	487,900.00	98.57	7,100.00	พ.ย.67-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
23	ถนนสายจากนายนาย บัว พลอยกลาง ไปทางตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย บ้านส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนชมพู อำเภอนนสูง เชื่อมบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 222 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	482,000.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00	99.79	1,000.00	พ.ย.67-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว
24	ถนนสายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลดอนชมพู เชื่อมเขตเทศบาลตำบลใหม่ บ้านดอนเปล้า หมู่ที่ 15 ตำบลใหม่ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	489,000.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	99.80	1,000.00	พ.ย.67-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
25	ถนนสายบ้านดอน ชมพู หมู่ที่ 1 ตำบล ดอนชมพู เชื่อมเขต เทศบาลตำบลใหม่ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่ อำเภอนโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	489,000.00	0.00	0.00	0.00	487,900.00	99.78	1,100.00	พ.ย.67-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว
26	ถนนบ้านศูนย์กลาง หมู่ที่ 1 สายแยกฉาง มาลี - แยกบ้านหนอง สะเดา (ช่วงบ้าน ศูนย์กลาง-บ้านโนน รัง) ตำบลแก้งสนาม นาง อำเภอแก้งสนาม นาง จังหวัด นครราชสีมา เชื่อม บ้านลำชี ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร (เงื่อนไข เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,350,000.00	0.00	0.00	1,666,000.00	0.00	70.89	684,000.00	ก.พ.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
27	ถนนบริเวณชุมประตู่ ทางเข้าบ้านหนองบัว กอง หมู่ที่ 3 ตำบล บึงพะไล อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนผิวจราจรด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 4,900 ตารางเมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,970,000	74.34	680,000.00	ธ.ค.67-ก.พ.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
28	ถนนสายบ้านโคก แขวนใหม่ (หน้าวัด โคกแขวน) หมู่ที่ 2 - บ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อม บ้านพลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.04 เมตร ตาม แบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,700,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	98.82	20,000.00	ม.ค.68- ก.พ.68	ระหว่างดำเนินก
29	ถนน สายบ้านหนอง ม่วง - บ้านโกรกกระ หาด ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อมบ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนคำ อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติก กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	790,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	68.35	250,000.00	ม.ค.68-ก.พ.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
30	ถนนสายโนนคำ หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ เชื่อมบ้านพวงพยอม เขตเทศบาลตำบล ขามทะเลสออำเภอ ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	2,510,000.00	0.00	2,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	มี.ค.68-มิ.ย.68	ยกเลิกโครงการ
31	ถนนสายจากโนนวัด บ้านเมืองทอง หมู่ที่6 ตำบลเมืองเกษตร ถึง เขตติดต่อบ้านโนน มะเกลือ ตำบล หนองหัวฟาน อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 717 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด	1,623,000.00	0.00	0.00	1,491,360.00	0.00	91.89	131,640.00	มี.ค.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
32	ถนนสายจากประปา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง ถึงเขตติดต่อบ้าน หนองขาม ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 979 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม แบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	2,377,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	82.04	427,000.00	มี.ค.68-มิ.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
33	ถนนสายเริ่มจากสาม แยกวัดป่าสมิตรวนา ราม บ้านกุดรัง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองคง เชื่อมกับสี่แยกโนน มะเกลือ ตำบลดอน ใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอส ฟัลต์ติกขนาด กว้าง 14-16 เมตร ยาว 465 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 7,207.5 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,728,000	75.78	872,000.00	ธ.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
34	ถนนสายบ้านดอนทะ บวง หมู่ที่ 11 (จาก บ้านนางพัลลี เดริยม สิริวัน เชื่อมตำบล ดอนยาวใหญ่ อำเภอ โนนแดง) จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 276 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	600,000.00	0.00	0.00	540,900	0.00	90.15	59,100.00	เม.ย.68-มิ.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
35	ถนนเส้นคุ้ม 9 (บ้าน นายสมหมาย) บ้าน หนองรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแซะ อำเภอดุ บรี เชื่อมบ้านสระ มะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,623 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,115 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	5,000,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00	0.00	77.40	1,130,000.00	ธ.ค.67-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
36	ถนนบ้านดอนสันติ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้าน ใหม่ - บ้านโคกแขวน หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา (สาย ทางโรงเรียนครบุรี)	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3180 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ. นม. กำหนด	2,000,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00	77.00	460,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
37	ถนนสายทางจากบ้าน โคกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลตะแบกบาน เชื่อมต่อบ้านโนนกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโคก กระชาย อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 635 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,175 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	2,000,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	79.00	420,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
38	ถนน สายบ้านหัวอ่าง พระราชดำริ หมู่ที่ 14 ตำบลสีสุก เขื่อน บ้านตะคลองงาม หมู่ ที่ 7 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 353 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,765 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	995,000.00	0.00	0.00	868,800.00	0.00	87.32	135,000.00	ธ.ค.67-ก.พ.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
39	ถนนสายบ้านหนอง นกแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบล จักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 12 ตำบล หนองขาม อำเภอ จักราช จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 368 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,031,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	87.29	131,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
40	ถนน สายบ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านโนนคอย (คุ้มมาบช้าง) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 353 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,765 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	995,000.00	0.00	0.00	868,800.00	0.00	87.32	126,200.00	เม.ย.68-มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
41	ถนน บ้านตาเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีละกอ เชื่อมบ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	995,000.00	0.00	0.00	678,960.00	0.00	68.24	316,040.00	ม.ค.68-ก.พ.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
42	ถนนบ้านช่องโค หมู่ที่ 2 ตำบลศรีละกอ เชื่อมบ้านลุงม่วง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,345 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 5,380 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	984,000.00	0.00	0.00	645,000.00	0.00	65.55	339,000.00	ธ.ค.67-ม.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
43	ถนนบ้านโนนหมั่น หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมบ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย. 69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
44	ถนนจากทำนบ หมู่ที่ 10 บ้านบุตานนท์ ตำบลพระพุทธ เขื่อม กับหมู่ที่ 1 บ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,200,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00	0.00	85.00	330,000.00	พ.ย.67-ก.พ.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
45	ถนนสายโรงเรียนบ้านพิมาน บ้านพิมาน หมู่ที่ 15 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เขื่อม บ้านโกรกไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,420.00 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,920,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00	0.00	91.67	160,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
46	ถนนสายบ้านหนอง หว่า หมู่ที่ 11 ตำบล ตลาดไทร เชื่อม บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,500,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	0.00	82.40	440,000.00	ก.พ.67-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
47	ถนนสายบ้านหนอง หว่า หมู่ที่ 11 ตำบล ตลาดไทร เชื่อม บ้าน หนองนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตรตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,500,000.00	0.00	0.00	1,726,000.00	0.00	69.04	774,000.00	ก.พ.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
48	ถนนสายเขาตึกปัก หมูที่ 8 บ้านดอนไพล ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะ ลุมปัก ตำบลหนองไม้ ไผ่ อำเภอหนองบุญ มาก จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 7,150 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม.กำหนด	997,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	70.21	297,000.00	มี.ค.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
49	ถนนบ้านห้วยจรเข้ รุ่งเรือง หมู่ที่ 18 ตำบลหินดาด เชื่อม สายทางศึลาร่วม ตำบลห้วยบง - ตำบลหนองแวง	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,242 ตร.ม.รายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	750,000.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	75.33	185,000.00	มี.ค.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
50	ถนนบ้านรวมใจ หมู่ที่ 15 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านหิงห้อย ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 253 เมตร เมตร ตาม แบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	750,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	77.33	170,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
51	ถนนสายบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า เชื่อม บ้านพันชนะ ตำบล พันชนะ อำเภอด่าน ขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	750,000.00	0.00	0.00	549,000.00	0.00	73.20	201,000.00	ก.พ.68-เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
52	ถนนบ้านโนนสง่า สามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลพันชนะ เชื่อม ระหว่างบ้านเกาะลอย หมู่ที่ 10 ตำบล หนองกรด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,508 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
53	ถนนสายกลางบ้าน กุดน้ำใส หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหนอง บัวตะเกียด เชื่อมบ้าน โคกพัฒนา ตำบลด่าน ขุนทด อำเภอด่าน ขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน คลุยกกว้างข้างละ0.30 เมตร ตาม แบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,110,000.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	71.17	320,000.00	เม.ย.68-มิ.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
54	ถนนสายบ้านประดู่ งาม หมู่ที่ 6 ,บ้านคู ขาด หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา เขต ติดต่อดำบลหนองบัว โคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 938 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4690 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกครึ่ง กว้างข้างละ 0.30 เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ. 2540 มาตรา 46) ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,890,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00	0.00	73.01	780,000.00	มี.ค.68-มิ.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
55	ถนน สายแยกบ้าน นายเดชะ ช้องนอก หมู่ 1 บ้านมะค่าคูก ตำบลบึงปรือ ถึงบ้าน ห้วยทราย ตำบล หนองแวงอำเภอ เทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	995,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	62.31	375,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
56	ถนน จากบ้านเทพ ประทานพร ตำบล หนองแวง - เชื่อมเขต ติดต่อบ้านทำนบ เทวดา ตำบลสำนัก ตะคร้อ อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 6 เมตร หนา 0.50 เมตร ยาว 460 เมตร ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 460 เมตรวางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 8 ท่อน ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด	995,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	57.29	425,000.00	ม.ค.68-ก.พ.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
57	ถนน สายบ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ ถึง บ้านโนนสง่า ตำบล พันชนะ อำเภอด่าน ขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต กว้าง 6 เมตรยาว 425 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือ มีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	2,015,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00	0.00	59.31	820,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
58	ถนนสายบ้านมาบ พลวง หมู่ 9 ตำบลวัง ยายทอง - เกาะแหลม หมู่ 3 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	995,000.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00	60.20	396,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
59	ถนนสายต่อจากถนน คอนกรีตเดิม บ้าน โกรก หมู่ที่ 3 ตำบล โนนตาเถร เชื่อม ระหว่าง ตำบลดอน ยาวใหญ่ อำเภอโนน แดง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตาราง เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	1,000,000.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	84.00	160,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
60	ถนนนายเผ่า บ้าน ดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอ โนนแดงเชื่อมบ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสี ดา จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 321 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,605 ตาราง เมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	1,000,000.00	0.00	0.00	805,700.00	0.00	80.57	194,300.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
61	ถนนจากบล็อกรคอน เวิร์ส (ต่อของเดิม) บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลลำพะเนียง ไป โนนสะอาดเชื่อมต่อ บ้านระหันค่าย ตำบลโนนแดง อำเภอ โนนแดง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 414 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม.กำหนด	1,000,000.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	94.00	60,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
62	ถนนสายบ้านดอนตัด เรือ ตำบลโนนแดง เชื่อมบ้านดอนอุดม ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	2,000,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	76.00	480,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
63	ถนนบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9 ตำบลด่าน จาก ถึง บ้านแฉ่ง หมู่ ที่ 3 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 984 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหิน คลุกลไหล่ทางทั้งสองข้าง ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด	2,679,000.00	0.00	0.00	2,450,200.00	0.00	91.46	228,800.00	ก.พ.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
64	ถนนขอยทิศใต้บึงสง่า บ้านวังสง่า หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านวัง เชื่อม ตำบลคางพลู อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 853 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 4,265 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,321,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00	0.00	90.91	211,000.00	มี.ค.68-มิ.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
65	ถนนสายเลียบริมแม่น้ำ มาบจวน บ้านโตนด เก่า หมู่ที่ 5 ตำบล โตนด อำเภอโนนสูง เชื่อมต่อบ้านพระวัง หาร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสูงเหลื่อม อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 615 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	2,020,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	89.11	220,000.00	มี.ค.68-มิ.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
66	ถนนบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ ที่ 2 ตำบลใหม่ ถึงโคก เกริ่น บ้านโคกเกริ่น ร่มเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลด่านคล้า อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	980,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	83.67	160,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
67	ถนนบ้านใหม่ หมู่ที่ 12 (จากโคกดอนขวาง) ตำบลใหม่ เชื่อมเขต บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 542 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,710 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง ตามแบบ และรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	1,500,000.00	0.00	0.00	1,350,200.00	0.00	90.01	149,800.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
68	ถนน สาย บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - เขตติดต่อบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองแวงโสภะ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร (เงื่อนไข เป็นไปตาม พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540 ข้อ 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	600,000.00	0.00	0.00	518,577.79	0.00	86.43	81,422.21	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
69	ถนน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 ตำบลหนอง หว่า อำเภอบัวลาย - เขตบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	533,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	90.06	53,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
70	ถนนบ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - บ้านบุรณะ หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง มะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร (เงื่อนไข เป็นไปตาม พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540 ข้อ 46) ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	600,000.00	0.00	0.00	539,000.00	0.00	89.83	61,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
71	ถนนสายบ้านหลุมพุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง พะไล อำเภอบัวลาย - บ้านโนนเมือง ตำบล สามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	497,000.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	98.99	5,000.00	พ.ย.67-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
72	ถนนสายบ้านหนองตะ ไ้ หมู่ที่ 7 - อ้อยช้าง ต่อจากถนนเดิมของ อบจ. เชื่อมตำบลกุด จอก อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	99.80	1,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
73	ถนนบ้านดงบัง หมู่ที่ 6 แยกลาดยางสาย ลาดยางสาย 2245 (ตะโก-โคกสี) เชื่อม ลาดยางแยกหนอง โคบาล - บ้านสระ พะเนียด เทศบาล ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คสล. ชั้น 3 จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	2,000,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00	0.00	91.50	170,000.00	ก.พ.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
74	ถนนสายบ้านหนอง โจด หมู่ที่ 9 ตำบล โคกกระเบื้อง สาย เชื่อมถนนทางหลวง หมายเลข 2260 (ถนนสายอำเภอคง- บ้านเหลื่อม) อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม.กำหนด	295,000.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	99.66	1,000.00	พ.ย.67-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
75	ถนนสายบ้านโคก กระเบื้อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมเขตเทศบาล ตำบลบ้านเหลื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 650.00 ตารางเมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง พร้อม ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	380,000.00	0.00	0.00	0.00	379,000	99.74	1,000.00	พ.ย.67-เม.ย.69	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
76	ถนนสายบ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อบ้านตาเนิน หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 278 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 1,688 ตร.ม. ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 1 เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ.พ.ศ. 2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	996,500.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	97.34	26,500.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
77	ถนนบ้านดอนเป้ลำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมเขตติดต่อ บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 341 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและลูกรังไม่น้อยกว่า 1,719 ตารางเมตร และ ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	997,000.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
78	ถนนเส้นจากบ้านหัว สะพาน หมู่ที่ 8 ถึง บ้านหนองบัวนา หมู่ที่ 1,10,11 ตำบล โนนเพ็ด อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา เชื่อม บ้านกุดหอยกาบ ตำบลหันโจด จังหวัด ขอนแก่น (เส้นบ้าน เตยกระโดนถึงบ้าน กุดหอยกาบ)	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 415 เมตรหนา 0.15 เมตร จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 เริ่มจาก หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ ที่ 10 จุดที่ 2 เริ่มจาก หมู่ที่ 10 ถึง หมู่ ที่ 8 จุดที่ 3 เริ่มจาก หมู่ที่ 10 ถึงบ้าน กุดหอยกาบ (เงื่อนไขเป็นไป ตาม พรบ.อบจ. พศ. 2540 มาตรา 46) ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,518,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00	0.00	86.30	208,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
79	ถนนบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง ค่าย ถึงบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบล หนองพลวง อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 328 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ และ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	999,000.00	0.00	0.00	832,000.00	0.00	83.28	167,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
80	ถนนบ้านหนองเรือ ตำบลตลาดไทร เชื่อม บ้านหนองอ้อ ตำบล ดอนมัน อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	999,000.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00	88.29	117,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
81	ถนนสายบ้าน กระเซาะราก หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อปลา ทอง - บ้านปากกล้วย พัฒนา ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมวาง ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 4 ท่อน เสาไฟ 25 ต้น ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,432,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	75.76	26,500.00	ก.พ.68-มิ.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
82	ถนนสายทางบ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลจิ้ว ถึงถนน 304 ตำบลนอกอก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปรับ เกลี่ย หนา 0.15 เมตร กว้างข้าง ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 2,800ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,568,000.00	0.00	0.00	1,330,000.00	0.00	84.82	238,000.00	ม.ค.68-มิ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
83	ถนนสายหมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง สามแยกบายพาส - สี่ แยกกองวัดจีน หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้าน โป่งประทุนตำบลปาก ช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,173 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง ละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจร ไม่น้อยกว่า 7,038 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	3,950,000.00	0.00	0.00	3,626,000.00	0.00	91.80	324,000.00	ม.ค.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
84	ถนนบ้านซันม่วง หมู่ที่ 4 - บ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 13 ตำบลจันทึก เชื่อมต่อ บ้านเขาเสด็จ หมู่ที่ 23 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,875 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,000,000.00	0.00	0.00	2,070,000.00	0.00	69.00	930,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
85	ถนนบ้านหนองช้างตาย หมู่ที่ 20 ซอย 11 ตำบลหนองสาหร่าย เชื่อม บ้านภูไทย ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 545 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,270 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.00	94.00	120,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
86	ถนนสายบ้านไต้ บ้าน หัวโกรก หมู่ที่ 7 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อสะพาน ดารา ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 935 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,675 ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ.พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,500,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00	96.80	80,000.00	ก.พ.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
87	ถนนสายทางบ้านวัง กะโล่ หมู่ที่ 9 ตำบล วังกระทะ อำเภอบาง ช่อง เขื่อน บ้านคลอง ใบพัด ตำบลวังหมี อำเภอน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 418 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,005,000.00	0.00	0.00	2,005,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
88	ถนน สาย แยกถนน นม.ถ.321-01 บ้าน ห้วยน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ เชื่อมบ้านหนอง กระทุ่ม ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนผิวถนนลาดยาง Asphaltic concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 835 เมตร หนา 0.04 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไหล่ ทางไม่น้อยกว่า 5,010 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990,000.00	99.67	100.00	ม.ค. 68-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว
89	ถนนสายบ้านโนน สามัคคี - หนองเรือ บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลชีวาน เชื่อม บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 384 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม แบบและรายละเอียด ที่อบจ. นม. กำหนด	700,000.00	0.00	0.00	693,500.00	0.00	99.07	6,500.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
90	ถนนบ้านห้วย หมู่ที่ 7 สายทางพนักันน้ำ ลำสะเทต ตำบล กระซอน เชื่อมต่อ บ้านห้วยาคา หมู่ที่ 3 ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มี พื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ไม่น้อย กว่า 1,252 ตารางเมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด	650,000.00	0.00	0.00	582,000.00	0.00	89.54	68,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
91	ถนนสายบ้านท่าแดง หมู่ที่ 3 - บ้านขมิ หมู่ ที่ 5 - ถนนพนักันน้ำ ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,000,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	70.00	900,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
92	ถนนบ้านโนนท้อ หมู่ที่ 9 สายทางจากคลอง 6 ซ้าย ตำบลกระซอน เชื่อมต่อบ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	650,000.00	0.00	650,000	0.00	0.00	100.00	0.00	มี.ค.68-พ.ค.68	ยกเลิกโครงการ
93	ถนนสายบ้านกอก หมู่ที่ 5 สายตำบล ในเมือง เชื่อมตำบล ชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 634 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,902 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	999,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	90.09	99000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
94	ถนนสายเพชรมาตุ คลา บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระ เวียง อำเภอยางชุมน้อย เชื่อมบ้านม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพลวง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 315 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	998,000.00	0.00	0.00	979,000.00	0.00	98.10	19,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
95	ถนนหมู่ที่ 11 บ้าน หนองหญ้าขาว สาย หน้าวัดหนองหญ้าขาว ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง เชื่อมบ้านโคก รักษ์ ตำบลห้วย ตะเคียน อำเภอยาง ชุมน้อย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	998,000.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	94.19	58,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
96	ถนนสายหมู่ที่ 14 บ้านหนองซอน ซอย 2 ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง เชื่อม บ้าน นิคมสามัคคี ตำบล รังกาใหญ่ อำเภอนิ มัย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	998,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	96.19	38,000.00	มี.ค.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
97	ถนนสายทางบริเวณ บ้านพักสวัสดิการ ทหารโครงการ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ กลาง เชื่อมตำบล หนองบัวศาลา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร (หากพื้นที่ดำเนินการอยู่ในความ ดูแลของส่วนราชการ ต้องได้รับ อนุญาต ให้ใช้หรือดำเนินการ ใดๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์) ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ยกเลิก โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
98	ถนนจากนายนายเดิม หมู่ที่ 14 บ้านโนน มะกอก ตำบลหนอง ระเวียง ถึงบ้านช่องโค ตำบลพระพุทธร อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ลงหินคลุก ใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,890,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
99	ถนนเลียบบลำตะคอง ทิศเหนือและทิศใต้ บ้านโคก หมู่ที่ 7 บ้าน กระทอน หมู่ที่ 8 ตำบลมะเริง เชื่อม บ้านคอนอินทร์ ตำบลพะเนา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 710 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 3,550 ตาราง เมตร ใหญ่ทางกว้าง ทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.25 เมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ม.ค.68-เม.ย.68	ยกเลิก โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
100	ถนนสายบ้านกระฉอด หมู่ที่ 5 เลียบคลอง ชลประทาน ตำบล ตลาด เชื่อมบ้านยัง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา (เชื่อมตำบลตลาดกับ ตำบลบ้านโพธิ์) จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 508 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 2,032 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	1,154,000.00	0.00	0.00	1,154,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
101	ถนนสายบ้านหนองกระดาง - บ้านหนองกระชาย บ้านหนองกระดางหมู่ที่ 15 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว 1,215 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,505 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,846,000.00	0.00	3,846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ก.พ.68-พ.ค.68	ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
102	ถนนซอยหลัง โรงเรียนบ้านหนอง พลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมงคล เชื่อม ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านอ่างห้วย ยาง หมู่ที่ 13 ตำบล ธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ความยาว 815 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 4,075 ตารางเมตร ตาม แบบและรายละเอียด ที่ อบจ. นม. กำหนด	2,430,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	74.07	630,000.00	ต.ค.68-เม.ย.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
103	ถนนบ้านบุตาล หมู่ที่ 2 บุตาลซอย 6 ถึง คลองยาง ตำบลไชย มงคล เชื่อมบ้านหนอง ใหญ่ ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหิน คลุกลงไหล่ทางบดทับแน่น ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,800 ตารางเมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	100.00	0.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
104	ถนนสายบ้านใหม่ทะเล เมนชัย หมู่ที่ 6 ตำบล ไพล เชื่อม โรงพยาบาลลำทะ เมนชัย ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1155 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ. นม. กำหนด	4,200,000.00	0.00	0.00	3,568,000.00	0.00	84.95	632,000.00	มี.ค.68-ก.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
105	ถนนสายข้างร้านดวง เฮง หมู่ที่ 9 เทศบาล ตำบลหนองบัววง เชื่อมโรงพยาบาลลำ ทะเมนชัย เทศบาล ตำบลขุย อำเภอ ลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,134,000	87.23	166,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
106	ถนนสายบ้านคลอง สะท้อน หมู่ 5 ตำบล วังหมี - บ้านไทรทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำ เขียว อำเภอวังน้ำ เขียว จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 517 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,102 ตาราง เมตรตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,714,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	98.60	24,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
107	ถนนสายบ้านบุตะโก เมืองใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว ถึง บ้านสุขศรีงาม หมู่ที่ 13 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 688 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 4,128 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,344,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	0.00	94.71	124,000.00	ม.ค.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
108	ถนนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบล มิตรภาพ - บ้านอุดม ทรัพย์พัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	600,000.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	86.50	81,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
109	ถนนบ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนอง หญ้าขาว เชื่อมต่อ บ้านดอนห้วยมัน หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย. 69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
110	ถนนบ้านมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวน้อย เชื่อมถนนลาดยางสายทางหลวงชนบท หมายเลข 2161 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน - อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,000,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	99.00	10,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
111	ถนนจากสามแยกหัวสระ,ปรางค์เก่า,ดอนมะนาว หมู่ที่ 8 ตำบลกุตน้อย อำเภอสีคิ้ว เชื่อมบ้านแก่งท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	1,000,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	88.00	120,000.00	มี.ค.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
112	ถนนสายบ้านหนอง โอง หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านหัน - บ้านหนอง กก หมู่ที่ 2 ตำบล หนองบัวน้อย อำเภอสี่คิ้ว จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 437 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด	1,180,000.00	0.00	0.00	1,016,000.00	0.00	86.10	164,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
113	ถนนสายบ้านปางละ กอ หมู่ที่ 1 ตำบล กฤษณา เชื่อมบ้าน ลาดอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลดอนเมือง อำเภอสี่คิ้ว จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 280 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	900,000.00	0.00	0.00	779,111.00	0.00	86.57	120,889.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
114	ถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา เชื่อมบ้านห้วยสูง หมู่ที่ 2 ตำบลวังโรง ใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ96-007)	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	900,000.00	0.00	0.00	783,000.00	0.00	87.00	117,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
115	ถนนสายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนอง น้ำใส เชื่อมบ้านหนอง ไผ่ ตำบลหนองหญ้า ขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 467 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,500,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	98.67	20,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
116	ถนนบ้านวังราง หมู่ที่ 8 (วังรางพัฒนาซอยที่ 9) ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว เชื่อมบ้านโป่งใหญ่ หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	700,000.00	0.00	0.00	605,500.00	0.00	86.50	94,500.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
117	ถนนสายบ้านไพรสาไล หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเมือง เชื่อมบ้านชุมสามแรม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000	100.00	0.00	ก.พ.68-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
118	ถนนสายบ้านหนองน้ำ ใส หมู่ที่ 1 ตำบล หนองน้ำใส เชื่อม บ้านบุคา ตำบลดอน เมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 170 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000	100.00	0.00	ก.พ.68-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว
119	ถนนสายบ้านแฝก ตำบลสามเมือง - บ้านแดงน้อย ตำบลเมืองพะไล อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด เป็นปริมาณผิวจราจร คสล.ไม่ น้อยกว่า 5,450 ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางเกลี่ยทับ แน่น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,555,000.00	0.00	0.00	2,806,750.00	0.00	78.95	748,250.00	ม.ค.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
120	ถนนสายเก่า บ้านโนนค่า ตำบลโนนค่า อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 482 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,928 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางกว้างด้านละ 0.50 เมตร วมแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,000,000.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	92.00	80,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
121	ถนนบ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ 19 (คุ้มหินลาด) ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านสระเพลง หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 258 เมตรหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,000,000.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	84.00	160,000.00	ม.ค.68-มิ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
122	ถนนบ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน ใหม่ เชื่อม บ้านหนอง จาน ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.213 - 06)	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 258 เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,548.00 ตารางเมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	863,000.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	84.01	138,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
123	ถนนบ้านซับหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลหนอง หัวแรด จากบริเวณ ถนนคอนกรีตกลาง หมู่บ้านซับหวายใน ถึงบริเวณเชื่อมต่อ บ้านสวรรค์วี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 298 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.5 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	825,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย.69 (แก้ไข 1 ปี69)	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
124	ถนนทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ.123-01) สาย บ้านหนองนา หมู่ที่8 ตำบลจั่ว ถึงบ้านกรวด ตำบลกรวด อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
125	ถนนบ้านหนองหัว หมู่ 5 สายแยกทาง หลวงชนบท ตำบล ทับสวาย เชื่อมบ้าน โนนแฝก ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง หินคลุก ตามสภาพ พร้อมวาง ท่อ คสล.0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ตามแบบและ รายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	700,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	91.43	60,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
126	ถนนบ้านหลุ่งประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11 - บ้านหนองผักโพด หมู่ที่ 5 ตำบลหลุ่งประดู่ เชื่อมบ้านเมืองพลับพลา หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ 1 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	700,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	88.57	80,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
127	ถนนสายบ้านปรางค์ หมู่ที่ 11 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเสาดิษฐ์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 215 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ.2540 ข้อ 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	600,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	91.67	50,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
128	ถนนบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9 บ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10 บ้านเครือวัลย์ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยแถลง เชื่อมตำบลเสาเดียว อำเภอนางรอง หงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ. อบจ.พ.ศ.2540 ข้อ 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	700,000.00	0.00	0.00	662,500.00	0.00	94.64	37,500.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
129	ถนนบ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยแถลง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 6,865 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,325 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 868 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,208 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	15,902,000.00	0.00	0.00	11,570,000.00	0.00	72.76	4,332,000.00	ธ.ค.67-เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
130	ถนนบุรีราษฎร์ จาก หน้าร้านคาร์แคร์ เยี่ยมทอง บ้านหนอง สะแก หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านใหม่ (เขต เทศบาลตำบลแซะ) เชื่อมระหว่างเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านใหม่ บ้าน หนองสะแก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกทางจราจร และงานเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 12 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
131	ถนนบ้านโคกกรวด หมู่ที่ 8 ตำบลเฉลียง จากป่าสักถึงไร่นา เรไร เชื่อมต่อ บ้าน เทพนิมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,910 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 7,640 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	999,200.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00	71.46	285,200.00	ก.พ.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
132	ถนนบ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้าน คลองกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย เชื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมแซมถนนลาดยาง AC ยาว 763 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซม ถนนไม่น้อยกว่า 4,578 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000.00	0.00	0.00	1,330,000.00	0.00	66.50	670,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
133	ถนนสายทางบ้านใหม่ หนองปรึก หมู่ที่ 15 - สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่ง อรุณ อำเภอโคกชัย เชื่อมต่อถนน 224 บ้านขาคิม หมู่ที่ 6 ตำบลละหาน อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETEช่วงที่ 1 ระยะที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร แบบ ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 6.00 เมตร ยาว 763 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,578 ตารางเมตร พร้อมตีเส้น จราจร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	66.00	680,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
134	ถนนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน เหลื่อม เชื่อม บ้าน หนองกุงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 384 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,304 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	998,000.00	0.00	0.00	683,000.00	0.00	68.44	315,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
135	ถนนสายบ้านสันติสุข-สระน้ำสามร้อยยอด บ้านสันติสุข หมู่ที่ 15 เส้นไปยังบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลโคกกระเบื้อง สายเชื่อมไปยัง บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ยาว 263 เมตร พร้อมกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	1,263,500.00	0.00	0.00	872,000.00	0.00	69.01	391,500.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
136	ถนนจากสายทาง ถนนหมายเลข 304 บ้านอ่างหิน หมู่ที่ 4 ไปทางบ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 11 ตำบลธงชัย เหนือ ถึง บ้านหนอง นมนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรเดิมทำ การรื้อผิวจราจรเดิมแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตเดิมที่ชำรุดแล้ว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 7,860 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	5,000,000.00	0.00	0.00	3,699,999.00	0.00	74.00	1,300,001.00	ม.ค.68-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
137	ปรับปรุงซ่อมสร้าง ถนนสายบ้านซับใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลพญา เย็น เชื่อมตำบล มวกเหล็กใน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 6 เมตร ยาว 715 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,290 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่อบจ. นม. กำหนด	2,500,000.00	0.00	0.00	2,490,000.00	0.00	99.60	10,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
138	ถนนบ้านหนองไทร เหนือ หมู่ที่ 19 ตำบล คลองม่วง เชื่อม บ้าน หินดาด หมู่ที่ 5 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หิน 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,410 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	995,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	75.38	245,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
139	ถนนสายบ้าน ทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ เชื่อมต่อ อ่างเก็บน้ำ ลำเชียงไกร บ้านโพธิ์ ดาสี หมู่ที่ 10 ตำบล บัลลังก์ อำเภอโนน ไทย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 370 เมตร หิน 5 เซนติเมตร ไหล่ทาง กว้าง ข้างละ 1 เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000.00	0.00	0.00	1,268,000.00	0.00	63.40	732,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
140	ถนนบ้านโนนตูม หมู่ที่ 1 สายบ้านโนนตูม ตำบลธารละหลอด เชื่อมบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	998,000.00	0.00	0.00	932,000.00	0.00	93.39	66,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
141	ถนนสายทางหน้าค่าย กองพัน ช 202 ถึง กรมทหารช่างที่ 2 บ้านหนองพลวง มะนาว หมู่ที่ 4 ตำบล โพธิ์กลาง เชื่อมบ้าน หนองบัวศาลา ตำบล หนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนบนผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง เฉลี่ย 6 เมตร ยาว 435 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิด พื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 2,610 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย โครงการฯ (หากพื้นที่ดำเนินงาน อยู่ในความดูแลของส่วน ราชการ ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือดำเนินการใดๆ โดยชอบ ด้วยกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้ ใช้ประโยชน์) ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ก.พ.68-เม.ย.68	ยกเลิก โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
142	ถนนบริเวณสามแยก อุ่มพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ เชื่อมเขตทางรถไฟ (เทศบาลนคร นครราชสีมา) อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 534 เมตร หนา 0.05 เมตร และทางเชื่อมถนน จำนวน 4 จุด หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,204 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,527,400.00	0.00	1,527,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	มี.ค.68-พ.ค.68	ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
143	ถนนสายจาก บริษัทต้าทง หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง ตำบล หนองระเวียง ถึงเขต บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลหนอง บัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	900,000.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	73.89	235,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
144	ถนนสายจากถนน มิตรภาพ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา เชื่อมต่อ ลอดเหลี่ยม ตำบลวัง หิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงานช่วงที่ 1 จากถนนมิตรภาพ (โรงเรียนบ้านโพนทอง) - บ้านนายสมศักดิ์กว้าง 5 เมตร ยาว 281 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือ พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,405 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 จากถนนมิตรภาพ (บ้านนางหนูอ้อม) - บ้านนายสมศักดิ์กว้าง 6 เมตร ยาว 146 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 จากบ้านนายสมศักดิ์ - บ้านนางชวน กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,445,000.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	67.13	475,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
145	ถนนสายหัวท้านบไไร่ ใหญ่ ตำบลหนองบุนนาก เชื่อมบ้านสุขไพบูลย์ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 336 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	998,000.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	89.18	108,000.00	ม.ค.68-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
146	ถนน นม.ถ.326-50 สายเลียบริมทางรถไฟบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแคน เชื่อมทางข้ามรถไฟตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000	81.25	300,000.00	ก.พ.68-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
147	ถนนบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเก่า ถึง บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด)	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	มี.ย.68-ก.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
148	ถนนสายบ้านสระพระ หมู่ที่ 3 ตำบลสระพระ เชื่อมบ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 ตำบล มาบกราด อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,160 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	0.00	7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	0.00	0.00	0.00	ก.ย.68-ก.พ.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
149	ถนนสายคลองซอย 6 ซ้าย จากบ้านโนนโง้ง 2 ตำบลดงใหญ่ เชื่อมบ้านโนนพุทรา หมู่ที่ 6 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	0.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	ก.ย.68-ก.พ.70	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม				275,310,600	11,400,000.00	13,943,400.00	212,577,107.79	19,683,600.00	85.15	39,699,892.21		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	ปรับปรุงลานคอนกรีต เสริมเหล็กศูนย์ ประสานงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ประจำ อำเภอด่านขุนทด	สำนักช่าง	ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริม เหล็กศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ประจำ อำเภอด่านขุนทด ปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	0.00	899,900.00	0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.68- เม.ย.69 (แก้ไข 1 ปี 69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม				0.00	899,900.00	0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00		

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สรุปโครงการพัฒนา หน่วยดำเนินการ สำนักศึกษา

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	ข้อบัญญัติ		โอนเพิ่ม		โอนลด		โครงการทั้งหมด		โครงการที่เสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก		เพิ่มเติม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต																		
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 แผนงานการศึกษา	72	50,953,300	1	199,000	1	2,837,000	73	48,315,300	43	33,870,367.10	27	13,306,120	3	698,800			1	1,990,000
2.1 แผนงานการศึกษา(โรงเรียนในสังกัด)	58	421,196,400	17	4,414,149	11	4,445,203	58	421,165,346	58	414,274,496.00	1	31,054	-	-	-	-	-	-
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	20	32,500,000	1	3,000,000	5	12,420,100	21	23,079,900	19	19,624,305.00	1	31,054	-	-	2	2,320,100	1	3,000,000
2.6 กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	7	19,170,000	1	3,000,000	3	5,150,000	7	17,020,000	7	16,548,280.28		-	-	-	-	-	-	-
2.7 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	300,000	-	-	-	-	1	300,000	1	299,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	158	524,119,700	20	10,613,149	20	24,852,303	160	509,880,546	128	484,616,448.38	29	13,368,228	3	698,800	2	2,320,100	2	4,990,000

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	บริหารจัดการและจัด กิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการ บริหารจัดการและจัด กิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	เม.ย.68-ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการ ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,550,625.00	91.01	449,375.00	ม.ค.68-ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
3	ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน ภายนอกขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน ภายนอกขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ม.ค.68-ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
4	แข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,405,121.00	70.26	594,879.00	มิ.ย.68-ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว
5	พัฒนารูปแบบการ จัดการเรียนการสอน สองภาษา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการ พัฒนารูปแบบการจัดการ เรียนการสอนสองภาษา	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,047,929.00	69.86	452,071.00	เม.ย.68 - พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว
6	งานมหกรรมการจัด การศึกษาโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการ งานมหกรรมการจัด การศึกษาโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,364,000.00	90.93	136,000.00	พ.ค.68-มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว
7	งานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการ งานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	964,621.80	74.20	335,378.20	ก.ค. 68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
8	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	900,000.00	0.00	0.00	0.00	688,889.00	76.54	211,111.00	ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว
9	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	3,825,827.30	65.35	174,172.70	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว
10	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	2,994,240.00	83.49	5,760.00	ม.ค.68	ดำเนินการแล้ว
11	จัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	6,000,000.00	0.00	2,837,000.00	0.00	3,159,749.00	52.66	3,251.00	มิ.ย.68 - ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
12	วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการ วันคล้ายวันสถาปนาคณะ ลูกเสือแห่งชาติ องค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	มิ.ย.68 - ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
13	ก่อสร้างห้องน้ำหญิง จำนวน 5 ห้อง โรงเรียน กุดจิกวิทยา	สำนักงานการศึกษา	ก่อสร้างห้องน้ำหญิง จำนวน 5 ห้อง โรงเรียน กุดจิกวิทยา (ตามแบบ และรายละเอียดที่อบจ. นม. กำหนด)	500,000.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	1,000.00	ต.ค.68-ธ.ค.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
14	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้าน ทิศใต้ โรงเรียนสองครพิ ทยาคม	สำนักงานการศึกษา	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ขนาดความสูง 2 เมตร ยาว 132 เมตร (ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	502,000.00	0.00	0.00	439,000.00	0.00	0.00	63,000.00	ต.ค.67-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
15	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ภายใน โรงเรียนสูงเนิน	สำนักงานศึกษาฯ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 925 ตาราง เมตร (ตามแบบและ รายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.68-ธ.ค.68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
16	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม เหล็กโรงเรียนหนองหัว พิทยาสรรค์	สำนักงานศึกษาฯ	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม เหล็ก โรงเรียนหนองหัว พิทยาสรรค์ (ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	1,216,900.00	0.00	0.00	1,216,900.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
17	ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคาอาคาร เรียนแบบเบ็ดเสร็จ โรงเรียนมาตะโกพิทยา คม	สำนักงานศึกษาฯ	ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยน หลังคาอาคารเรียนแบบ เบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนมาบ ตะโกพิทยาคม (ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	96.67	10,000.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
18	ติดตั้งผ้าเพดาน โรง อาหาร 300 ที่นั่ง โรงเรียนมาบตะโกพิทยาศ คม	สำนักงานการศึกษา	ติดตั้งผ้าเพดาน อาคาร โรงอาหาร 300 ที่นั่ง โรงเรียน มาบตะโกพิทยาศคม (ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว
19	ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน นอกอาคารแบบ มาตรฐาน 6 ที่/27 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาศ คม	สำนักงานการศึกษา	ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน นอกอาคารแบบมาตรฐาน 6 ที่/27 โรงเรียนมาบ ตะโกพิทยาศคม (ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบ จ.นม. กำหนด)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-ม.ค.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
20	ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเมืองยางศึกษา	สำนักงานการศึกษา	ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเมืองยางศึกษา (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	500,000.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	99.60	2,000.00	ต.ค.68-ธ.ค.68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
21	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ขนาดเล็ก แบบมีชั้นลอย โรงเรียน วังรางพิทยาคม	สำนักงานการศึกษาฯ	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ขนาดเล็ก แบบมีชั้นลอย โรงเรียน วังรางพิทยาคม (ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	494,500.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	99.90	500.00	ต.ค.68-ม.ค.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
22	ปรับปรุงหอประชุม ขนาดเล็กแบบมาตรฐาน โรงเรียนวัดประชานิมิตร	สำนักงานการศึกษาฯ	ปรับปรุงหอประชุมขนาด เล็กแบบมาตรฐาน โรงเรียนวัดประชานิมิตร (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	1,353,200.00	0.00	0.00	1,353,200.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-มี.ค.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
23	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนกฤษณาวินวิทยา	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนกฤษณาวินวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 059 หน้า 428 - 430	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
24	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 060 หน้า 431 - 433	408,515.00	0.00	0.00	0.00	408,515.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
25	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนกุดจิกวิทยา	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนกุดจิกวิทยา จำนวน 23 รายการรายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 061 หน้า 433 - 435	318,895.00	0.00	0.00	0.00	318,895.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
26	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 062 หน้า 436 - 438	408,515.00	0.00	0.00	0.00	408,515.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
27	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนคลองไผ่วิทยา	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนคลองไผ่วิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 063 หน้า 438 - 440	408,515.00	0.00	0.00	0.00	408,515.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
28	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 064 หน้า 441 - 443	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
29	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนช่องแมววิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนช่องแมววิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 065 หน้า 443 - 445	318,895.00	0.00	0.00	0.00	318,895.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
30	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนดอนโพธิ์พญา	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนดอนโพธิ์พญา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 066 หน้า 445 - 448	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
31	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนด้านเกวียนวิทยา	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนด้านเกวียนวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 067 หน้า 448 - 450	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
32	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ของโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 068 หน้า 450 - 453	408,515.00	0.00	0.00	0.00	408,515.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
33	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 069 หน้า 453 - 455	498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
34	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยี มา สร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)เพื่อยกระดับ สมรรถนะผู้เรียนให้ พร้อมต่อการดำรงชีวิตใน เศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนกีฬารองการ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา (โตนด พิทยาคม)	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬารองการ บริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) จำนวน 23 รายการ รายละเอียด ตามข้อบัญญัติข้อ 070 หน้า 455 - 458	408,515.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	99.87	515.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
35	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนทพรั้งพิทยาคม	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนทพรั้งพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 071 หน้า 458 - 460	318,895.00	0.00	0.00	0.00	318,895.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
36	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยา	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 072 หน้า 460 - 463	318,895.00	0.00	0.00	0.00	318,895.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
37	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 073 หน้า 463 - 465	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
38	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 074 หน้า 465 - 468	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
39	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนบัวลาย	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนบัวลาย จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 075 หน้า 468 - 470	408,515.00	0.00	0.00	0.00	408,515.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
40	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 076 หน้า 470 - 473	188,445.00	0.00	0.00	0.00	188,445.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
41	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนประทาย	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประทาย จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตาม ข้อบัญญัติฯ ข้อ 077 หน้า 473 - 475	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
42	พัฒนาแนวทางการนำ เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผ่าน กระบวนการการจัดการ เรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อ ยกระดับสมรรถนะ ผู้เรียนให้พร้อมต่อการ ดำรงชีวิตในเศรษฐกิจ ยุคดิจิทัล โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการ สอนของโรงเรียนปรางค์ ทองวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตาม ข้อบัญญัติฯ ข้อ 078 หน้า 475 - 478	408,515.00	0.00	0.00	0.00	408,515.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
43	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนปราสาทวิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนปราสาทวิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 079 หน้า 478 - 480	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
44	พัฒนาแนวทางการนำ เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผ่าน กระบวนการการจัดการ เรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับ สมรรถนะผู้เรียนให้ พร้อมต่อการดำรงชีวิตใน เศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนปากช่อง 2	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการ สอนของโรงเรียนปากช่อง 2 จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตาม ข้อบัญญัติฯ ข้อ 080 หน้า 480 - 483	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
45	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนปากช่องพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 081 หน้า 483 - 485	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
46	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนพระทองคำวิทยา	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนพระทองคำวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 082 หน้า 485 - 488	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
47	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมบึงปรือ จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 083 หน้า 488 - 490	318,895.00	0.00	0.00	318,895.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
48	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 084 หน้า 490 - 493	408,515.00	0.00	0.00	408,515.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
49	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ปราสาท	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ปราสาท จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 085 หน้า 493 - 495	408,515.00	0.00	0.00	0.00	408,515.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
50	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนมาบตาพิตัย	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมาบตาพิตัย จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 086 หน้า 495 - 498	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
51	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนเมืองยางศึกษา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 087 หน้า 498 - 500	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
52	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 088 หน้า 500 - 502	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
53	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 089 หน้า 503 - 505	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
54	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 090 หน้า 505 - 507	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
55	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม	สำนักงานการศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 091 หน้า 508 - 510	408,515.00	0.00	0.00	0.00	408,515.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
56	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยี มา สร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับ สมรรถนะผู้เรียนให้ พร้อมต่อการดำรงชีวิตใน เศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนวังรางพิทยาคม	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวังรางพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตาม ข้อบัญญัติฯ ข้อ 092 หน้า 510 - 513	408,515.00	0.00	0.00	408,515.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
57	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนวังหมี่พิทยาคม	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวังหมี่พิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 093 หน้า 513 - 515	318,895.00	0.00	0.00	0.00	318,895.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
58	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดประชนามิตร	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดประชนามิตร มีจำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 094 หน้า 515 - 518	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	100.00	0.00	01/10/1968 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
59	พัฒนาแนวทางการนำ เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผ่าน กระบวนการการจัดการ เรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อ ยกระดับสมรรถนะ ผู้เรียนให้พร้อมต่อการ ดำรงชีวิตในเศรษฐกิจ ยุคดิจิทัล โรงเรียนสองค รพิทยาคม	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการ สอนของโรงเรียนสองค รพิทยาคมมีจำนวน 23 รายการ รายละเอียดตาม ข้อบัญญัติฯ ข้อ 095 หน้า 518 - 520	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
60	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนสาทรวิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสาทรวิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 096 หน้า 520 - 522	318,895.00	0.00	0.00	318,895.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
61	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดีผดุงวิทยา”	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดีผดุงวิทยา” จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 097 หน้า 523 - 525	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
62	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 098 หน้า 525 - 527	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
63	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 099 หน้า 528 - 530	318,895.00	0.00	0.00	318,895.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
64	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	สำนักงานศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองขามพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 100 หน้า 530 - 532	318,895.00	0.00	0.00	0.00	318,895.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
65	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนหนองงูเห่ล้อมพิทยาคม	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองงูเห่ล้อมพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 101 หน้า 532 - 535	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
66	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 102 หน้า 535 - 537	408,515.00	0.00	0.00	408,515.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
67	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 103 หน้า 537 - 540	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
68	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนหนองยางพิทยาคม	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองยางพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 104 หน้า 540 - 542	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
69	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 105 หน้า 542 - 545	318,895.00	0.00	0.00	318,895.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
70	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยี มา สร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อ ยกระดับสมรรถนะ ผู้เรียนให้พร้อมต่อการ ดำรงชีวิตในเศรษฐกิจ ยุคดิจิทัล โรงเรียนห้วย ลึกผดุงวิทยา	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนห้วยลึก ผดุงวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตาม ข้อบัญญัติฯ ข้อ 106 หน้า 545 - 547	408,515.00	0.00	0.00	0.00	408,515.00	100.00	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
71	พัฒนาแนวทางการนำ เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผ่าน กระบวนการการจัดการ เรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อ ยกระดับสมรรถนะ ผู้เรียนให้พร้อมต่อการ ดำรงชีวิตในเศรษฐกิจ ยุคดิจิทัล โรงเรียนหินดาดวิทยา	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อสื่อการเรียนการ สอนของโรงเรียนห้วยลึก ผดุงวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตาม ข้อบัญญัติฯ ข้อ 107 หน้า 547 - 549	318,895.00	0.00	0.00	318,895.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค. 68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
72	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนอรพิมพิทยาศรี	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนอรพิมพิทยาศรี รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 108 หน้า 550 - 552	408,515.00	0.00	0.00	0.00	408,515.00	100.00	0.00	ต.ค.68 (แก้ไข 1 ปี69)	ดำเนินการแล้ว
73	ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนมะค่าวิทยา	สำนักงานการศึกษา	ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนมะค่าวิทยา (ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด)	0.00	199,000.00	0.00	198,000.00	0.00	99.50	1,000.00	ต.ค.68-พ.ย.68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม				50,953,300.00	2,199,000.00	2,837,000.00	13,306,120.00	33,870,367.10	93.76	3,138,812.90		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	ส่งเสริมและสนับสนุน กิจการกีฬาองค์กร บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตาม โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจการกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	10,000,000.00	0.00	2,700,000.00	741,200.00	3,018,800.00	30.19	3,540,000.00	ต.ค.67-ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว
2	ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตาม โครงการประกวดวง ดนตรีลูกทุ่งไทย จังหวัดนครราชสีมา	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	700,000.00	42.86	0.00	ก.ค.68-ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว
3	แข่งขันกีฬา E-Sport องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตาม โครงการแข่งขันกีฬา E-Sport องค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,992,500.00	99.63	7,500.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
4	ออกกำลังกายเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ "Fun Run"	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตาม โครงการออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ "Fun Run"	2,100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	2,799,920.00	75.00	80.00	พ.ย.67-ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
5	แข่งขันกีฬาอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการแข่งขันกีฬา อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	200,000.00	0.00	0.00	20,400.00	178,900.00	89.45	700.00	พ.ย.67-ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว
6	แข่งขันกีฬา อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการแข่งขันกีฬา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	1,500,000.00	0.00	1,499,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	พ.ย.67-ก.ค.68	ยกเลิกโครงการ
7	ส่งเสริมกีฬา อำเภอบัว ใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการส่งเสริมกีฬา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา	1,000,000.00	0.00	820,400.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	พ.ย.67-ส.ค.68	ยกเลิกโครงการ
8	ส่งเสริมสนับสนุน สืบ ทอดอนุรักษ์งาน วัฒนธรรมประเพณีวัน สงกรานต์	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณี วันสงกรานต์	10,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	2,544,185.00	25.44	455,815.00	เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
9	“ประเพณีกินเฒ่า ของดีเมือง สูงเนิน”	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการ “ประเพณีกิน เฒ่า ของดีเมืองสูง เนิน”	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	0.00	มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว
10	งานประเพณีบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการงานประเพณี บวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อ. เทพารักษ์ จังหวัด	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว
11	งานประเพณีฉลองชัย ชนะท้าวสุรนารี และ วิถีวัฒนธรรมบัวลาย	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการงานประเพณี ฉลองชัยชนะท้าวสุ รนารีและวิถีวัฒนธรรม บัวลาย	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	ก.พ.68-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
12	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว
13	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	มี.ค.68-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว
14	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	มี.ค.68-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
15	อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเทิดทูนวีร สตรีท้าวสุรนารี อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี เทิดทูนวีรสตรีท้าวสุ รนารี อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัด นครราชสีมา	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	มี.ค.68-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว
16	ส่งเสริมสนับสนุน สืบ ทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณีวัน สงกรานต์ อำเภอด่าน ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	เม.ย.68	ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
17	การบวงสรวงปราสาท บ้านปราสาท ตำบลบ้าน ปราสาท อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการบวงสรวง ปราสาท บ้านปราสาท ตำบลบ้านปราสาท อำเภอดง จังหวัด นครราชสีมา	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	99.67	1,000.00	มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว
18	งานฉลองวันแห่งชัย ชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอดง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการงานฉลองวัน แห่งชัยชนะท่านท้าว สุรนารี อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว
19	ส่งเสริมสนับสนุน สืบ ทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณีวัน สงกรานต์ อำเภอบัว ใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00	เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
20	สืบสานตำนานด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตาม โครงการสืบสาน ตำนานด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	999,600.00	99.96	400.00	ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้ว
21	จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2568	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตาม โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2568	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,991,400.00	99.71	8,600.00	มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				32,500,000.00	4,100,000.00	12,420,100.00	761,600.00	19,624,305.00	84.31	4,193,995.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	จัดงานฉลองวัน แห่งชัยชนะของ ท้าวสุรนารี	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการจัดงานฉลอง วันแห่งชัยชนะของ ท้าวสุรนารี	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	14,558,380.28	97.06	441,619.72	มี.ค.68-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว
2	จัดงานเทศกาลผ้า ไหมปักธงชัยและ ของดีเมืองโคราช	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการจัดงาน เทศกาลผ้าไหมปัก ธงชัย และของดีเมือง โคราช	2,000,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	70,300.00	3.52	29,700.00	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว
3	จัดงานประเพณี ลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	50.00	0.00	พ.ย.67	ดำเนินการแล้ว
4	จัดงานฉลองชัย ชนะท้าวสุรนารี และประเพณี บัว ไหม บัวใหญ่	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการจัดงานฉลอง ชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัวไหม บัวใหญ่	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	999,600.00	99.96	400.00	มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
5	จัดงานประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่ ของดี อำเภอ ปะทาย	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการจัดงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่ของดี อำเภอ ปะทาย	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00	ม.ค.68-ก.พ.68	ดำเนินการแล้ว
6	จัดงานบวงสรวงอนุ สาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอลำ สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการจัดงาน บวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อำเภอ ลำนสะแกแสง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	มี.ค.68-เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว
7	จัดงานบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุ รนารี อำเภอบ้าน เหลื่อม จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตาม โครงการจัดงาน บวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อำเภอบ้าน เหลื่อม จังหวัด นครราชสีมา	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00	0.00	มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				19,170,000.00	3,000,000.00	5,150,000.00	0.00	16,548,280.28	97.23	471,719.72		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	งานฉลองชัยชนะท้าว สุรนารี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษาฯ	ดำเนินการตามโครงการงานฉลอง ชัยชนะท้าวสุรนารี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	99.67	1,000.00	มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	99.67	1,000.00		

โรงเรียนในสังกัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนกฤษณา วิทยา	โรงเรียน กฤษณา วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็น ที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 3.5 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วย ระบบแสดงภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของ โรงเรียน	2,307,500.00	0.00	0.00	0.00	2,268,059.00	98.29	39,441.00	ต.ค.67- ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว
รวม				2,307,500.00	0.00	0.00	0.00	2,268,059.00	98.29	39,441.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
2	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนกลางดง ปทุมวิทยา	โรงเรียน กลางดง ปทุมวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	3,675,400.00	0.00	0.00	0.00	3,527,919.00	95.99	147,481.00	ต.ค.67- ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนกลางดง ปทุมวิทยา (ต่อ)	โรงเรียน กลางดง ปทุมวิทยา	3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการพัฒนาและส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 3.6 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วย จออัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน 3.8. ยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ แอลอีดีวอลล์ (LED Wall) 3.9. ยุทธศาสตร์สถานศึกษาเพื่อการ สื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วย ระบบแสดงภาพวิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน การจัดการศึกษาของโรงเรียน									
รวม				3,675,400.00	0.00	0.00	0.00	3,527,919.00	95.99	147,481.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
3	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนกุดจิก วิทยา	โรงเรียนกุดจิก วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	4,890,100.00	2,947.00	0.00	0.00	4,893,047.00	100.00	0.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนกุดจิก วิทยา (ต่อ)	โรงเรียนกุดจิก วิทยา	3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 3.5 โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยใน ระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.6 ยุกระดับการเรียนการสอนด้วย กระดานอัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.7 ยุกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสาร องค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดง ภาพ วิดีโอ วอลล์ (Video Wall) 3.8 ยุกระดับการสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ แอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษา ของโรงเรียน									
รวม				4,890,100.00	2,947.00	0.00	0.00	4,893,047.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
4	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนเขา ใหญ่พิทยาคม	โรงเรียนเขา ใหญ่พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต	3,765,200.00	0.00	0.00	0.00	3,575,722.00	94.97	189,478.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนเขา ใหญ่พิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนเขา ใหญ่พิทยาคม	3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้ มี 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการพัฒนาและส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 3.6 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วย จออัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ จัดการศึกษาของโรงเรียน									
รวม				3,765,200.00	0.00	0.00	0.00	3,575,722.00	94.97	189,478.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
5	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนนครบุรี	โรง เรียนนครบุรี	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	16,179,500	1,079,377	0	0	17,258,877	100.00	0.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนนครบุรี (ต่อ)	โรง เรียนนครบุรี	3.4 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทาง การศึกษา 3.5 โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 3.6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการ สอน 3.7 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการงานวัดผลและ ประเมินผลการเรียน 3.8 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย 3.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด 3.10 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.11 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.12 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive 3.13 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสาร องค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ									

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนนครบุรี (ต่อ)	โรง เรียนนครบุรี	3.14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ที่มีจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตร ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3.15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ที่มีจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตร ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ที่มีจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตร ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี (วงโยธวาทิต) 3.17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ที่มีจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตร ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 3.18 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				16,179,500.00	1,079,377.00	0.00	0.00	17,258,877.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
6	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนคลองไผ่ วิทยา	โรงเรียน คลองไผ่ วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	4,243,900.00	0.00	188,113.00	0.00	3,989,496.00	98.37	66,291.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนคลองไผ่ วิทยา (ต่อ)	โรงเรียน คลองไผ่ วิทยา	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 3.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยุกระดับการสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ แอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.8 ยุกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสาร องค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ วิดีโอ วอลล์ (Video Wall) 3.9 ยุกระดับการเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				4,243,900.00	0.00	188,113.00	0.00	3,989,496.00	98.37	66,291.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
7	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนคลอง เมืองพิทยาคม	โรงเรียนคลอง เมืองพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน	4,357,000.00	7,232.00	0.00	0.00	4,364,232.00	100.00	0.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนคลอง เมืองพิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนคลอง เมืองพิทยาคม	3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาวิชาการและการ จัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.5 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 3.7 ยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ (LED Wall)									
รวม				4,357,000.00	7,232.00	0.00	0.00	4,364,232.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
8	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนเฉลี่ย พิทยาคม	โรงเรียน เฉลี่ยพิทยา คม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	5,192,500.00	116,085.00	0.00	0.00	5,308,585.00	100.00	0.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนเฉลี่ย พิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียน เฉลี่ยพิทยา คม	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 3.5 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 โครงการสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพแอลอีดีวอลล์ (LED Wall) 3.8 โครงการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.9 โครงการสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กร ที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพวิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				5,192,500.00	116,085.00	0.00	0.00	5,308,585.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
9	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนช่อง แม่วิทยาคม	โรงเรียน ช่องแมว	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	3,418,100.00	0.00	202,249.00	0.00	3,121,031.00	97.05	94,820.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนช่อง แม่วิทยา (ต่อ)	โรงเรียน ช่องแม่ว	3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการสนับสนุนการจัดการ เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ ส่งเสริมกีฬาหมากruk - หมากฮอส 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ จัดการศึกษาของโรงเรียน									
รวม				3,418,100.00	0.00	202,249.00	0.00	3,121,031.00	97.05	94,820.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
10	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนดอน ไพลพิทยาคม	โรงเรียนดอน ไพล	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	4,132,100.00	0.00	0.00	0.00	3,868,070.00	93.61	264,030.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนดอน ไพลพิทยาคม(ต่อ)	โรงเรียนดอน ไพล	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน 3.5 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 3.6 โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ 3.7 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารกิจการ นักเรียน 3.8 โครงการพัฒนางานฝ่ายส่งเสริมและ บริการ 3.9 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วย กระดานอัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.10 ยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				4,132,100.00	0.00	0.00	0.00	3,868,070.00	93.61	264,030.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
11	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนด้านเกวียน วิทยา	โรงเรียน ด้านเกวียน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	13,306,200	0	0	0	13,287,827	99.86	18,373.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนด้านเกวียน วิทยา (ต่อ)	โรงเรียน ด้านเกวียน	3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 3.5 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ 3.6 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย 3.7 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล (ชาย) 3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการ จัดการ ศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศ ทางด้านกีฬาฟุตบอล 3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการ จัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) 3.11 โครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่าน เสริมภาษาจีนสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3.12 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.13 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยกระดานอัจฉริยะ (Interactive Board) 3.14 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพวิดีโอ วอลล์ (Video Wall) 3.15 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ โรงเรียน									
รวม				13,306,200.00	0.00	0.00	0.00	13,287,827.00	99.86	18,373.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
12	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน ตลาดไท พิทยาคม	โรงเรียน ตลาดไท	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	4,787,600.00	0.00	0.00	0.00	4,590,893.00	95.89	196,707.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน ตลาดไท พิทยาคม(ต่อ)	โรงเรียน ตลาดไท	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการของนักเรียน 3.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.6 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ (LED Wall) 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				4,787,600.00	0.00	0.00	0.00	4,590,893.00	95.89	196,707.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
13	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน เตรียม อุดมศึกษา น้อมเกล้า นครราชสีมา	โรงเรียน เตรียม อุดมศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 1.2 ค่าหนังสือเรียน 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 2.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 2.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอน 2.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 2.5 ค่าจ้างเหมาบริการงานสอนและค่าจ้าง เหมาบริการงานอื่นๆ	15,557,700.00	132,109.00	0.00	0.00	15,689,809.00	100.00	0.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน เตรียม อุดมศึกษา น้อมเกล้า นครราชสีมา (ต่อ)	โรงเรียน เตรียม อุดมศึกษา	2.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ อุปกรณ์ตัดหญ้า และอุปกรณ์ฉีดพ่นยา 2.7 โครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2.8 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่ มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตร ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) 2.10 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 2.11 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้การสอนด้วยกระดาน อัจฉริยะ (Smart Interactive) 2.12 ยุทธศาสตร์สถานศึกษาเพื่อการสื่อสาร องค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ วิดีโอ วอลล์ (Video Wall) 2.13 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				15,557,700.00	132,109.00	0.00	0.00	15,689,809.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
14	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนกีฬา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครราชสีมา (ไดโนดพิทยาคม)	โรงเรียน ไดโนด	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	15,159,500.00	132,729.00	0.00	0.00	15,292,229.00	100.00	0.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนกีฬา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครราชสีมา (โดนดพิทยาคม) (ต่อ)	โรงเรียน โดนด	3.4 โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริม กรีฑา 3.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริม กีฬา ศิลปะมวยไทย 3.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริม กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย) 3.8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน กีฬาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา (โดนดพิทยาคม) 3.9 จัดซื้อเครื่องนอนสำหรับนักกีฬา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา (โดนดพิทยาคม) 3.10 ยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ (LED Wall) 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				15,159,500.00	132,729.00	0.00	0.00	15,292,229.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
15	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนทพรั้ง พิทยาคม	โรงเรียนทพรั้ง	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	3,271,700.00	0.00	205,493.00	0.00	3,051,759.00	99.53	14,448.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนทพรั้ง พิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนทพรั้ง	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาบุคลากร 3.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ เรียนการสอน 3.6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ วิชาการสำหรับนักเรียน 3.7 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยกระดาน อัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				3,271,700.00	0.00	205,493.00	0.00	3,051,759.00	99.53	14,448.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
16	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน เทพารักษ์ราช วิทยาลัย	โรงเรียน เทพารักษ์ ราชวิทยาลัย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี	4,617,600.00	0.00	0.00	0.00	4,472,627.00	96.86	144,973.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน เทพารักษ์ราช วิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียน เทพารักษ์ ราชวิทยาคม	3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรผู้ มีอาชีพ 3.5 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3.6 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนแห่งการ เรียนรู้ 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจอยักษ์และ Smart Interactive 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานที่ศึกษา ที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตร ความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ 3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่ มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความ เป็นเลิศทางด้านกีฬา (ฟุตบอล) 3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตร ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				4,617,600.00	0.00	0.00	0.00	4,472,627.00	96.86	144,973.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
17	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนโนนไทย ครูอุปถัมภ์	โรงเรียน โนนไทยครู อุปถัมภ์	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	14,274,900.00	0.00	0.00	0.00	14,090,224.00	98.71	184,676.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนโนนไทย ครูอุปถัมภ์ (ต่อ)	โรงเรียน โนนไทยครู อุปถัมภ์	3.4 โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3.5 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬา แบบคณิศร 3.7 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.8 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ SmartInteractive 3.9 โครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนและหนังสือ อ่านเสริมภาษาจีน สำหรับโรงเรียนโนนไทยครู อุปถัมภ์ 3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็น เลิศทางด้านวิชาชีพ 3.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็น เลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ) 3.12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน									
รวม				14,274,900.00	0.00	0.00	0.00	14,090,224.00	98.71	184,676.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
18	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนโนนไทย ครูอุปถัมภ์ 2	โรงเรียนโนน ไทยฯ 2	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	4,876,600.00	0.00	0.00	0.00	4,708,757.00	96.56	167,843.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนโนนไทย ครูอุปถัมภ์ 2 (ต่อ)	โรงเรียนโนน ไทยฯ 2	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 3.5 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ ครู/บุคลากร/ศึกษาดูงาน 3.6 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 3.7 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.8 ยุกระดับการเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				4,876,600.00	0.00	0.00	0.00	4,708,757.00	96.56	167,843.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
19	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนบัวลาย	โรงเรียนบัว ลาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	6,780,300.00	0.00	0.00	0.00	6,442,036.00	95.01	338,264.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน บัวลาย (ต่อ)	โรงเรียนบัว ลาย	3.4 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน 3.5 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็น เลิศด้านกีฬา 3.6 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนโครงงาน วิทยาศาสตร์ 3.7 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการสอน 3.8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัด การศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรพัฒนาความ เป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษ) 3.9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัด การศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรพัฒนาความ เป็นเลิศทางด้านกีฬา (วอลเลย์บอล) 3.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัด การศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรพัฒนาความ เป็นเลิศทางด้านดนตรี (ดนตรีพื้นบ้าน) 3.11 จัดซื้อหนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่าน เสริมภาษาจีน สำหรับโรงเรียนบัวลาย 3.12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				6,780,300.00	0.00	0.00	0.00	6,442,036.00	95.01	338,264.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
20	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนบัว ใหญ่	โรงเรียนบัว ใหญ่	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	24,547,700.00	0.00	962,583.00	0.00	23,144,067.00	98.13	441,050.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนบัว ใหญ่ (ต่อ)	โรงเรียนบัว ใหญ่	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมนักเรียน 3.6 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษา 3.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬา วอลเลย์บอล (หญิง) 3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความ เป็นเลิศทางด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,ภาษาต่างประเทศ) 3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่ มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความ เป็นเลิศทางด้านดนตรี (ทักษะดนตรี)									

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนบัว ใหญ่ (ต่อ)	โรงเรียนบัว ใหญ่	3.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่ มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความ เป็นเลิศทางด้านกีฬา (ทักษะกีฬา) ของโรงเรียน 3.12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่ มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความ เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ (ทักษะอาชีพ) 3.13 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Fire wall) 3.14 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยจอยักษ์ระยะ Smart Interactive 3.15 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 3.16 จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 3.17 จัดซื้อหนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่าน เสริมภาษาจีน สำหรับโรงเรียนบัวใหญ่ 3.18 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				24,547,700.00	0.00	962,583.00	0.00	23,144,067.00	98.13	441,050.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
21	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน บ้านใหญ่ พิทยาคม	โรงเรียน บ้านใหญ่ พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	6,763,800.00	0.00	0.00	0.00	6,557,026.00	96.94	206,774.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน บ้านใหญ่ พิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียน บ้านใหญ่ พิทยาคม	3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้าน กีฬา (ฟุตบอล) 3.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้าน อาชีพ (ทวิศึกษา) 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				6,763,800.00	0.00	0.00	0.00	6,557,026.00	96.94	206,774.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
22	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน บ้านใหม่ พิทยาคม	โรงเรียน บ้านใหม่ พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	4,663,500.00	142,037.00	0.00	0.00	4,805,537.00	100.00	0.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน บ้านใหม่ พิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียน บ้านใหม่ พิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนางานดนตรีสากล 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักกีฬา 3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3.7 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศ ทางด้านดนตรี 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				4,663,500.00	142,037.00	0.00	0.00	4,805,537.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
23	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน ประทาย	โรงเรียน ประทาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมนักเรียน	25,460,700.00	0.00	1,179,377.00	0.00	24,171,600.00	99.55	109,723.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน ประทาย (ต่อ)	โรงเรียน ประทาย	3.6 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจอยอินทรี (Smart Interactive) 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ โรงเรียน 3.8 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการสอน 3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการ จัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี) 3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการ จัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ (ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ I-CEP) 3.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการ จัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศ ทางด้านพลศึกษา 3.12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการ จัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทาง อาชีพ 3.13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการ จัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศ ทางด้านศิลปะ ดนตรี 3.14 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน									
รวม				25,460,700.00	0.00	1,179,377.00	0.00	24,171,600.00	99.55	109,723.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
24	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน ปรางค์ทอง วิทยา	โรงเรียน ปรางค์ทอง วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	6,284,000.00	0.00	413,000.00	0.00	5,771,975.00	98.31	99,025.00	ต.ค.67- ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน ปรางค์ทอง วิทยา (ต่อ)	โรงเรียน ปรางค์ทอง วิทยา	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด 3.5 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ สอน 3.6 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.7 โครงการสวนพอเพียง 3.8 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสาร องค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดง ภาพวิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.9 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive 3.10 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Fire Wall) 3.11 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ (LED Wall) 3.12 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				6,284,000.00	0.00	413,000.00	0.00	5,771,975.00	98.31	99,025.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
25	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน ปรางสาท วิทยาคม	โรงเรียน ปรางสาท วิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	3,830,600.00	0.00	0.00	0.00	3,730,267.00	97.38	100,333.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน ปราชญ์ วิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียน ปราชญ์ วิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี 3.5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ความเป็นเลิศ (พัฒนา 8 กลุ่มสาระฯ) 3.7 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ 3.8 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3.9 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดการ เรียนการสอน 3.10 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				3,830,600.00	0.00	0.00	0.00	3,730,267.00	97.38	100,333.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
26	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนปาก ช่อง ๒	โรงเรียน ปากช่อง ๒	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ ครูของสถานศึกษา	10,606,500.00	0.00	0.00	31,054.00	10,637,554.00	99.71	31,054.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนปาก ช่อง 2 (ต่อ)	โรงเรียน ปากช่อง ๒	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 1 ห้องเรียน 1 โครงการ (one class one project) 3.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ตามแนวพระราชดำริปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 3.6 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 3.7 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาห้องเรียนธรรมชาติตามศาสตร์ พระราชฯ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ ส่งเสริมกีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย)									
รวม				10,606,500.00	0.00	0.00	31,054.00	10,637,554.00	99.71	31,054.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
27	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนปาก ช่องพิทยาคม	โรงเรียน ปากช่อง พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ ครูของสถานศึกษา	8,484,600.00	0.00	48,136.00	0.00	8,402,452.00	99.60	34,012.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนปาก ช่องพิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียน ปากช่อง พิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 3.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารวิชาการ 3.6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ (ภาษาต่างประเทศ และ วิทยาศาสตร์) 3.8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้าน วิชาชีพ									
รวม				8,484,600.00	0.00	48,136.00	0.00	8,402,452.00	99.60	34,012.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
28	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนพระ ทองคำวิทยา	โรงเรียน พระทองคำ วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	7,717,700.00	575,718.00	0.00	0.00	8,293,418.00	100.00	0.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนพระ ทองคำวิทยา (ต่อ)	โรงเรียน พระทองคำ วิทยา	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการเตรียมความพร้อมและปรับ ความรู้พื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ครุมี อาชีพ 3.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 3.7 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.8 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive 3.9 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสาร องค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดง ภาพวิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				7,717,700.00	575,718.00	0.00	0.00	8,293,418.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
29	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมะค่า วิทยา	โรงเรียน มะค่าวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	4,330,300.00	134,995.00	0.00	0.00	4,465,295.00	100.00	0.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
			3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรผู้ครู มืออาชีพ 3.5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 3.6 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.7 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบแสดงภาพ (LED Wall) 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				4,330,300.00	134,995.00	0.00	0.00	4,465,295.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
30	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ปรีอ	โรงเรียน มัธยมปรีอ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	2,116,900.00	0.00	0.00	0.00	2,024,672.00	95.64	92,228.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ปทุมธานี(ต่อ)	โรงเรียน มัธยมปทุม ธานี	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 3.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านทักษะอาชีพโครงการส่งเสริมและ พัฒนานักเรียนด้านวิชาการ 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				2,116,900.00	0.00	0.00	0.00	2,024,672.00	95.64	92,228.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
31	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ประจักษ์พัฒนา	โรงเรียน มัธยมประจักษ์ พัฒนา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	2,981,000.00	142,671.00	0.00	0.00	3,123,671.00	100.00	0.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ประจักษ์พัฒนา (ต่อ)	โรงเรียน มัธยมประจักษ์ พัฒนา	3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพความสามารถผู้เรียน 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษา 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ (LED Wall) 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				2,981,000.00	142,671.00	0.00	0.00	3,123,671.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
32	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมัธยม หลวงพ่อดุณ ปรี สุทโธ	โรงเรียน มัธยมหลวง พ่อดุณปรีสุท โธ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	3,986,100.00	0.00	0.00	0.00	3,888,890.00	97.56	97,210.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมัธยม หลวงพ่อกุณ ประ สุทฺธิ์ (ต่อ)	โรงเรียน มัธยมหลวง พ่อกุณประสุท ธิ์	3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 3.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน ภาษาต่างประเทศ 3.6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา 3.7 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.8 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				3,986,100.00	0.00	0.00	0.00	3,888,890.00	97.56	97,210.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
33	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมาบ ตะโกพิทยาคม	โรงเรียน มาบตะโก พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	3,646,300.00	0.00	0.00	0.00	3,602,672.00	98.80	43,628.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
			3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 3.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการ กีฬา และนันทนาการ 3.6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน นาฏมวยไทย 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				3,646,300.00	0.00	0.00	0.00	3,602,672.00	98.80	43,628.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
34	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนเมือง ยางศึกษา	โรงเรียน เมืองยาง ศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	7,457,100.00	161,957.00	0.00	0.00	7,619,057.00	100.00	0.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนเมือง ยางศึกษา (ต่อ)	โรงเรียน เมืองยาง ศึกษา	3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 3.5 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพ 3.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความ เป็นเลิศทางด้านดนตรี (วงโยธวาทิต) 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความ เป็นเลิศทางด้านกีฬา (ฟุตบอล เปตอง แบดมินตัน) 3.9 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.10 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				7,457,100.00	161,957.00	0.00	0.00	7,619,057.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
35	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนลำ พระเพลิง พิทยาคม	โรงเรียนลำ พระเพลิง พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	7,464,900.00	0.00	883,534.00	0.00	6,419,843.00	97.55	161,523.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนลำ พระเพลิง พิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนลำ พระเพลิง พิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาค่ายทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall)) 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬาวู้ด บอล 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				7,464,900.00	0.00	883,534.00	0.00	6,419,843.00	97.55	161,523.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
36	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำ เขียวพิทยาคม	โรงเรียนวังน้ำ เขียวพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	9,242,000.00	0.00	0.00	0.00	8,958,775.00	96.94	283,225.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำ เขียวพิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนวังน้ำ เขียวพิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ครุมีอาชีพ 3.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กร ที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพวิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				9,242,000.00	0.00	0.00	0.00	8,958,775.00	96.94	283,225.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
37	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวัง โป่งพิทยาคม	โรงเรียนวัง โป่งพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	2,929,600.00	0.00	0.00	0.00	2,904,003.00	99.13	25,597.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวัง โป่งพิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนวัง โป่งพิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ครุ่มืออาชีพ 3.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสาร องค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ วิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				2,929,600.00	0.00	0.00	0.00	2,904,003.00	99.13	25,597.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
38	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวัง ไม้แดงพิทย าคม	โรงเรียน ไม้แดง พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพ การจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	4,218,000.00	0.00	0.00	0.00	3,932,042.00	93.22	285,958.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวัง ไม้แดงพิทย คม (ต่อ)	โรงเรียนวัง ไม้แดง พิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ 3.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยุกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 ยุกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสาร องค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ วิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				4,218,000.00	0.00	0.00	0.00	3,932,042.00	93.22	285,958.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
39	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวัง รางพิทยาคม	โรงเรียนวัง รางพิทยาค ม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	5,749,500.00	0.00	162,718.00	0.00	5,342,373.00	95.63	244,409.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวัง รางพิทยาศ คม (ต่อ)	โรงเรียนวัง รางพิทยาศ คม	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ครุ่มืออาชีพ 3.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสาร องค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ วิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				5,749,500.00	0.00	162,718.00	0.00	5,342,373.00	95.63	244,409.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
40	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวังหมี พิทยาคม	โรงเรียนวัง หมีพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและ ส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย	2,661,300.00	0.00	0.00	0.00	2,653,376.00	99.70	7,924.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวังหมี พิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนวัง หมีพิทยาคม	3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้าน ภาษาอังกฤษ 3.5 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้าน สิ่งประดิษฐ์ 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				2,661,300.00	0.00	0.00	0.00	2,653,376.00	99.70	7,924.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
41	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวัด ประชานิมิตร	โรงเรียนวัด ประชานิมิตร	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	6,729,400.00	288,113.00	0.00	0.00	7,017,513.00	100.00	0.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
			3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน 3.5 โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3.6 โครงการค่ายดาราศาสตร์ 3.7 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับ ห้องเรียน 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				6,729,400.00	288,113.00	0.00	0.00	7,017,513.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
42	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสองคร พิทยาคม	โรงเรียนสองคร พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ ครูของสถานศึกษา	3,311,600.00	0.00	0.00	0.00	3,112,854.00	94.00	198,746.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสองคร พิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนสองคร พิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน 3.5 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ บริหารสถานศึกษา 3.6 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการ สอน 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ จัดการศึกษาของโรงเรียน									
รวม				3,311,600.00	0.00	0.00	0.00	3,112,854.00	94.00	198,746.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
43	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสะแก ราชวัชศึกษา	โรงเรียนสะแก ราชวัชศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	14,450,900.00	571,102.00	0.00	0.00	15,022,002.00	100.00	0.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสะแก ราชวัชศึกษา (ต่อ)	โรงเรียนสะแก ราชวัชศึกษา	3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ ปฏิบัติงานครูและบุคลากร 3.5 โครงการส่งเสริมนักเรียนด้านวิชาการ และงานอาชีพ 3.6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงาน การสอน 3.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริม กีฬาเปตอง 3.8 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.9 ยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพวิดีโอแอล (LED Wall) 3.10 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive									

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสะแก ราชวัชศึกษา (ต่อ)	โรงเรียนสะแก ราชวัชศึกษา	3.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี (SMIT) 3.12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (กรีฑา) 3.13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี (นาฏศิลป์) 3.14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ 3.15 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				14,450,900.00	571,102.00	0.00	0.00	15,022,002.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
44	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน สำหรับ วิทยาคม	โรงเรียน สาทราย วิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	5,642,800.00	0.00	0.00	0.00	5,363,113.00	95.04	279,687.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน สาธิต วิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียน สาธิต วิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.5 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.6 โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 3.7 ยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ (LED Wall) 3.8 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				5,642,800.00	0.00	0.00	0.00	5,363,113.00	95.04	279,687.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
45	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "ส่วสดีผดุง วิทยา"	โรงเรียนสีคิ้ว "ส่วสดีผดุง วิทยา"	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการงานสนับสนุนการเรียนการสอน	30,810,200.00	0.00	100,000.00	0.00	30,398,970.00	98.67	311,230.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "ส่วสดีผดุง วิทยา" (ต่อ)	โรงเรียนสีคิ้ว "ส่วสดีผดุง วิทยา"	3.5. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการ สอน 3.6 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาเซปัก ตะกร้อ(หญิง) 3.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ ส่งเสริมกีฬา E-Sport 3.9 โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ (วิทยาศาสตร์) 3.10 โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล) 3.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการ จัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็น เลิศทางด้านวิชาชีพ (เกษตรศาสตร์ สาขาวิชา การผลิตสัตว์) 3.12 ติดตั้งระบบความปลอดภัย ในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.13 โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะ การสื่อสารด้วยภาษาจีน 3.14 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน									
รวม				30,810,200.00	0.00	100,000.00	0.00	30,398,970.00	98.99	311,230.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
46	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว วิทยาคาร	โรงเรียนสีคิ้ว วิทยาคาร	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	2,405,600.00	202,249.00	0.00	0.00	2,607,849.00	100.00	0.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว วิทยาคาร (ต่อ)	โรงเรียนสีคิ้ว วิทยาคาร	3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ นันทนาการและทักษะชีวิต 3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬา เทเบิลเทนนิส 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน	2,405,600.00	202,249.00	0.00	0.00	2,607,849.00	100.00	0.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ
รวม				2,405,600.00	202,249.00	0.00	0.00	2,607,849.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
47	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว หนองหญ้า ขาว	โรงเรียนสีคิ้ว หนองหญ้าขาว	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี	4,255,600.00	0.00	0.00	0.00	4,065,062.00	95.52	190,538.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว หนองหญ้า ขาว (ต่อ)	โรงเรียนสีคิ้ว หนองหญ้าขาว	3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ ความเป็นเลิศ(ยกระดับผลสัมฤทธิ์) 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ (ศึกษาดู งาน) 3.6 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน การทำงานและประกอบอาชีพ 3.7 ยุทธศาสตร์สถานศึกษาเพื่อการสื่อสาร องค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ วิดีโอ วอลล์ (Video Wall) 3.8 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.9 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				4,255,600.00	0.00	0.00	0.00	4,065,062.00	95.52	190,538.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
48	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสุข ไพบุลย์วิริยะวิทยา	โรงเรียนสุข ไพบุลย์ วิริยะวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	3,458,700.00	205,493.00	0.00	0.00	3,664,193.00	100.00	0.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสุข ไพบุลย์วิริยะ วิทยา (ต่อ)	โรงเรียนสุข ไพบุลย์ วิริยะวิทยา	3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 3.5 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3.6 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจ้อจ้อริยะ Smart Interactive 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				3,458,700.00	205,493.00	0.00	0.00	3,664,193.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
49	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน	โรงเรียนสูงเนิน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล (ชาย)	18,830,400.00	0.00	0.00	0.00	18,545,797.00	98.49	284,603.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสูง เนิน (ต่อ)	โรงเรียนสูงเนิน	3.6 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็น เลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็น เลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์) 3.9 โครงการจัดซื้อหนังสือ-สื่อการเรียนการสอน ภาษาจีน 3.10 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์(Firewall) 3.11 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยกระดาน อัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.12 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่ มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ วีดีโอ วอลล์ (Video Wall) 3.13 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบแสดงภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.14 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				18,830,400.00	0.00	0.00	0.00	18,545,797.00	98.49	284,603.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
50	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองขาม พิทยาคม	โรงเรียนหนอง ขามพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	2,362,700.00	0.00	0.00	0.00	2,138,251.00	90.50	224,449.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองขาม พิทยาคม(ต่อ)	โรงเรียนหนอง ขามพิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร ด้วยภาษา 3.5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค์ 3.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 3.7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3.8 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive 3.9 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Fire Wall) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				2,362,700.00	0.00	0.00	0.00	2,138,251.00	90.50	224,449.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
51	สนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองงู เหือง พิทยาคม	โรงเรียน หนองงู เหือง พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	6,481,100.00	512,432.00	0.00	0.00	6,993,532.00	100.00	0.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองงู เหือง พิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียน หนองงู เหือง พิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการพัฒนางาน 4 ฝ่าย 3.6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ งานการสอน 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ (ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ) 3.8 โครงการจัดซื้อหนังสือ-สื่อการเรียน การสอนภาษาจีน 3.9 ยกระดับการเรียนการสอนด้วย กระดานอัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน									
รวม				6,481,100.00	512,432.00	0.00	0.00	6,993,532.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
52	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนหนอง บัวพิทยาคม	โรงเรียน หนองบัว พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	5,128,900.00	0.00	0.00	0.00	5,056,476.00	98.59	72,424.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนหนอง บัวพิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียน หนองบัว พิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียน ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3.5 ศูนย์พัฒนาวิชาการงานห้องสมุด 3.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษ หลักสูตรพัฒนาความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาชีพ (ทักษะอาชีพ) 3.7 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยจอ อัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 ยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ (LED Wall) 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				5,128,900.00	0.00	0.00	0.00	5,056,476.00	98.59	72,424.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
53	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองบุญ มากพิทยาคม	โรงเรียน หนองบุญ มากพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมาสมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	5,560,100.00	0.00	0.00	0.00	5,451,982.00	98.06	108,118.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองบุญ มากพิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียน หนองบุญ มากพิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการประกวดทูป็นัมเบอร์วัน 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยกระดับการเรียนรู้การสอนด้วยกระดาน อัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.8 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่ มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพวิดีโอ วอลล์ (Video Wall) 3.9 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบแสดงภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				5,560,100.00	0.00	0.00	0.00	5,451,982.00	98.06	108,118.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
54	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองยาง พิทยาคม	โรงเรียน หนองยาง พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	5,506,000.00	0.00	0.00	0.00	5,195,489.00	94.36	310,511.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองยาง พิทยาคม(ต่อ)	โรงเรียน หนองยาง พิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนของโรงเรียนหนองยางพิทยาคม 3.5 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.6 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยกระดาน อัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.7 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่ มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพวีดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน									
รวม				5,506,000.00	0.00	0.00	0.00	5,195,489.00	94.36	310,511.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
55	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองหว้า พิทยาสรรค์	โรงเรียน หนองหว้า	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	3,973,900	0	100,000	0	3,649,380	94.20	224,520	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองหว้า พิทยาสรรค์ (ต่อ)	โรงเรียน หนองหว้า	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน 3.5 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพลักษณะ นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 3.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนในการดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร 3.7 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพวิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.8 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะภาพ Smart Interactive 3.9 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Fire Wall) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน									
รวม				3,973,900.00	0.00	100,000.00	0.00	3,649,380.00	94.20	224,520.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
56	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนช่วย เหลืกผดุงวิทยา	โรงเรียน ห้วยลึกผดุง วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	3,997,900.00	0.00	0.00	0.00	3,679,164.00	92.03	318,736.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนห้วย ลึกผดุงวิทยา (ต่อ)	โรงเรียน ห้วยลึกผดุง วิทยา	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรผู้ มีอาชีพ 3.5 โครงการส่งเสริมการศึกษาความเป็นเลิศ วิชาการโรงเรียน 3.6 ยกกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสาร องค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ วีดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.7 ยกกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				3,997,900.00	0.00	0.00	0.00	3,679,164.00	92.03	318,736.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
57	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนหิน ดาดวิทยา	โรงเรียนหิน ดาดวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	3,941,300.00	0.00	0.00	0.00	3,642,402.00	92.42	298,898.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนหิน ดาดวิทยา (ต่อ)	โรงเรียนหิน ดาดวิทยา	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ 3.5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 3.6 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการ สื่อสาร 3.7 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Fire Wall) 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				3,941,300.00	0.00	0.00	0.00	3,642,402.00	92.42	298,898.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
58	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนอ พิมพ์วิทยา	โรงเรียน อพิมพ์ วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	4,413,800.00	6,903.00	0.00	0.00	4,420,703.00	100.00	0.00	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนอ พิมพ์วิทยา (ต่อ)	โรงเรียน อพิมพ์ วิทยา	3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความ เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน									
รวม				4,413,800.00	6,903.00	0.00	0.00	4,420,703.00	100.00	0.00		
รวมโครงการ				58	17	11	1	58				
รวมทั้งสิ้น				421,196,400.00	4,414,149.00	4,445,203.00	31,054.00	414,274,496.00	98.37	6,952,958.00		

ครุภัณฑ์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

สรุปครุภัณฑ์สำหรับบริการสาธารณะ หน่วยดำเนินการ สำนักศึกษา

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

ประเภทครุภัณฑ์/กลยุทธ์/แผนงาน	ข้อบัญญัติ		โอนเพิ่ม		โอนลด		โครงการทั้งหมด		โครงการที่เสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก		เพิ่มเติม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ครุภัณฑ์สำนักงาน																		
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 แผนงานการศึกษา	1	158,400	1	483,000	-	-	2	641,400	-	-	1	483,000	1	158,400	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา																		
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 แผนงานการศึกษา	1	568,800	-	-	-	-	1	568,800	-	-	1	568,800	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ																		
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 แผนงานการศึกษา	3	1,234,800	-	-	-	-	3	1,234,800	-	-	3	1,224,000	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																		
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 แผนงานการศึกษา	15	12,394,310	-	-	-	-	15	12,394,310	-	-	15	12,392,510	-	-	-	-	-	-
รวม	20	14,356,310	1	483,000	0	0	21	14,839,310	0	0	20	14,668,310	1	158,400	0	0	0	0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนสองคร พิทยาคม	สำนัก การศึกษาฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนสองครพิทยาคม ดังนี้ 1.พัดลมโฉบ ขนาด 16" ชนิดติดเพดาน พร้อม ติดตั้ง จำนวน 72 ตัว ๆ ละ 1,450 บาทเป็นเงิน 104,400 บาท 2.โต๊ะ - เก้าอี้ครู จำนวน 12 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท มีคุณลักษณะพอสั่งเช่นนี้ 2.1 โต๊ะครู ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และความ สูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร หน้าโต๊ะทำจากไม้ปาติ เกิลบอร์ด เคลือบเมลามีนลายไม้ ความหนารวม 25 มม. ปิดขอบพีวีซีลายไม้หนา 2 มม. มีลิ้นชักไม้ น้อยกว่า 2 ลิ้นชัก สามารถล็อกกุญแจได้ 2.2 เก้าอี้ครู ชนิดมีเท้าแขน ล้อเลื่อน 5 ล้อ เบาะนั่งและพนักพิง บุหนังเทียม ขาสื่อทั้ง 5 แดก เป็นโลหะหรือพลาสติก (PP) รองรับแกนเหล็กกับ เบาะรองนั่งมีเกลียวสามารถปรับระดับได้ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	ต.ค.68-พ.ค. 69 (แก้ไข 1 ปี69)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
2	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน โรงเรียนวัดประชา นิมิตร	สำนัก การศึกษาฯ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) สำหรับติดตั้งในห้องเรียน ของโรงเรียนวัดประชา นิมิตรแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่องๆ ละ 32,200 บาท เป็นเงิน 483,000 บาท -บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด	0.00	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	ก.ย.68-ธ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม				158,400.00	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	75.30	158,400.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. ประสิทธิภาพการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	ครุภัณฑ์ การศึกษา สำหรับอาคาร เรียน 4 ชั้น12 ห้องเรียน โรงเรียนสอง ครพิทยาคม	สำนัก การศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนสองครพิทยาคม ดังนี้ 1.ชุดกระดานไวท์บอร์ด พร้อมบอร์ดนิทรรศการ (แบบขานอ้อย) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 X 4.80 เมตร จำนวน 12 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 2.โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 310 ชุด ๆ ละ 1,680 บาท เป็นเงิน 520,800 บาท มี คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 2.1 โต๊ะนักเรียน ขนาดกว้าง 40 X ยาว 60 X สูง 76 เซนติเมตร ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โต๊ะเรียน (มอก.) 2.2 เก้าอี้นักเรียน ขนาดกว้าง 38 X ลึก 40 X สูง 46 เซนติเมตร ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เก้าอี้นักเรียน (มอก.) - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	568,800.00	0.00	0.00	568,800.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม				568,800.00	0.00	0.00	568,800.00	0.00	100.00	0.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุสำหรับ หอประชุม โรงเรียนกุด จิกวิทยา	สำนัก การศึกษาฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุมโรงเรียนกุดจิกวิทยา ดังนี้ 1.ลำโพง ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 65,500 บาท รวมเป็นเงิน 262,000 บาท 2.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 3.เครื่องป้องกันสัญญาณเสียงย้อนกลับ จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 10,000 บาท 4.ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,500 บาท 5.ไมโครโฟนชนิดมีสายพร้อมขาตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท 6.ตู้แร็ค ขนาด 15U จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,900 บาท 7.ขาแขวนสำหรับลำโพง จำนวน 4 ชุดๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 8.อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง 1 ชุด เป็นเงิน 17,850 บาท 9.สายสัญญาณสำหรับติดตั้ง 1 ชุด เป็นเงิน 17,850 บาท 10.ค่าแรงติดตั้ง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 20,000 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	411,600.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	99.13	3,600.00	ต.ค.68-ธ.ค.68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
2	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุสำหรับ หอประชุม โรงเรียนปาก ช่องพิทยาคม	สำนัก การศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุมโรงเรียนปากช่องพิทยาคม ดังนี้ 1.ลำโพง ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 65,500 บาท เป็นเงิน 262,000 บาท 2.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็น เงิน 22,000 บาท 3.เครื่องป้องกันสัญญาณเสียงย้อนกลับ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท 4.ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,500 บาท 5.ไมโครโฟนชนิดมีสายพร้อมขาตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด เป็น เงิน 2,500 บาท 6.อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 17,850 บาท 7.สายสัญญาณสำหรับติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 17,850 บาท 8.ตู้แร็ค ขนาด 15U จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,900 บาท 9.ขาแขวนสำหรับลำโพง จำนวน 4 ชุดๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 10.ค่าแรงติดตั้ง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 20,000 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ	411,600.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	99.13	3,600.00	ต.ค.68-ธ.ค.68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
3	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุสำหรับ อาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียน หนองบุญ มากพิทยาคม	สำนัก การศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ดังนี้ 1.ลำโพง ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 65,500 บาท รวมเป็นเงิน 262,000 บาท 2.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 3.เครื่องป้องกันสัญญาณเสียงย้อนกลับ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท 4.ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,500 บาท 5.ไมโครโฟนชนิดมีสายพร้อมขาตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด เป็น เงิน 2,500 บาท 6.ตู้แร็ค ขนาด 15U จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,900 บาท 7.ขาแขวนสำหรับลำโพง จำนวน 4 ชุดๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 8.อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง 1 ชุด เป็นเงิน 17,850 บาท 9.สายสัญญาณสำหรับติดตั้ง 1 ชุด เป็นเงิน 17,850 บาท 10.ค่าแรงติดตั้ง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 20,000 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	411,600.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	99.13	3,600.00	ต.ค.68-ธ.ค.68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม				1,234,800.00	0.00	0.00	1,224,000.00	0.00	99.13	10,800.00		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลุ่มทรัพยากรระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนกุดจิก วิทยา	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนกุดจิกวิทยา ดังนี้ 1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 64,000 บาท 2.จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ ราคา 24,100 บาท - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด	88,100.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	99.32	600.00	ต.ค.68-ธ.ค.68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนปากช่อง พิทยาคม	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ดังนี้ 1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 64,000 บาท 2.จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ ราคา 24,100 บาท - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด	88,100.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	99.32	600.00	ต.ค.68-ธ.ค.68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลุ่มทรัพยากรคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
3	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ สำหรับอาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียนหนองบุญ มากพิทยาคม	สำนักการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนหนองบุญมาก พิทยาคม ดังนี้ 1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ราคา 64,000 บาท 2.จอร์ภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ ราคา 24,100 บาท - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด	88,100.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	99.32	600.00	ต.ค.68-ธ.ค.68 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	กระดานอัจฉริยะ อินเตอร์แอคทีฟ บอร์ด (Interactive Board) โรงเรียน กลางดงปทุมวิทยา	สำนักการศึกษา	จัดซื้อกระดานอัจฉริยะอินเตอร์แอคทีฟ บอร์ด (Interactive Board) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 214,000 บาท เป็นเงิน 642,000 บาท สำหรับใช้ในการยกระดับการเรียนการสอน ด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	642,000.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-ก.พ.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลุ่มทรัพยากรคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
5	กระดานอัจฉริยะ อินเตอร์แอคทีฟ บอร์ด (Interactive Board) โรงเรียน กีฬาส่งเสริม การมีส่วนร่วม จังหวัด นครราชสีมา (ไชนดพิทยาคม)	สำนักงานศึกษาฯ	จัดซื้อกระดานอัจฉริยะอินเตอร์แอคทีฟ บอร์ด (Interactive Board) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 214,000 บาท เป็นเงิน 642,000 บาท สำหรับการใช้ประกอบการเรียนการสอน ด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	642,000.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-ก.พ.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

7. ประสิทธิภาพที่โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
6	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุน การทำงานด้าน ต่าง ๆ ของ โรงเรียนหนอง เหืองพิทยาคม	สำนักการศึกษาฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนใช้ในการจัดประชุมจัดกิจกรรมการสอนของโรงเรียนหนองเหืองพิทยาคม ดังนี้ 1.ระบบภาพวิดีโอวอลล์ (Video Wall) ขนาด 55 นิ้ว พร้อมชุดติดตั้งบนผนัง จำนวน 9 ชุด ๆ ละ 83,000 บาท เป็นเงิน 747,000 บาท 2.เครื่องควบคุมวิดีโอ วอลล์ (Video Wall) จำนวน 1 ชุด ราคา 85,000 บาท 3.ค่าติดตั้ง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 27,000 บาท 4.ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียง และวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	919,000.00	0.00	0.00	919,000.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-ก.พ.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

7. ประเภทรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
7	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ สำหรับสนับสนุน การทำงานด้าน ต่าง ๆ ของ โรงเรียนช่องแมว วิทยาคม	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโรงเรียนช่องแมววิทยาคม ดังนี้ - จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76x2.88 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	991,890.00	0.00	0.00	991,890.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-ก.พ.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
8	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ สำหรับสนับสนุน การทำงานด้าน ต่าง ๆ ของ โรงเรียนด้าน เกวียนวิทยา	สำนักการศึกษาฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการ ทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการเผยแพร่ ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยของโรงเรียนด้านเกวียนวิทยา ดังนี้ 1.จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 4.48 x 2.4 เมตร พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 500,000 บาท 2.จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตร พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	1,491,890.00	0.00	0.00	1,491,890.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-ก.พ.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

7. ประสิทธิภาพที่โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
9	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุน การทำงานด้าน ต่าง ๆ ของ โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาน้อม เกล้า นครราชสีมา	สำนักการศึกษาฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ดังนี้ - จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	991,890.00	0.00	0.00	991,890.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-ก.พ.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

7. ประสิทธิภาพของโครงการและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุน การทำงานด้าน ต่าง ๆ ของ โรงเรียนบัวใหญ่	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเผยแพร่ ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของ สถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ ดังนี้ 1.จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 4.48 x 2.4 เมตร พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 500,000 บาท 2.จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตร พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	1,491,890.00	0.00	0.00	1,491,890.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-ก.พ.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
11	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ สำหรับสนับสนุน การทำงานด้าน ต่าง ๆ ของ โรงเรียนเทพารักษ์ ราชวิทยาลัย	สำนักการศึกษาฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการ ทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโรงเรียน เทพารักษ์ราชวิทยาลัย ดังนี้ - จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตร พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	991,890.00	0.00	0.00	991,890.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-ก.พ.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ สำหรับสนับสนุน การทำงานด้าน ต่าง ๆ ของ โรงเรียนสีกิ้ว "สวัสดีผดุงวิทยา"	สำนักการศึกษาฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการ ทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ โรงเรียนสีกิ้ว "สวัสดีผดุงวิทยา" ดังนี้ - จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตร พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	991,890.00	0.00	0.00	991,890.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-ก.พ.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
13	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ สำหรับสนับสนุน การทำงานด้าน ต่าง ๆ ของ โรงเรียนสีกว หนองหญ้าขาว	สำนักการศึกษาฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการ ทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการเผยแพร่ ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยของโรงเรียนสีกวหนองหญ้า ขาว ดังนี้ - จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตร พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	991,890.00	0.00	0.00	991,890.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-ก.พ.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ สำหรับสนับสนุน การทำงานด้าน ต่าง ๆ ของ โรงเรียนหนองงู เหืองพิทยาคม	สำนักการศึกษาฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการ ทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการเผยแพร่ ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยของโรงเรียนหนองงูเหือง พิทยาคม ดังนี้ - จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตร พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	991,890.00	0.00	0.00	991,890.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-ก.พ.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
15	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ สำหรับสนับสนุน การทำงานด้าน ต่าง ๆ ของ โรงเรียนหนองยาง พิทยาคม	สำนักงานการศึกษาฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโรงเรียนหนองยางพิทยาคม ดังนี้ - จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	991,890.00	0.00	0.00	991,890.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.68-ก.พ.69 (แก้ไข 1 ปี69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม				12,394,310.00	0.00	0.00	12,392,510.00	0.00	99.99	1,800.00		



**องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
โทร. 0-4404-9468**

