



รายงานแผนการดำเนินงาน

ตามภารกิจ และผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รายงานแผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายงานแผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อให้ประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมาได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

รายงานแผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ / กิจกรรม รวมทั้งติดตามและประเมินผล ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงให้ประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานแผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จะเป็นประโยชน์และนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารและหน่วยงาน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
โทร. ๐-๔๔๐๔-๙๔๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	
1. สำนักปลัดฯ	1
2. สำนักคลัง	11
3. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	13
4. กองสาธารณสุข	16
5. กองสวัสดิการสังคม	34
6. สำนักช่าง	55
7. สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	216
8. โรงเรียนในสังกัด	241
9. ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	361

สำนักปลัดฯ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพประชาชน อำเภอด่านขุนทด ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง	สำนักปลัดฯ	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ศักยภาพประชาชนตามรอยพ่ออยู่อย่าง พอเพียง จำนวน 3 รุ่น เข้ารับการอบรมและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน ไม่น้อยกว่า 360 คน 2.ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ จำนวน 3 รุ่น	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	เม.ย.69-มิ.ย.69 (แก้ไข 6)	✓		
2	พัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไป ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ของชุมชน อำเภอบ้านเหลื่อม	สำนักปลัดฯ	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงาน ให้กับประชาชนในเขตอำเภอบ้าน เหลื่อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	1,800,000.00	1,716,800.00	83,200.00	95.38	ต.ค.68-มี.ค.69			✓
3	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพประชาชน อำเภopakช่อง ตามรอยพ่ออยู่ อย่างพอเพียง	สำนักปลัดฯ	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ศักยภาพประชาชนตามรอยพ่ออยู่อย่าง พอเพียง จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่า 600 คน 2. ศึกษาดูงานนอกพื้นที่	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69		✓	
4	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพประชาชนตาม ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืนอำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้า รับการฝึกอบรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. ศึกษาดูงานนอกพื้นที่	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
5	พัฒนาศักยภาพประชาชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อำเภอปากช่อง	สำนักปลัดฯ	จัดอบรมทางวิชาการ และศึกษาดูงานให้กับประชาชนในเขตอำเภอปากช่อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 540 คน	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
6	อบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอปากช่อง	สำนักปลัดฯ	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานให้กับประชาชนในเขตอำเภอปากช่องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 รุ่น รวม 540 คน	1,800,000.00	1,786,800.00	13,200.00	99.27	พ.ย.68-พ.ค.69			✓
7	ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานให้กับประชาชนอำเภอครบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 540 คน	1,850,000.00	1,848,000.00	2,000.00	99.89	พ.ย.68-พ.ค.69			✓
8	พัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอจักราช	สำนักปลัดฯ	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานให้กับประชาชนในเขตอำเภอจักราช/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 645 คน	1,400,000.00	1,040,000.00	360,000.00	74.29	ม.ค.69-พ.ค.69			✓
9	อบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและการนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาดูงานด้านศาสตร์พระราชานอกพื้นที่	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
10	พัฒนาศักยภาพประชาชนด้านเกษตรผสมผสานแนวใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอประทาย	สำนักปลัดฯ	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านเกษตรผสมผสานแนวใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.ศึกษาดูงานนอกพื้นที่	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	ต.ค.68-เม.ย.69	✓		
11	พัฒนาศักยภาพประชาชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางพระราชดำริ อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	1.อบรมทางวิชาการ หลักสูตร 1 วัน และศึกษาดูงานหลักสูตร 3 วัน 2 คืน 2.กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนในเขตอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 รุ่น รวม 225 คน	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	พ.ย.68-เม.ย.69	✓		
12	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนอำเภอคง ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง	สำนักปลัดฯ	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานให้กับประชาชนในเขตอำเภอคง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	1,679,500.00	0.00	1,679,500.00	0.00	มี.ค.69-ก.ย.69	✓		
รวม				19,229,500.00	6,391,600.00	12,837,900.00	33.24				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ พัฒนาและขับเคลื่อนการ ดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีประชาชน ทั่วไป อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและ ขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา ทางด้านวิชาการให้กับประชาชน อำเภอบัวใหญ่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ เดินทางไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ จำนวน 3 รุ่น 2.กลุ่มเป้าหมายประชาชนอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 540 คน	1,800,000.00	1,782,120.00	17,880.00	99.01	พ.ย.68- มี.ค.69			✓
2	อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ พัฒนาและขับเคลื่อนการ ดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีประชาชน ทั่วไป อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานให้กับ ประชาชนในเขตอำเภอปากช่อง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	มี.ค.69- ก.ย.69 (เพิ่มเติม 3)	✓		
รวม				3,000,000.00	1,782,120.00	17,880.00	59.40				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด นครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	ต.ค.68-ก.ย.69	✓		
2	จัดงานเทศกาลเที่ยว พืชมาย	สำนักปลัดฯ	จัดงานเทศกาลเที่ยวพืชมาย จำนวนไม่ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่น ๆ	2,500,000.00	1,643,550.00	856,450.00	65.74	ต.ค.68-ธ.ค.68			✓
3	ศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT)	สำนักปลัดฯ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด นครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	ก.ค.69-ก.ย.69 (แก้ไข 6)	✓		
4	ผลิตและเผยแพร่สื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา โดย องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	ผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัด นครราชสีมา	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	ต.ค.68-ก.ย.69	✓		
5	จัดงานวันพริกและของดี อำเภอขามสะแกแสง	สำนักปลัดฯ	จัดงานวันพริกและของดีขามสะแกแสง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานและส่วน ราชการอื่น ๆ	1,000,000.00	998,000.00	2,000.00	99.80	พ.ย.68-ม.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
6	ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตำนานข้าวและของดี อำเภอนโนสูง	สำนักปลัดฯ	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตำนานข้าว และของดีอำเภอนโนสูง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่น ๆ	1,000,000.00	998,800.00	1,200.00	99.88	ม.ค.69-มี.ค.69			✓
7	จัดงานเทศกาลเฟื่องฟ้างามและของดี อำเภอนหนองบุญมาก	สำนักปลัดฯ	จัดงานเทศกาลเฟื่องฟ้างามและของดีอำเภอนหนองบุญมาก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่น ๆ	1,000,000.00	995,400.00	4,600.00	99.54	ต.ค.68-ธ.ค.68 (แก้ไข 5)			✓
8	จ้างเหมาผลิตคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	จัดพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ครั้ง	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	ก.ค.69-ก.ย.69	✓		
9	จัดงานเทศกาลดนตรีโคราช (Korat Music Festival)	สำนักปลัดฯ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	ก.ค.69-ก.ย.69 (แก้ไข 6)	✓		
10	ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีแข่งเรือยาวบึงละหานลูกนก อำเภอบ้านเหลื่อม	สำนักปลัดฯ	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีแข่งเรือยาวบึงละหานลูกนก อำเภอบ้านเหลื่อม จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่น ๆ	480,000.00	480,000.00	0.00	100.00	ต.ค.68-ก.ย.69			✓
รวม				14,980,000.00	5,115,750.00	9,864,250.00	34.15				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้งดูแลระบบน้ำเสียรวม

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว
1	จิตอาสาพัฒนาเนื่องใน โอกาสวันสำคัญของชาติ ไทย	สำนักปลัดฯ	จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ชุมชนริมแม่น้ำ/คู คลอง จำนวน 1 ครั้ง	240,000.00	130,492.00	109,508.00	54.37	ธ.ค.68			✓
รวม				240,000.00	130,492.00	109,508.00	54.37				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	รณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	สำนักปลัดฯ	รณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	500,000.00	499,830.00	170.00	99.97	พ.ย.68-มิ.ย.69			✓
2	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	อบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	500,000.00	499,650.00	350.00	99.93	ม.ค.69-ก.ค.69			✓
3	ฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ในภาวะฉุกเฉิน ส่วนราชการ และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	ฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน ส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	มี.ค.69-ส.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
4	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อช่วยฟื้นฟูเยียวยาสงเคราะห์และบรรเทาผลกระทบของประชาชน, ช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	ต.ค.68-ก.ย.69	✓		
รวม				2,000,000.00	999,480.00	1,000,520.00	49.97				

สำนักคลัง

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	อบรมสัมมนาผู้ประกอบการ ในการมีส่วนร่วมพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักคลัง	จัดอบรมผู้ประกอบการค่าน้ำมัน, โรงแรม , ยาสูบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา และสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในหน้าที่ของ ผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนา	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	เม.ย.69-มิ.ย.69	✓		
2	พัฒนารายได้และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้	สำนักคลัง	จัดทำโล่เกียรติบัตรให้ผู้ประกอบการ การทำแผ่นพับ หนังสือรวมระเบียบ และคู่มือการจัดเก็บรายได้องค์การ บริหารส่วนจังหวัด การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์, การจัดประชุมผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	เม.ย.69-มิ.ย.69	✓		
รวม				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00				

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
1	ค่าใช้จ่ายในการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณา การ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในระดับจังหวัด นครราชสีมา	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ประชุมคณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด	300,000.00	79,600.00	220,400.00	26.53	ต.ค.68-ธ.ค.68 มี.ค.69-ก.ค.69		✓	
2	โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผล 2.ขออนุมัติโครงการ 3.ดำเนินการติดตามประเมินผล 4.รายงานผลและประกาศการติดตาม ประเมินผลฯ ตามระเบียบฯ 5.จัดทำเล่มรายงานการติดตามประเมินผล แผนพัฒนา 2568 6.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับออกสนามเพื่อ ประเมินโครงการตามงบประมาณ 7.จัดจ้างสถาบันหรือบุคคลภายนอกเพื่อ ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 8.จัดจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	300,000.00	68,390.00	231,610.00	22.80	ต.ค.68-ก.ย.69			✓
รวม				600,000.00	147,990.00	452,010.00	24.67				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	ค่าใช้จ่ายในการประชุม ประชาคมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัปดาห์ระดับจังหวัด	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ประชุมประชาคมองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัปดาห์ระดับจังหวัด	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	ต.ค.68-ม.ค.69 มี.ค.69-ส.ค.69	✓		
รวม				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00				

กองสาธารณสุข

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา	กองสาธารณสุข	ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารไม่ครบมื้อค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำคู่มือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	มี.ค.69-พ.ค.69	✓		
2	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	กองสาธารณสุข	ดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำคู่มือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
3	พัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขของ ประชาชน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขของประชาชน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารครบมือ ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	100.00	พ.ย.68-พ.ค.69			✓
4	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาครัฐเครือข่ายด้าน สุขภาพและประชาชน อำเภอโนนสูง	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ ประชาชนอำเภอโนนสูง โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารครบมือ ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	1,800,000.00	1,788,950.00	11,050.00	99.39	พ.ย.68-มี.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
5	อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขของ ประชาชน อำเภอตำบล ขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารคربม้อ ค่าอาหารไม่คربม้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	1,200,000.00	1,195,800.00	4,200.00	99.65	ธ.ค.68-พ.ค.69			✓
6	อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขของ ประชาชน อำเภอห้วย แกลง จังหวัด นครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอห้วยแกลง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารคربม้อ ค่าอาหารไม่คربม้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	1,660,000.00	1,651,200.00	8,800.00	99.47	พ.ย.68-เม.ย69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
7	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาครัฐและประชาชน อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ ภาครัฐและประชาชน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารครบนื้อ ค่าอาหาร ไม่ครบนื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	1,100,000.00	908,770.00	191,230.00	82.62	พ.ย.68-พ.ค.69			✓
8	ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาครัฐและประชาชน อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ ภาครัฐและประชาชน อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารครบนื้อ ค่าอาหาร ไม่ครบนื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	1,500,000.00	1,442,145.00	57,855.00	96.14	พ.ย.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
9	พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพด้าน สาธารณสุขของ ประชาชน อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ด้านสุขภาพของประชาชน อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารครบมือ ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	1,800,000.00	1,752,850.00	47,150.00	97.38	ธ.ค.68-พ.ค.69			✓
10	พัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขของ ประชาชน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขของประชาชน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารครบมือ ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	ม.ค.69-เม.ย.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
11	ส่งเสริมการสร้าง พฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้องโดยประชาชนมี ส่วนร่วมในการสร้าง สุขภาพ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรม สุขภาพที่ถูกต้องโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ สร้างสุขภาพ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารครบมือ ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	ม.ค.69-มี.ค.69	✓		
12	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การพัฒนาศักยภาพแกน นำสุขภาพภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพและ ประชาชน อำเภอปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้าน สุขภาพและประชาชน อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารครบมือ ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100.00	ธ.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
13	พัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขของ ประชาชน อำเภอปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขของประชาชน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารครบนื้อ ค่าอาหารไม่ครบนื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	1,800,000.00	1,797,750.00	2,250.00	99.88	ธ.ค.68-พ.ค.69			✓
14	อบรมและศึกษาดูงาน ด้านโรคไม่ติดต่อ เพื่อ พัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพ ภาควิชาช่วย ด้านสุขภาพ และ ประชาชน อำเภอบัวลาย จังหวัด นครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านโรค ไม่ติดต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาควิชาช่วยด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารครบนื้อ ค่าอาหารไม่ครบนื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	1,600,000.00	476,700.00	1,123,300.00	29.79	ก.พ.69-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
15	พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพสมุ่ไพรของ ประชาชน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพสมุ่ไพรของประชาชน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารครบมือ ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69	✓		
16	สุขภาพยั่งยืน ห่างไกล โรค NCDs ประชาชน แกนนาสุภาพ อำเภอบัวลาย จังหวัด นครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการสุขภาพยั่งยืนห่างไกลโรค NCDs ประชาชน แกนนาสุภาพ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารครบมือ ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	มี.ค.69-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
17	เสริมสร้างสุขภาพด้าน สาธารณสุขของ ประชาชน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพด้าน สาธารณสุขของประชาชน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารครบมือ ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	700,000.00	700,000.00	0.00	100.00	ธ.ค.68-พ.ค.69			✓
รวม				22,260,000.00	14,914,165.00	7,345,835.00	67.00				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กองสาธารณสุข	ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างทำคู่มือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	เม.ย.69-มิ.ย.69 (แก้ไข 6)	✓		
2	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	กองสาธารณสุข	ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างทำคู่มือ ค่าวัสดุ อื่นๆ ฯลฯ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	เม.ย.69-ก.ค.69 (แก้ไข 4)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
3	ส่งเสริมสนับสนุนการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน)	กองสาธารณสุข	ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน) โดยมี ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าสื่อ ประชาสัมพันธ์ ค่าบุญนิธิธรรมการ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่า น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติ หน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	เม.ย.69-มิ.ย.69	✓		
รวม				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00				

แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว
1	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์	กองสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นการก่อสร้างอาคาร โคมอเนกประสงค์ (พื้นที่ก่อสร้าง ด้านหน้าอาคารสำนักงาน) ขนาด พื้นที่ กว้าง 13.60 เมตร ยาว 23.50 เมตร สูง 6 เมตร จำนวน 1 หลัง	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
รวม				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพเข้มแข็ง

10. กลยุทธ์พัฒนาแผนงานพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	พัฒนาการเข้าถึงบริการ สุขภาพปฐมภูมิในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กองสาธารณสุข	กิจกรรม ที่ 1 โครงการพัฒนาเข้าถึง บริการสุขภาพปฐมภูมิในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับ ผอ.รพ.สต. 1) บรรยายให้ความรู้ จำนวน 4 ชั่วโมง 2) เวทีเสวนา จำนวน 2 ชั่วโมง กิจกรรม ที่ 2 โครงการพัฒนาเข้าถึง บริการสุขภาพปฐมภูมิในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้บันทึกข้อมูล จำนวน 9 รุ่น 1) บรรยายให้ความรู้ จำนวน 3 ชั่วโมง 2) กลุ่มกิจกรรม 2 กลุ่ม จำนวน 3 ชั่วโมง	400,000.00	269,480.00	130,520.00	67.37	ม.ค.69-พ.ค.69			✓
2	พัฒนาทักษะฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง เบื้องต้น	กองสาธารณสุข	อบรมพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร 2 วัน 1) บรรยายให้ความรู้ จำนวน 6 ชั่วโมง 2) กลุ่มกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ จำนวน 6 ชั่วโมง	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	มี.ค.69-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพเข้มแข็ง

10. กลยุทธ์พัฒนาแผนงานพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
3	พัฒนาศักยภาพครูฝึกอบรม ผู้นำสุขภาพชุมชนด้านโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง	กองสาธารณสุข	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู ฝึกอบรม ผู้นำสุขภาพชุมชนด้านโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำคู่มือค่า วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น	400,000.00	384,550.00	15,450.00	96.14	ต.ค.68-มี.ค.69			✓
4	อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านทันต สาธารณสุข สังกัดองค์กร บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	กองสาธารณสุข	อบรมพัฒนาศักยภาพ 1. บรรยายให้ความรู้ จำนวน 3 ชั่วโมง 2. กลุ่มกิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	มี.ค.69-พ.ค.69	✓		
5	อบรมพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานในการให้บริการ สุขภาพปฐมภูมิ	กองสาธารณสุข	บรรยายให้ความรู้ จำนวน 6 ชั่วโมง แก่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9 รุ่น (แบ่งรุ่นตาม กลุ่มพื้นที่สุขภาพ 9 โซนๆ ละ 1 รุ่น)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69	✓		
6	พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านแพทย์แผนไทย (การ สัณยาน้ำมันสมุนไพร)	กองสาธารณสุข	อบรมพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร 2 วัน 1. บรรยายให้ความรู้ จำนวน 4 ชั่วโมง 2. กลุ่มกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ จำนวน 9 ชั่วโมง	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	ก.พ.69-เม.ย.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพเข้มแข็ง

10. กลยุทธ์พัฒนาแผนงานพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
7	อบรมเพื่อพัฒนาการให้บริการงานเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	กองสาธารณสุข	อบรมพัฒนาศักยภาพ โดยการบรรยายให้ความรู้ จำนวน 6 ชั่วโมง	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	ม.ค.69-มี.ค.69	✓		
8	อบรมเพิ่มพูนทักษะการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	กองสาธารณสุข	อบรมพัฒนาศักยภาพ 1. บรรยายให้ความรู้ จำนวน 2 ชั่วโมง 2. กลุ่มกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ จำนวน 4.5 ชั่วโมง	150,000.00	126,000.00	24,000.00	84.00	ม.ค.69-มี.ค.69			✓
รวม				1,930,000.00	780,030.00	1,149,970.00	40.42				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเข้มแข็ง

11. กลยุทธ์พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	เข้าใช้ระบบสารสนเทศบริหารงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	กองสาธารณสุข	เข้าใช้ระบบสารสนเทศบริหารงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 182 แห่ง ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา 2.ระบบการจัดทำแผนและงบประมาณบริหารงานสาธารณสุข 3.ระบบบริหารค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ รพ.สต. รวมทั้งค่าบริการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการเข้าให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามอัตรา	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	ต.ค.68-มี.ค.69	✓		
รวม				10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00				

กองสวัสดิการสังคม

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ

1.2 กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
1	ส่งเสริมการดำเนินงานตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการ สังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	1,500,000.00	130,204.46	1,369,795.54	8.68	ธ.ค.68-ม.ค.69 (แก้ไข 2)			✓
2	ส่งเสริมการดำเนินงานตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการ สังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	เม.ย.69-ก.ค.69	✓		
3	ส่งเสริมการดำเนินงานตาม แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัด	กองสวัสดิการ สังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	1,679,500.00	0.00	1,679,500.00	0.00	เม.ย.69-มิ.ย.69 (แก้ไข 4)	✓		
4	ส่งเสริมการดำเนินงานตาม แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง อำเภอดง จังหวัด นครราชสีมา	กองสวัสดิการ สังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	เม.ย.69-มิ.ย.69	✓		
รวม				3,779,500.00	130,204.46	3,649,295.54	3.45				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ และทักษะการผลิตและ ซ่อมแซมกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ	กองสวัสดิการ สังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	150,000.00	142,607.00	7,393.00	95.07	ม.ค.69-มี.ค.69			✓
2	อบรมการนวดบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะ พึ่งพิง	กองสวัสดิการ สังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	ม.ค.69-พ.ค.69	✓		
3	การช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการ สังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	พ.ค.69-ก.ย.69	✓		
4	อบรมและศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนากายอุปกรณ์ เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ	กองสวัสดิการ สังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ม.ค.69-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
5	ก่อสร้างบ้านพักสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วง	กองสวัสดิการ สังคม	ก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง และวัดม่วง ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	ม.ค.69-ก.ย.69	✓		
รวม				35,870,000.00	142,607.00	35,727,393.00	0.40				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	ส่งเสริมศักยภาพ ผู้สูงอายุจังหวัด นครราชสีมา	กองสวัสดิการ สังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	เม.ย.69-พ.ค.69	✓		
2	รักษายาวชน	กองสวัสดิการ สังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ	220,000.00	218,799.80	1,200.20	99.45	พ.ย.68-ธ.ค.68			✓
3	พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ อำเภอบัว ลาย จังหวัด นครราชสีมา	กองสวัสดิการ สังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	เม.ย.69-ส.ค.69 (แก้ไข 5)	✓		
รวม				1,720,000.00	218,799.80	1,501,200.20	12.72				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

4.1 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ต.ค.68-ก.ย.69	✓		
2	เงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพจังหวัด นครราชสีมา	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและ โครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	20,050,000.00	20,050,000.00	0.00	100.00	ธ.ค.68-ก.พ.69			✓
รวม				20,350,000.00	20,050,000.00	300,000.00	98.53				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	500,000.00	478,843.50	21,156.50	95.77	ม.ค.69-มี.ค.69			✓
2	พัฒนาศักยภาพสตรี และประชาชนทั่วไป	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	เม.ย.69-พ.ค.69	✓		
3	ส่งเสริมการประกอบ อาชีพเสริม	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	มี.ย.69-ส.ค.69	✓		
4	ส่งเสริมการประกอบ อาชีพนวด	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	227,643.00	72,357.00	75.88	พ.ย.68-ธ.ค.68			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
5	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สร้างเสริมสร้างงานออกแบบ (TCDC)	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000.00	21,440.00	178,560.00	10.72	ธ.ค.68-ส.ค.69 (แก้ไข 2)		✓	
6	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	ก.ค.69-ส.ค.69	✓		
7	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีและประชาชนอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	1,300,000.00	1,092,464.15	207,535.85	84.04	ธ.ค.68-มี.ค.69			✓
8	ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	ก.พ.69-เม.ย.69	✓		
รวม				5,700,000.00	1,820,390.65	3,879,609.35	31.94				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	สนับสนุนการจัดงาน น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกู้แผ่นดิน	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	500,000.00	499,600.00	400.00	99.92	ธ.ค.68-ก.พ.69			✓
2	"หมี่โคราช ครีเอชั่น ชาเลนจ์" "Mhee korat Creations Challenge"	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	1,000,000.00	193,628.75	806,371.25	19.36	ธ.ค.68-เม.ย.69 (แก้ไข 2)			✓
3	ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ค.69-ก.ค.69	✓		
4	จัดงาน "เดินของดีโคราช"	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	500,000.00	499,000.00	1,000.00	99.80	ต.ค.68-พ.ย.68			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว
5	ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น "ตาลโตนด...โนนไทย"	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ก.พ.69-เม.ย.69 (แก้ไข 5)	✓		
6	ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น <u>โคราชพิภพเนเจอร์</u>	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	700,000.00	654,701.00	45,299.00	93.53	ต.ค.68-มี.ค.69			✓
7	ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ก.พ.69-เม.ย.69	✓		
8	ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	ก.พ.69-เม.ย.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
9	ส่งเสริมการตลาดเพื่อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าท้องถิ่น	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	530,000.00	482,762.00	47,238.00	91.09	ก.พ.69-เม.ย.69 (แก้ไข 6)			✓
10	ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการเกษตรอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	1,000,000.00	998,879.00	1,121.00	99.89	พ.ค.69-ส.ค.69			✓
11	งานเทศกาลทุเรียนอำเภอหนองบุญมาก	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	มิ.ย.69-ส.ค.69	✓		
12	จัดงานเทศกาลทุเรียนเสิงสางและของดี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	มิ.ย.69-ส.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
13	จัดงานทุเรียนต้นน้ำมูล โคราช อำเภอด่านช้าง	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	มิ.ย.69-ส.ค.69	✓		
14	ส่งเสริมการปลูกไม้ผล และพืชเศรษฐกิจใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	ก.พ.69-มี.ค.69	✓		
15	จัดงานผลไม้และของดี อำเภอด่านช้าง จังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	มิ.ย.69-ส.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
16	ศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการสังคม	1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69	✓		
รวม				8,920,000.00	3,328,570.75	5,591,429.25	37.32				

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	วันลอยกระทง	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขอความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. สรุปและรายงานผล 5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	20,000.00	7,660.00	12,340.00	38.30	พ.ย.68			✓
2	วันสงฆ์อายุเข้าดือนรับปี ใหม่	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขอความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. สรุปและรายงานผล 5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	20,000.00	5,360.00	14,640.00	26.80	ธ.ค.68			✓
3	วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขอความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. สรุปและรายงานผล 5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	เม.ย.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
4	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขอความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. สรุปและรายงานผล 5. ขออนุมัติเบิกเงินตาม ระเบียบ	150,000.00	74,000.00	76,000.00	49.33	ม.ค.69-มี.ค.69			✓
5	ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขอความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. สรุปและรายงานผล 5. ขออนุมัติเบิกเงินตาม ระเบียบ	30,000.00	27,560.00	2,440.00	91.87	ม.ค.69-มี.ค.69			✓
6	ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขอความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. สรุปและรายงานผล 5. ขออนุมัติเบิกเงินตาม ระเบียบ	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	เม.ย.69-มิ.ย.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
7	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนสถานสงเคราะห์ คนชรา บ้านธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง "โครงการเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรสถาน สงเคราะห์คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง"	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์โพธิ์กลาง	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขอความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. สรุปและรายงานผล 5. ขออนุมัติเบิกเงินตาม ระเบียบ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ม.ค.69-พ.ค.69	✓		
รวม				600,000.00	114,580.00	485,420.00	19.10				

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
1	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันสำคัญและประเพณี จัดงานวันลอยกระทง	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	1 ขออนุมัติโครงการ 2. ขอความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. สรุปและรายงานผล 5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	30,000.00	6,600.00	23,400.00	22.00	พ.ย.68			✓
2	จัดงานประเพณี วัน ผู้สูงอายุแห่งชาติ	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	1 ขออนุมัติโครงการ 2. ขอความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. สรุปและรายงานผล 5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	เม.ย.69	✓		
3	พัฒนาสุขภาพเพื่อ ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	1 ขออนุมัติโครงการ 2. ขอความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. สรุปและรายงานผล 5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	150,000.00	99,180.00	50,820.00	66.12	ม.ค.69-มี.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
4	ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขอความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. สรุปและรายงานผล 5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	เม.ย.69-มิ.ย.69	✓		
5	ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ สถาน สงเคราะห์คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์วัดม่วง	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขอความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. สรุปและรายงานผล 5. ขออนุมัติเบิกเงินตาม	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	พ.ค.69-ก.ค.69	✓		
6	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัด ม่วง "โครงการเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรสถาน สงเคราะห์คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์วัดม่วง"	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขอความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. สรุปและรายงานผล 5. ขออนุมัติเบิกเงินตาม ระเบียบ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	พ.ค.69-ก.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
7	จัดงานประเพณีวันส่ง ท้ายปีเก่า - ต้อนรับปี ใหม่	กองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	1 ขออนุมัติโครงการ 2. ขอความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. สรุปและรายงานผล 5. ขออนุมัติเบิกเงินตาม ระเบียบ	25,000.00	4,400.00	20,600.00	17.60	ธ.ค.68			✓
รวม				675,000.00	110,180.00	564,820.00	16.32				

สำนักช่าง

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.4 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำ โครงการน้ำเพื่อการเกษตร

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	ขุดลอกตะกุดประปา หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอนแก่น ตำบลท่าช้าง เขื่อน หมู่ที่ 4 บ้านพระพุทธร ตำบลพระพุทธร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ขุดลอกความยาวรวมไม่น้อยกว่า 540 เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 12,420 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
2	ขุดลอกคลองลำโหร หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ เชื่อมต่อ ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ขุดลอกความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,030 เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 12,360 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
3	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ บ้านบุไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทยสามัคคี เขื่อน อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา ตำบลอุทุมพรพิสัย	สำนักช่าง	ขุดลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 342 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
4	ขุดลอกลำห้วยคุ่มห้วยใหญ่ เหนือ - คลองยาโม บ้านบุไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบุพราหมณ์ จังหวัดปราจีนบุรี	สำนักช่าง	ขุดลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 467 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.4 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำ โครงการน้ำเพื่อการเกษตร

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
5	ขุดลอกลำห้วยวังไผ่ บ้านพุง มิตร หมู่ที่ 15 ตำบลวังหมี่ - บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบล ระเริง อำเภอวังน้ำเขียว	สำนักช่าง	ขุดลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 900 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ จ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
6	ขุดลอกลำห้วยเสมา บ้านคลอง สะท้อน หมู่ที่ 5 ตำบลวังหมี่ - บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบล ระเริง อำเภอวังน้ำเขียว	สำนักช่าง	ขุดลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 900 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
รวม				2,993,000.00	0.00	2,993,000.00	0.00				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	จัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลทางสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ ด้านผังเมือง	สำนักช่าง	จ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลพร้อมนำข้อมูลมาปรับแก้ในระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน (Update Data) ในรูปแบบแผนที่ ตารางข้อมูล แผนภูมิ แผนภาพ และอื่นๆ	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
2	วางและจัดทำผังเมืองรวม/ ปรับปรุงผังเมืองรวมว่าด้วย ขั้นตอนการออกข้อบัญญัติ ท้องถิ่นและประกาศในราช กิจจานุเบกษา	สำนักช่าง	จ้างศึกษาโครงการวางผังเมืองรวม หรือปรับปรุงผังเมือง รวมในขั้นตอนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศ กระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
3	จัดทำหมุดค่าพิกัดถาวร ถนนในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	จัดทำหมุดพิกัดถาวร ถนนในความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	0.00	0.00	0.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
4	จ้างเหมาสำรวจโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน	สำนักช่าง	จ้างเหมาสำรวจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ค่าจ้างนายช่างสำรวจหัวหน้า ค่าจ้างช่างสำรวจ ค่าจ้าง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ค่าจ้างคนงานและค่าจ้างเหมารถ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
5	ปรับปรุงถนน นม.ถ.1-32202 บ.โนนหมั่น - บ.มะดัน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 373 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,238 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
6	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-23101 บ.ศูนย์กลาง - บ.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม่อ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
7	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-23202 บ.หนองขาม นาดี – บ.พะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
8	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-23203 บ.นาแค – บ.หนองขามนาดี อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกว่าสามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคงความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
9	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1 - 04203 บ.ตะโก - บ.โคกตะพาบ อ.คง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
10	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1- 04302 บ.คงถาวร - บ.คงสามัคคี อ.คง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
11	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-02102 บ.เทพนิมิตร์ – บ.ประดู่งาม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
12	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-02203 บ.อรพิมพ์ – บ.พนาหนองหิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
13	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-02204 บ.สระว่าน พระยา - บ.หัวท้านบ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถ ส้ำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอมอ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
14	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-02307 บ.แซะ – บ.โนนกลาง อ.ครบุรี จ. นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
15	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-09301 บ.หนองกระสังข์ - บ.โนนตากกลาง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกว่าสามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคงความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
16	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-09202 ตลาดโคกสวาย - บ.หนองหอย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
17	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-09203 บ.สายอบบ.ตลุกซังโค อ.โนนไทย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกว่าสามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคงความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
18	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-09304 บ.มะค่า - บ.โตนด อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
19	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-09305 บ.สำโรง - บ.หนองแขว อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกกว่าสามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคงความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
20	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15204 บ.หนองปรือ – บ.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
21	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15308 บ.ท่าหลวง – บ.กล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกว่าสามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคงความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
22	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15310 บ.ตำแย – บ.วัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
23	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15311 บ้านป่ายาง – บ้านกล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
24	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15101 สายเมนที่ 3 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอมมอ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
25	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15102 สายเมนที่ 4 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
26	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15103 สายเมนที่ 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
27	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15205 สายเมนที่ 5 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
28	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15206 บ.เมืองที่ - ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
29	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-15307 บ.วังหิน – บ.ทองหลาง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
30	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01204 บ.โคกไผ่น้อย - บ.นาทม อ.เมือง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
31	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01208 บ.ตะคองเก่า - บ.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
32	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01312 บ.วัดเลียบ - บ.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
33	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01209 บ.พะเนา - บ.โตนด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
34	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01313 บ.หนองออก - บ.หัวสระ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
35	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01219 สายแยก ทล. 2 – บ.योगแยง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
36	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-01222 บ.โกรก – ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
37	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-27303 บ.หนองสะแก – บ.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	2,000,000.00	1,952,000.00	48,000.00	97.60	ต.ค.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
38	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-10305 บ.โคกกระพี้ - บ.คล้า ต.จันอ้อ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	7,585,200.00	0.00	7,585,200.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
39	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-10206 มิตรภาพ - บ.หนองโจด ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	3,106,500.00	0.00	3,106,500.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
40	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-21111 บ.นา - บ.ขุนพระเหนือ ต.ขุนพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	5,098,000.00	0.00	5,098,000.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
41	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-21113 บ.โนนอารีย์ - บ.หนองใหญ่ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	5,098,000.00	0.00	5,098,000.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
42	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-13307 บ.บึงกระโดน - บ.ดอนยาว ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	5,098,000.00	0.00	5,098,000.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
43	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-22302 บ.ซับตะคร้อ - บ.หัวทำนบ ต.หนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกว่าสามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคงความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	9,948,500.00	0.00	9,948,500.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
44	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-04201 บ.โนนปอแดง - บ.โนนเต็ง ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	6,341,700.00	0.00	6,341,700.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
45	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-11201 สุขาภิบาล ขามสะแกแสง - บ้านห้วย ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	3,106,500.00	0.00	3,106,500.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
46	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-07202 บ.ด่านเกวียน - บ.กอก ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	3,854,500.00	0.00	3,854,500.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
47	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-07306 แยกทางหลวง 2017 - บ.หนองทองคำ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	5,098,000.00	0.00	5,098,000.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
48	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-26201 บ.ด่านขุนทด - บ.หนองแขวง ต.ด่านขุนทด เชื่อม ต.หนองแขวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกว่าสามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคงความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	5,098,000.00	0.00	5,098,000.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
49	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-27302 บ.เมืองยาง - บ.กระเบื้องนอก ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	5,098,000.00	0.00	5,098,000.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
50	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-08303 บ.ละเลิงพิมาน - บ.กุดม่วง ต.ดำนนอก เขื่อน ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกว่าสามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	5,098,000.00	0.00	5,098,000.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
51	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-17302 บ.หนองจิก - บ.ชุมพวง ต.โบสถ์ เชื่อม ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	5,098,000.00	0.00	5,098,000.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
52	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-17210 บ.ขุนละคร - บ.นางอ ต.หนองหลัก เชื่อม ต.เมืองยาง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	5,098,000.00	0.00	5,098,000.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
53	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-14011 แยกทาง หลวงหมายเลข 24 – บ.สวน หอม ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถ สํารองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	2,734,800.00	0.00	2,734,800.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
54	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-14201 บ.จั่ว – บ.หนองโดน ต.จั่ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	2,982,600.00	0.00	2,982,600.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
55	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-14306 บ.หนองแพบ – บ.โคกนางเหริญ ต.สะแกราช เขื่อน ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกว่าสามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคงความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	2,982,600.00	0.00	2,982,600.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
56	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-14308 บ.นกออก – บ.หนองหญ้าปล้อง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	2,734,800.00	0.00	2,734,800.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
57	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1-02101 บ.มาบพิมาน – บ.ตลิ่งชัน ต.ครบุรีได้ เชื่อม ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถ สารองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดึกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอม 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	1,862,900.00	0.00	1,862,900.00	0.00	ต.ค.68-พ.ค.69 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	
58	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ. 1-21208 บ.หนองขี้ตู่ - บ. หนองจอก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงพร้อมขยายถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาว 4,050 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 38,475 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	44,681,000.00	0.00	44,681,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
59	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ. 1-14307 บ.โคก สระน้อย - บ.เก่าสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 707 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 4,242 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	✓		
60	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ. 1-14009 บ.หนองปล้อง - บ. คลองกิ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,520 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	✓		
61	โครงการปรับปรุงถนนสาย นม.ถ.1 - 15103 สายเมน ที่ 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 9 เมตร ยาว 6 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	✓		
62	โครงการถนนสาย นม.ถ.1 - 15205 สายเมนที่ 5 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	งานลาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะที่ลวดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
63	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1-07202 บ.ด่านเกวียน-บ.กกก อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 13,600 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	✓		
64	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ 1-08304 บ.ด่านนอก-บ.วัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 1,113 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,350 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	✓		
65	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง นม.ถ.1-17302 บ้านหนองจิก - บ้านชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 946 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,676 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
66	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ. 1-09304 บ.มะค่า - บ.โตนด อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	3. ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,240 ตารางเมตร ช่วงที่ ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	5,949,000.00	0.00	5,949,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	✓		
67	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ. 1-01316 บ.योगแยง - วัดพนมวัน อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	1.ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก 2.ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 1 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวย ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	✓		
68	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ. 1-01222 บ.โกรก - ถนน มิตรภาพ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,576 ตาราง เมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
69	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ. 1-27302 บ.เมืองยาง - บ.กระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	5,080,000.00	0.00	5,080,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69 (จ่ายขาดเงินสะสม)	✓		
70	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ. 1-05503 บ.วังแร่ - บ.ดอนเป้ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0 - 1.50 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,130 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	ธ.ค.68-พ.ค.69 (จ่ายขาดเงินสะสม)	✓		
71	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1-18009 สายยุทธศาสตร์ บ.กุดจิก - บ.นากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 13 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	9,900,000.00	9,813,900.55	86,099.45	99.13	ธ.ค.68-พ.ค.69 (จ่ายขาดเงินสะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
72	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-32301 บ.โนนเกลียบ – บ.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 30 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,864,000.00	0.00	1,864,000.00	0.00	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
73	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-03202 สายเสิงสาง - บ.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 30 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือตึกกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,864,000.00	1,815,000.00	49,000.00	97.37	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
74	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-02306 บ.ซับระวีง - บ.บ่อลิง อ.ครบุรี,เสิงสาง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 30 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,864,000.00	1,815,000.00	49,000.00	97.37	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
75	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-10204 บ.กสิ่ง - บ.หนองสะแก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือตึกว่าสามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	499,000.00	486,000.00	13,000.00	97.39	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
76	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-10310 บ.บึง - บ.จันทุม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	499,000.00	486,000.00	13,000.00	97.39	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
77	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-21103 บ.เขาจันทร์หอม - บ.ปู่เตย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 30 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 เมิน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,864,000.00	1,828,500.00	35,500.00	98.10	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
78	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-21301 บ.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 30 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือตึกว่าสามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 เมิน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,864,000.00	1,828,500.00	35,500.00	98.10	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
79	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-13306 บ.กระทุ่มราย - บ.โนนหญ้านาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 30 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 เมิน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,864,000.00	1,828,500.00	35,500.00	98.10	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
80	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-22204 บ.ใหม่อุดม - บ.พระ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 30 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 เมิน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,864,000.00	1,828,500.00	35,500.00	98.10	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
81	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-18201 บ.มะเกลือใหม่ - บ.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 30 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 เมิน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,864,000.00	1,829,400.00	35,500.00	98.14	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
82	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-04309 เทศบาลเมืองคง - บ.ไร่ อ.คง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 30 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 เมิน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,864,000.00	1,829,400.00	34,600.00	98.14	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง
- 4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน
- 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
83	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายนม.ถ.1-01316 บ.योगแยง - วัดพนมวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 30 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือตึกว่าสามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 เมิน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	1,219,600.00	21,400.00	98.28	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
84	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-27304 บ.โนนละกอ - บ.เขว้า อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 20 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	1,220,000.00	21,000.00	98.31	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
85	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-01211 บ.หนองไทร - บ.โกรกเดือนห้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 20 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	1,220,000.00	21,000.00	98.31	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
86	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-20305 บ.สีคิ้ว - บ.หัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 30 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือตึกกว่าสามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคงความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,864,000.00	1,830,000.00	34,000.00	98.18	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงินสะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
87	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-14009 บ.หนองปล้อง – บ.คลองก๊ อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 20 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	1,218,000.00	23,000.00	98.15	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
88	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-14307 บ.โคกสระน้อย – บ.เก่าสะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 20 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	1,220,000.00	21,000.00	98.31	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
89	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-25302 บ.ปะใหญ่ - บ.โคกสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 20 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	1,220,000.00	21,000.00	98.31	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
90	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-17306 บ.หนองไร่ - บ.ลุงประดู่ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 20 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	1,220,000.00	21,000.00	98.31	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
91	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-26203 บ.ชุมชนพัฒนา - บ.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 20 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	1,220,000.00	21,000.00	98.31	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
92	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-19303 บ.ขามทะเลสอ - บ.โนน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 20 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	1,220,000.00	21,000.00	98.31	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
93	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-24301 บ.สำโรงเหนือ - บ.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 20 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือตึกกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	1,220,000.00	21,000.00	98.31	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
94	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-12203 บ.ป่าตอง - บ.หลุบทุ่ง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 20 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	1,220,000.00	21,000.00	98.31	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
95	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-12202 บ.ดอนคนทา - บ.หนองหว่า อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 20 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมดอมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	1,220,000.00	21,000.00	98.31	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
96	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-12206 บ.ตลาด - บ.หนองอ้ายแหวนบ อ.สีดา จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 30 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,864,000.00	1,828,500.00	35,500.00	98.10	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
97	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-16101 บ.เจริญผล - บ.สระแก้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 20 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	1,220,000.00	21,000.00	98.31	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
98	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-16204 บ.หินดาด - บ.หนองบัว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 20 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือตึกว่าสามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	0.00	1,241,000.00	0.00	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
99	โครงการเพิ่มแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ. 1-08306 บ.ตะเคียนใหญ่ - บ.ปราสาท อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 20 ต้น โดย 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM-21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมต่อมือ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,241,000.00	1,210,000.00	31,000.00	97.50	พ.ย.68-เม.ย.69 (จ่ายขาดเงิน สะสม)			✓
รวม				267,249,600.00	61,180,800.55	204,117,699.45	22.89				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูและระบบน้ำเสียรวม

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาดโคราช ไร้อะไร"	สำนักช่าง	จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด โคราชไร้อะไร" จัดกิจกรรมรวบรวมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมาอย่างถูกหลักวิชาการ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างรวบรวม ขนส่งและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน เป็นต้น	1,000,000.00	400,575.00	599,425.00	40.06	ต.ค.68-ธ.ค.68 ส.ค.69-ก.ย.69		✓	
2	จัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	สำนักช่าง	จัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดการประกวดการสื่อสารสาธารณะเพื่อจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเกิดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ เป็นต้น	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	ม.ค.69-มิ.ย.69	✓		
รวม				2,000,000.00	400,575.00	1,599,425.00	20.03				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำนักช่าง	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	1,000,000.00	289,720.00	710,280.00	28.97	ม.ค.69-มิ.ย.69			✓
รวม				1,000,000.00	253,400.00	710,280.00	25.34				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นที่พหุวิทยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูและระบบน้ำเสียรวม

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่พหุ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักช่าง	ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่พหุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันสำคัญ จังหวัดนครราชสีมา มีป่าต้นน้ำ ป่า สาธารณะประโยชน์ของชุมชน และพันธุ์ไม้ ประจำถิ่นที่สมบูรณ์ รวมทั้งการปลูกต้นไม้ ถนอมถาวรและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัด มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ ฯลฯ เป็นต้น	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	พ.ค.69-ก.ย.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูและระบบน้ำเสียรวม

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
2	สนับสนุนและร่วมมือกับ ส่วนราชการ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนา พื้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่ม น้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความ อุดมสมบูรณ์	สำนักช่าง	ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วน ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ ลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ค.69-ก.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
3	"คลองสวย น้ำใส"	สำนักช่าง	จัดกิจกรรมจิตอาสา เติมนิคมพระเกียรติเนื่องใน วันสำคัญของชาติไทย และเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนา อนุรักษ์ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จาก ลำน้ำ คูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะใน ชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน มีค่าใช้จ่ายสรุป พอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ	500,000.00	125,400.00	374,600.00	25.08	ต.ค.68-ก.ย.69		✓	
4	โครงการก่อสร้างระบบผลิต น้ำประปาโรงเรือนคลอง เมืองพิทยาคม ตำบลคลอง เมือง อำเภोजักราช จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและระบบ ปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	8,099,000.00	0.00	8,099,000.00	0.00	พ.ย.68-เม.ย.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
รวม				10,099,000.00	125,400.00	9,973,600.00	1.24				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	ถนนสายบ้านโมกมัน - บ้านหนองบัว ตำบลบึงสำโรง เชื่อม บ้านหนองเต่า ตำบล บึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 855 ตาราง เมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	491,000.00	9,000.00	98.20	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
2	ถนนสายบ้านโนนสะอาด ตำบลบึงสำโรง เชื่อมบ้านคร้อ ตำบลสีสุก อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวม พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	491,000.00	9,000.00	98.20	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
3	ถนนสายวัดป่าบึงสำโรง ตำบล บึงสำโรง เชื่อมบ้านหนองบง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวม พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	491,000.00	9,000.00	98.20	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
4	ถนนสายสี่แยกบ้านจำเฒ่า บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 (เขต อบต.ขามทะเลสอ) เชื่อมเขต เทศบาลตำบลขามทะเลสอ หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู ตำบล ขามทะเลสอ อำเภอขามทะเล สอ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 414 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,140,000.00	993,000.00	147,000.00	87.11	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
5	ถนนสายบ้านหนองม่วง - บ้าน โกรกกระทาด ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อมบ้าน กุดหัวช้าง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก กว้าง 6 เมตร ยาว 659 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
6	ถนนสายหนองกระสา - หนอง แวง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำฉ่ำ ตำบล โป่งแดง เชื่อม บ้านหนองคู ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขาม ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
7	ถนนสายบ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ 7 ถึง บ้านหนองกระโดน ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	484,000.00	16,000.00	96.80	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
8	ถนนสายหนองตาสุก บ้านหนองหัวแหวน หมู่ที่ 6 ตำบลพันดุง เชื่อมบ้านหนองสรวง รุ่งเรือง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
9	ถนนสายบ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลพะวงด อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอขามทะเลสอ เชื่อมต่อสายทางบ้านหนองเครือซูด หมู่ที่ 7 ตำบลลำคองห้วย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	499,500.00	499,500.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
10	ถนนสายบ้านหนองไร่ ตำบล เมืองนาท - บ้านโจด ตำบล หนองหัวพาน อำเภอขาม สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	499,500.00	499,500.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
11	ถนนสายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 8 ตำบลชีวิ๊ก อำเภอขาม สะแกแสง - บ้านหนองตาแมน หมู่ที่ 8 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	499,500.00	499,500.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
12	ถนนสายบ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหัวพาน อำเภอขามสะแกแสง เชื่อม บ้านโนนทอง ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	499,900.00	498,500.00	1,400.00	99.72	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
13	ถนนทางหลวงท้องถิ่นม.ถ. 35- 023 สายบ้านสระแจง ตำบล สัมเสี้ยว- มอสูง หมู่ที่ 6 ตำบล โนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง ถึงบ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 905 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	498,000.00	498,000.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
14	ถนนสายบ้านหนูก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอ ขามสะแกแสง เชื่อมบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ 10 ตำบล ขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	499,500.00	499,500.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
15	ถนนสายบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลดอนใหญ่ - บ้านโคกพะงาด ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	498,500.00	0.00	498,500.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
16	ถนนสายจากวัดป่าดอนวิเวก ตำบลเมืองคง เชื่อมกับ ถนนลาดยางทางหลวงชนบท ตำบลหนองมะนาว อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	498,000.00	498,000.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
17	ถนนสายบ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูขาด อำเภอกง เชื่อม เขต บ้านนา หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	498,000.00	498,000.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
18	ถนนสายบ้านหนองกระทุ่ม เดียน หมู่ที่ 6 สายบ้านหนองกระทุ่มเดียน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง เชื่อม บ้านโนนมะเกลือ เชื่อมตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	498,500.00	0.00	498,500.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
19	ถนนสายบ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 (จากบ้านนางพัลลี เติร์ยมศิริวัน เชื่อมตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง)	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	800,000.00	704,160.00	95,840.00	88.02	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
20	ถนนสายจากบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะนาว ถึง บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 357 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,785 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	998,000.00	853,000.00	145,000.00	85.47	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
21	ถนนจากทางขึ้นดง บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอบัวชุม เชื่อมบ้านใหม่ ดอนเกตุ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่ง อรุณ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	464,500.00	35,500.00	92.90	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
22	ถนนจากลานมัน ป.เลื่อน บ้าน อรพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลอรพิมพ์ เชื่อมไป บ้านขาคิม หมู่ที่ 6 ตำบลแะ (ช่วงที่ 3) อำเภอบัวชุม จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	464,500.00	35,500.00	92.90	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
23	ถนนบ้านซับสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านใหม่ เชื่อม บ้านไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้มหิน อำเภอบัวชุม จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	436,000.00	434,000.00	2,000.00	99.54	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
24	ถนนบ้านหินลับ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านใหม่ เชื่อม บ้านดู่ถึง ซัน หมู่ที่ 9 ตำบลระเซ่หิน อำเภอบัวชุม จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	435,000.00	435,000.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
25	ถนนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 (สายไปสำนักสงฆ์สวนป่าโพธิ์-หนองคอก) ตำบล บ้านใหม่ อำเภอบัวชุม เชื่อม บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 8 ตำบล โคกกระชาย อำเภอ ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน คลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 เมตร กว้าง ข้างละ 0.50 เมตร (side slope 1:1) ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	469,000.00	467,500.00	1,500.00	99.68	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
26	ถนน (สายทางจากบ้านนาย แถว) บ้านหนองจาน หมู่ที่ 3 ตำบลตะแบกบาน อำเภอ ครอบบุรี เชื่อมต่อบ้าน หนองรังาม หมู่ที่ 13 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ ทางข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,508,000.00	0.00	1,508,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
27	ถนนสายบ้านใหม่ลำเพียก หมู่ ที่ 11 ตำบลลำเพียก อำเภอครอบบุรี เชื่อมบ้านโป่ง คอก หมู่ที่ 14 ตำบลโนน สมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรปู Asphaltic Concrete กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000.00	1,990,000.00	10,000.00	99.50	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
28	ถนนสายบ้านไร่แหลมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลลำเพียก อำเภอบัวชุม เชื่อมบ้านบ่อลิง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic Concrete กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
29	ถนนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดโพธิ์ เชื่อมบ้านหนองโดน ตำบลโนนตูม	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	499,000.00	1,000.00	99.80	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
30	ถนนจากท่อลอดเหลี่ยม (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม) ไปทางทิศตะวันออก บ้านโคกหินช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ เชื่อมต่อบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตูม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 178 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	499,000.00	1,000.00	99.80	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
31	ถนนสายบ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโนนตูม เชื่อม บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	499,000.00	1,000.00	99.80	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
32	ถนนสายบ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนตูม เชื่อม บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 10 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 905 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	499,000.00	1,000.00	99.80	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
33	ถนนสายบ้านดงน้อยพัฒนา ตำบลโนนยอ - บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 13 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 445 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
34	ถนนบ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตูม เชื่อมบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	499,000.00	1,000.00	99.80	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
35	ถนนบ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลัก เชื่อม บ้านโนนโง้งโง้ง หมู่ที่ 2 ตำบล ดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,343 เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	5,790,000.00	3,796,000.00	1,994,000.00	65.56	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
36	ถนนสายบ้านพันธุเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพวง (บริเวณ ทางเข้าบ้านพันธุเจริญหมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 12 ตำบลโนนรัง) อำเภอ ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร (พร้อม ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร) ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	850,000.00	672,000.00	178,000.00	79.06	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
37	ถนนบ้านทับรัก หมู่ที่ 5 ตำบล โนนรัง - บ้านโนนชาด ตำบล ท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
38	ถนนจากบ้านพะโค หมู่ที่ 5 ตำบลกระโทก เชื่อมถึง สะพานข้ามลำน้ำมูล ไป บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,825 ตร.ม. ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	994,000.00	880,000.00	114,000.00	88.53	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
39	ถนนข้างวัดสระตะหมก - ฟาร์มไก่ บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 ตำบลละลมใหม่พัฒนา เชื่อม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	489,000.00	488,000.00	1,000.00	99.80	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
40	ถนนไปบ่อขยะ บ้านหนองสระธาร หมู่ที่ 10 ตำบลด่านเกวียน เชื่อมต่อ บ้านหนองเสาเตียว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าอ่าง อำเภอ โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	489,000.00	488,000.00	1,000.00	99.80	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
41	ถนนแยก กม.12 บ้านตูม หมู่ที่ 5 ถึงแยกเขื่อนยาง ตำบลด่านเกวียน เชื่อมต่อบ้านหัวดอน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 387 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	992,000.00	710,000.00	282,000.00	71.57	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
42	ถนนสายบ้านวังโป่งเหนือ ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด ถึงบ้านหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	493,000.00	7,000.00	98.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
43	ถนนบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านเก่า ถึงบ้านลำเชียงไกร ตำบลด่านขุนทด เชื่อมถนนด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค์	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	493,000.00	7,000.00	98.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
44	ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้าน ไทรทอง หมู่ที่ 12 ตำบลสระ จระเข้ เชื่อมบ้านใหม่ไชยณรงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	495,000.00	5,000.00	99.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
45	ถนนสายทางเชื่อมระหว่างบ้าน โกรกถักพัฒนา หมู่ที่ 16 (โรง อวน) ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด - บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.3 เมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
46	ถนนบ้านรวมใจ หมู่ที่ 15 ตำบลหินดาด อำเภอ ด่านขุนทด เชื่อมบ้านหิงห้อย ตำบลหนองแขว อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 444 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
47	ถนนบ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน สามแยกคลองส่งน้ำ - เขตตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	493,000.00	7,000.00	98.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
48	ถนนบ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 ตำบลกุดพิมาน (สายกุดพิมาน - หนองแห่น) เชื่อมบ้านหนองแห่น หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 134 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
49	ถนนสายแยกบ่อขะ - โคกแสว จากบ้านหนองกรด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมระหว่างบ้านโคกแสว หมู่ที่ 6 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	493,000.00	7,000.00	98.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
50	ถนนบ้านบุงระกำ หมู่ที่ 8 สายทางบ้านบุงระกำ – ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ใหญ่ ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	497,000.00	3,000.00	99.40	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
51	ถนนสายหนองแหน - สำนักพิมาน จากบ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกรด เชื่อมระหว่างบ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ 12 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	550,000.00	454,000.00	96,000.00	82.55	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
52	ถนนสายบ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวตะเกียด เชื่อมตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	493,000.00	7,000.00	98.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
53	ถนนสายวังสนวน หมู่ที่ 6 - โคกเริงรัมย์ หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด เชื่อมต่อกับ ตำบลโคกเริงรัมย์ อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 142 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	495,000.00	5,000.00	99.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
54	ถนนเส้นบ้านตาหลวง บ้านใหม่ ไชยณรงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลด่านขุนทด เชื่อมตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	493,000.00	7,000.00	98.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
55	ถนนนายเผ่า บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอนนแดง เชื่อมบ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	497,000.00	3,000.00	99.40	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
56	ถนนหนองควายตาย บ้านบุ หวาย หมู่ที่ 12 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านโนน กระทบ ตำบลนางรำ อำเภอ ประทาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	496,500.00	3,500.00	99.30	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
57	ถนนโรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี บ้าน ทุ่งรี หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้าน หนองสะแบง ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	496,500.00	3,500.00	99.30	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
58	ถนนนายทองสุข บ้านหนอง ชีเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านโนน กระทบ ตำบลนางรำ อำเภอ ประทาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	496,000.00	4,000.00	99.20	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
59	ถนนสายบ้านดอนตัดเรือ ตำบลโนนแดง เชื่อมบ้านดอน อุดม ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	496,500.00	3,500.00	99.30	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
60	ถนนเส้นนายนายเชื่อมบ้าน หนองงูเหลือม หมู่ที่ 5 ตำบล วังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อม ที่ว่าการอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	496,500.00	3,500.00	99.30	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
61	ถนนสายบ้านบุตาแดง หมู่ที่ 10 เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมต่อบ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนแดง ตำบล โนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	900,000.00	703,000.00	197,000.00	78.11	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
62	ถนนจากบ้านป่าตะแบง หมู่ที่ 8 ผ่านบ้านนาดี หมู่ที่ 10 ตำบลคอนยาวใหญ่ เชื่อมถนนมิตรภาพ เขตติดต่อตำบลโนนตาเถร อำเภอ โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000.00	1,479,600.00	520,400.00	73.98	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
63	ถนนบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 14 (วัดกทลิวิน) ตำบลสำโรง - บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 368 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุก 2 ข้างๆ ละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	999,280.00	858,000.00	141,280.00	85.86	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
64	ถนนบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9 ตำบลด่านจาก ถึงบ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 368 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกสองข้าง หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	999,280.00	863,000.00	136,280.00	86.36	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
65	ถนนจากศาลาตาปู่บ้านอ้อ ถึง เขตตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 368 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	999,280.00	827,000.00	172,280.00	82.76	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
66	ถนนสายบ้านมะค่า หมู่ที่ 3 ตำบลลำมูล เข้ม บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ 7 ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,500,000.00	2,047,000.00	453,000.00	81.88	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
67	ถนนสายเลียบเหมืองมาบจาน บ้านโตนดเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง เชื่อมต่อบ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจูเหล็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
68	ถนนจากบ้านนางเพ็ญศรี กลอนกลาง บ้านหนองโสน พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลใหม่ เชื่อมเขตชุมชนแสนสุข เขต ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	498,000.00	2,000.00	99.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
69	ถนนสายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลดอนชมพู เชื่อมเขต เทศบาลตำบลใหม่ บ้านดอน เป้า หมู่ที่ 15 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	498,000.00	2,000.00	99.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
70	ถนนสายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลธารปราสาท เชื่อมบ้าน ตาชู (เด่นที่อำนาจ) หมู่ที่ 8 ตำบลตาจั่น อำเภอกง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	498,000.00	2,000.00	99.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
71	ถนนสายเหมืองส่งน้ำ บ้าน หล้าปลูก หมู่ที่ 7 ตำบลบึง เชื่อมต่อบ้านโตนด หมู่ที่ 6 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	498,299.00	1,701.00	99.66	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
72	ถนนบ้านหนองตะไก่อ หมู่ที่ 11 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง เชื่อมระหว่าง บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง (AC) กว้าง 5 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร ปริมาตรพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	1,500,000.00	941,800.00	558,200.00	62.79	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
73	ถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ 12 จากบ้านถนนหัก ตำบลขามเฒ่า เชื่อมบ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 363 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	998,000.00	828,000.00	170,000.00	82.97	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
74	ถนนบ้านโนนมันเทศ หมู่ที่ 7 ตำบลลำมูล เชื่อม บ้านขาม หมู่ที่ 9 ตำบลโตนด อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	498,000.00	2,000.00	99.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
75	ถนนสายบ้านฉาง บ้านโนนมน เทศ หมู่ที่ 7 ตำบลลำมูล เชื่อม บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ 7 ตำบลบึง อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	498,000.00	2,000.00	99.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
76	ถนนสายโนนฟ้าร้อง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 2 ตำบลลำมูล เชื่อมบ้านขามขังโค หมู่ที่ 2 ตำบลบึง อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 925 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	498,000.00	2,000.00	99.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
77	ถนนบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่ ถึงโคกเกริ่น บ้านโคกเกริ่นร่มเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลด่านคล้า อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	498,000.00	2,000.00	99.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
78	ถนนสายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพธิ์ เชื่อมไปยัง บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	499,700.00	494,500.00	5,200.00	98.96	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
79	ถนนสายบ้านห้วยขงโค หมู่ที่ 1 ตำบลวังโพธิ์ เชื่อม บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	499,700.00	495,000.00	4,700.00	99.06	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
80	ถนนสายบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อม ไปยัง บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	499,700.00	495,000.00	4,700.00	99.06	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
81	ถนนบ้านเขว้า ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย เชื่อม บ้านหนองหว้า ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
82	ถนนบ้านหนองลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกระทุ่มราย เชื่อมบ้าน เดยกระโดน หมู่ที่ 1 เทศบาล ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (ต่อ โครงการเดิม)	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิว คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 900 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
83	ถนนบ้านหนองท่า หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเพ็ด เส้นคลองอีสานเขียว ตำบลหันห้วยทราย เชื่อมวัดหลวงปู่สามดง ตำบล วังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิว คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 815 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
84	ถนนเส้นจากบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ 1,10,11 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอบัวลาย จังหวัด นครราชสีมา เชื่อมบ้านกุด หอยกาบ ตำบลหันโศก จังหวัดขอนแก่น (เส้นบ้านเตย กระโดนถึงบ้านกุดหอยกาบ)	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 เริ่มจาก หมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 10 จุดที่ 2 เริ่มจาก หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 8 จุดที่ 3 เริ่มจาก หมู่ที่ 10 ถึงบ้านกุดหอยกาบ (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
85	ถนนบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเพ็ด เชื่อมบ้านโคก พระ ตำบลวังไม้แดง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
86	ถนนจากบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองโดน ไปลำห้วยแอก เชื่อม ต่อบ้านตลาดแบ้ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ชัยพนัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสสายทาง นม.ถ.248- 07	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
87	ถนนบ้านคอก หมู่ที่ 10 ตำบล ดอนมัน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 900 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
88	ถนนบ้านอีหลุม ตำบลตลาดไพร เชื่อม บ้านศรีชมชื่น ตำบล ประทาย อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
89	ถนนจากบ้านแปะ หมู่ที่ 13 ตำบลตะคุ อำเภอบำเหน็จณรงค์ ถึง ตำบลหนองตะโก อำเภอสอง เือน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
90	ถนนสายบ้านหัวนา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกไทย ถึงบ้านหนอง ด่านช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลธงชัย เหนือ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวนา ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 895 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	489,500.00	10,500.00	97.90	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
91	ถนนบ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง - บ้านโกรกหว้า หมู่ที่ 11 ตำบลดอน อำเภอบัก รังชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,775 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,000,000.00	850,000.00	150,000.00	85.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
92	ถนนสายซอย 8 เชื่อม ถนน มิตรภาพ หมู่ที่ 13 บ้านท่าออย ตำบลจันทึก เชื่อมต่อบ้านเขา เสด็จ หมู่ที่ 23 ตำบลหนอง สาหร่าย อำเภอบำก้อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (เงื่อนไข เป็นไปตาม พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
93	ถนนบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 6 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนอง ไข่น้ำ) ตำบลจันทึก อำเภอบำ ก้อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมเขตติดต่อ บ้านซับใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวทาง จราจร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 531 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3186 ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,227,000.00	1,600,000.00	627,000.00	71.85	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
94	ถนนบ้านคลองพลู หมู่ที่ 15 ตำบลวังกะทะ เชื่อมบ้านหนองซุ่มตะเคียนงาม หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 942 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	499,000.00	1,000.00	99.80	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
95	ถนนบ้านหนองซุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งตาลอง (บริเวณแยกโรงเรียนบ้านหนองซุ่ม เชื่อมตำบลวังกะทะ หมู่ที่ 24) และเชื่อมอำเภอปากช่อง	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 942 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
96	ถนนสายทางบ้านโป่งกระติง หมู่ที่ 12 ตำบลวังกะทะ เชื่อมบ้านหนองหมาก หมู่ที่ 2 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 942 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
97	ถนนสายทางบ้านวังกะโล่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอบางขัน จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 942 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
98	ถนนบ้านหนองไทรเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลคลองม่วง เชื่อม บ้านหินดาด หมู่ที่ 5 ตำบลวังไทร อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 931 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
99	สะพานบ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ หมู่ที่ 11 ตำบล หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง	สำนักช่าง	ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
100	สะพานข้ามฝายลำละหลอด เชื่อมบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลหนองระเวียง อำเภอ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	6,260,000.00	0.00	6,260,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
101	ปรับปรุงถนน นม.ถ.1- 15204 บ้านหนองปรือ - บ้านดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ยาว 50 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
102	ถนนเส้นทางโคกน้อย บ้านพะไล หมู่ที่ 5 ถึงหลังหมู่บ้าน วิลล่าปาร์ค หมู่ที่ 11 ตำบล ห้วยทะเล เชื่อมบ้านสารภี ตำบลมะเริง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 540 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,500,000.00	1,250,000.00	250,000.00	83.33	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
103	ถนนบ้านคอกวัว หมู่ที่ 6 แยกโคกทราย - ต่างดา ตำบลหนองกระทุ่ม เชื่อมต่อบ้านต่างดา ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete กว้าง 5 เมตร ยาว 673 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,365 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,635,000.00	1,430,000.00	205,000.00	87.46	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
104	ถนนจากที่นายแสง หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า ตำบลหนองระเวียง ถึงบ้านหนองตา คง ตำบลหนองบัวศาลา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,280,300.00	950,000.00	330,300.00	74.20	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
105	ถนนจากไร่นายจันทร์ บ้านหนองสมอ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองระเวียง ถึงบ้านใหม่หนองบอน ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,650 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,774,700.00	1,390,000.00	384,700.00	78.32	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
106	ถนนสาย ทล 2010 แยก ทล.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บ้านราชสีมา ตำบลสุรนารี เชื่อมบ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 895 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,370 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
107	ถนนสายบ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านยุบอีปุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,565 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,390 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,499,000.00	0.00	3,499,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
108	ถนนสายหนองขี้เถา บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 13 (อบต.ลาดบัวขาว) เชื่อมถนนบ้านแผ่นดินธรรม หมู่ที่ 16 (ทต.ลาดบัวขาว) ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
109	ถนนสายบ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอ สีคิ้ว - บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	496,500.00	3,500.00	99.30	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
110	ถนนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลสีคิ้ว - บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,428 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
111	ถนนบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดน้อย เข็มบ้านแก่น ท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,000,000.00	835,000.00	165,000.00	83.50	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
112	ถนนบ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมต่อบ้านดอนหัวมัน หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,000,000.00	963,000.00	37,000.00	96.30	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
113	ถนนสายบ้านปางโก - 2256 ตำบลดอนเมือง เชื่อมบ้านชุมสามเรือน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concreat กว้าง 6 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,000,000.00	963,000.00	70,000.00	96.30	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
114	ถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา เชื่อมบ้านห้วยสูง หมู่ที่ 2 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.96- 007)	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	497,000.00	3,000.00	99.40	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
115	ถนนสายบ้านปางละกอ หมู่ที่ 1 ตำบลกฤษณา เชื่อมบ้านลาดอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	496,500.00	3,500.00	99.30	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
116	ถนนสายบ้านวังกระสวย หมู่ที่ 2 (คุ่มคลองกระสวย) ตำบลกฤษณา ถึง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	497,000.00	3,000.00	99.40	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
117	ถนนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อม บ้านซักระจาย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	496,500.00	3,500.00	99.30	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
118	ถนนจากบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อมบ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	496,500.00	3,500.00	99.30	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
119	ถนนบ้านถ้ำมั่งกรทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อม บ้านวังโรงน้อย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	496,500.00	3,500.00	99.30	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
120	ถนนบ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวน้อย ถึงบ้านหนองซิงโค ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา"	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 252 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69 (แก้ไข 3)	✓		
121	ถนนสายเลียบบคลอง บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน - บ้านริมคลองพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	496,000.00	4,000.00	99.20	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
122	ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา - บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,000,000.00	874,000.00	126,000.00	87.40	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
123	ถนนบริเวณโครงการแก้มลิง บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านราษฎร์ เขื่อน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลสระตะเคียน	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	498,500.00	1,500.00	99.70	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
124	ถนนสายบ้านหนองตะลุมปึก หมู่ที่ 3 (ชั้นบนกระยาง) ตำบลกุศโบลเชื่อมไปบ้านหนองใหญ่ ตำบลสระตะเคียนอำเภอลำทะเมนชัย	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 402 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,010 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,200,000.00	950,000.00	250,000.00	79.17	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
125	ถนน หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลเลิงสาغ เชื่อม ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเลิงสาغ	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 170 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	499,000.00	1,000.00	99.80	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
126	ถนนบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านดอนโบสถ์ หมู่ 9 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	498,500.00	1,500.00	99.70	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
127	ถนนสายบ้านลำไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง เชื่อมบ้านลำเพี้ยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	498,500.00	1,500.00	99.70	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
128	ถนนสายบ้านบัวคำ หมู่ที่ 11 (ซอยกึ่งหันลม) ทด.เสิงสาง เชื่อมบ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 9 อบต.เสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	498,500.00	1,500.00	99.70	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
129	ถนนบ้านสระคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขุนนาง อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมต่อบ้านดอนอะราง ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	497,000.00	488,000.00	9,000.00	98.19	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
130	ถนนบ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่ เชื่อมตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 177 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
131	ถนนบ้านหนองไทร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขุนนาง เชื่อมถนนคอนกรีตบ้านพุนทรัพย์ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
132	ถนนบ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 149 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	493,000.00	7,000.00	98.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
133	ถนนสายทาง นม.ถ. 259- 91 ซอยตาเลี้ยง บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 ตำบลลุงเขว้า เชื่อมตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	498,000.00	494,000.00	4,000.00	99.20	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
134	ถนนบ้านโคกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านโคกพวง หมู่ที่ 12 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายทาง นม.ถ. 74- 004 สายทางบ้านโคกลอย- บ้านละลมใหม่พัฒนา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69 (แก้ไข 2)	✓		
135	ถนนบ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองพลับพลา เชื่อมถนน ทช.นม.4006 บ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลจั่ว	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 642 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
136	ถนนบ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 สายทางบ้านโนนทอง ตำบลเมืองพลับพลา เชื่อมบ้านหนองม่วงหวาน ตำบลจั่ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 5 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
137	ถนนสายบ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงื่อนไข เป็นไปตาม พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
138	ถนนบ้านหลังประตูสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลหลังประตู เชื่อม บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหินดาด อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69 (แก้ไข 2)			✓
139	ถนนบ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2 จากฟาร์มสุพรรณ ไปถนน 226 ตำบลทับสวาย เชื่อมบ้านหลุมดิน ตำบล หินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
140	ถนนบ้านหนองหัว หมูที่ 5 ตำบลทับสวาย (จากสามแยก หมู่บ้านทางไปไร่นาวิเชียรโยธราช) เชื่อมบ้านโนนแก้ว ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
141	ถนนสายบ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ - เชื่อม เขตติดต่อ บ้านศิลาธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 630 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	2,900,000.00	1,500,000.00	1,400,000.00	51.72	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
142	ถนนสายบ้านทำนบเหวตา หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักตะคร้อ ถึงบ้านเกาะแหลม ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	499,000.00	1,000.00	99.80	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
143	ถนนสายบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อม บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ตำบลหนอง กรวด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	499,000.00	1,000.00	99.80	พ.ย.68- พ.ค.69 (แก้ไข 2)			✓
144	ถนนบ้านคลองบง หมู่ที่ 2 ตำบลวังยายทอง เชื่อมเขต บ้านท่าบงเทวดา หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 129 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	499,500.00	500.00	99.90	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
145	ถนนบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย- เขตบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลวังไม้แดง อำเภอ ประทาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
146	ถนนสายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย (ไปหนองแสง ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	402,700.00	396,000.00	6,700.00	98.34	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
147	ถนนบ้านเหลิ่งหิน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - เขต ติดต่อบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร (เงื่อนไข เป็นไปตาม พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
148	ถนนสายศูนย์ราชการอำเภอ บัวลาย บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย - สี่แยกบ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 186 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
149	ถนนสายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย - บ้านวังโพธิ์ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	499,000.00	490,000.00	9,000.00	98.20	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
150	ถนนสายบ้านห้วยยางใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลสระพระ เชื่อมบ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 760 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,500,000.00	1,540,000.00	960,000.00	61.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
151	ถนนบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 ตำบลพังเทียม - ถึงอำเภอพระทองคำ บ้านสระพระ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	65.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
152	ถนนสายบ้านกระเบื้องนอก ตำบลกระเบื้องนอก - บ้านโนนตาสุต ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8 เมตร ยาว 677 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,416 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,999,000.00	0.00	2,999,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
153	ถนนสายบ้านหนองมะเขือ หมู่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว เชื่อมบ้านโนนไม้งาม ตำบล เมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	498,000.00	485,000.00	13,000.00	97.39	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
154	ถนนจากบ้านกระเบื้องนอก ตำบลกระเบื้องนอก - บ้านหัวสะพาน ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหิน คลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	498,000.00	475,700.00	22,300.00	95.52	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
155	ถนนสายทางบ้านหนองตาต หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา เชื่อมบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 118.50 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 790 ตารางเมตร พร้อมลง ไหล่ทางดินถม (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	492,000.00	8,000.00	98.40	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
156	ถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 21 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านหัวขัว ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	492,000.00	8,000.00	98.40	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
157	ถนนสายบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 17 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	492,000.00	8,000.00	98.40	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
158	ถนนสายบ้านหนองแสงพัฒนา ซอยผู้ช่วยเขียน หมู่ที่ 18 ตำบลช่องแมว เชื่อมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	492,000.00	8,000.00	98.40	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
159	ถนนสายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 (คุ้มโนนทอง)ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านหนองตะครองใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนยอ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	492,000.00	8,000.00	98.40	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
160	ถนนสายทางบ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาโตใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านเพ็ดน้อยตำบลหันหัวทราย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 174 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	494,000.00	6,000.00	98.80	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
161	ถนนสายบ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีดา ถึงบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตาโตใหญ่	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
162	ถนนสายบ้านโสกนกเต็น หมู่ 7 ตำบลหนองตาใหญ่ เชื่อมต่อบ้านหนองพลวง ตำบลวังไม้แดง	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
163	ถนนสายหน้าโรงเรียน บ้านเมืองสูง บ้านเมืองสูง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาใหญ่ อำเภอสีดา เชื่อมบ้านโนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	409,000.00	91,000.00	81.80	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
164	ถนนสายบ้านที่สาธารณะบ่อไก่แก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลสีดา - บ้านหัวตะโมนหมู่ที่ 7 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	494,000.00	6,000.00	98.80	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
165	ถนนสายบ้านหนองแก - บ้าน หินแห่ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้าน ดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนอง ตาดใหญ่	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ที่ความหนา 0.15 เมตร งานไหล่ทางหินคลุก 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	492,000.00	8,000.00	98.40	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
166	ถนนสายกลางบ้านหนองป่า โอบ หมู่ที่ 2 ตำบลช้างทอง เชื่อมบ้านทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลทองหลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
167	ถนนเส้นทาง OTOP ผลิตถัณฑ์หินทราย บ้านหนอง โสน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง บริเวณถนนสายราชสีมา - โชคชัย หมายเลข 224 ถึง คลองส่งน้ำชลประทาน สาย ลำพระเพลิง เชื่อมบ้านกุดจอก น้อย หมู่ที่ 6 ตำบลละลมใหม่ พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 867 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 5,202 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,536,000.00	0.00	2,536,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
168	ถนนบ้านเดินเห็ดหิน หมู่ที่ 12 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง เชื่อมเขตตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (AC) กว้าง 5 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่เสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (AC) ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,500,000.00	1,020,000.00	480,000.00	68.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
169	ถนนสายบ้านหนองม่วงช่วงพิม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม เชื่อมไปยัง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2. กว้าง 6 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมกิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
170	ถนนบ้านละเลิงหิน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลาง อำเภอ ประทาย ถึงบ้านเมืองไผ่ ตำบลหนองหลัก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร พร้อมกิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
171	ถนนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม เชื่อม บ้าน หนองกุงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบล โคกกระเบื้อง อำเภอบ้าน เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 978 ตารางเมตรตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	499,500.00	456,070.00	43,430.00	91.31	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
172	ปรับปรุงถนน นม.ถ.1- 14010 บ.โคกสะอาด ม.1- บ.บุชะอม ม.4 อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,470 ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความปลอดภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,000,000.00	875,000.00	125,000.00	87.50	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
173	ถนนบ้านไม้เสี้ยว หมู่ที่ 9 ตำบลดอน ถึง บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร ตามแบบ และรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	488,000.00	12,000.00	97.60	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
174	ถนนจากบ้านศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย เชื่อมระหว่างบ้านสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลประจักษ์ อำเภอ ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3100 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
175	ถนนจากบ้านกล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย เชื่อมระหว่างบ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลประสุต อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลต์ติกคองกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,239,000.00	896,000.00	343,000.00	72.32	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
176	ปรับปรุงถนน นม.ถ.1- 15308 บ.ท่าหลวง - บ.กล้วย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,030 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,000,000.00	770,000.00	230,000.00	77.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
177	ถนนสายทางถนนพิชัยสงคราม จากประตูค่ายสุรนารี (ประตู 3) ถึงประตูค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เชื่อม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 12 เมตร ยาว 585 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด (หากพื้นที่ดำเนินงานอยู่ในความดูแลของส่วนราชการ ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือดำเนินการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์)	4,341,000.00	0.00	4,341,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
178	ปรับปรุงถนน นม.ถ.1- 01220 บ.นาทม - บ.สัมปอ อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงเดิมเป็นถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,165,000.00	931,600.00	233,400.00	79.97	พ.ย.68- พ.ค.69			✓
179	ปรับปรุงถนน นม.ถ.1- 01201 บ.บุ - บ.ลองตอง อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 870 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,960 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
180	ถนน นม.ถ.326- 50 สายเลียบทางรถไฟบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแคน เชื่อมทางข้ามรถไฟตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	พ.ย.68- พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
181	ถนน สาย นม.ถ.321- บ้านบุเข้ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย เชื่อมบ้านมาบค่าย ตำบลทัพวัง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	รื้อผิว AC เดิมบดอัดแน่น พร้อมเสริมผิวทาง Asphaltic concrete กว้าง 7 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,840 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
182	โครงการถนนจากทางขึ้นดงบ้านนาราก หมู่ที่ 2 (ซอยต้นชาดใหญ่) ตำบลอรพิมพ์ อำเภอดุสิตบุรี เชื่อมบ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 16,500 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
183	โครงการถนนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า เชื่อมบ้านเสลา หมู่ที่ 4 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,350 ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,970,000.00	0.00	3,970,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
184	โครงการถนนบ้านโนนสูง - บ้านมาบค่าย ตำบลท่งศรี - บ้านบุเข้ ตำบลหนอง หอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 185 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,480ตารางเมตร พร้อมงานอำนวย ความปลอดภัยตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
185	โครงการถนนสายบ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 ตำบลคูขาด เชื่อม เขต บ้านโนนสีพัน หมู่ที่ 5 ตำบลขามสมบูรณ์ นม.ถ. 115- 008 อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,764 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
186	โครงการถนนบ้านโป่งประทุน หมู่ที่ 3 ตำบลปากช่อง เชื่อม กับชุมชนราชประชา เทศบาล เมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,645,000.00	0.00	1,645,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
187	โครงการถนนหมู่ที่ 5 บ้านสอยดาว - โรงนมแม่รี แอนด์ แดรี่ เชื่อมต่อ บ้านท่ามะนาวใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,787 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,935 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	4,998,000.00	0.00	4,998,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
188	โครงการถนนบ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ - บ้านเมืองเก่า ตำบลบลั้งก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 775 เมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
189	โครงการถนนสายบ้านเขว้า - ยางงาม จากแยกบ้านศรีเจริญชัย หมู่ที่ 24 ตำบลโบสถ์เชื่อมบ้านเขว้าตำบลประสุข อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,060 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
190	โครงการถนนบ้านมะค่า หมู่ที่ 11 สายบ้านมะค่า ตำบลธารละหลอด เชื่อมบ้านสัมฤทธิ์ ตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 937 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
191	โครงการถนนสายสถานีฝนหลวง หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลรังนกใหญ่ เชื่อมแยกโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 633 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,798 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
192	โครงการถนนสาย แยกถนน นม.ถ.321 - 01 บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ เชื่อมบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนผิวถนนลาดยาง Asphaltic concrete กว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.04 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,640 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,769,000.00	0.00	1,769,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
193	โครงการถนนสายด่านขุนทด - สูงเนิน เชื่อมตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,650 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	6,840,000.00	0.00	6,840,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
194	โครงการถนนสายบ้านปางโก - 2256 ตำบล ดอนเมือง เชื่อม บ้านชุมสาม เรณู ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสี่คิ้ว จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concreat กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
195	โครงการถนนบุรีราษฎร์จาก หน้าคาร์แคร์เอี่ยมทอง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านใหม่ (เขตเทศบาลตำบล แชะ) เชื่อมระหว่างเขต องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 6 - 12 เมตร ยาว 450 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัยทางจราจร เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 10 ต้น ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
196	โครงการถนนจากสระเย็นจิต หมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 7 สุดเขตตำบล ไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแพ อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริม ผิวแอสฟัลท์ติก กว้าง 4 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.05 เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ. อบจ.พ.ศ.2540 มาตรา 46)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	ธ.ค.68- พ.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
รวม				233,498,040.00	21,898,500.00	147,550,811.00	9.38				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	ก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน ศูนย์ประสานงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการ ประชาชน จำนวน 5 ห้อง ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000.00	499,000.00	1,000.00	99.80	ธ.ค.68-ก.พ.69			✓
รวม				500,000.00	499,000.00	1,000.00	99.80				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
1	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ (LED street light solar cell) ศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอ บ้านเหลื่อม อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัด นครราชสีมา และบ้านพัก ศูนย์ประสานงาน	สำนักช่าง	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 8 ต้น 1 ต้น ประกอบด้วย 1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell 40 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า 85 W. 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.8V/42AH และสามารถ สำรองไฟเพื่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดดหรือดีกว่า สามารถเปิด- ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องอายุการใช้งานคง ความสว่างไม่ต่ำกว่า 70% ที่อายุ 60,000 ชั่วโมง (คำนวณตามมาตรฐาน IES TM- 21) 1.5 มีระบบสำหรับควบคุมโคมไฟ Smart LED Solar Street Light สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมตอม่อ 3.ค่าแรงติดตั้งพร้อมเครื่องจักร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20	พ.ย.68- เม.ย.69			✓
รวม				500,000.00	486,000.00	14,000.00	97.20				

สำนักศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	บริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	เม.ย.69-มิ.ย.69	✓		
2	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	ธ.ค.68-ก.ย.69	✓		
3	ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	เม.ย.69-มิ.ย.69	✓		
4	แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	มิ.ย.69-ส.ค.69	✓		
5	พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสองภาษา	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสองภาษา	4,000,000.00	1,231,385.00	2,768,615.00	30.78	ม.ค.69-มิ.ค.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
6	งานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	1,500,000.00	150,000.00	1,350,000.00	10.00	มิ.ย.69		✓	
7	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	ส.ค.69-ก.ย.69	✓		
8	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	3,000,000.00	2,905,751.00	94,249.00	96.86	ม.ค.69			✓
9	จัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ส.ค.69-ก.ย.69	✓		
10	วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ก.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
11	การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	36,900,000.00	31,920,239.14	4,979,760.86	86.50	ต.ค.68			✓
12	การจัดงานแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงานแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียง เหนือ	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	ก.ค.69	✓		
13	STEM & Technology Summer Camps	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการ STEM & Technology Summer Camps	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	เม.ย.69-พ.ค.69	✓		
14	ก่อสร้างปะรำพิธี โรงเรียน ลำพระเพลิงพิทยาคม	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างปะรำพิธี (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
15	ก่อสร้างห้องน้ำชาย โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างห้องน้ำชาย โรงเรียนปากช่องพิทยา คม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
16	ก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักครู โรงเรียนปากช่อง 2	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักครู (ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด)	500,000.00	498,500.00	1,500.00	99.70	พ.ย.68-พ.ค.69			✓
17	โรงจอดรถ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างโรงจอดรถโรงเรียนปากช่องพิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
18	ก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร (หน้าบ้านพักครู) โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร (ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด)	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
19	ก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร (หน้าอาคาร 3) โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร (ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม.กำหนด)	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
20	ก่อสร้างอาคารสหกรณ์ โรงเรียนวังรางพิทยาคม	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียนวังราง พิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	999,700.00	0.00	999,700.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
21	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำหรับครูและบุคลากร ทางการศึกษา โรงเรียน มาบตะโกพิทยาคม	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำหรับครูและ บุคลากรทางการศึกษา ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า 252 ตารางเมตร (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
22	ก่อสร้างห้องน้ำหญิง โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างห้องน้ำหญิงโรงเรียนคลองเมือง พิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
23	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนหนอง ขามพิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด)	499,900.00	0.00	499,900.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
24	ก่อสร้างโรงจอดรถ รถจักรยานยนต์ โรงเรียน หนองขามพิทยาคม	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์โรงเรียน หนองขามพิทยาคม (ตามแบบและ รายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
25	ก่อสร้างหลังคาคลุม ทางเดินพร้อมปรับปรุงได้ ถนนอาคาร 108 ล.โรงเรียน วังไม้แดงพิทยาคม	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน พร้อมปรับปรุง ได้ถนน อาคาร 108 ล. โรงเรียนวังไม้แดง พิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
26	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ รถยนต์ โรงเรียนบ้านใหญ่ พิทยาคม	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์โรงเรียน บ้านใหญ่พิทยาคม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 36 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร (ตามแบบและ รายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
27	ก่อสร้างอาคารโดม อเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา (ไตนดพิทยาคม)	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ (ตาม แบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด)	7,460,000.00	0.00	7,460,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
28	ก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่ นั่ง โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง ขนาดอาคาร 19 x 38.50 เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย กว่า 731 ตารางเมตร (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	6,970,000.00	0.00	6,970,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
29	ปรับปรุงห้องน้ำ นักเรียน หญิง โรงเรียนสระแกราช ธวัชศึกษา	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง โรงเรียน สระแกราชธวัชศึกษา (ตามแบบและ รายละเอียดที่	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
30	ปรับปรุงถนนลาดยาง โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.	491,000.00	473,000.00	18,000.00	96.33	พ.ย.68-พ.ค.69			✓
31	ปรับปรุงอาคารเรียน 108 ล โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ปรับปรุงอาคารเรียน 108 ล จำนวน 1 หลัง (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
32	ปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียนกุดจิก วิทยา	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 (ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	484,000.00	483,500.00	500.00	99.90	พ.ย.68-พ.ค.69			✓
33	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และ ไมโครบิท โรงเรียนกฤษณา วิทยา	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน กฤษณาวิทยา จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 76 หน้า 375 - 376	975,240.00	0.00	975,240.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
34	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน โค้ดดิ้งหุ่นยนต์และ ไมโครบิท โรงเรียนกุดจิกวิทยา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนกุด จิกวิทยา จำนวน 5 รายการ รายละเอียด ตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 77 หน้า 376 - 378	975,240.00	0.00	975,240.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
35	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และ ไมโครบิท โรงเรียนปรังค์ ทองวิทยา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ปรังค์ทองวิทยา จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 78 หน้า 379 - 381	975,240.00	0.00	975,240.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
36	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไม โครบิท โรงเรียนปากช่อง 2	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ปากช่อง 2 จำนวน 5 รายการ รายละเอียด ตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 79 หน้า 381 - 383	1,297,360.00	0.00	1,297,360.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
37	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไม โครบิท โรงเรียนมัธยม ประจักษ์พัฒนา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน มัธยมประจักษ์พัฒนา จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 80 หน้า 383 - 385	491,320.00	491,320.00	0.00	100.00	พ.ย.68-พ.ค.69			✓
38	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และ ไมโครบิท โรงเรียนวังราง พิทยาคม	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวัง รางพิทยาคม จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 81 หน้า 385 - 387	975,240.00	0.00	975,240.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
39	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนวัดประชานิมิตร	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดประชานิมิตร จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 82 หน้า 387 - 389	1,297,360.00	1,288,000.00	9,360.00	99.28	พ.ย.68-พ.ค.69			✓
40	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 83 หน้า 389 - 391	491,320.00	491,320.00	0.00	100.00	พ.ย.68-พ.ค.69			✓
41	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนสุโขทัยวิทยะวิทยา	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสุโขทัยวิทยะวิทยา จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 84 หน้า 391 - 393	975,240.00	0.00	975,240.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
42	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไม โครบิท โรงเรียนหนองงู เหืองพิทยาคม	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน หนอง งูเหืองพิทยาคมจำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 85 หน้า	1,297,360.00	0.00	1,297,360.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
43	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไม โครบิท โรงเรียนห้วยลึก ผดุงวิทยา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ห้วยลึกผดุงวิทยา จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 86 หน้า 396 - 397	491,320.00	491,320.00	0.00	100.00	พ.ย.68-พ.ค.69			✓
44	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไม โครบิท โรงเรียนหินดาด วิทยา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหิน ดาดวิทยา จำนวน 5 รายการ รายละเอียด ตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 87 หน้า 397 - 399	975,240.00	0.00	975,240.00	0.00	พ.ย.68-พ.ค.69	✓		
45	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และ ไมโครบิท โรงเรียนอรพิมพ์ วิทยา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน อรพิมพ์วิทยา จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 88 หน้า 400 - 401	491,320.00	491,320.00	0.00	100.00	พ.ย.68-พ.ค.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
46	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียน โนนไทยคุรุอุปถัมภ์	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 1 หน้า 402	1,000,000.00	997,595.00	2,405.00	99.76	พ.ย.68-ธ.ค.68			✓
47	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียน ประทาย	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ประทาย จำนวน 6 รายการ รายละเอียด ตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 2 หน้า 403	1,000,000.00	998,168.00	1,832.00	99.82	พ.ย.68-ธ.ค.68			✓
48	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียน ลำพระเพลิงพิทยาคม	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ลำพระเพลิงพิทยาคม จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 3 หน้า 404	1,000,000.00	997,595.00	2,405.00	99.76	พ.ย.68-ธ.ค.68			✓
49	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียน วังน้ำเขียวพิทยาคม	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน วังน้ำเขียวพิทยาคม จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 4 หน้า 405	1,000,000.00	996,789.00	3,211.00	99.68	พ.ย.68-ธ.ค.68			✓
50	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียน สระแกรราชวชิรศึกษา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน สระแกรราชวชิรศึกษา จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 5 หน้า 406	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	พ.ย.68-ธ.ค.68	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
51	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียน สาธิตวิทยาคม	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน สาธิตวิทยาคม จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 6 หน้า 407	1,000,000.00	997,989.00	2,011.00	99.80	พ.ย.68-ธ.ค.68			✓
52	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียน สีคิ้ว "สวัสดีผดุงวิทยา"	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดีผดุงวิทยา" จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 7 หน้า 408	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	พ.ย.68-ธ.ค.68	✓		
53	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียน สูงเนิน	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสูง เนิน จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตาม ข้อบัญญัติฯ ข้อ 8 หน้า 409	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	พ.ย.68-ธ.ค.68	✓		
54	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียน ห้วยลิ้มผดุงวิทยา	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ห้วยลิ้มผดุงวิทยา จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 9 หน้า 410	1,000,000.00	997,595.00	2,405.00	99.76	พ.ย.68-ธ.ค.68			✓
55	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง โรงเรียน อรพิมพ์วิทยา	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน อรพิมพ์วิทยา จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 10 หน้า 411	1,000,000.00	998,789.00	1,211.00	99.88	พ.ย.68-ธ.ค.68			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
56	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา (จ่ายขาดเงินสะสม)	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	ร.ค.68-ก.พ.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
รวม				121,612,400.00	37,182,195.14	73,712,224.86	30.57				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	ส่งเสริมและสนับสนุน กิจการกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม และสนับสนุนกิจการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	10,000,000.00	1,539,660.00	8,460,340.00	15.40	ต.ค.68-ส.ค.69		✓	
2	แข่งขันกีฬา E-Sport องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการแข่งขัน กีฬา E-Sport องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	พ.ค.69-ส.ค.69	✓		
รวม				12,000,000.00	1,539,660.00	10,460,340.00	12.83				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธ์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม นันทนาการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	ต.ค.68-ส.ค.69	✓		
2	ออกกำลังกาย เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "Fun Run" จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการออกกำลัง กาย เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "Fun Run" จังหวัดนครราชสีมา	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	พ.ย.68-ส.ค.69 (แก้ไข 4)	✓		
3	ส่งเสริมกีฬาอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกีฬา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	ต.ค.68-ส.ค.69	✓		
4	การแข่งขันกีฬาอาเซียนพารา เกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025)	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการการแข่งขัน กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025)	1,500,000.00	1,454,367.67	45,632.33	96.96	ธ.ค.68-ม.ค.69			✓
รวม				6,100,000.00	1,454,367.67	4,645,632.33	23.84				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการประกวดวง ดนตรี ลูกทุ่งไทย จังหวัดนครราชสีมา	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	มี.ย.69-ส.ค.69	✓		
2	ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะ มวยไทย องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและ พัฒนาศิลปะมวยไทย องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69	✓		
3	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ของท้าวสุรนารี	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงานฉลอง วันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	15,000,000.00	13,716,915.00	1,283,085.00	91.45	มี.ค.69-เม.ย.69		✓	
4	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	เม.ย.69	✓		
5	จัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงาน ประเพณี ลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา	474,000.00	300,000.00	174,000.00	63.29	พ.ย.68			✓
6	“ประเพณีกินเขาคั่ว ของดี เมืองสูงเนิน”	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการ “ประเพณีกิน เขาคั่ว ของดีเมืองสูงเนิน”	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00	ก.พ.69-เม.ย.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
7	จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่และฉลองวันแห่งชัยชนะ ท่านท้าวสุรนารี อำเภอแก้ง สนามนาง	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และฉลองวัน แห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอ แก้งสนามนาง	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00	ก.พ.69-มี.ค.69			✓
8	จัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุ รนารีและประเพณีบัวไหมบัว ใหญ่	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงานฉลอง ชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัว ไหมบัวใหญ่	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	20.00	มี.ค.69-เม.ย.69			✓
9	งานประเพณีบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ. เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการงานประเพณี บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ. เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69	✓		
10	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อำเภอขาม สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงาน บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	100,000.00	34,000.00	66,000.00	34.00	มี.ค.69-เม.ย.69			✓
11	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงาน บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	70,000.00	70,000.00	0.00	100.00	มี.ค.69-เม.ย.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
12	งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อำเภอเสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองชัย ชนะท้าวสุรนารี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00	มี.ค.69-เม.ย.69			✓
13	งานประเพณีฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี และวิถีวัฒนธรรม บัวลาย	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการงานประเพณี ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและวิถี วัฒนธรรมบัวลาย	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	ก.พ.69-มี.ค.69			✓
14	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่าน ท้าวสุรนารี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองวัน แห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอคร บุรี จังหวัดนครราชสีมา	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00	มี.ค.69-เม.ย.69			✓
15	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่าน ท้าวสุรนารี อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองวัน แห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69		✓	
16	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่าน ท้าวสุรนารี อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองวัน แห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอ โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
17	อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เทิดทูนวีรสตรีท้าวสุรนารี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี เทิดทูนวีรสตรี ท้าวสุรนารี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	200,000.00	44,000.00	156,000.00	22.00	มี.ค.69-เม.ย.69			✓
18	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่าน ท้าวสุรนารี อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองวัน แห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	ก.พ.69-มี.ค.69 (แก้ไข 5)			✓
19	งานประเพณีบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการงานประเพณี บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69		✓	
20	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ท่านท้าวสุรนารี อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงานฉลอง วันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอ สีดา จังหวัดนครราชสีมา	500,000.00	65,000.00	435,000.00	13.00	ก.พ.69-มี.ค.69			✓
21	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงาน บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอพระทองคำ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69		✓	
22	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ท่านท้าวสุรนารี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงานฉลอง วันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอ จักราช	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	มี.ค.69-เม.ย.69			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
23	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ท่านท้าวสุรนารี อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงานฉลอง วันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอ สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00	มี.ค.69-เม.ย.69			✓
24	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ท่านท้าวสุรนารี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงานฉลอง วันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69		✓	
25	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ท่านท้าวสุรนารี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงานฉลอง วันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	500,000.00	28,000.00	472,000.00	5.60	มี.ค.69-เม.ย.69			✓
26	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ท่านท้าวสุรนารี อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงานฉลอง วันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69		✓	
27	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณี วันสงกรานต์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
28	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอ คง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	มี.ค.69- เม.ย.69		✓	
29	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	มี.ค.69- เม.ย.69		✓	
30	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.00	0.00	0.00	0.00	มี.ค.69- เม.ย.69	✓ (หมายเหตุ) โอนลด งบประมาณ)		
31	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอ ลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	มี.ค.69- เม.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
32	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอ โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69		✓	
33	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอครบุรี จังหวัด	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69		✓	
34	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอ สีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69		✓	
35	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
36	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69		✓	
37	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	มี.ค.69-เม.ย.69		✓	
38	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	พ.ย.68		✓	
39	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งาน วัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	พ.ย.68		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
40	สืบสานตำนานด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการสืบสาน ตำนาน ด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	1,500,000.00	1,495,000.00	5,000.00	99.67	ก.พ.69-พ.ค.69 (แก้ไข 2)			✓
41	จัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงานสัปดาห์ วัฒนธรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	3,000,000.00	2,981,000.00	19,000.00	99.37	ม.ค.69-เม.ย.69			✓
42	จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่ ของดีอำเภอยางชุมน้อย	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ของดี อำเภอยางชุมน้อย	500,000.00	150,000.00	350,000.00	30.00	ก.พ.69-มี.ค.69			✓
รวม				37,744,000.00	22,983,915.00	14,760,085.00	60.89				

โรงเรียนในสังกัดฯ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกฤษณาวินิยา	โรงเรียน กฤษณาวินิยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	2,050,450.00	757,620.00	1,292,830.00	36.95	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกฤษณาวินทยา (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ- ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 3.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				2,050,450.00	757,620.00	1,292,830.00	36.95				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	โรงเรียน กลางดง ปทุมวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	2,768,662.00	1,048,280.00	1,720,382.00	37.86	ต.ค.68-ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปทุม วิทยา (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ เรียนรู้ 3.5. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสำนักงาน ภายในสถานศึกษา 3.6 โครงการพัฒนาทรัพยากรและ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน								
รวม				2,768,662.00	1,048,280.00	1,720,382.00	37.86				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา	โรงเรียน กุดจิกวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต	3,801,231.00	1,316,690.00	2,484,541.00	34.64	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ- ส่งนักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 3.5 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกิจกรรมการ เรียนการสอน 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				3,801,231.00	1,316,690.00	2,484,541.00	34.64				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกีฬารองการ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา (โหนด พิทยาคม)	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครราชสีมา (โหนดพิทยาคม)	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) 3.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3.2 ค่าหนังสือเรียน 3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	22,034,664.00	7,153,320.00	14,881,344.00	32.46	ต.ค.68-ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกึ่งหอพักการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) (ต่อ)		3.5 ค่าอาหารประจำวัน 4. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 4.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 4.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 4.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 4.4 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 4.5 โครงการนิเทศการวิชาการและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 4.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกรีฑา 4.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬา ศิลปะมวยไทย 4.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬา วอลเลย์บอล (ชาย) 4.9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา								
รวม				22,034,664.00	7,153,320.00	14,881,344.00	32.46				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
5	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน เขาใหญ่พิทยาคม	โรงเรียนเขา ใหญ่พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต	3,688,846.00	1,557,071.00	2,131,775.00	42.21	ต.ค.68-ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน เขาใหญ่พิทยาคม (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมนักเรียน 3.6 จัดซื้อหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีน 3.7 จ้างเหมาบริการงานสอน 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน								
รวม				3,688,846.00	1,557,071.00	2,131,775.00	42.21				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
6	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนนครบุรี	โรงเรียนนครบุรี	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตามความจำเป็น ที่ต้องจัดให้มี	16,742,215.00	5,470,020.00	11,272,195.00	32.67	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา โรงเรียน นครบุรี (ต่อ)		3.4 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.5 โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน3.6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ งานการสอน 3.7 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี (วงโยธวาทิต) 3.12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน) 3.13 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				16,742,215.00	5,470,020.00	11,272,195.00	32.67				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน คลองไผ่วิทยา	โรงเรียน คลองไผ่ วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต	2,632,180.00	1,065,080.00	1,567,100.00	40.46	ต.ค.68-ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน คลองไผ่พิทยาส (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 3.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				2,632,180.00	1,065,080.00	1,567,100.00	40.46				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	3,384,409.00	1,342,060.00	2,042,349.00	39.65	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน คลองเมืองพิทยาคม (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ- ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็น ที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาวิชาการและการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.5 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				3,384,409.00	1,342,060.00	2,042,349.00	39.65				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
9	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน เฉลียงพิทยาคม	โรงเรียน เฉลียงพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,131,674.00	1,756,380.00	2,375,294.00	42.51	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเฉลี่ย พิทยาคม (ต่อ)		3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ- ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 3.5 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				4,131,674.00	1,756,380.00	2,375,294.00	42.51				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
10	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน ช่องแม่วิทยาคม	โรงเรียนช่อง แม่วิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	3,013,337.00	1,331,240.00	1,682,097.00	44.18	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน ช่องแม่วิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ 3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาหมาก รูก- หมากฮอส 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				3,013,337.00	1,331,240.00	1,682,097.00	44.18				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
11	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม	โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็น	3,576,121.00	1,320,000.00	2,256,121.00	36.91	ต.ค.68-ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม (ต่อ)		3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 3.5 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 3.6 โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ 3.7 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 3.8 โครงการพัฒนางานฝ่ายส่งเสริมและบริการ 3.9 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 3.10 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				3,576,121.00	1,320,000.00	2,256,121.00	36.91				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
12	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนด้านเกวียนวิทยา	โรงเรียนด้าน เกวียนวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	13,805,297.00	5,031,090.00	8,774,207.00	36.44	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนด้านเกวียนวิทยา (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.5 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ 3.6 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) 3.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล (ชาย) 3.10 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				13,805,297.00	5,031,090.00	8,774,207.00	36.44				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
13	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม	โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	3,966,725.00	1,608,250.00	2,358,475.00	40.54	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน 3.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.7 ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				3,966,725.00	1,608,250.00	2,358,475.00	40.54				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
14	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อม เกล้า นครราชสีมา	โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาน้อม เกล้า นครราชสีมา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 1.2 ค่าหนังสือเรียน 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 2.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 2.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอน	15,857,986.00	4,680,350.00	11,177,636.00	29.51	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา (ต่อ)		2.4 ค่าจ้างเหมาบริการงานสอนและค่าจ้างเหมาบริการงานอื่นๆ 2.5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 2.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ อุปกรณ์ตัดหญ้าและอุปกรณ์ฉีดพ่นยุง 2.7 โครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ) 2.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				15,857,986.00	4,680,350.00	11,177,636.00	29.51				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
15	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน ท้าวรัชพิทยาคม	โรงเรียนท้าว รัชพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	3,011,301.00	1,086,360.00	1,924,941.00	36.08	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน ท้าวซันจันทรสถิต (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาบุคลากร 3.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 3.6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ สำหรับนักเรียน 3.7 จัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 3.8 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3.9 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24000 บีทียู 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				3,011,301.00	1,086,360.00	1,924,941.00	36.08				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
16	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยา	โรงเรียนเทพารักษ์	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	4,132,216.00	1,492,550.00	2,639,666.00	36.12	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรผู้มีอาชีพ 3.5 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนแห่งการเรียนรู้ 3.6 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (ฟุตบอล) 3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี 3.10โครงการ E- sports Class room Digital Education 3.11 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 3.12 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3.13 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				4,132,216.00	1,492,550.00	2,639,666.00	36.12				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
17	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน โนนไทยคุรุอุปถัมภ์	โรงเรียน โนนไทยคุรุ อุปถัมภ์	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	15,895,355.00	5,910,370.00	9,984,985.00	37.18	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ- ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬา แบดมินตัน 3.5 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 3.6 โครงการส่งเสริมการผลิต และใช้สื่อการ เรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ 3.7 โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 3.8 โครงการสนับสนุนวงโยธวาทิต 3.9 จัดซื้อจออัจฉริยะระบบสัมผัส Interactive 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด								
รวม				15,895,355.00	5,910,370.00	9,984,985.00	37.18				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
18	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2	โรงเรียนโนน ไทยคุรุอุปถัมภ์ 2	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต	4,697,453.00	1,868,730.00	2,828,723.00	39.78	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ- ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็น ที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 3.5 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพครู/ บุคลากร/ศึกษาดูงาน 3.6 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 3.7 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู 3.8 จัดซื้อหนังสือเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ภาษาจีน 3.9 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3.10 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา								
รวม				4,697,453.00	1,868,730.00	2,828,723.00	39.78				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
19	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวลาย	โรงเรียน บัวลาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต	4,402,823.00	1,569,200.00	2,833,623.00	35.64	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน บัณฑิต (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความจำเป็น ที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน 3.5 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศด้าน กีฬา 3.6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการสอน 3.7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรพัฒนาความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) 3.8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (วอลเลย์บอล) 3.9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรี (ดนตรีพื้นบ้าน) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ โรงเรียน								
รวม				4,402,823.00	1,569,200.00	2,833,623.00	35.64				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
20	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน บัวใหญ่	โรงเรียน บัวใหญ่	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	24,567,111.00	8,334,900.00	16,232,211.00	33.93	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) 3.6 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3.7 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการสอน 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาต่างประเทศ) 3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี (ทักษะดนตรี) 3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (ทักษะกีฬา								

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินกา แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน บัวใหญ่ (ต่อ)		3.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็น เลิศทางด้านวิชาชีพ (ทักษะอาชีพ) 3.12 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียน การสอนห้องคอมพิวเตอร์ 322 3.13 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรีสากล และดนตรีพื้นเมืองอีสานโรงเรียนบัวใหญ่ 3.14 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และอนุรักษ์ดนตรี ไทยโรงเรียนบัวใหญ่ 3.15 การจัดเรียนรู้งานช่างอุตสาหกรรมโรงเรียน บัวใหญ่ 3.16 สนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบัวใหญ่ 3.17 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน								
รวม				24,567,111.00	8,334,900.00	16,232,211.00	33.93				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
21	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม อำเภอบัวชุม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	7,529,649.00	2,267,700.00	5,261,949.00	30.12	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหญ่ พิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 3.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่ มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตร ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (ฟุตบอล) 3.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่ มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตร ความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ (ทวิศึกษา) 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน								
รวม				7,529,649.00	2,267,700.00	5,261,949.00	30.12				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
22	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	โรงเรียนบ้าน ใหม่พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	4,260,770.00	2,008,960.00	2,251,810.00	47.15	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาศ คม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนางานดนตรีสากล 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักกีฬา 3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความ เป็นเลิศทางด้านดนตรี 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน								
รวม				4,260,770.00	2,008,960.00	2,251,810.00	47.15				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
23	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน ประทาย	โรงเรียน ประทาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	28,186,859.00	9,961,443.00	18,225,416.00	35.34	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน ประทาย (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 ค่าพัฒนาการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบการเรียนการสอน) 3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล (หญิง) 3.6 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 3.7 จัดซื้อหนังสือแบบเรียนภาษาจีน (ห้องเรียน ลักษณะพิเศษ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) 3.8 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการสอน 3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการ จัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์								

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน ประทาย (ต่อ)		3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็น เลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาจีน- ภาษาอังกฤษ I- CEP) 3.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็น เลิศทางด้านพลศึกษา 3.12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็น เลิศทางด้านอาชีพ 3.13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็น เลิศทางด้านศิลปะดนตรี 3.14 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี 3.15 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนฟันทลอยน้ำ 3.16 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนรถเข็นเหล็ก 3.17 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				28,186,859.00	9,961,443.00	18,225,416.00	35.34				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
24	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปรังค์ทอง วิทยา	โรงเรียน ปรังค์ทอง วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต	4,964,655.00	1,723,610.00	3,241,045.00	34.72	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปรังค์ทอง วิทยา (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด 3.5 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.6 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 3.7 โครงการสวนพอเพียง 3.8 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 3.9 จัดซื้อหนังสือแบบเรียนภาษาจีน 3.10 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน								
รวม				4,964,655.00	1,723,610.00	3,241,045.00	34.72				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
25	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปราสาท โรงเรียนปราสาท วิทยาคม	โรงเรียน ปราสาท วิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	3,760,229.00	1,362,150.00	2,398,079.00	36.23	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี 3.5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (พัฒนา 8 กลุ่มสาระฯ) 3.7 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ 3.8 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 3.9 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				3,760,229.00	1,362,150.00	2,398,079.00	36.23				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
26	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนปากช่อง 2	โรงเรียนปากช่อง2	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	10,062,466.00	3,989,305.00	6,073,161.00	39.65	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน ปากช่อง 2 (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ ต้องจัดให้มี 3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย) 3.5 ค่าศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชา ทหาร) 3.6 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 1 ห้องเรียน 1 โครงการ (one class one project) 3.7 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.8 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 3.9 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพัฒนาห้องเรียน ธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา 3.10 จ้างเหมาบริการงานสอนครูภาษาจีน 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ โรงเรียน								
รวม				10,062,466.00	3,989,305.00	6,073,161.00	39.65				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
27	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน ปากช่องพิทยาคม	โรงเรียน ปากช่อง พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	6,685,330.00	2,432,780.00	4,252,550.00	36.39	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน ปากช่องพิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ- ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน 3.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ 3.6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการ จัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ และ วิทยาศาสตร์) 3.8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็น เลิศทางด้านวิชาชีพ (ทักษะอาชีพ) 3.9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				6,685,330.00	2,432,780.00	4,252,550.00	36.39				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
28	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา	โรงเรียนพระทองคำวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	7,667,085.00	2,928,799.00	4,738,286.00	38.20	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำ วิทยา (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตามความจำเป็น ที่ต้องจัดให้มี 3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล (หญิง) 3.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.6 โครงการค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.7 โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3.8 โครงการประชุมเชิงวิชาการและจัดนิทรรศการผลงาน ทางวิชาการ 3.9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทาง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในลักษณะพิเศษหลักสูตร ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) 3.10 โครงการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้าน หุ่นยนต์ระดับนานาชาติโรงเรียนพระทองคำวิทยา 3.11 จัดซื้อหนังสือเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาจีน 3.12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ โรงเรียน								
รวม				7,667,085.00	2,928,799.00	4,738,286.00	38.20				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
29	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา	โรงเรียนมะค่า วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	4,031,577.00	1,444,474.00	2,587,103.00	35.83	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ - ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ 3.5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 3.6 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3.7 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา 3.8 จัดซื้อหนังสือแบบเรียนภาษาจีน 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				4,031,577.00	1,444,474.00	2,587,103.00	35.83				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
30	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	2,565,002.00	795,640.00	1,769,362.00	31.02	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตามความจำเป็น ที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 3.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านทักษะอาชีพ 3.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านวิชาการ 3.7 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 3.8 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 3.9 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 3.10 จัดซื้อโต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน 3.11 โครงการจ้างเหมาบริการสอนวิชาที่ขาดแคลน 3.12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				2,565,002.00	795,640.00	1,769,362.00	31.02				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
31	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมประจำ วัฒนา	โรงเรียน มัธยมประจำ วัฒนา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	2,112,416.00	884,420.00	1,227,996.00	41.87	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมประตู่ วัฒนา (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตาม ศักยภาพความสามารถผู้เรียน 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร ทางการศึกษา 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน								
รวม				2,112,416.00	884,420.00	1,227,996.00	41.87				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
32	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ	โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	3,737,663.00	1,432,760.00	2,304,903.00	38.33	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ปราสาท (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 3.6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.7 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3.8 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3.9 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				3,737,663.00	1,432,760.00	2,304,903.00	38.33				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
33	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาบตาบตโก โรงเรียนมาบตาบตโก พิทยาคม	โรงเรียนมาบตาบตโกพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	3,962,829.00	1,390,070.00	2,572,759.00	35.08	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม (ต่อ)		3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 3.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา และนันทนาการ 3.6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏมวยไทย 3.7 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				3,962,829.00	1,390,070.00	2,572,759.00	35.08				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
34	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน เมืองยางศึกษา	โรงเรียน เมืองยาง	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	5,718,200.00	1,991,400.00	3,726,800.00	34.83	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน เมืองยางศึกษา (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 3.5 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 3.6 โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางดนตรี (ค่ายวงโยธ วาทิต) 3.7 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				5,718,200.00	1,991,400.00	3,726,800.00	34.83				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
35	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิง พิทยาคม	โรงเรียน ลำพระเพลิง	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	5,871,861.00	2,236,760.00	3,635,101.00	38.09	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิง พิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาค่ายทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				5,871,861.00	2,236,760.00	3,635,101.00	38.09				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
36	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียว พิทยาคม	โรงเรียน วังน้ำเขียว พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต	9,737,190.00	3,306,177.00	6,431,013.00	33.95	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนมืออาชีพ 3.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 3.6 โครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนภาษาจีน 3.7 โครงการจ้างเหมาบริการสอน 3.8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3.9 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				9,737,190.00	3,306,177.00	6,431,013.00	33.95				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
37	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,585,459.00	891,320.00	1,694,139.00	34.47	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม (ต่อ)		3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 3.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 3.6 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				2,585,459.00	891,320.00	1,694,139.00	34.47				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
38	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน วังไม้แดงพิทยาคม	โรงเรียนวัง ไม้แดงพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	3,933,047.00	1,408,090.00	2,524,957.00	35.80	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน วังไม้แดงพิทยาคม (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทักษะ นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 3.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏมวย ไทย 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน								
รวม				3,933,047.00	1,408,090.00	2,524,957.00	35.80				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
39	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาศ คม	โรงเรียนวัง รางพิทยาศคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต	4,426,858.00	1,796,410.00	2,630,448.00	40.58	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาศ คม (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 3.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3.6 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็น เลิศทางด้านวิชาชีพ 3.8 จัดซื้อพัสดุวัสดุสากกรรมแบบติดผนัง สำหรับ ติดตั้งที่หอประชุมโรงเรียน 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				4,426,858.00	1,796,410.00	2,630,448.00	40.58				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
40	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม	โรงเรียนวังหมี พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม ศักยภาพ การจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,084,021.00	889,850.00	1,194,170.00	42.70	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังหมี พิทยาคม (ต่อ)		3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้าน ภาษาอังกฤษ 3.5 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์ 3.6 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษาจีน 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน								
รวม				2,084,021.00	889,850.00	1,194,170.00	42.70				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
41	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน วัดประชานิมิตร	โรงเรียนวัด ประชานิมิตร	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ ต้องจัดให้มี	7,166,101.00	2,698,430.00	4,467,671.00	37.66	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน วัดประชานิมิตร (ต่อ)		3.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.5 โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3.6 โครงการค่ายดาราศาสตร์ 3.7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน 3.8 จัดซื้อหนังสือแบบเรียนภาษาจีน 3.9 ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะ แนว) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				7,166,101.00	2,698,430.00	4,467,671.00	37.66				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
42	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสองนครพิทยาคม	โรงเรียน สองนครพิทยา คม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	2,796,086.00	1,127,190.00	#####	40.31	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม (ต่อ)		3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน 3.5 โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหาร สถานศึกษา 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน								
รวม				2,796,086.00	1,127,190.00	1,668,896.00	40.31				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
43	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน สภาราชวิทยาลัยศึกษา	โรงเรียนสภาราชวิทยาลัยศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี	8,365,341.00	3,224,539.00	5,140,802.00	38.55	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
44	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาธิต วิทยาลัย	โรงเรียน สาธิต วิทยาลัย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	4,627,127.00	2,034,650.00	2,592,477.00	43.97	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาทร้ายวิทยาคม (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.5 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.6 โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				4,627,127.00	2,034,650.00	2,592,477.00	43.97				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
45	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"	โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	32,358,323.00	10,552,148.00	21,806,175.00	32.61	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดี ผดุงวิทยา" (ต่อ)		3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาเซปักตะกร้อ(หญิง) 3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬา E- Sport 3.6 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.7 โครงการงานสนับสนุนการเรียนการสอน 3.8 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการสอน 3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์) 3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล) 3.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ (เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตสัตว์)								

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีกี้ "สวัสดี ผดุงวิทยา" (ต่อ)		3.12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็น เลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) 3.13 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการ พัฒนาสมรรถนะ การสื่อสารด้วยภาษาจีน 3.14 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชา ศิลปะ (ดนตรี- นาฏศิลป์) 3.15 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				32,358,323.00	10,552,148.00	21,806,175.00	32.61				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
46	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	โรงเรียนสีคิ้ว วิทยาคาร	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	2,847,176.00	1,167,400.00	1,679,776.00	41.00	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยา คาร (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ- ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาเทเบิล เทนนิส 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ นันทนาการและทักษะชีวิต 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				2,847,176.00	1,167,400.00	1,679,776.00	41.00				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
47	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว	โรงเรียนสีคิ้ว หนองหญ้าขาว	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	3,170,922.00	1,239,241.00	1,931,681.00	39.08	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (ยกระดับผลสัมฤทธิ์) 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ (ศึกษาดูงาน) 3.6 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานและประกอบอาชีพ 3.7 โครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนภาษาจีน 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				3,170,922.00	1,239,241.00	1,931,681.00	39.08				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
48	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัย โรงเรียนสุโขทัย วิทยาลัยวิริยะวิทยา	โรงเรียนสุโขทัย วิทยาลัยวิริยะวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	3,285,890.00	1,400,370.00	1,885,520.00	42.62	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยะวิทยา (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การสอน 3.5 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3.6 โครงการจ้างเหมาบริการงานสอน 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				3,285,890.00	1,400,370.00	1,885,520.00	42.62				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
49	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน	โรงเรียนสูงเนิน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของสถานศึกษา	19,038,311.00	6,520,670.00	12,517,641.00	34.25	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการ บริหาร สถานศึกษาโรงเรียนสูง เนิน (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ- ส่งนักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการ จัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) 3.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการ จัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์) 3.6 โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะทางด้านดนตรี 3.7 จัดซื้อและติดตั้งพัดลมยักษ์ในอาคารโดม อเนกประสงค์โรงเรียนสูงเนิน 3.8 โครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่น โรงเรียนสูงเนิน 3.9 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.10 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล (ชาย) 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				19,038,311.00	6,520,670.00	12,517,641.00	34.25				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
50	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองขาม พิทยาคม	โรงเรียนหนอง ขามพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	1,958,176.00	574,180.00	1,383,996.00	29.32	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารด้วยภาษา 3.5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค์ 3.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 3.7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3.8 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยี 3.9 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				1,958,176.00	574,180.00	1,383,996.00	29.32				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
51	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการ บริหาร สถานศึกษาโรงเรียน หนองสูงเหลื่อมพิทยาคม	โรงเรียนหนอง สูงเหลื่อมพิทยา คม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมบท) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	6,782,621.00	2,325,410.00	4,457,211.00	34.28	ต.ค.68-ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเห่ล้อมพิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการพัฒนางาน 4 ฝ่าย 3.6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการสอน 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มี การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็น เลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ) 3.8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงอาคารศูนย์ เกษตรกรรม 3.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน								
รวม				6,782,621.00	2,325,410.00	4,457,211.00	34.28				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
52	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองบัวพิทยาคม	โรงเรียนหนอง บัวพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	4,402,806.00	1,310,880.00	3,091,926.00	29.77	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองบัวพิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการ จัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรพัฒนาความเป็น เลิศทางด้านวิชาชีพ (ทักษะอาชีพ) 3.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการงานห้องสมุด 3.7 จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารอเนกประสงค์ 3.8 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 3.9 จัดซื้อตู้เย็น 3.10 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				4,402,806.00	1,310,880.00	3,091,926.00	29.77				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
53	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองบุญมากพิทยาคม	โรงเรียน หนองบุญมาก พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	4,056,337.00	1,532,670.00	2,523,667.00	37.78	ต.ค.68-ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองบุญมากพิทยาคม (ต่อ)		3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการประกวดหุ่นยนต์นักเรียน 3.6 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน หนองบุญมากพิทยาคม 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				4,056,337.00	1,532,670.00	2,523,667.00	37.78				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
54	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองยาง พิทยาคม	โรงเรียน หนองยาง พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	5,124,436.00	1,749,000.00	3,375,436.00	34.13	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองยางพิทยาคม 3.5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในโรงเรียนหนองยางพิทยาคม 3.6 จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน								
รวม				5,124,436.00	1,749,000.00	3,375,436.00	34.13				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
55	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองหว้าพิทยาสรรค์	โรงเรียนหนอง หว้าพิทยาสรรค์	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	2,972,086.00	1,025,380.00	1,946,706.00	34.50	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน หนองหัวฟ้าพิทยาสรรค์ (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน 3.5 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 3.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน การเกษตร 3.7 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน								
รวม				2,972,086.00	1,025,380.00	1,946,706.00	34.50				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
56	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุง วิทยา	โรงเรียนห้วย ลึกผดุงวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	3,166,239.00	1,283,490.00	#####	40.54	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุง วิทยา (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ- ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่มือ อาชีพ 3.5 โครงการส่งเสริมการศึกษาความเป็นเลิศ วิชาการโรงเรียน 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				3,166,239.00	1,283,490.00	1,882,749.00	40.54				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
57	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน หิन्दาดวิทยา	โรงเรียน หิन्दาดวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	3,377,484.00	1,302,580.00	2,074,904.00	38.57	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนหินดาด วิทยา (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 3.5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 3.6 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน								
รวม				3,377,484.00	1,302,580.00	2,074,904.00	38.57				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
58	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน อรัญญิกวิทยา	โรงเรียนอรัญญิกวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ สถานศึกษา	4,502,689.00	1,761,130.00	2,741,559.00	39.11	ต.ค.68- ก.ย.69		✓	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน อรัญญิกวิทยา (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียนตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่ มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความ เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน								
รวม				4,502,689.00	1,761,130.00	2,741,559.00	39.11				

ครุภัณฑ์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

- 1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
- 6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					งบประมาณ (บาท)				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	เครื่องฟอกอากาศ สำหรับห้องคัดกรอง	กองสาธารณสุข	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ สำหรับห้องคัดกรอง จำนวน 150 เครื่อง ราคาเครื่องละ 65,000 บาท เป็นเงิน 9,750,000 บาท ประกอบไปด้วย 1. สามารถติดตั้งแขวนเพดานหรือตั้งพื้นได้ 2. สามารถกรองฝุ่นได้อย่างน้อย 2 ขั้นตอน พร้อมหลอดกำจัดเชื้อโรค (UVC) (ราคาตาม ท้องตลาด) รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้ไข ครั้งที่ 4	9,750,000.00	0.00	9,750,000.00	0.00	ต.ค.68- ธ.ค.68 (แก้ไข 4)	✓		
รวมทั้งสิ้น				9,750,000.00	0.00	9750000.00	0.00				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	ทุนจำลองฝึก ปฏิบัติการ	กองสาธารณสุข	จัดซื้อจัดซื้อทุนจำลองฝึกปฏิบัติการ จำนวน 7 ตัว ราคาตัวละ 100,000 บาท เป็นเงิน 700,000 บาท เพื่อฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้น ให้เกิดความชำนาญแก่เจ้าหน้าที่ ประกอบไปด้วย 1. เป็นทุนจำลองช่วยฟื้นคืนชีพขนาดครึ่งตัว (ไม่มีแขน) - มีสัญญาณไฟแสดงค่าอัตราการเร็วของการกดนวด - ท่อทางเดินหายใจจากปากถึงปอด 2. เครื่องช่วยสาธิตการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ - มีหัวสวดกดต่อการเคลื่อนย้าย - มีแผ่น Electrode Pad , มีรีโมทคอนโทรล สั่งการทำงานของเครื่อง ไฟให้แก่ 01.รพ.สต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด 02.รพ.สต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จำนวน 2 ชุด 03.รพ.สต.หนองแต้ อ.ห้วยแถลง จำนวน 1 ชุด 04.รพ.สต.หนองหว่า อ.โนนสูง จำนวน 1 ชุด 05.รพ.สต.หนองกรด อ.ด่านขุนทด จำนวน 1 ชุด 06.รพ.สต.หนองมะค่า อ.ปากช่อง จำนวน 1 ชุด - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	พ.ย.68- ธ.ค.68	✓		
รวมทั้งสิ้น				0.00	0.00	0.00	0.00				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา โดยสาร โรงเรียน ฤๅษณวิทยา	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 154 แรงม้า ยาว 5.60 เมตร จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งหลังคา โดยสาร ติดตั้งกระจกยกขึ้น- ลง ช่องใส่ของ ด้านบน เบาะนั่ง 3 แถว ติดพัดลม ประตู ปิดท้าย โรงเรียนฤๅษณวิทยา (ราคาตามท้องตลาด)	1,906,000.00	0.00	1,906,000.00	0.00	พ.ย.68- ธ.ค.68	✓		
2	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา โดยสาร โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 154 แรงม้า ยาว 5.60 เมตร จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งหลังคา โดยสาร ติดตั้งกระจกยกขึ้น- ลง ช่องใส่ของ ด้านบน เบาะนั่ง 3 แถว ติดพัดลม ประตู ปิดท้าย โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม (ราคาตามท้องตลาด)	1,906,000.00	0.00	1,906,000.00	0.00	พ.ย.68- ธ.ค.68	✓		
3	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา โดยสาร โรงเรียน บัวใหญ่	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 154 แรงม้า ยาว 5.60 เมตร จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งหลังคา โดยสาร ติดตั้งกระจกยกขึ้น- ลง ช่องใส่ของ ด้านบน เบาะนั่ง 3 แถว ติดพัดลม ประตู ปิดท้าย โรงเรียนบัวใหญ่ (ราคาตามท้องตลาด)	1,906,000.00	0.00	1,906,000.00	0.00	พ.ย.68- ธ.ค.68	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
4	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา โดยसार โรงเรียนมัธยม ประดู่วัฒนา	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 154 แรงม้า ยาว 5.60 เมตร จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งหลังคา โดยसार ติดตั้งกระจกกยกขึ้น- ลง ช่องใส่ของ ด้านบน เบาะนั่ง3 แถว ติดพัดลม ประตูปิดท้าย โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา (ราคาตามท้องตลาด)	1,906,000.00	0.00	1,906,000.00	0.00	พ.ย.68- ธ.ค.68	✓		
5	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา โดยसार โรงเรียนเมืองยางศึกษา	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 154 แรงม้า ยาว 5.60 เมตร จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งหลังคา โดยसार ติดตั้งกระจกกยกขึ้น- ลง ช่องใส่ของ ด้านบน เบาะนั่ง3 แถว ติดพัดลม ประตูปิดท้าย โรงเรียนเมืองยางศึกษา (ราคาตามท้องตลาด)	1,906,000.00	0.00	1,906,000.00	0.00	พ.ย.68- ธ.ค.68	✓		
6	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา โดยसार โรงเรียนสองครพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 154 แรงม้า ยาว 5.60 เมตร จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งหลังคา โดยसार ติดตั้งกระจกกยกขึ้น- ลง ช่องใส่ของ ด้านบน เบาะนั่ง 3 แถว ติดพัดลม ประตูปิดท้าย โรงเรียนสองครพิทยาคม (ราคาตามท้องตลาด)	1,906,000.00	0.00	1,906,000.00	0.00	พ.ย.68- ธ.ค.68	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
7	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา โดยसार โรงเรียน ประทาย	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 154 แรงม้า ยาว 5.60 เมตรจำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งหลังคา โดยसार ติดตั้งกระจกกั้น- ลง ช่องใส่ของด้านบน เบาะนั่ง 3 แถว ติดพัดลม ประตูปิดท้าย โรงเรียนประทาย (ราคาตามท้องตลาด)	1,906,000.00	0.00	1,906,000.00	0.00	พ.ย.68- ธ.ค.68	✓		
8	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา โดยसारโรงเรียนหนอง ขามพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด154 แรงม้า ยาว 5.60 เมตร จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งหลังคา โดยसार ติดตั้งกระจกกั้น- ลง ช่องใส่ของด้านบน เบาะนั่ง 3 แถว ติดพัดลม ประตูปิดท้าย โรงเรียน หนองขามพิทยาคม (ราคาตามท้องตลาด)	1,906,000.00	0.00	1,906,000.00	0.00	พ.ย.68- ธ.ค.68	✓		
9	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา โดยसारโรงเรียน ด่านเกวียนวิทยา	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้ง หลังคาโดยसार โรงเรียนด่านเกวียน วิทยา มีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ - รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 154 แรงม้า ยาว 5.6 เมตร จำนวน 1 คัน - ติดตั้งหลังคาโดยसार ติดตั้งกระจกกั้น- ลง ช่องใส่ของด้านบนเบาะนั่ง 3 แถว ติดพัดลม ประตูปิดท้าย (ราคาท้องตลาด)	1,906,000.00	0.00	1,906,000.00	0.00	พ.ย.68- ธ.ค.68	✓		
รวมทั้งสิ้น				17,154,000.00	0.00	17154000.00	0.00				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	สำนักช่าง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2568)	2,386,000.00	0.00	2,386,000.00	0.00	ก.พ.69- ส.ค.69 (แก้ไข 6)	✓		
2	รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน ขนาด 10 ล้อ	สำนักช่าง	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน ขนาด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		
3	เรือพontonสำหรับบรรทุกรถชุดไฮดรอลิค ขนาด 30 ตัน	สำนักช่าง	จัดซื้อเรือพontonสำหรับบรรทุกชุดไฮดรอลิค ขนาด 30 ตัน จำนวน 1 ลำ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69 (แก้ไข 3)	✓		
4	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ	สำนักช่าง	จัดซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)	4,850,000.00	0.00	4,850,000.00	0.00	พ.ย.68- พ.ค.69	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
5	รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	สำนักช่าง	จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน งบประมาณ 5,500,000 บาท (ราคาท้องตลาด)	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	พ.ย.68- เม.ย.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
6	รถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร	สำนักช่าง	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ขนาด 240 แรงม้า ขนาดถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 4,800,000 บาท (ราคาท้องตลาด)	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	พ.ย.68- เม.ย.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
รวมทั้งสิ้น				33,136,000.00	0.00	33,136,000.00	0.00				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	ชุดสูบลมส่งน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ขนาดใหญ่ แบบปรับเส้น Performance Curve กิ่งอัตโนมัติ เมื่อจุดทำงานที่ ออกแบบเปลี่ยนไป ขับเคลื่อน ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 แรงม้า	สำนักช่าง	จัดซื้อชุดสูบลมส่งน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ขนาดใหญ่ แบบปรับเส้น Performanc Curve 5 ระดับ ที่ความเร็วรอบใบพัด 1350 - 1550 รอบต่อนาที (rpm) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 แรงม้า จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 4,411,000 บาท	22,055,000.00	22,050,000.00	5,000.00	99.98	พ.ย.68- เม.ย.69 (เพิ่มเติม 1)			✓
รวมทั้งสิ้น				22,055,000.00	22050000.00	5000.00	99.98				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	รถชุดไฮดรอลิคตีน ตะขาบ ขนาดกำลัง ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ชนิดแขนยาวพิเศษ ไม่น้อยกว่า 18 เมตร	สำนักช่าง	จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดกำลัง ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า แบบแขนยาวพิเศษ ไม่น้อยกว่า 18 เมตร จำนวน 1 คันๆละ 7,950,000 บาท (ราคาท้องตลาด)	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	0.00	พ.ย.68-เม.ย.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
2	รถชุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า	สำนักช่าง	จัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระยะชุดไถไม่น้อยกว่า 9 เมตร น้ำหนักใช้ งานไม่น้อยกว่า 28,000 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 7,200,000 บาท (ราคา ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	พ.ย.68-เม.ย.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
3	สะพานถอดประกอบได้ พร้อมชุดทอดสะพาน (Bailey Bridge)	สำนักช่าง	สะพานถอดประกอบได้ พร้อมชุด ทอดสะพาน(Bailey Bridge) ขนาดผิว จราจรไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความยาว 48 เมตร จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 28,000,000 บาท ประกอบด้วย 1.สะพานถอดประกอบได้ 11 ช่อง ความ ยาวรวม 33 เมตร 2.ชุดทอดสะพาน 7 ช่วง ความยาวรวม 21 เมตร 3.ทางขึ้นลงสองฝั่ง 4.โคมไฟส่องสว่างบอลลูไลท์ 5.กล้องสำรวจแบบประมวลผล สำหรับวัด ระยะระดับในการวางลูกกึ่ง (ราคาท้องตลาด)	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	พ.ย.68-เม.ย.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
รวมทั้งสิ้น				43,150,000.00	0.00	43,150,000.00	0.00				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสาธารณสุขแนวใหม่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติพร้อมระบบติดตามไร้สาย	กองสาธารณสุข	จัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติพร้อมระบบติดตามไร้สาย ประกอบด้วย - เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ - แผ่นนำไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉิน - มีโปรแกรมวัดคุณภาพในการกดหน้าอกแบบ Realtime ในตัวเครื่อง - สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก - สามารถตรวจสอบความผิดปกติแบบ Ventricular Fibrillation และ Ventricular Techycardia ได้สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 71 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 79 เครื่อง เครื่องละ 130,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	19,500,000.00	19,492,725.00	7,275.00	99.96	ต.ค.68- ธ.ค.68			✓
รวมทั้งสิ้น				9,230,000.00	9,226,556.50	7,275.00	99.96				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	เครื่องกระตุกไฟฟ้า หัวใจอัตโนมัติ หรือ AED	สำนักปลัดฯ	จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED จำนวน 10 เครื่องๆละ 13,500 บาท โดยมี รายละเอียดดังนี้ ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ Rectilinear Biphasic ตัวเครื่องมีระบบตรวจสอบเครื่อง อัตโนมัติ (Automatic Self - Testing) เพื่อตรวจสอบว่า เครื่อง พร้อมใช้งานเมื่อเปิดเครื่องในทันที	135,000.00	135,000.00	0.00	100.00	ต.ค.68- ธ.ค.68			✓
รวมทั้งสิ้น				135,000.00	135,000.00	0.00	100.00				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	เครื่องตรวจอวัยวะ ภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ	กองสาธารณสุข	จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น เสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 930,000 บาท ให้แก่ รพ.สต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง (ราคาตาม ท้องตลาด)	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	ต.ค.68-ธ.ค.68	✓		
2	เครื่องอบและเครื่องนึ่ง ฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร	กองสาธารณสุข	จัดซื้อเครื่องอบและเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาด ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 45 เครื่อง ราคาเครื่องละ 120,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,400,000 บาท เพื่อใช้ในกระบวนการทำ ให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ในงานบริการ ผู้ป่วย (ราคาตามท้องตลาด) รายละเอียด ตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 4 หน้า 466 - 470	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	ต.ค.68-ธ.ค.68 (แก้ไข 4)	✓		
3	ยูนิตทำฟัน	กองสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 80 ยูนิต ราคายูนิตละ 460,000 บาท เป็นเงิน 36,800,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2568) รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 4 หน้า 470 - 477	36,800,000.00	0.00	36,800,000.00	0.00	ต.ค.68-ธ.ค.68 (แก้ไข 3)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
4	ทุนจำลองฝึกปฏิบัติการ	กองสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทุนจำลองฝึกปฏิบัติการ จำนวน 7 ตัว ราคาตัวละ 100,000 บาท เป็น เงิน 700,000 บาท เพื่อฝึกปฏิบัติการ ช่วยชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้น ให้เกิดความชำนาญแก่ เจ้าหน้าที่(ราคาตามท้องตลาด) รายละเอียด ตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 5 หน้า 477 - 478	0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.68-ธ.ค.68	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

8. ประเภครู้กันทั้งวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
5	ระบบบันทึกข้อมูลเพื่อ ใช้สำหรับปฏิบัติงาน สังกัด อบจ.	กองสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบบันทึกข้อมูล เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานสังกัด อบจ. จำนวน 1,442 ชุด ราคาชุดละ 11,140 บาท รวมเป็นเงิน 16,063,880 บาท เพื่อ ใช้ในการยืนยันตัวตน และคัดกรองผู้ป่วยที่ เข้ารับบริการประกอบด้วย 1. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer) 2. การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วย เครื่องพกพา (Blood Glucose Monitor) 3. เครื่องวัดความดันโลหิต(Blood Pressure Monitor) 4. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล (Professional Body Weight Scale) (ราคาตามท้องตลาด) รายละเอียดตาม ข้อบัญญัติฯ ข้อ 6 หน้า478 - 493	16,063,880.00	0.00	16,063,880.00	0.00	ต.ค.68-ธ.ค.68 (แก้ไข 3)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
6	ชุดอุปกรณ์ตรวจ วิเคราะห์และระบบ จัดการทาง ห้องปฏิบัติการทาง การแพทย์	กองสาธารณสุข	จัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และระบบ จัดการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด ราคา ชุดละ 3,800,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,800,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	3,800,000.00	3,798,500.00	1,500.00	99.96	ก.พ.69-ก.ค.69 (เพิ่มเติม 1)			✓
7	กล้องถ่ายภาพจอ ประสาทตาดิจิทัล	กองสาธารณสุข	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล จำนวน 14 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,200,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,800,000 บาท (ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สป.สธ. ฉบับล่าสุด)	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	0.00	ก.พ.69-ก.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
8	กล้องตรวจจอ ประสาทตา ชนิดมือถือ	กองสาธารณสุข	จัดซื้อกล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ จำนวน 15 เครื่อง ราคาเครื่องละ 350,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,250,000 บาท (ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สป.สธ. ฉบับล่าสุด)	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	ก.พ.69-ก.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		
9	เครื่องตรวจค่าฮีมาโต คริตแบบเจาะปลายนิ้ว	กองสาธารณสุข	จัดซื้อเครื่องตรวจค่าฮีมาโตคริตแบบเจาะ ปลายนิ้ว จำนวน 182 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,280,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	7,280,000.00	6,006,000.00	1,274,000.00	82.50	ก.พ.69-ก.ค.69 (เพิ่มเติม 1)			✓

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
10	ระบบบันทึกข้อมูลและ ผู้ป่วยนอกอัจฉริยะ (Smart OPD)	กองสาธารณสุข	จัดซื้อระบบบันทึกข้อมูลและผู้ป่วยนอก อัจฉริยะ (Smart OPD) จำนวน 40 ชุด ราคาชุดละ 112,640 บาท รวมเป็นเงิน 4,505,600 บาท เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล รพ.สต. ประกอบด้วย 1. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer) 2. การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วย เครื่องพกพา (Blood Glucose Monitor) 3. เครื่องวัดความดันโลหิต (Blood Pressure Monitor) 4. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล (Professional Body Weight Scale) 5. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) 6. Ultrasonic Pocket Doppler (ราคาตามท้องตลาด)	4,505,600.00	0.00	4,505,600.00	0.00	ก.พ.69-ก.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
11	ระบบบันทึกข้อมูล ผู้ป่วยนอก	กองสาธารณสุข	จัดซื้อระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก จำนวน 90 ชุด ราคาชุดละ 259,600 บาท รวมเป็น เงิน 23,364,000 บาท เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล รพ.สต. ประกอบด้วย 1.เครื่องยืนยันตัวตน สปสช (ตู้คีย์การ์ด) 1 เครื่อง 2.เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 1 เครื่อง 3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) และ IOT Gateway 3 เครื่อง 4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 1 เครื่อง (เกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)	23,364,000.00	0.00	23,364,000.00	0.00	ก.พ.69-ก.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
12	ระบบบันทึกข้อมูล ผู้ป่วยนอก (ต่อ)		5.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับ มี.ค.2566) 6.ตู้แร็ค พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง พร้อมค่าแรง 1 ระบบ 7.งานติดตั้งระบบ Network 1 งาน 8.สายแลนพร้อมอุปกรณ์เดินท่อร้อยสาย 3 งาน(ราคาตามท้องตลาด)								
13	เครื่องตรวจอวัยวะ ภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูงชนิดสี 2 หัว ตรวจ	กองสาธารณสุข	จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น เสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 30 เครื่อง ราคาเครื่องละ 930,000 บาท เป็นเงิน 27,900,000 บาท (ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สป.สร. ฉบับล่าสุด)	27,900,000.00	0.00	27,900,000.00	0.00	ก.พ.69-ก.ค.69 (เพิ่มเติม 1)	✓		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
14	เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตรต่อชั่วโมง	กองสาธารณสุข	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ ขนาดไม่น้อย กว่า 250 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 400,000 บาท ให้แก่ รพ.สต. บัวลาย อ.บัวลาย - เป็นไปตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ เดือนมกราคม 2568	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00	พ.ย.68-ธ.ค.68			✓
รวมทั้งสิ้น				148,493,480.00	10,204,500.00	138,288,980.00	6.87				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

9. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

6. กลยุทธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 250 ลิตรต่อ ชั่วโมง	กองสาธารณสุข	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 250 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 400,000 บาท ให้แก่ รพ.สต.บัวลาย อ.บัวลาย (ราคาตาม ท้องตลาด)	0.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.68-ธ.ค.68	✓ (หมายเหตุ) โอนลดบ ประ มาณ)		
รวมทั้งสิ้น				0.00	0.00	0.00	0.00				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 20 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	ต.ค.68- ธ.ค.68	✓		
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหนองยางพิทยาคม ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 17 เครื่องๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 408,000 บาท 2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 17 ชุดๆ ละ 4,200 บาท เป็นเงิน 71,400 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	479,400.00	0.00	479,400.00	0.00	ต.ค.68- ธ.ค.68	✓		
รวมทั้งสิ้น				989,400.00	0.00	989,400.00	0.00				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

16. ครุภัณฑ์อื่น

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว
1	หุ้่นสาธิตเพื่อฝึกปฏิบัติ ทำ CPR ผู้ใหญ่ครึ่งตัว	สำนักปลัดฯ	จัดซื้อหุ้่นสาธิตเพื่อฝึกปฏิบัติทำ CPR ผู้ใหญ่ ครึ่งตัว จำนวน 15 ตัวๆละ 25,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ จมูกสามารถบีบได้ ส่วนนูนของขากรรไกร และศีรษะสามารถ ฝึกปฏิบัติ Head Tilt - Chin Lift	375,000.00	375,000.00	0.00	100.00	ต.ค.68- ธ.ค.68			✓
2	หุ้่นจำลองการฝึกการช่วย ผู้ป่วยสาละัก	สำนักปลัดฯ	จัดซื้อหุ้่นจำลองการฝึกการช่วยผู้ป่วยสาละัก จำนวน 10 ชิ้นๆละ10,000 บาท	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	ต.ค.68- ธ.ค.68			✓
3	บอร์ดกู้ชีพทางน้ำควบคุม ด้วยรีโมท	สำนักปลัดฯ	จัดซื้อบอร์ดกู้ชีพทางน้ำควบคุมด้วยรีโมท จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 390,000 บาท	390,000.00	390,000.00	0.00	100.00	ต.ค.68- ธ.ค.68			✓
รวมทั้งสิ้น				865,000.00	865,000.00	0.00	100.00				



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

**กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
โทร 0-4404-9468**